Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области

Приложение 4
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

С П Р А В К А № 6

О стоимости выполненных работ и затрат декабрь 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		180030/00	10.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнитель-ные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области	129 382 509,44	19 131 250,00							2 295 750,00	21 427 000,00
Итого к оплате:	117 427 000,00	19 131 250,00							2 295 750,00	21 427 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района Алматинской области"

Сопбеков М.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН»

Байменов Ж.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение от Договор №180030/00 от 2018-10-09

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2018г. № 6

№п/п	№ поз смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные сети э/снабжения и наружного освещения № 4-1-2						
1	13	80-1-18(пл)	Шкаф учета электроэнергии (в комплекте:-концентратор Saiman-1000,-автоматические выключатели,-GSM/GPRS-антенна,-3-х фазный многотарифный счетчик,-колодка соединительная) ШУЭ-11-1Н-NS-08	1	105368		105368		
			шт						
			Опоры ж/б ВЛЗ-10кв						
			2.5 Кабельные изделия 10кВ 0,4кВ						
2	93	Е33-109-7	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов до 35 мм2	2,29267	15256,85	2155,1	34978,92229	4940,933117	31106,574
			км линии		———	———	———	———	———
					12127,5	794,25	27804,35543	1820,953148	105
			Монтаж на ВЛ-10 кВ №2 от ПС-127 до точки э/снабжения						
3	215	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,19658	199540		39226		

			т						
4	216	Е33-103-4	Установка одностоечных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	10	1889,91	953,91	18899,1	9539,1	10724,385
			опора		751,5	269,87	7515	2698,7	105
5	218	99-4-3(пл)	Траверса ТМ3	10	3414		34140		
			шт						
6	219	99-4-4(пл)	Хомут Х1	10	261		2610		
			шт						
7	220	18-4-342	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	60	363		21780		
			шт						
8	221	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-	60	13		780		
			шт						
9	222	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	10	154		1540		
			шт						
10	223	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	60	132		7920		
			шт						
			Раздел 7 Демонтаж ВЛ-10кВ №2 ПС-127						
	224	Е33-109-7 (ДМ	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов до 35 мм2 ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kзпр1=0,4; kэкс1=0,4; kзпм1=0,4; kмат1=0;	2,728	5713,04	862,04	15585,17	2351,65	14805,31
			км линии		4851	317,7	13233,53	866,77	105
			Всего прямые затраты				**282827,27**	**16831,75**	**56635,70**
							48552,53	**5386,47**	
			Стоимость: материалов, тенге				112074,99		
			оборудования, тенге				105368,00		
			Накладные расходы, тенге				56635,70		
			Стоимость демонтируемых материалов, тенге						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14045,70		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				353 508,67		
			Итого с временными, 2,48 %				359 662,56		
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				364 926,46		
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				365 943,64		
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				368 486,59		
			ИТОГО:				**368 486,59**		
			Итого в текущих ценах, к = 2,737				1 008 547,80		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20 170,95		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 028 718,75		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				123 446,25		
			Итого по разделу с НДС				**1 152 165,00**		

			Раздел 2. Внутрипоселковые сети № 6-1-1 **Наружные сети водопровода**						
			Земляные работы						
			1.1 Трубы питьевые полиэтиленовые						
11	1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3573,179	23,36	22,08	83469	78896	23708
			м3 грунта						
					1,28	5,56	4574	19867	97
12	2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	268,949	218,93		58881		66536
			м3 грунта						
					218,93		58881		113
13	3	Е1166-1	Подготовка из песка	37,372	122,18		4566		5160
			м3 грунта						
					122,18		4566		113
14	4	.30-8-92	Песок природный	37,457	1370		51316		
			м3						
15	5	Е1-12-7	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1152,638	18,51	17,5	21335	20171	6060
			м3 грунта						
					1,01	4,41	1164	5083	97
16	6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1980,892	3,35	3,35	6636	6636	2229
			м3 грунта						
						1,16		2298	97
17	7	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1980,892	18,22	18,22	36092	36092	12163
			м3 уплотненного грунта						
						6,33		12539	97
18	8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	660,297	134,1	0	88546	0	100057
			м3 грунта						
					134,1	0	88546	0	113
19	9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1152,638	21,55	4,52	24839	5210	19040
			м3 уплотненного грунта						
					17,03		19629		97
20	10	Е1-166-1	Подбивка пазух трубы	10,929	122,18		1335		1509
			м3 грунта						
					122,18		1335		113

			Устройство водопровода В1						
21	11	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,23	58881,69	25695,31	72424,4787	31605,2313	63781,63155
			км трубопровода		33075	6813,45	40682,25	8380,5435	130
	12	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,902	47611,09	17877,09	42945	16125	40335
			км трубопровода		29700	4698,68	26789	4238	130
22	17	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,525	247994,13	49389,75	130196,9183	25929,61875	55577,34
			т фасонных частей		———	———	———	———	———
					62775	18657	32956,875	9794,925	130
23	18	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	9,6	156,43	21,43	1501,728	205,728	1572,48
			фланец		———	———	———	———	———
					126		1209,6	0	130
24	20	8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	32	2350		75200		
			комплект						
25	23	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	518		31080		
			шт						
26	25	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	17	411,46	17,71	6994,82	301,07	5270,85
			задвижка или клапан		———	———	———	———	———
					231,75	6,75	3939,75	114,75	130
27	29	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	6,5	18075,87	36,99	117493,155	240,435	2547,675
			шт		———	———	———	———	———
					288	13,5	1872	87,75	130
			Водопроводные колодцы д=2000 - 17 шт						
28	65	30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-06	17	2670		45390		
			шт						
29	66	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	17	13400		227800		
			комплект						
30	67	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	30,26	7920		239659,2		
			м						

31	68	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	0,6	2900		1740		
			м						
32	69	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	18,7	23700		443190		
			м3						
33	72	2-1-267	Стремянки лестницыК=17,000;	0,2924	133700		39093,88		
			т						
			Водопроводные колодцы д=1500 - 74 шт						
34	76	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=74,000;	168,8675	23,36	22,08	3944,7448	3728,5944	1120,402089
			м3 грунта		———	———	———	———	———
					1,28	5,56	216,1504	938,9033	97
35	77	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группыК=74,000;	8,435	407,25		3435,15375	0	3881,723738
			м3 грунта		———	———	———	———	———
					407,25		3435,15375	0	113
36	78	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=74,000;	46,62	32,26	30,77	1503,9612	1434,4974	441,360864
			м3 грунта		———	———	———	———	———
					1,42	8,34	66,2004	388,8108	97
37	79	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=74,000;	74,5925	45	45	3356,6625	3356,6625	671,3325
			т		———	———	———	———	———
						9	0	671,3325	100
38	80	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=74,000;	132,9775	3,35	3,35	445,474625	445,474625	149,626283
			м3 грунта		———	———	———	———	———
						1,16	0	154,2539	97
39	81	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=74,000;	44,325	134,1		5943,9825	0	6716,700225
			м3 грунта		———	———	———	———	———
					134,1		5943,9825	0	113
40	82	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=74,000;	132,9775	21,55	4,52	2865,665125	601,0583	2196,66862
			м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———

					17,03		2264,606825	0	97
41	83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	21,915	3996,7	1879,87	87587,6805	41197,35105	56236,27874
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		———	———	———	———	———
					1435,5	538,43	31458,9825	11799,69345	130
42	84	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	65,86	6230		410307,8		
			м						
43	85	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	2,4	2900		6960		
			м						
44	86	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	24,05	23700		569985		
			м3						
45	87	30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-О6	49	2670		130830		
			шт						
46	88	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	49	13400		656600		
			комплект						
47	89	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,345355	64092,87	304,24	22134,79312	105,0708052	1249,144718
			т		———	———	———	———	———
					3330	114,75	1150,03215	39,62948625	105
48	90	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(на упоры)	0,291368	4174		1216,170032		
			м3						
49	91	2-1-267	СтремянкиЛестницыК=74,000;	0,25456	133700		34034,672		

			т						
			Всего прямые затраты				**3737175**	**247972**	**429158**
							299391	**69951**	
			Накладные расходы, тенге				429 158		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				249 979		
			Всего по форме				4 416 312		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 416 312		
			Итого с временными, 2,48 %				4 525 837		
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				4 619 522		
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 637 625		
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 682 883		
			ИТОГО:				**4 682 883**		
			Итого в текущих ценах, к = 2,737				12 817 051		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				256 342		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 073 393		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 568 807		
			Итого по разделу с НДС				**14 642 200,00**		
			Раздел 4. Сети на головном водозаборе № 6-2-1 Водозаборные сооружения						
			Водопровод В1						
51	13	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	74,798	670		50114,66		
			м						

			Водопроводные колодцы Д=1500мм-3шт						
52	63	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=3,000;	55,23	23,36	22,08	1290	1219	366
			м3 грунта		———	———	———	———	———
					1,28	5,56	71	307	97
53	64	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группыК=3,000;	1,71	407,25		696	0	787
			м3 грунта		———	———	———	———	———
					407,25		696	0	113
54	65	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=3,000;	35,7	3,35	3,35	120	120	40
			м3 грунта		———	———	———	———	———
						1,16	0	41	97
55	66	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=3,000;	5,4	134,1		724	0	818
			м3 грунта		———	———	———	———	———
					134,1		724	0	113
56	67	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000;	23,745	21,55	4,52	512	107	392
			м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———
					17,03		404	0	97
57	68	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мК=3,000;	15,84	12,34	12,34	195	195	54
			м3 грунта		———	———	———	———	———
						3,5	0	55	97
58	69	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,76	3996,7	1879,87	23021	10828	14781
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		———	———	———	———	———
					1435,5	538,43	8268	3101	130
59	70	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	8,01	6230		49902		
			м						
60	71	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,95	23700		46215		
			м3						

61	72	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	0,9	2630		2367		
			м						
62	73	30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-О6	3	2670		8010		
			шт						
63	74	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	3	13400		40200		
			комплект						
64	75	Е8-4-7	Гидроизоляция стен	24	245,44	3,82	5890,56	91,68	1098,5328
			м2 поверхности		———	———	———	———	———
					37,35	1,44	896,4	34,56	118
65	76	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,08424	64092,87	304,24	5399,183369	25,6291776	304,695027
			т		———	———	———	———	———
					3330	114,75	280,5192	9,66654	105
66	77	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(на упоры)	0,15	4174		626,1		
			м3						
67	78	2-1-267	Стремянки лестницы К=3,000;	0,0516	133700		6898,92		
			т						
	79	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=3,000;	2,9928	21,8	0,05	65,24	0,15	15,68
			м2		5,81	0,02	17,38	0,05	90
	80	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=3,000;	0,3	20,35	0,02	6,1	0,01	1,11
			м2		4,16	0	1,24	0	90
68	81	Е8-4-7	Гидроизоляция стен К=3,000;	48	245,44	3,82	11781,12	183,36	2197,0656
			м2 поверхности		37,35	1,44	1792,8	69,12	118
			Всего прямые затраты				**254034,96**	**12770,76**	**20855,08**
							13152,4	**3618,66**	
			оборудования, тенге						
			Накладные расходы, тенге				20 855,08		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16 493,40		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				291 383,44		
			Итого с временными, 2,48 %				298 609,75		
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				304 790,97		
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				305 985,41		
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				308 971,51		
			ИТОГО:				**308 971,51**		
			Итого в текущих ценах, к = 2,737				845 655,02		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				16 913,10		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				862 568,12		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				103 508,18		
			Итого по разделу с НДС				**966 076,30**		
			Раздел 5 Насосная станция 2-го подъема 6-3-1						

			Устройство монорельса						
69	53	Е9-18-2	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 2 т	0,11076	5644,29	2678,41	625,1615604	296,6606916	253,1156191
			т конструкций		———	———	———	———	———
					1804,5	734,68	199,86642	81,3731568	90
70	55	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00076	50900		38,684		
			т						
71	56	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов	0,07	6345,71	260,48	444,1997	18,2336	51,722685
			м3		———	———	———	———	———
					614,25	89,46	42,9975	6,2622	105
			Устройство плит перекрытия						
			8.1 Устройство монолитного участка						
72	59	Е6-22-9	Устройство монолитного участка МУ-1 (1 шт)	0,43	8355,37	269,2	3592,8091	115,756	647,31555
			м3		———	———	———	———	———
					1332	101,7	572,76	43,731	105
73	60	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00866	69000		597,54		
			т						
74	61	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,096	64400		6182,4		
			т						
75	62	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00739	41200		304,468		
			т						
76	63	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,115	172357,31	536,06	19821,09065	61,6469	5757,058125
			т		———	———	———	———	———
					47475	202,5	5459,625	23,2875	105
			Устройство сейсмопояса						
77	64	Е6-19-1	Устройство антисейсмического пояса в опалубке (26 п.м.)	4,27	7748,5	316,01	33086,095	1349,3627	6668,713065
			м3		———	———	———	———	———
					1368	119,39	5841,36	509,7953	105
78	65	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,07636	69000		5268,84		
			т						
79	66	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,12834	64700		8303,598		
			т						
80	67	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,05298	58600		3105		
			т						

			Лестница						
	87	6-9-50	Поручни, деревянные, размер 20х54 мм	2,45	120		294		
			м						
			Всего прямые затраты				**81664,09**	**1842,36**	**13377,40**
							12117,36	**663,76**	
			Накладные расходы, тенге				13377,40		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5702,49		
			Всего по разделу, тенге				**100743,98**		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				100743,98		
			Итого с временными, 2,48 %				103242,44		
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				105379,56		
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				105792,53		
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				106824,96		
			ИТОГО:				**106824,96**		
			Итого в текущих ценах, к = 2,737				292379,91		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5847,59		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				298227,50		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				35787,30		
			Итого с НДС				**334014,80**		
			Раздел 6. Насосная станция 2-го подъема № 6-3-3 Технологическая часть (ТХ) насосной станции						
81	16	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	4	8868		35472		
			шт						
82	17	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	16229		32458		
			шт						
83	18	9-2-743	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	25230		50460		
			шт						
	29	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000;	0,93	36,09	0,09	34	0	4
			м2						
					4,39	0,05	4	0	90
			Всего прямые затраты				**118424**	**0**	**4**

							4	**0**	
			оборудования, тенге						
			Накладные расходы, тенге				4		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7105,6		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				125 533,60		
			Итого с временными, 2,48 %				128 646,80		
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				131 309,70		
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				131 824,30		
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				133 110,80		
			ИТОГО:				**133 110,80**		
			Итого в текущих ценах, к = 2,737				364 324,30		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7 286,40		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				371 610,70		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				44 593,20		
			Итого с НДС				**416 203,90**		
			Раздел 7 Насосная станция над водозаборной скважиной №1,№2- 1подъем 6-4-1						
			Общестроительные работы						
84	1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	206	27,84	26,18	5735,04	5393,08	1770,4052
			м3 грунта		———	———	———	———	———
					1,66	7,2	341,96	1483,2	97
85	2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	180	3,35	3,35	603	603	202,536
			м3 грунта		———	———	———	———	———
						1,16	0	208,8	97
86	3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	180	21,55	4,52	3879	813,6	2973,438
			м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———
					17,03		3065,4	0	97
87	4	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	24	20,27		486,48	0	549,7224
			м2 спланированной поверхности		———	———	———	———	———
					20,27		486,48	0	113
88	5	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	90	9,24	9,24	831,6	831,6	261,9
			м3 грунта		———	———	———	———	———
						3	0	270	97
89	27	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305		1220		

			шт						
90	28	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	552		2208		
			шт						
91	29	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	552		5520		
			шт						
92	36	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960		
			шт						
93	37	9-3-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	5430		10860		
			шт						
	38	1-1-774	Скобы ходовые	0,19	129		25		
			кг						
94	40	8-6-235	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	24	857		20568		
			м						
			Всего прямые затраты				**64896**	**7642**	**5757**
							3893	**1962**	
			оборудования, тенге						
			Накладные расходы, тенге				5757		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 239		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				74 892		
			Итого с временными, 2,48 %				76 749		
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				78 338		
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				78 644		
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				79 411		
			ИТОГО:				**79 411**		
			Итого в текущих ценах, к = 2,737				217 348		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4 347		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				221 695		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				26 604		
			Итого с НДС				**248 299**		
			Раздел 8. Резервуар V=200м2-2шт 6-5-1						
95	8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	146,034	6,48	6,48	946,30032	946,30032	297,471258
			м3 грунта		———	———	———	———	———

						2,1	0	306,6714	97
96	9	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	139,4	20,27	0	2826	0	3193
			м2 спланированной поверхности						
					20,27	0	2826	0	113
97	23	Е7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетономК=2,000;	40,8	6709,62	1982,18	273752,496	80872,944	160740,2496
			м3 сборных железобетонных конструкций		———	———	———	———	———
					2101,5	712,58	85741,2	29073,264	140
98	24	Е7-37-2	Укладка плит покрытийК=2,000;	14,7	2444,03	1240,62	35927,241	18237,114	10070,4114
			м3 сборных конструкций		———	———	———	———	———
					362,25	127,08	5325,075	1868,076	140
99	38	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	3870		6888,6		
			м						
100	39	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	1,78	6230		11089,4		
			м						
101	40	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	2	3190		6380		
			шт						
			Всего прямые затраты				**337809**	**100056**	**174301**
							93892	**31248**	
			Накладные расходы, тенге				174301		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30 726,6		
			Всего по разделу, тенге				**542 836,6**		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				542 836,6		
			Итого с временными, 2,48 %				556 298,9		
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				567 814,3		
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				570 039,5		
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				575 602,5		
			ИТОГО:				**575 602,5**		
			Итого в текущих ценах, к = 2,737				1 575 425,0		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				31 508,5		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 606 933,5		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				192 832,0		
			Итого с НДС				**1 799 765,5**		

			Раздел 9. Благоустройство и озеленение территории № 7-1-1						
			Малые архитектурные формы,ограждения,столбы-указатели						
			2.2 Ограждение из сетчатых панелей ОГ-1						
102	11	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из	447,83	520,89	243,27	233270,1687	108943,6041	205348,8639
			м оград		———	———	———	———	———
					261	66,53	116883,63	29794,1299	140
	21	4-1-50	Петли,ручка	0,00282	60300		170		
			т						
			Демонтажные работы						
103	58	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	9	3714,23	2438,48	33428,07	21946,32	20033,64
			м3		———	———	———	———	———
					1275,75	950,21	11481,75	8551,89	100
104	59	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	6,625	3714,23	2438,48	24606,77375	16154,93	14746,985
			м3		———	———	———	———	———
					1275,75	950,21	8451,84375	6295,14125	100
			Всего прямые затраты				**291475**	**147045**	**240129,46**
							136817,22	**44641,14**	
			Накладные расходы, тенге				240129,46		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31 896,26		
			Всего по смете				**563 500,72**		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				563 500,72		
			Итого с временными, 2,48 %				577 475,53		
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				589 429,27		
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				591 739,17		
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				597 513,92		
			ИТОГО:				**597 513,92**		
			Итого в текущих ценах, к = 2,737				1 635 395,59		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				32 707,91		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 668 103,50		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				200 172,00		

			Итого с НДС				**1 868 275,5**	1867681
			Всего по АКТУ с учетом НДС				**21 427 000,00**	21420146

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

Сопбеков М.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Баймен»

Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО "АКВ Service"

Ахметова Б.А.