Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шемонаиха ВКО"
ВКО, г. Шемонаиха, ул. П. Морозова 41 «А»
РНН 181200004493
БИК 195301070
ИИК 000130070
ГУ «Комитет казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "НСТ-Восток"
РК, ВКО, г. Шемонаиха, м-н 4, дом 4, кв 10
РНН 181200211906
ИИК 009467982
БИК 190901601
ВКО ФИЛ 159900 АО "Народный Банк Казахстана"

Утверждаю :
Аким города Шемонаиха ВКО
Возовикова З.В

Наименование объекта: Благоустройство площади в районе магазина "Восточный". г. Шемонаиха, ВКО

Адрес: город.Шемонаиха ,ВКО
Договор № 47 от 29 мая 2009 год

29.09.2009

Акт №15
выполненных работ за сентябрь от 29.09.2009
Благоустройство площади в районе мгазина "Восточный". г. Шемонаиха, ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм / м	324	77,7 / 25,9	0,7	25175 / 8392	227	8188 / 95	0,16 / 0,004	52 / 1
2	Ц8-407-6	Трубы полиэтиленовые в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 25 мм / м	324	39,5 / 8,21	3,5 / –	12798 / 6708	1134 / –	8188 / 129	0,16 / –	52 / –
3	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную / м2	817,02	19,01 / 1848	– / –	15532 / 3696	– / –	8653 / 105	0,0525 / –	43 / –
4	Т1-43-13	Скамья, тип С-4г – строительные работы / скамья	2	9702,36	–	19404	–	3881	11	22

Всего прямые затраты	**72909**	**1134**	**117**
	18796	**227**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	52980		
Накладные расходы, тенге	20722		
- заработная плата, тенге	3108		
- трудоемкость, чел-ч	10		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5618		
Всего	**99249**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	993		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	397		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**100639**		
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**165351**		
- материалы, тенге	87046		
- сметная заработная плата, тенге	38645		
Налог(2%)	3307		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**168658**		
Всего по акту с учетом НДС(%)	**168658**		

Заказчик _____ Возовикова З.В.

Подрядчик _____ Игликов Б.Т

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аларат акима города Шемонаиха ВКО"
ВКО, г. Шемонаиха, ул. П. Морозова 41 «А»
РНН 181200004493
БИК 195301070
ИИК 000130070
ГУ «Комитет казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "НСТ-Восток"
РК, ВКО, г. Шемонаиха, м-н 4, дом 4, кв 10
РНН 181200211906
ИИК 009467982
БИК 190901601
ВКО ФИЛ 159900 АО "Народный Банк Казахстана"

Утверждаю :
Аким города Шемонаиха ВКО
_____ Возовикова З.В
29.09.2009

Наименование объекта: Благоустройство площади в районе магазина "Восточный". г. Шемонаиха, ВКО

Адрес: город.Шемонаиха ,ВКО
Договор № 47 от 29 мая 2009 год

Акт №15\1местный бюджет
выполненных работ за сентябрь от 29.09.2009
Благоустройство площади в районе мгазина "Восточный". г. Шемонаиха, ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком / *м2 покрытия*	74	182,59 / 156,15	21,26 / 7,97	13512 / 11555	1573 / 590	14938 / 123	0,948 / 0,0389	70 / 3
2	99-1-12	брусчатка "Волна" / *м2*	74	1446,14		107014				
3	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную / *м2*	294	19,01 / 8,21	– / –	5589 / 2414	– / –	3114 / 129	0,0525 / –	15 / –
4	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской \столб\(ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм / *м*	50	623		31150				

5 Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	32	601,28	240,24	19241	7688	14118	1,42	45
	м оград		249,75	65,38	7992	2092	140	0,2351	8
6 99-0-1	Забор \профтруба Д=20*1,5 со штампом ширина 3м высота 2м прайс лист ПМЗ	10	11092		110922				
	секция								
	Всего прямые затраты				**287428**	**9261**			**130**
					21961	**2682**			**11**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				256213				
	Накладные расходы, тенге				32170				
	- заработная плата, тенге				4826				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19176				
	Всего				**338774**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3388				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1355				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**343517**				
	Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге				**564398**				
	- материалы, тенге				420958				
	- сметная заработная плата, тенге				56210				
	Налог(2%)				11288				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**575686**				
	Всего по акту с учетом НДС(%)				**575686**				

Заказчик _____ Возовикова З.В. Подрядчик _____ Ипликов Б.Т

Зам. Акима г. Шемонаиха _____ Журманов Е.А.

Депутат Шемонаихинского районного маслихата по Петровскому избирательному округу №2 _____ Ануфонова Г.С.

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Апарат акима города Шемонаиха ВКО"
ВКО, г. Шемонаиха, ул. П. Морозова 41 «А»
РНН 181200004493
БИК 195301070
ИИК 000130070
ГУ «Комитет казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "НСТ-Восток"
РК, ВКО, г. Шемонаиха, м-н 4, дом 4, кв 10
РНН 181200211906
ИИК 009467982
БИК 190901601
ВКО ФИЛ 159900 АО "Народный Банк Казахстана"

Утверждаю :
Аким города Шемонаиха ВКО
Возовикова З.В
26.08.2009

Наименование объекта: Благоустройство площади в районе магазина "Восточный". г. Шемонаиха ВКО

Адрес: город.Шемонаиха ,ВКО
Договор № 47 от 29 мая 2009 год

Акт
выполненных работ за август от 26.08.2009
Благоустройство площади в районе магазина "Восточный". г. Шемонаиха, ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед.. тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	250	182,59	21,26	45648	5315	50468	0,948	237
		м2 покрытия		156,15	7,97	39038	1993	123	0,0389	10
2	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	211,64	151,68	0,04	32102	8	26424	0,738	156
		м2		118,89	0,02	25162	4	105	0,0001	–
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей (для укладки кабеля)	12,04	389,25	–	4687	–	5296	2,48	30
		м3 грунта		389,25	–	4687	–	113	–	–
4	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и фонарных столбов столбов	6,1	402,75	–	2457	–	2776	2,8	17

	м3 грунта								
			402,75	–	2457	–	113	–	–
5 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	360	10,6	0,1	3816	36	3044	0,06	22
	м								
			8,8	0,1	3168	36	95	–	–
6 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,42	28900		12138				
	1000м								
7 Т2-57-3	Светильники наружного освещения с лампами накаливания на кронштейне на один рожок, тип светильника СПО-200-3У1	16	3425,37	1666,03	54806	26656	14946	3,7	59
	светильник								
			609,49	280,1	9752	4482	105	1,6	26
8 Е9-53-3	Монтаж металлического фонарного столба (из труб диам.57, 89)	0,36	16367,84	681,42	5892	245	4796	95	34
	т конструкций								
			14670	132,75	5281	48	90	0,65	–
9 8-6-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	40	519		20760				
	м								
10 8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	16	735		11760				
	м								
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,1	7256,77	66,01	37010	337	1181	1,35	7
	м3								
			195,75	24,93	998	127	105	0,1218	1
12 Т1-43-13	Скамья, тип С-4г – строительные работы	16	9702,36	–	155238	–	31046	11	176
	скамья								
			1848	–	29568	–	105	–	–
13 Т1-49-6	Урна стационарная – строительные работы	16	4352,68	37,66	69643	603	30079	11	176
	урна								
			1782	8,46	28512	135	105	0,041	1

Всего прямые затраты	**455957**	**33200**	**914**
	148623	**6825**	**38**
В том числе стоимость: материалов, тенге	274133		
Накладные расходы, тенге	170056		
- заработная плата, тенге	25508		
- трудоемкость, чел-ч	85		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37561		
Всего	**663574**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6636		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2654		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**672864**		
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**1105516**		
- материалы, тенге	450401		
- сметная заработная плата, тенге	312574		
Налог(2%)	22110		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1127626**		
Всего по акту с учетом НДС(%)	**1127626**		

Заказчик _____ Возовикова З.В.

Подрядчик _____ Игликов Б.Т

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Апарат акима города Шемонаиха ВКО"
ВКО, г. Шемонаиха, ул. П. Морозова 41 «А»
РНН 181200004493
БИК 195301070
ИИК 000130070
ГУ «Комитет казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "НСТ-Восток"
РК, ВКО, г. Шемонаиха, м-н 4, дом 4, кв 10
РНН 181200211906
ИИК 009467982
БИК 190901601
ВКО ФИЛ 159900 АО "Народный Банк Казахстана"

Утверждаю :
Аким города Шемонаиха ВКО
Возовикова З.В
30.07.2009

Наименование объекта: Благоустройство площади в районе магазина "Восточный". г. Шемонаиха, ВКО

Адрес: город.Шемонаиха ,ВКО
Договор № 47 от 29 мая 2009 год

Акт №12
выполненных работ за июль от 30.07.2009
Благоустройство площади в районе мгазина "Восточный". г. Шемонаиха, ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы(под тратуар)	400	20,27	–	8108	–	9162	0,129	52
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	8108	–	113	–	–
2	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	60	1655,25	–	99315	–	35203	2,99	179
		м3 подстилающего слоя		477	–	28620	–	123	–	–
3	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	150	182,59	21,26	27389	3189	30281	0,948	142
		м2 покрытия		156,15	7,97	23423	1196	123	0,0389	6
4	99-1-12	брусчатка "Волна"	400	1446,14		578456				
		м2								

5	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.15: кмат=1,64;	500	837,01	6,63	418505	3315	73443	0,698	349
		м бортового камня		108,68	1,76	54340	880	133	0,0061	3
6	99-1-8	бетонный бортовой камень БР 50.20.7	500	1083,4		541700				
		м								
7	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	24	601,28	240,24	14431	5766	10588	1,42	34
		м оград		249,75	65,38	5994	1569	140	0,2351	6
8	99-0-1прайс-	Забор (профтруба Д=20*1,5 со штампом, ширина - 3м, высота - 2м)	9	11093		99837				
		секция								
9	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм\столб\	23	623		14329				
		м								
10	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1105	244,28	–	269929	–	83075	0,4	442
		м2		58,28	–	64399	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**2071999**	**12270**			**1198**
						184884	**3645**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1874845				
		Накладные расходы, тенге				241752				
		- заработная плата, тенге				36263				
		- трудоемкость, чел-ч				121				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				138825				
		Всего				**2452576**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	24526
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	9810
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2486912**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**4085996**
- материалы, тенге	3080370
- сметная заработная плата, тенге	425747
Налог(2%)	81720
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4167716**
Всего по акту с учетом НДС(%)	**4167716**

Заказчик _____ Возовикова З.В.

Подрядчик _____ Игликов Б.Т

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Апарат акима города Шемонаиха ВКО"
ВКО, г. Шемонаиха, ул. П. Морозова 41 «А»
РНН 181200004493
БИК 195301070
ИИК 000130070
ГУ «Комитет казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "НСТ-Восток"
РК, ВКО, г. Шемонаиха, м-н 4, дом 4, кв 10
РНН 181200211906
ИИК 009467982
БИК 190901601
ВКО ФИЛ 159900 АО "Народный Банк Казахстана"

Утверждаю :
Аким города Шемонаиха ВКО
Возовикова З.В
26.06.2009

Наименование объекта: Благоустройство площади в районе магазина "Восточный". г. Шемонаиха ВКО

Адрес: город Шемонаиха ВКО
Договор № 47 от 29 мая 2009 год

Акт №11
выполненных работ за июнь от 26.06.2009
(локальная смета 2-1-1)

Благоустройство площади в районе мгазина "Восточный". г. Шемонаиха, ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-191-6	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов более 32 см	33	38,09	2,54	1257	84	843	0,205	7
		дерево		35,55	0,95	1173	31	70	0,0054	–
2	0-3-82	Краны на автомобильном ходу, 16 т	0,363	1446,35	1446,35	525	525	–	–	–
		маш-ч		–	301,5	–	109	–	–	–
3	0-4-29	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	0,363	1598	1598	580	580	–	–	–
		маш-ч		–	265,5	–	96	–	–	–
4	0-5-1	Электростанции передвижные, до 4 кВт	0,303	355,1	355,1	108	108	–	–	–
		маш-ч		–	225	–	68	–	–	–
5	0-22-32	Пила дисковая электрическая	0,303	7	7	2	2	–	–	–
		маш-ч								

			–	–	–	–	–	–	–
6 Е1-193-6	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	33	81,12	5,07	2677	167	1800	0,485	16
	дерево		76,05	1,89	2510	62	70	0,0109	–
7 Е47-3-4	Очистка участка от мусора	672	5,63	–	3783	–	4880	0,0391	26
	м2		5,63	–	3783	–	129	–	–
8 Е1-197-3	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	4	56,02	56,02	224	224	53	–	–
	пень		–	18,67	–	75	70	0,061	–
9 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	23	30	30	690	690	483	–	–
	т		–	21	–	483	100	0,0441	1
10 П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза	23	57,6	57,6	1325	1325	265	–	–
	т		–	11,52	–	265	100	0,02419	1
11 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	470	1510,68	73,75	710020	34663	20660	0,144	68
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	10049	5485	133	0,041	19
12 П7-6-1	Перевозка грузов на 6 км, 1 класс груза	752	56,2	56,2	42262	42262	8452	–	–
	т		–	11,24	–	8452	100	0,0236	18
	Всего прямые затраты				**763453**	**80630**			**117**
					17515	**15126**			**39**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				665309				

Накладные расходы, тенге	37436
- заработная плата, тенге	5615
- трудоемкость, чел-ч	19
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	48053
Всего	**848942**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	8489
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	3396
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**860827**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**1414339**
- материалы, тенге	1093103
- сметная заработная плата, тенге	82382
Налог(2%)	28287
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1442626**
Всего по акту с учетом НДС(%)	**1442626**

Заказчик _____ Возовикова З.В.

Подрядчик _____ Игликов Б.Т.