Счет-фактура № 00000000526 от 19.10.2015 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №128 от 12.11.2014г, доп.согл. б/н от 06.02.15г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): ЦОН 942 101 260 (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000202 от 19 Октября 2015 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области" **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 060140003901, Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ11070102KSN0601000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство специалезированного центра обслуживания населения в г Актобе (привязка).	усл.	1	68 681 936,61	68 681 936,61	12%	8 241 832,39	76 923 769,00		-
Всего по счету:					**68 681 936,61**		**8 241 832,39**	**76 923 769,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Агаркова Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Агаркова Н.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

возврат

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		128	12.11.2014г.				
		Доп.соглашение					
			от 06.02.2015г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудования 2015г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2015г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	762 266 005						91 471 922	**853 737 928**
в том числе за отчетный месяц:		68 681 936	24 834 155	63 500 934	3 834 297	1 346 705	8 241 832	**76 923 769**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства Актюбинской области»_____Нуршин К.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО"Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2015 г.

СМР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 7.Стены и перегородки								
		Витражные перегородки								
125	**Е0109-45-3**	**Монтаж витражных перегородок в пластиковой обвязке**	**218,54**	**965,99**	**28,84**	**211107**	**6303**	**184324**	**4,98**	**1088**
		м2		**927,00**	**10,15**	**202587**	**2218**	**90**	**0,04**	**9**
129	**Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**2,43**	**472,81**	**19,00**	**1149**	**46**	**653**	**1,30**	**3**
		м2		**217,73**	**6,18**	**529**	**15**	**120**	**0,03**	**--**
131	**Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2**	**20,21**	**363,03**	**22,07**	**7337**	**446**	**3912**	**0,92**	**19**
		м2		**153,73**	**7,58**	**3107**	**153**	**120**	**0,04**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	25,75	341,62	23,23	8797	598	4331	0,79	20
		м2		131,98	8,17	3398	210	120	0,04	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			446906				

РАЗДЕЛ 8.Кровля

152	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,50	30,89	376	31	244	1,23	1
		м2		191,93	11,68	192	12	120	0,06	--
153	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00	--	12300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
154	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	1	364,02	24,15	364	24	253	1,03	1
		шт		171,90	8,83	172	9	140	0,04	--
160	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1	398,48	102,53	398	103	225	0,90	1
		м2		151,65	35,67	152	36	120	0,14	--
161	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00	--	12300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
162	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0109-29-1	Монтаж лестницы-стремянки	0,0828	13711,47	5475,87	1135	453	491	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	417	129	90	5,46	--
168	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0828	133700,00	--	11070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	3,55	60,75	--	216	--	194	0,34	1
		м2		60,75	--	216	--	90	--	--
170	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,55	21,80	0,05	77	--	19	0,03	--
		м2		5,81	0,02	21	--	90	--	--
171	Е0113-26-6 К=2,0	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,55	40,72	0,04	145	--	27	0,04	--
		м2		8,32	--	30	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			45764				
		РАЗДЕЛ 9.Лестницы №1,2								
190	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,13964	13711,47	5475,87	15626	6241	6762	28,90	33
		т		5040,00	1552,87	5744	1770	90	5,46	6
191	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,10444	154400,00	--	170526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0352	154200,00	--	5428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	43,2	60,75	--	2624	--	2362	0,34	15
		м2		60,75	--	2624	--	90	--	--
194	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	43,2	21,80	0,05	942	2	227	0,03	1
		м2		5,81	0,02	251	1	90	--	--
195	Е0113-26-6 К=2,0	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	43,2	40,72	0,04	1759	2	323	0,04	2
		м2		8,32	--	359	--	90	--	--
196	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями	27,7	4138,32	7,69	114631	213	12503	1,74	48
		м		319,50	2,90	8850	80	140	0,01	--
197	СТОО"РадМир Астана",Казахстан	Перила из нержавеющей стали	27,7	4189,49	--	116049	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	123,2	203,59	12,56	25082	1547	31866	1,08	133
		м		180,00	4,75	22176	585	140	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	123,2	995,00	--	122584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	35,2	1005,33	4,92	173	173	8069	1,28	45
		м2		216,45	1,87	7619	66	105	0,01	--
201	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под косоуры	0,68	6142,93	66,01	4177	45	158	1,35	1
		м3		195,75	24,93	133	17	105	0,12	--
202	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05	5239,08	327,33	262	16	106	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	95	6	105	0,60	--
203	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,05	50800,00	--	2540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Полы лестничных клеток								
		Полы подвала								
		Тип ТД376, 42,2м2								
206	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	42,2	902,18	11,72	38072	495	9139	1,06	45
		м2		171,68	4,39	7245	185	123	0,02	1
		Полы площадок, ступеней и подступенков 50,00+48,90м2								
207	Е0111-27-3	Устройство покрытий лестничных площадок на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	50	902,18	11,72	45109	586	10828	1,06	53
		м2		171,68	4,39	8584	220	123	0,02	1
208	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков керамическими плитками	48,9	2927,46	6,79	143153	332	55585	5,50	269
		м2		1080,00	2,57	52812	126	105	0,01	0
		Отделочные работы								
218	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	190,72	173,10	1,88	33014	359	15824	0,47	90
		м2		78,30	0,72	14933	137	105	--	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1055232				

РАЗДЕЛ 10.Окна и наружные витражи

Витражи

(ВН-1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витражей площадью проема более 2 м2(витраж ВН-1)								
			105,57	348,93	18,88	36837	1993	22497	1,02	108
		м2		171,01	6,57	18054	694	120	0,03	3
		(ВН-2)								
228	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витражей площадью проема более 2 м2(витраж ВН-2)								
			29,18	348,93	18,88	10182	551	6218	1,02	30
		м2		171,01	6,57	4990	192	120	0,03	1
		(ВН-3)								
230	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витражей площадью проема более 2 м2(витраж ВН-3)								
			123	348,93	18,88	42918	2322	26211	1,02	125
		м2		171,01	6,57	21034	808	120	0,03	4
		(ВН-4 и 4 со звездочкой)								
232	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витражей площадью проема более 2 м2(витраж ВН-4 и ВН-4 со звездочкой)								
			29,64	348,93	18,88	10342	560	6316	1,02	30
		м2		171,01	6,57	5069	195	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(ВН-5 и 5 со звездочкой)								
234	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витражей площадью проема более 2 м2(витраж ВН-5 и ВН-5 со звездочкой)								
		м2	25,04	348,93	18,88	8737	473	5336	1,02	26
				171,01	6,57	4282	165	120	0,03	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			186129				
		РАЗДЕЛ 11.Двери								
		Наружные двери								
236	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2								
		м2	7,04	323,78	83,13	2279	585	1419	0,80	6
				138,83	29,17	977	205	120	0,12	1
237	С12063-18	Блоки дверные входные двупольные с глухими полотнами ДН 24-15Б								
		м2	7,04	5380,00	--	37875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
238	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2								
		м2	4,87	634,99	31,85	3092	155	1185	1,15	6
				190,80	12,04	929	59	120	0,06	--
239	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами противопожарные ДП 3.03								
		м2	4,87	11200,00	--	54544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
240	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
		комплект	4	2980,00	--	11920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Внутренние двери								
241	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2								
		м2	55,29	634,99	31,85	35109	1761	13458	1,15	64
				190,80	12,04	10549	666	120	0,06	3
242	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема более 3 м2								
		м2	10,47	495,01	31,37	5183	328	2249	0,99	10
				167,18	11,86	1750	124	120	0,06	1
243	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние								
			6,98	3760,00	--	26245	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
244	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3,49	3760,00	--	13122	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
245	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	2,3	3760,00	--	8648	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
246	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	19,8	4010,00	--	79398	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
247	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	33,19	4250,00	--	141058	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
248	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	33	1380,00	--	45540	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
249	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500,00	--	4500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
250	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	36	844,00	--	30384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0109-53-1	Монтаж металлоконструкций дверей	0,745	14806,01	1133,15	11030	844	8911	82,10	61
		т		12892,50	398,25	9605	297	90	1,95	1
252	С12022-1	Двери распашные металлические 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	11	25100,00	--	276100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей	0,631	14806,01	1133,15	9343	715	7548	82,10	52
		т		12892,50	398,25	8135	251	90	1,95	1
254	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	5	37400,00	--	187000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	2,03	634,99	31,85	1289	65	494	1,15	2
		м2		190,80	12,04	387	24	120	0,06	--
256	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами	2,03	12300,00	--	24969	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
257	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1107990				
		РАЗДЕЛ 12.Полы								
		Полы подвала								
		Тип 1(ТД 740) 768,5м2								
264	Е0111-31-4	Устройство покрытий из керамогранитных плит	126,9	740,32	16,45	93947	2088	86655	3,50	444
		м2		549,00	6,17	69668	783	123	0,03	4
		Полы 1 этажа								
		Тип 2(ТД 376) 19,1м2								
268	Е0111-31-3	Устройство покрытий из керамогранита	19,1	552,27	16,08	10548	307	9022	2,43	46
		м2		378,00	6,03	7220	115	123	0,03	1
		Тип 3(ТД 446) 604,2м2								
274	Е0111-31-3	Устройство покрытий из керамогранита	604,2	552,27	16,08	333682	9716	285398	2,43	1468
		м2		378,00	6,03	228388	3643	123	0,03	18
		Тип 4 264,41м2								
282	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,497	5239,08	327,33	2604	163	1051	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	939	62	105	0,60	--
283	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,497	50800,00	--	25248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 5(ТД 451) 52,44м2								
292	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	52,44	902,18	11,72	47310	615	11357	1,06	56
		м2		171,68	4,39	9003	230	123	0,02	1
		Полы 2 этажа								
		Тип 6(ТД 418) 335,73м2								
295	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	335,73	194,65	9,95	65350	3341	23100	0,36	121
		м2		52,20	3,74	17525	1256	123	0,02	7
296	Е0111-11-2 К=2,8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до толщины 34мм)	335,73	83,04	1,88	27879	631	1016	0,01	3
		м2		1,76	0,70	591	235	123	--	1
297	Е0111-31-3	Устройство покрытий из керамогранита	335,73	552,27	16,08	185414	5399	158584	2,43	816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		378,00	6,03	126906	2024	123	0,03	10
		Тип 7 366,00м2								
299	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных т.50мм	366	48,53	5,55	17762	2031	20281	0,26	95
		м2		42,98	2,07	15731	758	123	0,01	4
300	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	18,3	7530,00	--	137799	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
301	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	366	223,97	18,42	81973	6742	41804	0,42	154
		м2		85,95	6,91	31458	2529	123	0,03	11
302	С11011-1208 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	409,92	179,00	--	73376	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
303	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	366	194,65	9,95	71242	3642	25183	0,36	132
		м2		52,20	3,74	19105	1369	123	0,02	7
304	Е0111-11-2 К=4,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до толщины 42мм)	366	130,49	2,95	47759	1080	1742	0,02	7
		м2		2,77	1,10	1014	403	123	0,01	4
305	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,688	5239,08	327,33	3604	225	1455	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1300	85	105	0,60	--
306	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,688	50800,00	--	34950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	366	673,81	2,96	246614	1083	18246	0,19	70
		м2		39,61	0,92	14497	337	123	--	2
		Тип 8(ТД 345) 64,40м2								
308	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64,4	194,65	9,95	12535	641	4431	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3362	241	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	Е0111-11-2 К=1,2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до 26мм)	64,4	35,59	0,80	2292	52	84	0,01	--
		м2		0,76	0,30	49	19	123	--	--
310	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из изола на битумной мастике первый слой	64,4	365,09	18,42	23512	1186	7356	0,42	27
		м2		85,95	6,91	5535	445	123	0,03	2
311	Е0111-4-2 К=3,0	Устройство гидроизоляции оклеечной из изола на битумной мастике последующий слой(до 4 слоев)	64,4	770,48	27,15	49619	1748	12892	0,75	48
		м2		152,55	10,20	9824	657	123	0,05	3
312	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64,4	194,65	9,95	12535	641	4431	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3362	241	123	0,02	1
313	Е0111-11-2 К=4,0	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до толщины 40мм)	64,4	118,62	2,68	7639	173	279	0,02	1
		м2		2,52	1,00	162	64	123	--	--
314	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	64,4	902,18	11,72	58100	755	13947	1,06	68
		м2		171,68	4,39	11056	283	123	0,02	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2545703				
		РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка								
		Подвал								
		Потолок								
318	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	890,86	17,43	0,12	15528	107	12890	0,09	80
		м2		13,73	0,05	12232	45	105	--	--
319	Е0134-56-8	Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см	39,14	805,24	4,51	31517	177	17510	2,49	97
		м2		405,00	1,71	15852	67	110	0,01	--
320	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков асбестоцементными листами	39,14	412,96	6,13	16163	240	7754	1,13	44
		м2		177,75	2,34	6957	92	110	0,01	--
321	С11011-372	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 6 мм	41,097	358,00	--	14713	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
323	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	1100,8	14,44	0,18	15896	198	10749	0,06	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		9,23	0,07	10160	77	105	--	--
324	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	219,45	88,67	1,42	19459	312	7125	0,19	42
		м2		30,38	0,54	6667	119	105	--	1
		1этаж								
		Потолок								
326	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	51,37	106,20	3,94	5455	202	5588	0,55	28
		м2		102,11	1,49	5245	77	105	0,01	--
327	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	116,199	31,00	--	3602	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
328	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	51,37	112,24	2,33	5766	120	2402	0,26	13
		м2		43,65	0,88	2242	45	105	--	--
329	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	875,18	326,29	2,21	285562	1934	294364	1,76	1540
		м2		319,50	0,83	279620	726	105	--	4
330	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	875,18	340,00	--	297561	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
331	С11011-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 2,5 мм	218,8	49,00	--	10721	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
333	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	312,56	118,30	1,61	36976	503	17259	0,31	97
		м2		51,98	0,61	16247	191	105	--	1
334	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	435,41	106,76	1,88	46484	819	18127	0,23	100
		м2		38,93	0,72	16951	313	105	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	150,45	1028,30	4,62	154708	695	40386	1,52	229
		м2		254,97	3,14	38360	472	104	0,02	3
		2этаж								
		Потолок								
336	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону потолков	63,47	237,50	3,39	15074	215	8205	0,68	43
		м2		122,40	0,72	7769	46	105	0,05	3
337	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	63,47	106,20	3,94	6741	250	6904	0,55	35
		м2		102,11	1,49	6481	95	105	0,01	--
338	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	143,569	31,00	--	4451	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	63,47	112,24	2,33	7124	148	2968	0,26	17
		м2		43,65	0,88	2770	56	105	--	--
340	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	700,18	326,29	2,21	228462	1547	235503	1,76	1232
		м2		319,50	0,83	223708	581	105	--	3
341	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	700,18	340,00	--	238061	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
342	С11011-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 2,5 мм	175	49,00	--	8575	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
343	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	1251,82	289,81	4,07	362790	5095	179614	0,74	926
		м2		135,68	0,97	169847	1214	105	0,05	63
344	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	310,93	118,30	1,61	36783	501	17169	0,31	96
		м2		51,98	0,61	16162	190	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	585,43	106,76	1,88	62501	1101	24373	0,23	135
		м2		38,93	0,72	22791	422	105	--	2
346	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	170,2	1028,30	4,62	175017	786	45688	1,52	259
		м2		254,97	3,14	43396	534	104	0,02	3
347	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями(холл и тамбуры)	64,2	4138,32	7,69	265680	494	28977	1,74	112
		м		319,50	2,90	20512	186	140	0,01	1
348	СТОО"РадМир Астана",Казахстан	Перила из нержавеющей стали	64,2	4189,49	--	268965	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Откосы								
349	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	50,8	618,85	6,33	31438	322	16810	1,79	91
		м2		312,75	2,39	15888	121	105	0,01	1
350	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	50,8	147,72	6,12	7504	311	7665	0,81	41
		м2		141,39	2,32	7183	118	105	0,01	1
351	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	174,549	31,00	--	5411	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
352	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	50,8	106,76	1,88	5423	96	2115	0,23	12
		м2		38,93	0,72	1978	37	105	--	--
		Зенитный фонарь								
353	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен на клее листовыми материалами	128,5	255,70	4,97	32857	639	15608	0,71	91
		м2		114,18	1,50	14672	193	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	134,925	250,00	--	33731	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	128,5	77,28	3,43	9930	441	10125	0,46	59
		м2		73,73	1,31	9474	168	105	0,01	1
356	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	249,29	31,00	--	7728	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
357	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	128,5	118,30	1,61	15202	207	7096	0,31	40
		м2		51,98	0,61	6679	78	105	--	--
		Обшивка воздуховодов листами ГКЛ								
358	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами с креплением на пристенный металлический каркас	84	613,94	4,85	51571	407	19781	1,29	108
		м2		222,86	1,41	18720	118	105	0,01	1
359	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	88,2	356,00	--	31399	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4171401				
		РАЗДЕЛ 14.Наружная отделка								
360	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка эркеров фасадными кассетами с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	45,12	620,27	5,26	27987	237	9549	1,20	54
		м2		201,08	0,47	9073	21	105	--	--
362	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	224,07	659,44	2,02	147761	453	15201	0,39	87
		м		64,13	0,48	14370	108	105	--	--
363	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	79,17	435,90	2,02	34510	160	5371	0,39	31
		м		64,13	0,48	5077	38	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	Е0115-5-5	Облицовка цоколя сплиттерной плиткой при числе плит в 1 м2 более 6	157,5	1910,82	32,76	300954	5160	269955	8,40	1323
		м2		1620,00	12,38	255150	1950	105	0,06	9
365	СТОО"Стройдеталь", Казахстан	Сплиттерная плитка /разм.390х60х188мм/	152,775	659,84	--	100807	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			966820				
		РАЗДЕЛ 15.Крыльцо №1								
396	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м(П1)	0,6624	5030,50	2020,02	3332	1338	1654	14,10	9
		т		2272,50	502,43	1505	333	90	1,79	1
398	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м(п.3,4,7)	0,07092	4658,59	2861,37	330	203	108	5,88	--
		т		1067,22	620,10	76	44	90	1,98	--
400	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м(п.1,2,5,6)	1,00099	13864,97	4022,39	13879	4026	9155	56,50	57
		т		9090,00	1071,86	9099	1073	90	3,81	4
404	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	197,14	60,75	--	11976	--	10779	0,34	67
		м2		60,75	--	11976	--	90	--	--
405	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	197,14	21,80	0,05	4298	10	1034	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1145	4	90	--	--
406	Е0113-26-6 К=2,0	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	197,14	40,72	0,04	8028	8	1476	0,04	8
		м2		8,32	--	1640	--	90	--	--
407	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	89,4	112,45	34,24	10053	3061	4790	0,32	29
		м2		51,08	8,45	4567	755	90	0,03	3
409	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,006	525600,00	--	3154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
410	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка козырька фасадными кассетами МП2005 с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	43,41	620,27	5,26	26926	228	9187	1,20	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		201,08	0,47	8729	20	105	--	--
412	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолка из алюминиевых панелей на металлическом каркасе	91,71	670,87	2,86	61525	262	27250	1,63	149
		м2		282,04	0,94	25866	86	105	--	--
413	С11011-462	Панели алюминиевые	96,2955	4470,00	--	430441	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
414	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	97,05	194,65	9,95	18891	966	6678	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5066	363	123	0,02	2
415	Е0111-25-2	Устройство покрытия площадки из тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов	81,15	338,50	29,99	27469	2434	20144	1,18	96
		м2		190,58	11,23	15466	911	123	0,05	4
416	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков тротуарной плиткой	24,45	1271,06	6,79	31077	166	27792	5,50	134
		м2		1080,00	2,57	26406	63	105	0,01	--
417	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	105,8445	545,00	--	57685	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
418	Е0115-5-5	Облицовка боковых стенок сплиттерной плиткой при числе плит в 1 м2 более 6	109,63	1910,82	32,76	209483	3591	187906	8,40	921
		м2		1620,00	12,38	177601	1357	105	0,06	7
419	СТОО"Стройдеталь", Казахстан	Сплиттерная плитка /разм.390х60х188мм/	106,3411	659,84	--	70168	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
420	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями	55,81	4138,32	7,69	230960	429	25190	1,74	97
		м		319,50	2,90	17831	162	140	0,01	1
421	СТОО"РадМир Астана",Казахстан	Перила из нержавеющей стали	55,81	4189,49	--	233815	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1893830				
		РАЗДЕЛ 16.Крыльцо №2, №3								
428	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,0904	4646,85	2285,57	420	207	179	9,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1579,50	617,13	143	56	90	2,34	--
429	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0904	172800,00	--	15621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
430	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций козырька	0,14088	13864,97	4022,39	1953	567	1288	56,50	8
		т		9090,00	1071,86	1281	151	90	3,81	1
431	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,13464	154400,00	--	20788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
432	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00624	154200,00	--	962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
433	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	10,14	60,75	--	616	--	554	0,34	3
		м2		60,75	--	616	--	90	--	--
434	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,14	21,80	0,05	221	1	53	0,03	--
		м2		5,81	0,02	59	--	90	--	--
435	Е0113-26-6 К=2,0	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,14	40,72	0,04	413	--	76	0,04	--
		м2		8,32	--	84	--	90	--	--
436	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,04	112,45	34,24	792	241	377	0,32	2
		м2		51,08	8,45	360	59	90	0,03	--
437	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	7,78624	1190,00	--	9266	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
438	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,001	525600,00	--	526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
439	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	4,66	464,22	1,22	2163	6	247	0,28	1
		м		44,10	0,45	206	2	119	--	--
440	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	4,66	220,70	0,84	1028	4	112	0,14	1
		м		22,34	0,14	104	1	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
441	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка козырька фасадными кассетами с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	10,6	620,27	5,26	6575	56	2243	1,20	13
		м2		201,08	0,47	2131	5	105	--	--
443	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолка из алюминиевых панелей на металлическом каркасе	7	670,87	2,86	4696	20	2080	1,63	11
		м2		282,04	0,94	1974	7	105	--	--
444	С11011-462	Панели алюминиевые	7,35	4470,00	--	32855	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
445	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,2	194,65	9,95	2180	111	771	0,36	4
		м2		52,20	3,74	585	42	123	0,02	--
446	Е0111-25-2	Устройство покрытий из тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов	7	338,50	29,99	2370	210	1738	1,18	8
		м2		190,58	11,23	1334	79	123	0,05	--
447	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков тротуарной плиткой	6,3	1271,06	6,79	8008	43	7161	5,50	35
		м2		1080,00	2,57	6804	16	105	0,01	--
448	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	13,363	545,00	--	7283	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
449	Е0115-5-5	Облицовка боковых стенок сплиттерной плиткой при числе плит в 1 м2 более 6	4,18	1910,82	32,76	7987	137	7165	8,40	35
		м2		1620,00	12,38	6772	52	105	0,06	--
450	СТОО"Стройдеталь", Казахстан	Сплиттерная плитка /разм.390х60х188мм/	4,0546	659,84	--	2675	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			162648				
		РАЗДЕЛ 18.Отмостка								
456	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100мм	10,86	1495,27	100,89	16239	1096	2076	0,85	9
		м3		123,75	38,25	1344	415	118	0,18	2
457	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5 толщ.120мм	13,032	6257,17	66,01	81543	860	3020	1,35	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	2551	325	105	0,12	2
458	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,29264	106,00	--	1409	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			110544				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12692969				

2-1-5 Силовое электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование

Материалы

71	СТОО"Имтексэлектро",Казахстан	Шина нулевая N 190/63/24	2	160,60	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СТОО"Имтексэлектро",Казахстан	Шина заземления PE 190/63/24	2	160,60	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СТОО"Электросила-Запад",Казахстан	Шина нулевая N 95/63/12	3	80,30	--	241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СТОО"Электросила-Запад",Казахстан	Шина заземления PE 95/63/12	3	82,04	--	246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СТОО"Электросила-Запад",Казахстан	Шина нулевая N 85/63/10	2	76,81	--	154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СТОО"Имтексэлектро",Казахстан	Шина заземления PE 85/63/10	2	87,28	--	175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СТОО"Имтексэлектро",Казахстан	Шина нулевая N 65/63/08	2	64,59	--	129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	СТОО"Имтексэлектро",Казахстан	Шина заземления PE 65/63/08	2	64,59	--	129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	1	441,00	--	441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С151801-145	Розетка двухполюсная с 3-м заземляющим контактом,скрытой установки тип РС16-004/1-16/250	89	68,00	--	6052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151801-146	Розетка двухполюсная с 3-м заземляющим контактом,открытой установки тип РА16-003/1-16/250	108	195,00	--	21060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С151801-144	Розетка двухполюсная с 3-м заземляющим контактом,открытой установки брызгозащищенная тип РА16-112Б-16/250	15	105,00	--	1575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СТОО "КИК-ЭЛЕКТРО", Казахстан	Переключатель однополюсный скрытой установки 6АС66-004-624	4	111,72	--	447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	25	1660,00	--	41500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88984				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			88984				

3-1-4 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2.Противопожарное водоснабжение В2

		Сантехнические работы								
27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	35	10,99	--	385	--	479	0,05	2
		м		10,69	--	374	--	128	--	--
		Пожарный шкаф (2шт)								
28	Е0110-35-1	Установка шкафа для пожарного крана	2	164,30	23,87	329	48	262	0,68	1
		шт		100,35	9,02	201	18	120	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	СТОО "Пожтехника-Актобе",Казахстан	Шкаф пожарный навесной с секцией для двух огнетушителей, г.р. 540х230х1280(h) мм /шкаф 03 НЗБ/	2	5411,43	--	10823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	15493,47	23,09	30987	46	426	0,90	2
		1кран		157,50	9,00	315	18	128	0,04	--
32	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-15-2	Установка задвижек и обратных клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	--
34	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130903-31	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1240,00	--	1240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53501				
		РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение ТЗ								
		Сантехнические работы								
48	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750,00	--	3500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
50	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванны	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
51	С131101-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	1	4420,00	--	4420	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	2	7298,33	6,95	14597	14	1066	2,48	5
		шт		414,00	2,25	828	5	128	0,01	--
		Строительные работы								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27392				