Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысымен
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

# МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

_Жансүгіров поселкесі_____ 2012 жылғы «30» 10
(объектінің орналасқан жері)

**Ақсу ауданының Әкімдігінің**
( комиссияны тағайындаған органның атауы)
**2013 ж** «30» 10 №699 (бұйрығымен, **қаулысымен** және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төрағасы-
Қ.А. Исаев — Ақсу ауданы әкімінің орынбасары
(тегі,аты,әкесінің аты ) (лауазымы)

төрағаның орынбасары
А.Хұсайынов — мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органның өкілі Алматы облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау Департаментінің мемлекеттік құрылыс инспекторы (келісім бойынша)
(тегі,аты,әкесінің аты ) (лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдер:
О.Қ.Куренбеков — «Алматы облысы сотының кеңсе басшысы » ММ
(тегі,аты,әкесінің аты ) (лауазымы)
пайдаланушы ұйымдар
Б.М.Темірбеков — Ақсу аудандық сотының төрағасы
(тегі,аты,әкесінің аты ) (лауазымы)

бас мердігер
А.Д.Абызов — «Компания Кабылан» ЖШС-ның директоры
(тегі,аты,әкесінің аты ) (лауазымы)

бас жобалаушы
К.В.Ермоленко — «Сметстроисервис» ЖШС-ның директоры

Т.Д. Рахимбердиев — «Жақсылық-2007» ЖШС-ның директоры

қосалқы мердігер ұйымдар
_____ _____
(тегі,аты,әкесінің аты, ) (лауазымы)

қосалқы жобалаушылар
_____ _____
(лауазымы)

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы және құрылыс органдары
Н.К. Мырзеков — Ақсу ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты ) (лауазымы)

С: Жақыпов — Ақсу аудандық құрылыс бөлімінің басшысының міндетін атқарушы
(тегі,аты,әкесінің аты ) (лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдары

.Темірханов
(тегі,аты,әкесінің аты )

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы (келісім бойынша)
(лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары

А.Тиынов
(тегі, аты,әкесінің аты )

Ақсу аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, өртке қарсы қызмет капитаны (келісім бойынша)
(лауазымы)

Қ.Т.Бекбаланов
(тегі,аты,әкесінің аты )

Ақсу аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы
(лауазымы)

басқа да мүдделі мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының өкілдері

Жергілікті атқарушы органының өкілі

Б.Т.Шарипов
(тегі,аты,әкесінің аты )

Жансүгіров ауылдық округінің әкімі
(лауазымы)

**АНЫҚТАДЫ:**

Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Алматы облысы сотының кеңсесі » ММ
(ұйымның атауы)

Алматы облысы, Ақсу ауданы, , Ақсу аудандық сотының ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстары, Алматы облысы Жансүгіров ауылы.
(облыс, аудан,елді мекен,шағын аудан,орам, көше,үйдің (корпустың ) нөмірі)

Ақсу ауданы, , Ақсу аудандық сотының ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстары
(объектінің атауы және құрылыстың түрі ( жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2.Құрылыс 20 жылғы « » _____№ Ақсу ауданының әкімдігінің қаулысы негізінде
(шешім шығарған ұйымның атауы)

жерге тисті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге _____
(рұқсат берген органның атауы)

20 ___ жылғы «____» _____ № _____ рұқсат.

3.Құрылысты: Ақсу аудандық сотының ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстары
(жұмыстар түрлерін)

ындаған бас мердігер «Компания Кабылан» ЖШС
(ұймның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар ___жоқ_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде лорадың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

_____ жүзеге асырады.
орындаған жұмыстың түрлері)

4.Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеген «Сметстроисервис» ЖШС

орындаған бас жобалаушы «Сметстроисервис» ЖШС
( құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
(ұйымның атауы,орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы

_____ әзірленген.
( үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Ақсу жобалау тапсырмасы бойынша _____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6.Құрылыс жұмыс жобасы _____ бойынша жүзеге асырылған.
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі ) жобасы (үлгі,жеке, қайта қолданылған)

жоба бойынша жүзеге асырылды.

7.Жобалау- сметалық құжаттамасын _____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

201 жылғы «___» ___ №_____ бекіткен.

рылыс-монтаж жұмыстарын мына мерзімде жүзеге асырылған:
ұмыстың басталуы _____жылдың _____айы
( айы және жылы )
жұмыстың аяқталуы _____жылдың _____айы
( айы және жылы )

құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша___ ай_
нақты ___ ай__
9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:_____

(құжаттардың тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық,өнімділік,өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық,өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Іс жүзінде | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі | Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі |
| ь | | | | | |
| | | | - | | |
| | | | | | |

Бастапқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) мектеп ғимаратының пайдалы алаңы- _____шаршы метр, құрылыс көлемі-_____текше метр_

(көлемін көрсете отырып,өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынандай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңдар | м2 | | |
| Қабаттар саны | қабат | | |
| Құрылыстың жалпы көлемі | м3 | | |
| Оның ішінде жер асты бөлігі | м2 | | |
| Жапсарла салынған,жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар | | | |

| **Көрсеткіштер** | **Жоба бойынша** | | | **Нақты** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Пәтер саны** | **Пәтер алаңы,м2** | | **Пәтер саны** | **Пәтер алаңы, м2** | |
| | | **жалпы** | **тұрғын** | | **жалпы** | **тұрғын** |
| Барлық пәтер оның ішінде: бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | | | | | | |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

11.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімі мына деректермен сипатталады:
_____
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12.Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілері (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін,өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс- шаралар
(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс шаралар сипаты актінің _____ қосымшасында келтірілген.

14.Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтау және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың

ғты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған.. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымшасында келтірілген.

15.Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға,шаруашылық,ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар,сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

| Жұмыстың түрлері | Өлшем бірлігі | Жұмыстың көлемі | Орындалу мрзімі |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы_____мың.тенге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың.тенге
жабдықтар, құралдар мен құрал –саймандар _____ мың.тенге

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
_____тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____мың.тенге
жабдықтар, құралдар мен құрал –саймандар _____ мың.тенге

18.Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____ ___ тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға беріледі.

**МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:**

Қабылдауға ұсынылған Ақсу аудандық сотының ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстары
(объектіні атауы)

**ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Қ. А. Исаев
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

Қабылдау комиссияның
төрағасының орынбасары: А.Хұсайынов
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

Қабылдау комиссияның мүшелері:

О.Қ.Куренбеков
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

Б.М.Темірбеков
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

А.Д.Абызов
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

К.В.Ермоленко
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

Т.Д. Рахимбердиев
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

М.Мырзеков
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

С.Жақыпов
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

Б.Темірханов
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

А.Тиынов
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

К.Бекбаланов
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

Б.Шарипов
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

600

Заказчик ГУ «Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного суда Республики Казахстан)»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан"
Субподрядчик
Договор №163 от 05 июня 2013года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Аксуского районного суда в п.Жансугуров Алматинской области ул. Желтоксан, д.3а

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Аксуского районного суда в п. Жансугуров Алматинской области

# А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Демонтажные работы | | | | | | | | |
| 1. | E0158-2-3 | Разборка покрытий кровли из металлошифера | м2 | 520,00 | 109,99 | 3,54 | 57195 | 1841 | 0,67 | 349 |
| | | | | | 106,45 | 0,07 | 55354 | 36 | 0,00 | 1 |
| 2. | E0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 520,00 | 24,15 | 2,64 | 12558 | 1373 | 0,15 | 79 |
| | | | | | 21,51 | 0,45 | 11185 | 234 | 0,00 | 2 |
| 3. | E0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 1м | 361,82 | 5,64 | 0,19 | 2041 | 69 | 0,04 | 14 |
| | | | | | 5,45 | 0,02 | 1972 | 7 | 0,00 | 0 |
| 4. | E0157-2-8 | Разборка покрытия полов из мраморных плит и мозайки | 1м2 | 97,23 | 358,97 | 192,06 | 34903 | 18674 | 1,11 | 108 |
| | | | | | 166,91 | 72,15 | 16229 | 7015 | 0,40 | 39 |
| 5. | E0157-3-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 1м | 71,04 | 20,76 | 0,19 | 1475 | 13 | 0,14 | 10 |
| | | | | | 20,57 | 0,02 | 1461 | 1 | 0,00 | 0 |
| 6. | E0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 1м2 | 25,80 | 51,33 | 4,89 | 1324 | 126 | 0,34 | 9 |
| | | | | | 46,44 | 0,83 | 1198 | 21 | 0,01 | 0 |
| 7. | E0157-2-5 | Разборка покрытия полов из | 1м2 | 458,90 | 17,38 | 0,93 | 7976 | 427 | 0,11 | 52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | линолеума и релина | | | | | | | | |
| | | | | | 16,45 | 0,14 | 7549 | 64 | 0,00 | 1 |
| 8. | E0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 38,00 | 215,57 | 21,24 | 8192 | 807 | 1,29 | 49 |
| | | | | | 194,33 | 3,31 | 7385 | 126 | 0,03 | 1 |
| 9. | E0156-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | м2 | 71,00 | 74,90 | 6,81 | 5318 | 484 | 0,46 | 33 |
| | | | | | 68,09 | 1,08 | 4834 | 77 | 0,01 | 1 |
| 10. | E0156-3-2 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | м2 | 19,60 | 146,99 | 6,63 | 2881 | 130 | 0,95 | 19 |
| | | | | | 140,36 | 1,04 | 2751 | 20 | 0,01 | 0 |
| 11. | E0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 35,00 | 320,85 | 30,15 | 11230 | 1055 | 1,96 | 69 |
| | | | | | 290,70 | 2,90 | 10174 | 102 | 0,19 | 7 |
| 12. | E0156-12-1 | Снятие дверных полотен | м2 | 67,83 | 59,88 | 6,55 | 4062 | 444 | 0,36 | 25 |
| | | | | | 53,33 | 1,04 | 3617 | 71 | 0,01 | 1 |
| 13. | E0146-38-3 | Разборка перегородок из ДВП | м2 | 21,63 | 65,98 | 21,02 | 1427 | 455 | 0,32 | 7 |
| | | | | | 44,96 | 7,94 | 972 | 172 | 0,04 | 1 |
| 14. | E0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 13,90 | 2719,44 | 399,69 | 37800 | 5556 | 15,88 | 221 |
| | | | | | 2319,75 | 63,00 | 32245 | 876 | 0,54 | 8 |
| 15. | E0146-27-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 7,38 | 2975,47 | 1238,47 | 21959 | 9140 | 10,60 | 78 |
| | | | | | 1737,00 | 468,00 | 12819 | 3454 | 2,28 | 17 |
| 16. | E0110-75-1 | Демонтаж перил | м | 9,80 | 42,58 | 8,02 | 417 | 79 | 0,21 | 2 |
| | | | | | 34,56 | 3,02 | 339 | 30 | 0,01 | 0 |
| 17. | E0152-1-3 | Разборка козырьков бетонных монолитных | м3 | 3,00 | 3714,23 | 2438,48 | 11143 | 7315 | 7,78 | 23 |
| | | | | | 1275,75 | 950,21 | 3827 | 2851 | 5,22 | 16 |
| 18. | E0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | м2 | 1687,43 | 32,87 | -- | 55466 | -- | 0,23 | 385 |
| | | | | | 32,87 | -- | 55466 | -- | -- | -- |
| 19. | E0152-1-3 | Разборка старых строений | м3 | 14,00 | 3714,23 | 2438,48 | 51999 | 34139 | 7,78 | 109 |
| | | | | | 1275,75 | 950,21 | 17860 | 13303 | 5,22 | 73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Демонтажные работы | | | | | | | | 329365 |
| | | Раздел: Проемы | | | | | | | | |
| 20. | Е0110-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | м2 | 62,68 | 346,04<br>136,44 | 18,87<br>6,39 | 21690<br>8552 | 1183<br>401 | 0,82<br>0,03 | 51<br>2 |
| 21. | С12061-185 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стекл опакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка | м2 | 62,68 | 9940,00<br>-- | --<br>-- | 623039<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 22. | Е0110-22-2 | Установка пхв подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м | м2 | 62,68 | 229,35<br>94,05 | 5,58<br>2,12 | 14376<br>5895 | 350<br>133 | 0,59<br>0,01 | 37<br>1 |
| 23. | С12061-195 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм | м | 43,40 | 2860,00<br>-- | --<br>-- | 124124<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 24. | Е0158-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | м | 43,20 | 253,64<br>40,86 | 0,56<br>0,09 | 10957<br>1765 | 24<br>4 | 0,26<br>0,00 | 11<br>0 |
| 25. | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных с тенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 49,14 | 398,48<br>151,65 | 102,53<br>35,67 | 19581<br>7452 | 5038<br>1753 | 0,90<br>0,14 | 44<br>7 |
| 26. | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 49,14 | 4010,00<br>-- | --<br>-- | 197051<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 27. | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 26,00 | 1380,00<br>-- | --<br>-- | 35880<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 28. | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 26,00 | 844,00<br>-- | --<br>-- | 21944<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 29. | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | м2 | 15,29 | 330,85<br>272,25 | 32,08<br>12,13 | 5059<br>4163 | 491<br>185 | 1,49<br>0,06 | 23<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | С12022-1 | Двери металлические огрунтованные и окрашенные | шт | 6,00 | 25100,00 | -- | 150600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | С12022-2 | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 1,4х2,1 огрунтованные и окрашенные | шт | 1,00 | 37400,00 | -- | 37400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | Е0110-92-2 | Установка перегородки из ПХВ | м2 | 17,20 | 328,76 | 20,41 | 5655 | 351 | 0,74 | 13 |
| | | | | | 124,24 | 7,13 | 2137 | 123 | 0,03 | 1 |
| 33. | С12061-191 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | м2 | 17,20 | 13000,00 | -- | 223600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | Е0161-7-1 | Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 96,00 | 996,29 | 67,78 | 95644 | 6507 | 3,85 | 370 |
| | | | | | 644,33 | 11,29 | 61856 | 1084 | 0,06 | 6 |
| 35. | Е0115-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских | м2 | 96,00 | 192,12 | 6,12 | 18444 | 588 | 0,81 | 77 |
| | | | | | 141,39 | 2,32 | 13573 | 223 | 0,01 | 1 |
| 36. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 96,00 | 306,50 | 2,10 | 29424 | 202 | 0,39 | 37 |
| | | | | | 65,03 | 0,79 | 6243 | 76 | 0,00 | 0 |
| 37. | Е0155-9-1 | Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 глухих | м2 | 105,75 | 711,89 | 25,52 | 75282 | 2699 | 1,64 | 174 |
| | | | | | 244,49 | 4,37 | 25855 | 462 | 0,02 | 2 |
| 38. | Е0146-22-1 | Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 4,39 | 9169,83 | 154,03 | 40256 | 676 | 14,63 | 64 |
| | | | | | 2295,00 | 58,50 | 10075 | 257 | 0,28 | 1 |
| | | Итого по разделу: Проемы | | | | | | | | 1750005 |
| | | Раздел: Кровля | | | | | | | | |
| 39. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 490,00 | 103,08 | 0,99 | 50509 | 485 | 0,07 | 34 |
| | | | | | 11,59 | 0,38 | 5679 | 186 | 0,00 | 1 |
| 40. | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия | м2 | 490,00 | 1878,51 | 8,20 | 920468 | 4018 | 1,71 | 838 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | | | 272,95 | 3,08 | 133746 | 1509 | 0,02 | 7 |
| 41. | E0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | м2 | 490,00 | 20,48 | 0,91 | 10036 | 446 | 0,03 | 14 |
| | | | | | 4,68 | 0,34 | 2293 | 167 | 0,00 | 1 |
| 42. | E0112-9-1 | Устройство настенных желобов | м | 90,00 | 1497,59 | 15,48 | 134783 | 1393 | 0,75 | 68 |
| | | | | | 117,68 | 5,81 | 10591 | 523 | 0,03 | 3 |
| 43. | E0158-18-5 | Устройство снегозадержателей кровли | м | 80,00 | 624,52 | 1,27 | 49961 | 102 | 0,48 | 39 |
| | | | | | 75,26 | 0,20 | 6021 | 16 | 0,00 | 0 |
| 44. | E0116-13-2 | Устройство организованного слива из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 30,00 | 748,88 | 1,43 | 22466 | 43 | 0,56 | 17 |
| | | | | | 102,38 | 0,54 | 3071 | 16 | 0,00 | 0 |
| 45. | E0110-15-1 | Устройство слуховых окон | шт | 2,00 | 3081,19 | 81,61 | 6162 | 163 | 6,08 | 12 |
| | | | | | 963,00 | 31,50 | 1926 | 63 | 0,15 | 0 |
| 46. | C12061-15-2 | Слуховые окна | м2 | 1,00 | 3960,00 | -- | 3960 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47. | C11011-81-2 | Завертка оцинкованная | шт | 2,00 | 57,00 | -- | 114 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48. | E0112-7-6 | Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | м2 | 4,00 | 1745,41 | 8,20 | 6982 | 33 | 1,48 | 6 |
| | | | | | 236,25 | 3,08 | 945 | 12 | 0,02 | 0 |
| | | Итого по разделу: Кровля | | | | | | | | 1205443 |
| | | Раздел: Полы | | | | | | | | |
| 49. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 600,00 | 211,49 | 9,95 | 126894 | 5970 | 0,36 | 214 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 31320 | 2244 | 0,02 | 11 |
| 50. | E0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 3600,00 | 27,92 | 0,67 | 100519 | 2412 | 0,00 | 16 |
| | | | | | 0,63 | 0,25 | 2268 | 900 | 0,00 | 4 |
| 51. | E0111-27-5 | Устройство покрытий из керамогранита | м2 | 171,50 | 408,41 | 15,20 | 70042 | 2607 | 1,07 | 184 |
| | | | | | 173,30 | 7,37 | 29721 | 1264 | 0,04 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | С11011-11 68 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая | м2 | 174,93 | 1180,00 | -- | 206417 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 226,00 | 254,56 | 0,32 | 57531 | 72 | 0,24 | 53 |
| | | | | | 41,63 | 0,11 | 9408 | 25 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Полы | | | | | | | | 561404 |
| | | Раздел: Отделка помещений | | | | | | | | |
| 54. | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню перегородок | м2 | 133,33 | 228,98 | 1,96 | 30530 | 261 | 0,61 | 81 |
| | | | | | 108,90 | 0,45 | 14520 | 60 | 0,03 | 3 |
| 55. | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 1450,00 | 228,98 | 1,96 | 332026 | 2840 | 0,61 | 886 |
| | | | | | 108,90 | 0,45 | 157905 | 652 | 0,03 | 38 |
| 56. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | м2 | 1450,00 | 121,68 | 3,43 | 176436 | 4974 | 0,46 | 660 |
| | | | | | 73,73 | 1,31 | 106908 | 1899 | 0,01 | 9 |
| 57. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 725,00 | 306,50 | 2,10 | 222212 | 1522 | 0,39 | 283 |
| | | | | | 65,03 | 0,79 | 47147 | 573 | 0,00 | 3 |
| 58. | Е0134-56-7 | Устройство каркасов конструкций потолков из профилей холодногнутых | м2 | 556,13 | 578,61 | 10,56 | 321782 | 5873 | 1,77 | 984 |
| | | | | | 283,50 | 4,03 | 157663 | 2241 | 0,02 | 11 |
| 59. | Е0134-60-20 | Облицовка каркасов потолков подвесным потолком "ARMSTRONG" | м2 | 556,13 | 1694,33 | 4,51 | 942268 | 2508 | 3,44 | 1913 |
| | | | | | 542,25 | 1,71 | 301561 | 951 | 0,01 | 5 |
| | | Итого по разделу: Отделка помещений | | | | | | | | 2025255 |
| | | Раздел: Телефонизация | | | | | | | | |
| 60. | Ц0110-53-1 | Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2 | м | 80,00 | 18,80 | -- | 1504 | -- | 0,11 | 9 |
| | | | | | 18,50 | -- | 1480 | -- | -- | -- |
| 61. | С151607-291 | Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 | 1000м | 0,05 | 2980,00 | -- | 149? | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62. | С151604-1 | Кабели связи низкочастотные, марка ТГ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10 | 1000м | 0,02 | 114100,00 | -- | 2282 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63. | С151604-1 | Кабели связи низкочастотные, марка ТГ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 5 | 1000м | 0,01 | 114100,00 | -- | 1141 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Телефонизация | | | | | | | | 5076 |
| | | Раздел: Сантехнические работы. Демонтажные работы | | | | | | | | |
| 64. | Е0165-18-1 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм | м | 145,00 | 67,96 | 0,50 | 9854 | 72 | 0,44 | 63 |
| | | | | | 67,46 | 0,09 | 9782 | 13 | 0,00 | 0 |
| 65. | Е0165-18-2 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50-40 мм | м | 55,00 | 100,07 | 1,00 | 5504 | 55 | 0,64 | 35 |
| | | | | | 99,07 | 0,16 | 5449 | 9 | 0,00 | 0 |
| 66. | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | шт | 37,00 | 197,20 | 15,96 | 7296 | 591 | 1,21 | 45 |
| | | | | | 181,24 | 2,52 | 6706 | 93 | 0,02 | 1 |
| 67. | Е0165-31-1 | Отсоединение котлов от трубопроводов | котел | 1,00 | 2067,30 | -- | 2067 | -- | 13,13 | 13 |
| | | | | | 2067,30 | -- | 2067 | -- | -- | -- |
| 68. | Е0118-2-6 | Демонтаж котла | котел | 1,00 | 3185,76 | 593,76 | 3186 | 594 | 15,00 | 15 |
| | | | | | 2592,00 | 222,30 | 2592 | 222 | 1,09 | 1 |
| | | Итого по разделу: Сантехнические работы. Демонтажные работы | | | | | | | | 27908 |
| | | Раздел: Канализация | | | | | | | | |
| 69. | Е0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб | м | 6,00 | 1218,62 | 10,58 | 7312 | 63 | 0,77 | 5 |
| | | | | | 144,00 | 3,96 | 864 | 24 | 0,02 | 0 |
| 70. | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 12,00 | 620,54 | 0,64 | 7446 | 8 | 0,58 | 7 |
| | | | | | 106,20 | 0,25 | 1274 | 3 | 0,00 | 0 |
| 71. | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 24,00 | 748,88 | 1,43 | 17973 | 34 | 0,56 | 13 |
| | | | | | 102,38 | 0,54 | 2457 | 13 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Канализация | | | | | | | | 32731 |
| | | Раздел: Выгреб | | | | | | | | |
| 72. | E0101-12-15 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м | м3 | 6,85 | 42,35<br>2,52 | 39,83<br>10,96 | 290<br>17 | 273<br>75 | 0,02<br>0,04 | 0<br>0 |
| 73. | E0101-90-4 | Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 4 группы | м2 | 3,75 | 45,45<br>45,45 | --<br>-- | 170<br>170 | --<br>-- | 0,29<br>-- | 1<br>-- |
| 74. | E0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 | м3 | 6,85 | 3,35<br>-- | 3,35<br>1,16 | 23<br>-- | 23<br>8 | --<br>0,00 | --<br>0 |
| 75. | E0101-27-11 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 | м3 | 6,85 | 1,48<br>-- | 1,48<br>0,51 | 10<br>-- | 10<br>4 | --<br>0,00 | --<br>0 |
| 76. | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 6,85 | 17,03<br>17,03 | --<br>-- | 117<br>117 | --<br>-- | 0,11<br>-- | 1<br>-- |
| 77. | E0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 3,75 | 108,05<br>10,51 | 2,62<br>0,99 | 406<br>39 | 10<br>4 | 0,07<br>0,00 | 0<br>0 |
| 78. | E0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 2,22 | 11270,78<br>1435,50 | 1879,87<br>538,43 | 25021<br>3187 | 4173<br>1195 | 8,86<br>2,06 | 20<br>5 |
| 79. | C143018-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | м3 | 2,22 | 23700,00<br>-- | --<br>-- | 52614<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 80. | C131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | комплект | 1,00 | 13400,00<br>-- | --<br>-- | 13400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 81. | E0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца, колонки и отвод воды у колонки | м3 | 0,55 | 8378,77<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 4608<br>108 | 36<br>14 | 1,35<br>0,12 | 1<br>0 |
| 82. | C11011-773 | Скобы ходовые | шт | 18,00 | 221,00<br>-- | --<br>-- | 3978<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 83. | E0122-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 | км | 0,00 | 306406,07 | 1984,82 | 613 | 4 | 270,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт | | | 45900,00 | 749,25 | 92 | 1 | 3,66 | 0 |
| 84. | Е0120-18-1 | Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм | шт | 1,00 | 896,88 | 5,38 | 897 | 5 | 0,36 | 0 |
| | | | | | 60,75 | 2,25 | 61 | 2 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Выгреб | | | | | | | | 102147 |
| | | Раздел: Отопление | | | | | | | | |
| 85. | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 26,00 | 264,48 | 3,96 | 6876 | 103 | 0,30 | 8 |
| | | | | | 52,20 | 1,49 | 1357 | 39 | 0,01 | 0 |
| 86. | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | м | 145,00 | 422,48 | 3,96 | 61260 | 574 | 0,30 | 43 |
| | | | | | 52,20 | 1,49 | 7569 | 216 | 0,01 | 1 |
| 87. | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | м | 7,00 | 472,48 | 3,96 | 3307 | 28 | 0,30 | 2 |
| | | | | | 52,20 | 1,49 | 365 | 10 | 0,01 | 0 |
| 88. | Е0116-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм | м | 48,00 | 606,31 | 7,95 | 29103 | 382 | 0,37 | 18 |
| | | | | | 65,48 | 2,97 | 3143 | 143 | 0,01 | 1 |
| 89. | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 1кВт | 44,10 | 4327,15 | 34,73 | 190827 | 1532 | 0,68 | 30 |
| | | | | | 108,45 | 13,01 | 4783 | 574 | 0,06 | 3 |
| 90. | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | комплект | 37,00 | 62,13 | -- | 2299 | -- | 0,12 | 4 |
| | | | | | 22,50 | -- | 832 | -- | -- | -- |
| 91. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 226,00 | 10,99 | -- | 2484 | -- | 0,05 | 11 |
| | | | | | 10,69 | -- | 2416 | -- | -- | -- |
| 92. | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 106,00 | 148,40 | 0,07 | 15730 | 7 | 0,65 | 68 |
| | | | | | 108,00 | 0,02 | 11448 | 2 | 0,00 | 0 |
| 93. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 38,00 | 200,00 | -- | 7600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94. | С130901-52 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 | шт | 8,00 | 656,00 | -- | 5248 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кгс/см2/, Dy 32 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95. | E0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 37,00 | 482,27 | 40,42 | 17844 | 1495 | 1,51 | 56 |
| | | | | | 261,88 | 16,22 | 9689 | 600 | 0,07 | 3 |
| 96. | C130901-49 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 4,00 | 367,00 | -- | 1468 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97. | C130904-59 | Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм | шт | 37,00 | 377,00 | -- | 13949 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98. | E0118-18-1 | Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2 | 1узел | 1,00 | 75343,23 | 254,23 | 75343 | 254 | 9,50 | 10 |
| | | | | | 1710,00 | 94,50 | 1710 | 95 | 0,46 | 0 |
| 99. | E0118-16-1 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм | 1шт | 2,00 | 10269,61 | 76,23 | 20539 | 152 | 2,64 | 5 |
| | | | | | 454,50 | 29,25 | 909 | 58 | 0,14 | 0 |
| 100. | E0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 2,00 | 858,70 | 1,57 | 1717 | 3 | 0,22 | 0 |
| | | | | | 40,50 | -- | 81 | -- | -- | -- |
| 101. | E0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 4,00 | 72,96 | 16,85 | 292 | 67 | 0,21 | 1 |
| | | | | | 38,59 | 4,33 | 154 | 17 | 0,03 | 0 |
| 102. | C11031-122 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 6 мм | м | 4,00 | 136,00 | -- | 544 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103. | E0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплект | 2,00 | 63,00 | -- | 126 | -- | 0,31 | 1 |
| | | | | | 54,00 | -- | 108 | -- | -- | -- |
| 104. | C131205-4 | Термометры прямые в оправе | шт | 2,00 | 352,00 | -- | 704 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Отопление | | | | | | | | 457261 |
| | | Раздел: Электромонтажные работы | | | | | | | | |
| 105. | E0169-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в киричных стенах | м | 450,00 | 113,54 | 73,85 | 51093 | 33232 | 0,26 | 118 |
| | | | | | 39,69 | 28,10 | 17860 | 12645 | 0,15 | 69 |
| 106. | Ц0108-403 | Провод групповых осветительных | м | 450,00 | 47,20 | 14,80 | 21240 | 6660 | 0,16 | 72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3 | сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах | | | 26,30 | 4,30 | 11835 | 1935 | 0,02 | 11 |
| 107. | Ц0108-412 -4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | м | 800,00 | 19,60 | 0,50 | 15680 | 400 | 0,10 | 80 |
| | | | | | 16,40 | 0,10 | 13120 | 80 | 0,00 | 0 |
| 108. | С130804-5 34 | Трубки защитные гофрированные | м | 800,00 | 392,00 | -- | 313600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109. | С151601-5 79 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,80 | 115200,00 | -- | 92160 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110. | С151601-3 41 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,30 | 52100,00 | -- | 15630 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111. | Е0169-9-1 | Заделка борозд | м | 450,00 | 72,44 | 0,81 | 32596 | 364 | 0,33 | 147 |
| | | | | | 64,49 | 0,14 | 29020 | 63 | 0,00 | 0 |
| 112. | Ц0108-591 -2 | Коробка ответвлительная при скрытой проводке, прим. | шт | 120,00 | 47,00 | 0,20 | 5640 | 24 | 0,29 | 35 |
| | | | | | 45,50 | 0,10 | 5460 | 12 | 0,00 | 0 |
| 113. | С151803-4 9 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2 | 1000шт | 0,12 | 16100,00 | -- | 1932 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114. | Ц0108-472 -8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм | м | 20,00 | 84,60 | 2,80 | 1692 | 56 | 0,17 | 3 |
| | | | | | 32,40 | 0,20 | 648 | 4 | 0,00 | 0 |
| 115. | Ц0108-472 -9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | м | 40,00 | 93,50 | 3,10 | 3740 | 124 | 0,18 | 7 |
| | | | | | 32,40 | 0,30 | 1296 | 12 | 0,00 | 0 |
| 116. | Ц0108-472 -6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | м | 110,00 | 88,90 | 3,10 | 9779 | 341 | 0,16 | 18 |
| | | | | | 27,90 | 0,30 | 3069 | 33 | 0,00 | 0 |
| 117. | Е0169-3-1 | Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм | гнездо | 100,00 | 195,71 | 137,68 | 19571 | 13768 | 0,37 | 37 |
| | | | | | 58,03 | 53,01 | 5803 | 5301 | 0,29 | 29 |
| 118. | Е0169-8-1 | Заделка гнезд в кирпичных стенах | гнездо | 100,00 | 818,57 | 36,30 | 81857 | 3630 | 2,27 | 227 |
| | | | | | 335,48 | 6,08 | 33548 | 608 | 0,03 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119. | Е0167-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки | м | 1420,00 | 3,69 | -- | 5240 | -- | 0,03 | 36 |
| | | | | | 3,69 | -- | 5240 | -- | -- | -- |
| 120. | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 70,00 | 8,42 | -- | 589 | -- | 0,06 | 4 |
| | | | | | 8,42 | -- | 589 | -- | -- | -- |
| 121. | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 120,00 | 9,32 | 0,23 | 1118 | 28 | 0,06 | 8 |
| | | | | | 9,09 | 0,05 | 1091 | 6 | 0,00 | 0 |
| 122. | Е0121-24-6 | Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене | шт | 1,00 | 312,48 | 31,00 | 312 | 31 | 1,63 | 2 |
| | | | | | 281,48 | 12,29 | 281 | 12 | 0,06 | 0 |
| | | Итого по разделу: Электромонтажные работы | | | | | | | | 673470 |
| ИТОГО: | | | | | | | 7170060 | 205164 | | 10123 |
| | | | | | | | 1627382 | 70607 | | 421 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 40282 |
| На общестроительные работы | 1579409 |
| На сантехнические работы | 79968 |
| Всего накладных расходов: | 1699660 |
| Итого с накладными | 8869719 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 532183 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 9401902 |
| Итого с временными, 1,44 % | 9537289 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 9666042 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 9704191 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 9799564 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 | 21887800 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 437756 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 22325556 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2679067 |
| Итого с НДС | 25004623 |

Принял:

«Заказчик»
ГУ «Канцелярия Алматинского областного суда
Департамента по обеспечению деятельности судов
при Верховном Суде Республики Казахстан
(аппарата Верховного суда Республики Казахстан)»
г. Талдыкорган ул. Ескелды би 1
ИИК: KZ92070101KSN0000000
БИК: KKMFKZ2A
БИН : 110140002077
Банк: ГУ Комитет казначейства МФ РК
Тел/факс 8/7282 [illegible]
Руководитель Канцелярии
Алматинского областного суда
[illegible] Курганбеков
М.П.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Жақсылық 2007» _____ Т.Рахымбердиев
М.П.

Сдал:

«Подрядчик»
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан"
г.Алматы, ул.Ауэзова 2
ИИК KZ818560000003943719
БИК KCJBKZKX
БИН 0804400054[illegible]
АО "Банк Центр Кредит"
Директор _____ А.Абызов
М.П.

Заказчик ГУ «Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного суда Республики Казахстан)» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан"
Субподрядчик
Договор №163 от 05 июня 2013года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Аксуского районного суда в п.Жансугуров Алматинской области ул. Желтоксан, д.3а

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Аксуского районного суда в п. Жансугуров Алматинской области

# А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Кровля | | | | | | | | |
| 1. | Е0110-12-6 | Подшивка карнизов металлосайдингом | м2 | 68,00 | 43,62 | 0,92 | 2966 | 63 | 0,25 | 17 |
| | | | | | 37,58 | 0,34 | 2555 | 23 | 0,00 | 0 |
| 2. | С27000-5 | Металлосайдинг | м2 | 68,00 | 647,02 | -- | 43997 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Кровля | | | | | | | | 46964 |
| | | Раздел: Полы | | | | | | | | |
| 3. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | м2 | 200,00 | 2081,21 | 15,20 | 416242 | 3040 | 1,07 | 214 |
| | | | | | 173,30 | 7,37 | 34660 | 1474 | 0,04 | 7 |
| 4. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 80,00 | 254,56 | 0,32 | 20365 | 26 | 0,24 | 19 |
| | | | | | 41,63 | 0,11 | 3330 | 9 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Полы | | | | | | | | 436607 |
| | | Раздел: Фасад | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Е0108-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | м2 | 455,84 | 125,15<br>68,85 | 0,62<br>0,23 | 57049<br>31385 | 283<br>105 | 0,43<br>0,00 | 198<br>1 |
| 6. | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | м2 | 150,00 | 133,23<br>37,80 | 1,19<br>0,45 | 19984<br>5670 | 179<br>67 | 0,22<br>0,00 | 33<br>0 |
| 7. | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | м2 | 105,30 | 936,05<br>193,05 | 4,92<br>1,87 | 98566<br>20328 | 518<br>197 | 1,15<br>0,01 | 121<br>1 |
| 8. | Е0161-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | м2 | 50,07 | 888,57<br>572,99 | 31,40<br>4,86 | 44491<br>28690 | 1572<br>243 | 3,23<br>0,03 | 162<br>1 |
| 9. | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 3,50 | 16606,72<br>585,00 | 353,46<br>133,52 | 58124<br>2048 | 1237<br>467 | 3,60<br>0,65 | 13<br>2 |
| 10. | Е0108-22-3 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов при высоте этажа до 4 м | м3 | 7,60 | 1337,23<br>461,25 | 319,70<br>119,25 | 10163<br>3506 | 2430<br>906 | 3,07<br>0,58 | 23<br>4 |
| 11. | СПрайс | Блок стандартный сплиттерный размером 390х190х190мм | шт | 500,00 | 69,88<br>-- | --<br>-- | 34940<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 12. | Е0106-55-8 | Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм высотой до 15 м | 1т | 0,14 | 3780,78<br>3552,43 | 228,35<br>61,80 | 541<br>509 | 33<br>9 | 18,66<br>0,24 | 3<br>0 |
| 13. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,14 | 50900,00<br>-- | --<br>-- | 7289<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 14. | С143001-5 | Бетон тяжелый класса В10 | м3 | 1,60 | 7830,00<br>-- | --<br>-- | 12528<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 15. | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,03 | 8679,65<br>8257,50 | 422,15<br>157,50 | 219<br>208 | 11<br>4 | 56,40<br>0,77 | 1<br>0 |
| 16. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, | т | 0,01 | 50800,00<br>-- | --<br>-- | 305<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 17. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока | т | 0,02 | 41200,00 | -- | 791 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Е0115-38-1 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе | м2 | 455,54 | 2962,71<br>467,15 | 3,99<br>1,22 | 1349632<br>212806 | 1818<br>556 | 2,70<br>0,00 | 1230<br>2 |
| 19. | Е0106-1-1 РС33205=1,05) | Устройство бетонной отмостки | м3 | 8,14 | 7940,17<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 64633<br>1593 | 537<br>203 | 1,35<br>0,12 | 11<br>1 |
| | | Итого по разделу: Фасад | | | | | | | | 1759254 |
| | | Раздел: Отделка помещений | | | | | | | | |
| 20. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 1450,00 | 374,69<br>65,03 | 2,10<br>0,79 | 543302<br>94294 | 3045<br>1145 | 0,39<br>0,00 | 566<br>6 |
| 21. | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 40,00 | 1851,16<br>333,00 | 2,10<br>0,79 | 74046<br>13320 | 84<br>32 | 2,00<br>0,00 | 80<br>0 |
| | | Итого по разделу: Отделка помещений | | | | | | | | 617349 |
| | | Раздел: Прочие работы | | | | | | | | |
| 22. | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 40,02 | 148,40<br>108,00 | 0,07<br>0,02 | 5939<br>4322 | 3<br>1 | 0,65<br>0,00 | 26<br>0 |
| | | Итого по разделу: Прочие работы | | | | | | | | 5939 |
| | | Раздел: Канализация | | | | | | | | |
| 23. | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 1,00 | 9126,62<br>387,00 | 39,24<br>15,75 | 9127<br>387 | 39<br>16 | 2,22<br>0,07 | 2<br>0 |
| 24. | Е0117-3-4 | Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым | комплект | 2,00 | 21796,49<br>549,00 | 84,74<br>31,50 | 43593<br>1098 | 169<br>63 | 3,20<br>0,15 | 6<br>0 |
| 25. | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 3,00 | 5930,28<br>346,50 | 21,53<br>9,00 | 17791<br>1040 | 65<br>27 | 1,95<br>0,04 | 6<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Е0117-2-3 | Установка смесителей | шт | 3,00 | 1793,32 | 1,57 | 5380 | 5 | 0,70 | 2 |
| | | | | | 126,00 | -- | 378 | -- | -- | -- |
| 27. | Е0106-1-1 | Устройство бетонных упоров | м3 | 0,05 | 7940,17 | 66,01 | 397 | 3 | 1,35 | 0 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 10 | 1 | 0,12 | 0 |
| 28. | Е0122-12-3 | Антикоррозионное покрытие чугунных труб кузбасслаком | км | 0,01 | 179757,90 | 17414,15 | 1079 | 104 | 117,00 | 1 |
| | | | | | 20475,00 | 6579,00 | 123 | 39 | 32,13 | 0 |
| | | Итого по разделу: Канализация | | | | | | | | 77366 |
| | | Раздел: Холодное водоснабжение | | | | | | | | |
| 29. | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 10,00 | 499,47 | 12,19 | 4995 | 122 | 1,64 | 16 |
| | | | | | 292,50 | 4,57 | 2925 | 46 | 0,02 | 0 |
| 30. | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | м | 40,00 | 409,13 | 7,90 | 16365 | 316 | 1,29 | 52 |
| | | | | | 231,75 | 2,95 | 9270 | 118 | 0,01 | 1 |
| 31. | С130901-25 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм | шт | 2,00 | 371,00 | -- | 742 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | С130901-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм | шт | 4,00 | 328,00 | -- | 1312 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | С130904-2 | Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dу 15 мм | шт | 5,00 | 432,00 | -- | 2160 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | С11011-822 | Металлическая опора для водомерного узла | шт | 2,00 | 1200,00 | -- | 2400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | С130804-46 | Переход, Dу-15х20 мм | 10шт | 0,20 | 226,00 | -- | 45 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 15 мм | 1кран | 2,00 | 7773,57 | 1,57 | 15547 | 3 | 0,30 | 1 |
| | | | | | 54,00 | -- | 108 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | С130901-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм | шт | 2,00 | 328,00<br>--- | --<br>-- | 656<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 38. | Е0122-14-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы | км | 0,00 | 180453,40<br>35325,00 | 29493,95<br>11142,00 | 722<br>141 | 118<br>45 | 203,00<br>54,42 | 1<br>0 |
| 39. | Е0106-1-1 | Устройство бетонного упора | м3 | 0,05 | 7940,17<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 397<br>10 | 3<br>1 | 1,35<br>0,12 | 0<br>0 |
| | | Итого по разделу: Холодное водоснабжение | | | | | | | | 45341 |
| | | Раздел: Отопление | | | | | | | | |
| 40. | 75-1-96 | Котел стальной водогрейный тип КВа-ЭЭ, теплопроизводительность 0,25 МВт | комплект | 1,00 | 168900,00<br>--- | --<br>-- | 168900<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Отопление | | | | | | | | 168900 |
| | | Раздел: Электромонтажные работы | | | | | | | | |
| 41. | Ц0108-594-3 | Светильник , отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4 | шт | 75,00 | 467,80<br>234,00 | 183,00<br>51,80 | 35085<br>17550 | 13725<br>3885 | 1,46<br>0,30 | 110<br>23 |
| 42. | С151702-27 | Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4 | шт | 75,00 | 3213,00<br>--- | --<br>-- | 240975<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 43. | С151706-79 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 | шт | 300,00 | 99,00<br>--- | --<br>-- | 29700<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 44. | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | шт | 300,00 | 14,00<br>--- | --<br>-- | 4200<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 45. | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | шт | 6,00 | 169,86<br>86,85 | 57,56<br>35,93 | 1019<br>521 | 345<br>216 | 0,55<br>0,16 | 3<br>1 |
| 46. | С151702-32 | Светильники тип НП016-60 | шт | 6,00 | 1290,00<br>--- | --<br>-- | 7740<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | С151706-9 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 | шт | 6,00 | 24,00 | -- | 144 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48. | Ц0108-591 -9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | шт | 50,00 | 62,70 | 0,20 | 3135 | 10 | 0,34 | 17 |
| | | | | | 57,80 | 0,10 | 2890 | 5 | 0,00 | 0 |
| 49. | С151801-1 45 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | шт | 50,00 | 68,00 | -- | 3400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50. | Ц0108-591 -2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 30,00 | 47,00 | 0,20 | 1410 | 6 | 0,29 | 9 |
| | | | | | 45,50 | 0,10 | 1365 | 3 | 0,00 | 0 |
| 51. | С151801-1 2 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 30,00 | 156,00 | -- | 4680 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52. | Ц0108-591 -3 | Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический | шт | 4,00 | 134,80 | 3,60 | 539 | 14 | 0,68 | 3 |
| | | | | | 115,00 | 0,20 | 460 | 1 | 0,00 | 0 |
| 53. | С151801-1 8 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | шт | 4,00 | 215,00 | -- | 860 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54. | Ц0108-526 -2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 32,00 | 862,00 | 28,00 | 27584 | 896 | 2,00 | 64 |
| | | | | | 340,00 | 4,50 | 10880 | 144 | 0,03 | 1 |
| 55. | С151801-1 0 | Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А | шт | 6,00 | 343,00 | -- | 2058 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Электромонтажные работы | | | | | | | | 362529 |
| | | ИТОГО: | | | | | 3520249 | 30821 | | 3008 |
| | | | | | | | 508380 | 10051 | | 52 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 32507 |
| На общестроительные работы | 451368 |
| На сантехнические работы | 17976 |
| Всего накладных расходов: | 501851 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Итого с накладными | 4022100 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 231192 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 4253292 |
| Итого с временными, 1,44 % | 4312107 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 4368040 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 4384613 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 4426045 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 | 9885793 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 197716 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 10083509 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1210021 |
| Итого с НДС | 11293530 |

Принял:

«Заказчик»
ГУ «Канцелярия Алматинского областного суда
Департамента по обеспечению деятельности судов
при Верховном Суде Республики Казахстан
(аппарата Верховного суда Республики Казахстан)»
г. Талдыкорган ул. Ескелды би 1
ИИК: KZ92070101KSN0000000
БИК: KKMFKZ2A
БИН : 110140002071
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК
Телефакс: 8/7282/27-10-28
Руководитель Канцелярии
Алматинского областного суда
_____О.Куренбеков
М.П.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Жаксылык 2007»
_____Т.Рахымбердиев
М.П.

Сдал:

«Подрядчик»
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан"
г.Алматы, ул.Ауэзова 2
ИИК KZ818560000003943719
БИК KCJBKZKX
БИН 080440005415
АО "Банк Центр Кредит"
Директор_____А.Абызов
М.П.

Заказчик Государственное учреждение "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан
(аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"
Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Қабылан"

Договор №163 от 05 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Аксуского районного суда в п.Жансугуров, ул.Желтоксан 3А Алматинской области

Наименование обьекта:Капитальный ремонт здания Аксуского районного суда в п.Жансугуров Алматинской области

# А К Т N3

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Проемы | | | | | | | | |
| 1. | E0110-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | м2 | 2,83 | 367,11 | 19,34 | 1041 | 55 | 0,83 | 2 |
| | | | | | 139,39 | 6,57 | 395 | 19 | 0,03 | 0 |
| 2. | C12061-19-2 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | м2 | 2,83 | 12700,00 | -- | 36004 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | E0156-26-1 | Установка наличников | м | 280,80 | 125,77 | 0,41 | 35316 | 115 | 0,08 | 23 |
| | | | | | 11,97 | 0,07 | 3361 | 20 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Проемы | | | | | | | | 72361 |
| | | Раздел: Полы | | | | | | | | |
| 4. | E0111-34-8 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения | м2 | 410,00 | 1333,17 | 2,96 | 546600 | 1214 | 0,19 | 78 |
| | | | | | 39,61 | 0,92 | 16240 | 377 | 0,00 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 564,00 | 123,31 | 0,16 | 69547 | 90 | 0,09 | 51 |
| | | | | | 16,18 | 0,07 | 9126 | 39 | 0,00 | 0 |
| 6. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 8,40 | 211,49 | 9,95 | 1777 | 84 | 0,36 | 3 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 438 | 31 | 0,02 | 0 |
| 7. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 50,40 | 27,92 | 0,67 | 1407 | 34 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,63 | 0,25 | 32 | 13 | 0,00 | 0 |
| 8. | Е0115-4-3 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 | м2 | 8,40 | 3434,86 | 12,17 | 28853 | 102 | 14,80 | 124 |
| | | | | | 2970,00 | 4,59 | 24948 | 39 | 0,02 | 0 |
| 9. | С143011-18 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм | м2 | 8,57 | 10100,00 | -- | 86537 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Полы | | | | | | | | 734721 |
| | | Раздел: Фасад | | | | | | | | |
| 10. | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 2,78 | 16606,72 | 353,46 | 46167 | 983 | 3,60 | 10 |
| | | | | | 585,00 | 133,52 | 1626 | 371 | 0,65 | 2 |
| 11. | Е0108-22-3 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов при высоте этажа до 4 м | м3 | 1,40 | 1337,23 | 319,70 | 1867 | 446 | 3,07 | 4 |
| | | | | | 461,25 | 119,25 | 644 | 167 | 0,58 | 1 |
| 12. | СПрайс | Блок стандартный сплиттерный размером 390x190x190мм | шт | 91,88 | 69,88 | -- | 6420 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Е0106-55-8 | Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм высотой до 15 м | 1т | 0,03 | 3780,78 | 228,35 | 99 | 6 | 18,66 | 0 |
| | | | | | 3552,43 | 61,80 | 93 | 2 | 0,24 | 0 |
| 14. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,03 | 50900,00 | -- | 1339 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | С143001-5 | Бетон тяжелый класса В10 | м3 | 0,29 | 7830,00 | -- | 2302 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,00 | 8679,65 | 422,15 | 40 | 2 | 56,40 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 38 | 1 | 0,77 | 0 |
| 17. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, | т | 0,00 | 50800,00 | -- | 56 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,00 | 41200,00 | -- | 145 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | м2 | 50,00 | 393,89 | 4,92 | 19694 | 246 | 1,15 | 57 |
| | | | | | 193,05 | 1,87 | 9652 | 93 | 0,01 | 0 |
| 20. | Е0115-79-2 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм | м2 | 50,00 | 378,41 | 2,51 | 18920 | 126 | 0,51 | 26 |
| | | | | | 106,20 | 0,95 | 5310 | 47 | 0,00 | 0 |
| 21. | Е0115-156-3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | м2 | 50,00 | 102,43 | 1,65 | 5122 | 82 | 0,09 | 4 |
| | | | | | 14,63 | 0,63 | 732 | 31 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Фасад | | | | | | | | 102173 |
| | | Раздел: Отделка помещений | | | | | | | | |
| 22. | Е0110-87-1 | Обшивка стен ламинированными панелями | м2 | 113,00 | 418,58 | 11,41 | 47300 | 1289 | 2,11 | 238 |
| | | | | | 353,25 | 4,32 | 39917 | 488 | 0,02 | 2 |
| 23. | С12031-95 | Каркас под ламинированный панель | 100м2 | 1,13 | 73800,00 | -- | 83394 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | С11011-486 | Ламинированный панель | 1000м2 | 0,121 | 048800,00 | -- | 120885 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Отделка помещений | | | | | | | | 251578 |
| | | Раздел: Прочие работы | | | | | | | | |
| 25. | Е0107-60-1 | Установка хромированного ограждения | м | 14,60 | 4266,75 | 7,69 | 62295 | 112 | 1,74 | 25 |
| | | | | | 319,50 | 2,90 | 4665 | 42 | 0,01 | 0 |
| 26. | С27000-7 | Хромированное ограждение | м | 14,60 | 5841,67 | -- | 85288 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,36 | 7940,17 | 66,01 | 2858 | 24 | 1,35 | 0 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 70 | 9 | 0,12 | 0 |
| 28. | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | м2 | 85,00 | 58,37 | 0,23 | 4962 | 20 | 0,29 | 25 |
| | | | | | 51,30 | 0,09 | 4360 | 8 | 0,00 | 0 |
| 29. | С27000-10 | Стеллаж односторонний | шт | 10,00 | 8626,00 | -- | 86260 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Прочие работы | | | | | | | | 241663 |
| | | Раздел: Электромонтажные работы | | | | | | | | |
| 30. | Ц0108-403-3 | Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам | м | 495,00 | 47,20 | 14,80 | 23364 | 7326 | 0,16 | 79 |
| | | | | | 26,30 | 4,30 | 13018 | 2128 | 0,02 | 12 |
| 31. | Ц0108-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | м | 495,00 | 19,60 | 0,50 | 9702 | 248 | 0,10 | 50 |
| | | | | | 16,40 | 0,10 | 8118 | 50 | 0,00 | 0 |
| 32. | С130804-534 | Трубки защитные гофрированные | м | 495,00 | 392,00 | -- | 194040 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,50 | 60500,00 | -- | 29948 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | Ц0108-594-3 | Светильник , отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4 | шт | 2,00 | 467,80 | 183,00 | 936 | 366 | 1,46 | 3 |
| | | | | | 234,00 | 51,80 | 468 | 104 | 0,30 | 1 |
| 35. | С151702-27 | Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4 | шт | 2,00 | 3213,00 | -- | 6426 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | С151706-79 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 | шт | 8,00 | 99,00 | -- | 792 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | шт | 8,00 | 14,00 | -- | 112 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | Ц0108-595 | Светильник с ртутными лампами на | шт | 7,00 | 758,30 | 283,00 | 5308 | 1981 | 2,48 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2 | кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | | | 441,00 | 81,00 | 3087 | 567 | 0,47 | 3 |
| 39. | С151703-14 | Светильники тип РТУ01Х125/53-02У1 | шт | 7,00 | 4180,00 | -- | 29260 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Электромонтажные работы | | | | | | | | 299887 |
| | | Раздел: Канализация | | | | | | | | |
| 40. | Е0117-1-9 | Установка душевых кабин | комплект | 1,00 | 395,38 | 47,75 | 395 | 48 | 1,55 | 2 |
| | | | | | 258,75 | 18,00 | 259 | 18 | 0,09 | 0 |
| 41. | С131101-17 | Кабина душевая | шт | 1,00 | 23000,00 | -- | 23000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Канализация | | | | | | | | 23395 |
| | | Раздел: Холодное водоснабжение | | | | | | | | |
| 42. | Е0116-22-1 | Установка водомерных узлов | 1узел | 1,00 | 4173,51 | 137,88 | 4174 | 138 | 8,50 | 9 |
| | | | | | 1453,50 | 51,75 | 1454 | 52 | 0,25 | 0 |
| 43. | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. 32 мм | 1счетчик | 1,00 | 10675,82 | 1,57 | 10676 | 2 | 0,41 | 0 |
| | | | | | 67,50 | -- | 68 | -- | -- | -- |
| 44. | С131207-2 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d-32 мм | шт | 1,00 | 5730,00 | -- | 5730 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45. | С130901-26 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | шт | 3,00 | 471,00 | -- | 1413 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Холодное водоснабжение | | | | | | | | 21992 |
| | | Раздел: Отопление | | | | | | | | |
| 46. | Е0118-2-2 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/ | котел | 1,00 | 14988,55 | 2224,67 | 14989 | 2225 | 53,40 | 53 |
| | | | | | 9180,00 | 832,50 | 9180 | 833 | 4,07 | 4 |
| 47. | Е0118-10- | Установка расширительных круглых и | 1бак | 1,00 | 8387,98 | 68,60 | 8388 | 69 | 3,63 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3 | | | 621,00 | 24,75 | 621 | 25 | 0,13 | 0 |
| 48. | С131003-2 | Насосы перекачки для воды, тип ВК 1/16, подача 3,6 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт | шт | 2,00 | 29200,00<br>-- | --<br>-- | 58400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Отопление | | | | | | | | 81777 |
| | | Раздел: Вентиляция | | | | | | | | |
| 49. | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов | шт | 2,00 | 1204,74<br>1028,25 | 36,99<br>13,50 | 2409<br>2056 | 74<br>27 | 6,00<br>0,07 | 12<br>0 |
| 50. | С131301-6 | Вентиляторы осевые | компл | 2,00 | 10800,00<br>-- | --<br>-- | 21600<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 51. | Е0120-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 2,00 | 1138,88<br>247,50 | 13,16<br>4,93 | 2278<br>495 | 26<br>10 | 1,54<br>0,02 | 3<br>0 |
| 52. | Е0120-20-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм | шт | 2,00 | 859,88<br>60,75 | 5,38<br>2,25 | 1720<br>122 | 11<br>5 | 0,36<br>0,01 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: Вентиляция | | | | | | | | 28007 |
| | | Раздел: Благоустройство | | | | | | | | |
| 53. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 1,50 | 95,48<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 143<br>32 | 111<br>18 | 0,14<br>0,04 | 0<br>0 |
| 54. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | м | 100,00 | 586,29<br>108,68 | --<br>-- | 58629<br>10868 | --<br>-- | 0,70<br>0,01 | 70<br>1 |
| 55. | С143003-10 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-9 М-400 | м3 | 4,50 | 26000,00<br>-- | --<br>-- | 117000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 56. | Е0127-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | м2 | 38,60 | 19,95<br>1,03 | 15,58<br>5,50 | 770<br>40 | 601<br>212 | 0,01<br>0,03 | 0<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 3,86 | 1803,48 | 73,75 | 6961 | 285 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 83 | 45 | 0,04 | 0 |
| 58. | Е0127-57-1 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | м2 | 38,60 | 121,20 | 49,85 | 4678 | 1924 | 0,46 | 18 |
| | | | | | 69,08 | 17,60 | 2666 | 679 | 0,09 | 3 |
| 59. | С143003-40 | Плитка тротуарная | м2 | 38,60 | 640,00 | -- | 24704 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60. | Ц0108-596-1 | Прожектор отдельно устанавливаемый | шт | 2,00 | 705,60 | 23,60 | 1411 | 47 | 1,57 | 3 |
| | | | | | 263,00 | 4,20 | 526 | 8 | 0,02 | 0 |
| 61. | С151703-18 | Прожектор | шт | 2,00 | 16100,00 | -- | 32200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62. | У1-49-7 | Урна металическая вариант II, строительные работы | урна | 4,00 | 5447,64 | 27,54 | 21791 | 110 | 3,70 | 15 |
| | | | | | 613,80 | 5,64 | 2455 | 23 | 0,03 | 0 |
| 63. | У1-43-30 | Скамья типа IA, строительные работы | скамья | 4,00 | 13044,96 | 1527,96 | 52180 | 6112 | 33,00 | 132 |
| | | | | | 5412,00 | 389,16 | 21648 | 1557 | 1,90 | 8 |
| | | Итого по разделу: Благоустройство | | | | | | | | 320468 |
| | | Раздел: Пожарно-охранная сигнализация | | | | | | | | |
| 64. | Ц0110-667-2 | Приемно-контрольный прибор на 20 шлейфов | шт | 1,00 | 7509,60 | 1,60 | 7510 | 2 | 38,00 | 38 |
| | | | | | 7155,00 | -- | 7155 | -- | -- | -- |
| 65. | Ц0108-591-9 | База | шт | 1,00 | 62,70 | 0,20 | 63 | -- | 0,34 | 0 |
| | | | | | 57,80 | 0,10 | 58 | -- | 0,00 | 0 |
| 66. | Ц0110-668-2 | Извещатель пожарный ручной | шт | 3,00 | 369,90 | 1,60 | 1110 | 5 | 2,00 | 6 |
| | | | | | 347,00 | -- | 1041 | -- | -- | -- |
| 67. | Ц0110-668-1 | Извещатель пожарный тепловой | шт | 33,00 | 153,50 | -- | 5066 | -- | 1,00 | 33 |
| | | | | | 144,00 | -- | 4752 | -- | -- | -- |
| 68. | Ц0110-668-5 | Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или | шт | 27,00 | 259,10 | -- | 6996 | -- | 1,00 | 27 |
| | | | | | 239,00 | -- | 6453 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | | | | | | | | |
| 69. | Ц0110-668-3 | Детектор движения | шт | 30,00 | 457,50 | 1,60 | 13725 | 48 | 2,00 | 60 |
| | | | | | 437,00 | -- | 13110 | -- | -- | -- |
| 70. | Ц0108-532-4 | Тревожная кнопка | шт | 1,00 | 467,40 | 9,40 | 467 | 9 | 2,00 | 2 |
| | | | | | 263,00 | -- | 263 | -- | -- | -- |
| 71. | Ц0108-532-1 | Тревожная кнопка ножная | шт | 5,00 | 750,20 | 13,20 | 3751 | 66 | 2,00 | 10 |
| | | | | | 272,00 | 2,30 | 1360 | 11 | 0,01 | 0 |
| 72. | Ц0110-669-1 | Датчик охранный вибрационный | шт | 15,00 | 2062,70 | 1,60 | 30940 | 24 | 11,00 | 165 |
| | | | | | 1982,00 | -- | 29730 | -- | -- | -- |
| 73. | Ц0110-668-2 | Световозвуковой оповещатель | шт | 2,00 | 369,90 | 1,60 | 740 | 3 | 2,00 | 4 |
| | | | | | 347,00 | -- | 694 | -- | -- | -- |
| 74. | Ц0110-99-6 | Резервный источник питания | шт | 2,00 | 1526,20 | -- | 3052 | -- | 9,00 | 18 |
| | | | | | 1440,00 | -- | 2880 | -- | -- | -- |
| 75. | Ц0108-121-4 | Аккумуляторная батарея | шт | 2,00 | 596,40 | -- | 1193 | -- | 3,00 | 6 |
| | | | | | 509,00 | -- | 1018 | -- | -- | -- |
| 76. | Ц0110-898-5 | Распределительная коробка на 50 пар | шт | 1,00 | 1713,00 | 631,00 | 1713 | 631 | 5,00 | 5 |
| | | | | | 866,00 | 149,00 | 866 | 149 | 0,86 | 1 |
| 77. | Ц0108-80-1 | Резистор | шт | 30,00 | 108,50 | 1,60 | 3255 | 48 | 1,00 | 30 |
| | | | | | 101,00 | -- | 3030 | -- | -- | -- |
| 78. | Ц688-13-1 | Коробка ответвительная | шт | 30,00 | 0,53 | -- | 16 | -- | 0,50 | 15 |
| | | | | | 0,51 | -- | 15 | -- | -- | -- |
| 79. | С151802-2-1 | Коробка ответвительная УК-2П | шт | 30,00 | 59,00 | -- | 1770 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80. | Ц0108-148-1 | Кабели в проложенных трубах и кабельном канале, масса 1 м до 1 кг | м | 750,00 | 27,70 | 2,10 | 20775 | 1575 | 0,10 | 75 |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 14775 | 375 | 0,00 | 2 |
| 81. | СЦена | Кабель связи КРВПМ 4х2х0,5 | м | 750,00 | 30,69 | -- | 23021 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82. | СЦена | Труба ПВХ d 16 мм | м | 80,00 | 27,74 | -- | 2219 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83. | СЦена | Кабельный канал 20х10 мм | м | 180,00 | 39,20 | -- | 7056 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Пожарно-охранная сигнализация | | | | | | | | 134437 |
| | | Раздел: Видеонаблюдение | | | | | | | | |
| 84. | Ц0108-409-1 | Гофротрубы, диаметр 16 мм | м | 80,00 | 108,60 | 48,90 | 8688 | 3912 | 0,22 | 18 |
| | | | | | 39,60 | 12,20 | 3168 | 976 | 0,07 | 6 |
| 85. | Ц0108-148-1 | Кабели в проложенной гофротрубе, масса 1 м до 1 кг | м | 80,00 | 27,70 | 2,10 | 2216 | 168 | 0,10 | 8 |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 1576 | 40 | 0,00 | 0 |
| 86. | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | м | 50,00 | 72,90 | -- | 3645 | -- | 0,33 | 17 |
| | | | | | 53,30 | -- | 2665 | -- | -- | -- |
| 87. | СЦена | Кабель ККСПГ-3х2х0,5 | 1000м | 0,13 | 47111,95 | -- | 6125 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88. | СЦена | Гофротруба d 16 мм | м | 80,00 | 19,60 | -- | 1568 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Видеонаблюдение | | | | | | | | 22242 |
| ИТОГО: | | | | | | | 2334702 | 33224 | | 1680 |
| | | | | | | | 293520 | 9709 | | 52 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 103276 |
| На общестроительные работы | 171213 |
| На сантехнические работы | 17536 |
| Всего накладных расходов: | 292025 |
| Итого с накладными | 2626727 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 157604 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2784331 |
| Итого с временными, 1,44 % | 2824425 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 2862555 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2873853 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2902097 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 | 6483328 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 129667 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 6612995 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 793559 |
| Итого с НДС | 7406554 |

Принял:

«Заказчик»
ГУ «Канцелярия Алматинского областного суда
Департамента по обеспечению деятельности судов
при Верховном Суде Республики Казахстан
(аппарата Верховного суда Республики Казахстан)»
г. Талдыкорган ул. Ескелды би 1
ИИК: KZ92070101KSN0000000
БИК: KKMFKZ2A
БИН: 110140002071
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК
Тел/факс: 8/7282/27-10-28
Руководитель Канцелярии
Алматинского областного суда
_____О.Куренбеков
М.П.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Жаксылык 2007» _____Т.Рахымбердиев
М.П.

Сдал:

«Подрядчик»
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан"
г.Алматы, ул.Ауэзова 2
ИИК KZ818560000003943719
БИК KCJBKZKX
БИН 080440005415
АО "Банк Центр Кредит"
Директор _____А.Абызов
М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик: ТОО "Компания Қаблан"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Аксуского районного суда в п.Жансугуров Алматинской области ул. Желтоксан, д.3а

Договор №163 от 05 июня 2013 года

# СПРАВКА №3

## О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчика | Код подрядчика | Договор подряда | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номера | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно(без НДС) | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | Налог на | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС (за июль) | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | Из них | | | В том числе НДС 12% | Всего |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | | |
| **Капитальный ремонт здания Аксуского районного суда в п.Жансугуров Алматинской области** | **22 325 556** | **22 325 556** | | | | | **2 679 067** | **25 004 623** |

**от Заказчика**

ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда"

Руководитель О.Куренбеков

**от Подрядчика**

ТОО «Компания Қабылан»

Директор А.Абызов

Заказчик: Государственное учреждение "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик: ТОО "Компания Қаблан"

Капитальныи ремонт здания Аксуского раионного суда в п.Жансугуров Алматинскои ооласти ул. Желтоксан, д.3а

Наименование строительства и его адрес:

Договор №163 от 05 июня 2013 года

# СПРАВКА №3

## О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчика | Код подрядчика | Договор подряда | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номера | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно(без НДС) | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | Налог на | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС (за сентябрь) | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | Из них | | | В том числе НДС 12% | Всего |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | | |
| **Капитальный ремонт здания Аксуского районного суда в п.Жансугуров Алматинской области** | **32 409 065** | **10 083 509** | | | | | **1 210 021** | **11 293 530** |
| | | | | | | | | |

**от Заказчика**

ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда"

Руководитель _____ О.Куренбеков

**от Подрядчика**

ТОО «Компания Қаблан»

Директор _____ А.Абызов

Заказчик: Государственное учреждение "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик: ТОО "Компания Каблан"

Капитальный ремонт здания Аксуского районного суда Алматинской областив п.Жансугурова,ул.Желтоксан 3А

Наименование строительства и его адрес:

Договор №163 от 05 июня 2013 года

# СПРАВКА №3

## О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчика | Код подрядчика | Договор подряда | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номера | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 163 | 05.06.2013г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно(без НДС) | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | Налог на | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС (за октябрь) | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | Из них | | | В том числе НДС 12% | Всего |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | | |
| **Капитальный ремонт здания Аксуского районного суда в п.Жансугуров Алматинской области** | **43 704 707** | **6 612 995** | | | | | **793 559** | **7 406 554** |

**от Заказчика**

**ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда"**

**Руководитель** **О.Куренбеков**

**от Подрядчика**

ТОО «Компания Қабылан»

Директор А.Абызов

Технический надзор ТОО "Жаксылык-2007 " Т.Рахымбердиев

# Счет-фактура № 00000000003 от 5 августа 2013 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080440005415, 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Ауэзова, дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0035371, от 21.07.2010

ИИК поставщика: KZ818560000003943719, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): согласно договору №163 от 05. 06. 2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Ескельды би, дом № 1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080440005415, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан",0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Ауэзова, дом № 2

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 110140002071, ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Ескельды би, дом № 1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140002071, 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Ескельды би, дом № 1

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | капитальный ремонт здания Аксуского районого суда | шт | 1 | 22 325 556,00 | 22 325 556,00 | 12% | 2 679 067,00 | 25 004 623,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **22 325 556,00** | | **2 679 067,00** | **25 004 623,00** | | |

**Руководитель: Абызов А. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Компания Қабылан ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Акт № 3 от 5 августа 2013 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан"**

Заказчик: **ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судовприВерховном суде РК"**

Основание: **согласно договору №163 от 05. 06. 2013г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | капитальный ремонт здания Аксуского районого суда | 1 | шт | | 25 004 623,00 |

**Итого: 25 004 623,00**

**В том числе НДС 2 679 067,00**

Всего оказано услуг 1, на сумму 25 004 623,00 KZT

**Двадцать пять миллионов четыре тысячи шестьсот двадцать три тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан"**

БИН: 080440005415
Адрес: 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Ауэзова, дом № 2
Расчетный счет: KZ818560000003943719 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г. Алматы
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при**

БИН: 110140002071
Адрес: 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Ескельды би, дом № 1
Расчетный счет: KZ92070101KSN0000000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Руководитель
(должность)

(ФИО, подпись)

# Счет-фактура № 00000000005 от 23 сентября 2013 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080440005415, 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Ауэзова, дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0035371, от 21.07.2010

ИИК поставщика: KZ818560000003943719, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): согласно договору №163 от 05. 06. 2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Ескельды би, дом № 1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080440005415, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан",0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Ауэзова, дом № 2

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 110140002071, ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Ескельды би, дом № 1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140002071, 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Ескельды би, дом № 1

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | капитальный ремонт здания Аксуского районого суда | шт | 1 | 10 083 508,93 | 10 083 508,93 | 12% | 1 210 021,07 | 11 293 530,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **10 083 508,93** | | **1 210 021,07** | **11 293 530,00** | | |

**Руководитель: Абызов А. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Акт № 5 от 23 сентября 2013 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан"**

Заказчик: **ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК"**

Основание: **согласно договору №163 от 05. 06. 2013г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | капитальный ремонт здания Аксуского районого суда | 1 | шт | 11 293 530,00 | 11 293 530,00 |

**Итого: 11 293 530,00**

**В том числе НДС 1 210 021,07**

Всего оказано услуг 1, на сумму 11 293 530,00 KZT

**Одиннадцать миллионов двести девяносто три тысячи пятьсот тридцать тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан"**

БИН: 080440005415

Адрес: 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Ауэзова, дом № 2

Расчетный счет: KZ818560000003943719 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г. Алматы

БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК"**

БИН: 110140002071

Адрес: 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Ескельды би, дом № 1

Расчетный счет: KZ92070101KSN0000000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,

БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

# Счет-фактура № 00000000006 от 31 октября 2013 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080440005415, 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Ауэзова, дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0035371, от 21.07.2010

ИИК поставщика: KZ818560000003943719, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): согласно договору №163 от 05. 06. 2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Ескельды би, дом № 1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080440005415, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан",0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Ауэзова, дом № 2

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 110140002071, ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Ескельды би, дом № 1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140002071, 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Ескельды би, дом № 1

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | капитальный ремонт здания Аксуского районого суда | шт | 1 | 6 612 994,64 | 6 612 994,64 | 12% | 793 559,36 | 7 406 554,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **6 612 994,64** | | **793 559,36** | **7 406 554,00** | | |

**Руководитель: Абызов А. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Акт № 6 от 31 октября 2013 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан"**

Заказчик: **ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК"**

Основание: **согласно договору №163 от 05. 06. 2013г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | капитальный ремонт здания Аксуского районого суда | 1 | шт | 7 406 554,00 | 7 406 554,00 |

**Итого: 7 406 554,00**
**В том числе НДС 793 559,36**

Всего оказано услуг 1, на сумму 7 406 554,00 KZT
**Семь миллионов четыреста шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан"**

БИН: 080440005415
Адрес: 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Ауэзова, дом № 2
Расчетный счет: KZ818560000003943719 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г. Алматы
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при**

БИН: 110140002071
Адрес: 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Ескельды би, дом № 1
Расчетный счет: KZ92070101KSN0000000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Технический надзор ТОО "Жаксылык-2007" _____ Т.Рахымбердиев