Счет-фактура № 00000000001 от 24 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 24.08.2017

Поставщик: ТОО "Саламат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340005062, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, мкр. 16, дом № 18, к.54,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004177, от 28.12.2009

ИИК поставщика: KZ338560000000234042, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №51 от 17.07.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340005062, ТОО "Саламат",Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, мкр. 16, дом № 18, к.54

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150740018601, ГУ "Мангистауский районный отдел строительства",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, пл.Центральная 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150740018601, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, пл.Центральная 1

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района	усл	1	47 478 786,61	47 478 786,61	12%	5 697 454,39	53 176 241,00		
Всего по счету:					**4 715 225,89**		**5 697 454,39**	**53 176 241,00**		

Руководитель: Турашев Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		51	**17.07.2017г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего:	**53 176 241**	**47 478 787**							**5 697 454**	**53 176 241**
в том числе:										
Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района	53 176 241	47 478 787							5 697 454	53 176 241
Удержание по договору 5%	2 658 812									2 658 812
Итого к оплате	50 517 429									50 517 429

М.П. **Заказчик** Руководитель отдела — Жанбуршиев Н.К.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

М.П. **Подрядчик** Директор — Турашев Ж.С.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Саламат»

Договор №51 от 17.07.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района

Наименование объекта: Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы (ЛС 1-1)								
1.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 ммс гидравлическим испытанием	км	0,12	42044,98	6404,98	4835	737	162,00	19
					29295,00	2419,20	3369	278	11,81	1
2.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,12	78005,00	36133,62	8971	4155	247,00	28
					41850,00	9612,90	4813	1105	37,30	4
3.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования /на разборку	т	3,03	9319,57	439,38	28220	1330	51,90	157
					8518,50	70,88	25794	215	0,34	1
4.	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	30,00	2430,59	1082,84	72918	32485	8,27	248
					1347,75	481,50	40432	14445	1,95	59
		Итого по разделу: Демонтажные работы (ЛС 1-1)								114943
		Раздел: Насосная. Общестроительные работы. (ЛС 3-1-1)								
5.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	59,80	23,36	22,08	1397	1320	0,01	1
					1,28	5,56	77	332	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,50	218,93	--	985	--	1,54	7
					218,93	--	985	--	--	--
7.	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36,86	32,24	30,77	1188	1134	0,01	0
					1,42	8,34	52	308	0,03	1
8.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	58,98	23,64	23,64	1394	1394	--	--
					--	4,73	--	279	0,10	6
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	36,86	3,77	3,24	139	120	0,00	0
					0,48	1,12	18	41	0,00	0
10.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	24,70	3,35	3,35	83	83	--	--
					--	1,16	--	29	0,00	0
11.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,74	134,10	--	368	--	0,97	3
					134,10	--	368	--	--	--
12.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	24,70	21,55	4,52	532	112	0,11	3
					17,03	--	421	--	--	--
13.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщ.50мм	м2	36,18	615,51	24,55	22269	888	0,26	10
					39,83	9,20	1441	333	0,04	2
14.	Е0106-1-1 6	Устройство железобетонной подушки бетон В25	м3	8,34	10569,27	196,62	88148	1640	1,79	15
					272,25	74,27	2271	619	0,36	3
15.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,54	65900,00	--	35322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	7,00	302,09	197,24	2115	1381	0,65	5
					104,85	67,51	734	473	0,25	2
17.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	33,00	408,67	272,99	13486	9009	0,82	27
					135,68	94,48	4477	3118	0,36	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С143003-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	7,00	2089,00	--	14623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143003-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	12,00	2753,00	--	33036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143003-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	21,00	5229,00	--	109809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-1-20	Устройство участков ленточных фундаментов бетонных БМ15	м3	1,11	9975,21	311,32	11072	346	2,82	3
					441,00	117,61	490	131	0,57	1
22.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФО-1	м3	1,90	10349,49	257,71	19664	490	4,05	8
					634,50	91,69	1206	174	0,40	1
23.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00	--	1029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	95,36	245,44	3,82	23405	364	0,21	20
					37,35	1,44	3562	137	0,01	1
25.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,00	218,93	--	657	--	1,54	5
					218,93	--	657	--	--	--
26.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,22	134,10	--	298	--	0,97	2
					134,10	--	298	--	--	--
27.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщ.50мм	м2	14,10	615,51	24,55	8679	346	0,26	4
					39,83	9,20	562	130	0,04	1
28.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В25	м3	1,22	11259,19	311,32	13736	380	2,82	3
					441,00	117,61	538	143	0,57	1
29.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,05	5239,08	327,33	272	17	11,60	1
					1890,00	123,75	98	6	0,60	0
30.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,	т	0,05	29400,00	--	1528	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d 5 мм			--	--	--	--	--	--
31.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,60	245,44	3,82	2356	37	0,21	2
					37,35	1,44	359	14	0,01	0
32.	Е0106-1-1 5	Устройство плит бетонных плоских,бетон В25	м3	0,30	9712,65	100,65	2914	30	0,97	0
					146,25	38,03	44	11	0,19	0
33.	Е0106-11- 10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,00	5239,08	327,33	21	1	11,60	0
					1890,00	123,75	8	1	0,60	0
34.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	29400,00	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,00	193,52	9,95	774	40	0,36	1
					52,20	3,74	209	15	0,02	0
36.	Е0111-13- 3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщ.50мм	м2	0,70	615,51	24,55	431	17	0,26	0
					39,83	9,20	28	6	0,04	0
37.	Е0106-33- 4	Устройство приямка,бетон В15	м3	0,75	11934,41	954,99	8951	716	6,51	5
					1075,50	330,44	807	248	1,34	1
38.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	53600,00	--	193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00	--	2319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0108-23- 4	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа свыше 4 м	м3	56,10	4852,65	259,61	272234	14564	3,98	223
					585,00	96,75	32818	5428	0,47	26
41.	Е0107-44- 10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	0,80	103,39	66,43	82	53	0,15	0
					23,85	23,85	19	19	0,11	0
42.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,80	24999,00	--	19899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	6,00	1788,15	403,26	10729	2420	2,74	16
					447,75	146,29	2686	878	0,66	4
44.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	48,00	3360,00	--	161280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	10	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-19-1	Устройство парапетной плиты	м3	1,30	11040,14	316,01	14352	411	8,25	11
					1368,00	119,39	1778	155	0,58	1
47.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00	--	10214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	73000,00	--	646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	25,50	84,60	2,80	2157	71	0,17	4
					32,40	0,20	826	5	0,00	0
50.	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса МП-1	м3	2,40	11040,14	316,01	26496	758	8,25	20
					1368,00	119,39	3283	287	0,58	1
51.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	65900,00	--	7578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	55620,00	--	1126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	2,72	4864,73	309,62	13232	842	3,13	9
					456,75	117,00	1242	318	0,57	2
54.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	м2	47,76	13,19	2,62	630	125	0,07	3
					10,51	0,99	502	47	0,00	0
55.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	47,76	615,51	24,55	29397	1173	0,26	13
					39,83	9,20	1902	439	0,04	2
56.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками	м3	3,82	8729,54	--	33354	--	3,66	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подстилающих слоев бетонных			567,00	--	2166	--	--	--
57.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	31,47	323,65	18,42	10185	580	0,42	13
					85,95	6,91	2705	217	0,03	1
58.	Е0109-17-12	Монтаж м/конструкций балок	т	0,44	8108,11	5078,47	3551	2224	16,29	7
					2956,64	839,11	1295	368	2,46	1
59.	С12021-242	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,44	164560,00	--	72077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115	м2	11,83	20,36	0,02	241	--	0,02	0
					4,16	--	49	--	--	--
61.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,83	21,80	0,05	258	1	0,03	0
					5,81	0,02	69	--	0,00	0
62.	Е0106-1-1	Устройство опорной подушки	м3	0,06	8320,63	66,01	516	4	1,35	0
					195,75	24,93	12	2	0,12	0
63.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2758	12	58,00	2
					9675,00	114,75	379	4	0,56	0
64.	Ц0103-141-1	Таль ручная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема 6 м	шт	2,00	4048,70	202,00	8097	404	22,00	44
					3803,00	24,80	7606	50	0,14	0
65.	С	Таль ручная грузоподъемностью 0,5 тн	шт	2,00	5783,66	--	11567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Насосная. Общестроительные работы. (ЛС 3-1-1)								1135984
		Раздел: Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы. (ЛС 3-2-1)								
66.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	21,95	23,36	22,08	513	485	0,01	0
					1,28	5,56	28	122	0,02	0
67.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	1,65	218,93	--	362	--	1,54	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			218,93	--	362	--	--	--
68.	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	12,40	32,24 / 1,42	30,77 / 8,34	400 / 18	382 / 103	0,01 / 0,03	0 / 0
69.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	19,84	23,64 / --	23,64 / 4,73	469 / --	469 / 94	-- / 0,10	-- / 2
70.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	12,40	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	47 / 6	40 / 14	0,00 / 0,00	0 / 0
71.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	10,08	3,35 / --	3,35 / 1,16	34 / --	34 / 12	-- / 0,00	-- / 0
72.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,12	134,10 / 134,10	-- / --	150 / 150	-- / --	0,97 / --	1 / --
73.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,08	21,55 / 17,03	4,52 / --	217 / 172	46 / --	0,11 / --	1 / --
74.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщ.50мм	м2	16,20	615,51 / 39,83	24,55 / 9,20	9971 / 645	398 / 149	0,26 / 0,04	4 / 1
75.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	12,38	11534,82 / 585,00	353,46 / 133,52	142801 / 7242	4376 / 1653	3,60 / 0,65	45 / 8
76.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	67700,00 / --	-- / --	6296 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,47	65900,00 / --	-- / --	30644 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	51,84	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	12724 / 1936	198 / 75	0,21 / 0,01	11 / 0
79.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	0,59	218,93	--	129	--	1,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			218,93	--	129	--	--	--
80.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,10	134,10	--	13	--	0,97	0
					134,10	--	13	--	--	--
81.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщ.50мм	м2	4,60	615,51	24,55	2831	113	0,26	1
					39,83	9,20	183	42	0,04	0
82.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В12,5	м3	0,80	9299,22	311,32	7439	249	2,82	2
					441,00	117,61	353	94	0,57	0
83.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03	5239,08	327,33	178	11	11,60	0
					1890,00	123,75	64	4	0,60	0
84.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,03	73000,00	--	2482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,68	245,44	3,82	412	6	0,21	0
					37,35	1,44	63	2	0,01	0
86.	Е0108-23-4	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа свыше 4 м	м3	22,67	4852,65	259,61	110010	5885	3,98	90
					585,00	96,75	13262	2193	0,47	11
87.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	16,80	1405,71	387,22	23616	6505	2,06	35
					344,25	115,02	5783	1932	0,46	8
88.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	16,80	3360,00	--	56448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса МП-1	м3	1,80	11040,14	316,01	19872	569	8,25	15
					1368,00	119,39	2462	215	0,58	1
90.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00	--	4613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,03	55620,00	--	1390	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--
92.	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	0,76	392,37	250,96	297	190	0,81	1
					130,73	88,22	99	67	0,37	0
93.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,76	24999,00	--	18924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	м2	10,46	13,19	2,62	138	27	0,07	1
					10,51	0,99	110	10	0,00	0
95.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	10,46	615,51	24,55	6438	257	0,26	3
					39,83	9,20	417	96	0,04	0
96.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,05	8729,54	--	9131	--	3,66	4
					567,00	--	593	--	--	--
97.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	м2	3,68	13,19	2,62	49	10	0,07	0
					10,51	0,99	39	4	0,00	0
98.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	3,68	615,51	24,55	2265	90	0,26	1
					39,83	9,20	147	34	0,04	0
99.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,37	8729,54	--	3212	--	3,66	1
					567,00	--	209	--	--	--
		Итого по разделу: Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы. (ЛС 3-2-1)								474516
		Раздел: Надворный туалет на 1 очко. (ЛС 3-3)								
100.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	м3	20,16	40,41	38,52	815	777	0,01	0
					1,88	14,79	38	298	0,06	1
101.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	м3	0,69	483,30	--	333	--	3,36	2
					483,30	--	333	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		способом/								
102.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	15,00	6,48	6,48	97	97	--	--
					--	2,10	--	32	0,01	0
103.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,00	21,55	4,52	323	68	0,11	2
					17,03	--	255	--	--	--
104.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	15,00	14,12	12,00	212	180	0,01	0
					1,62	2,75	24	41	0,01	0
105.	Е0101-24-2	Разработка лишнего грунта бульдозерами мощностью 59	м3	5,85	9,24	9,24	54	54	--	--
					--	3,00	--	18	0,01	0
106.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	5,85	7,91	7,91	46	46	--	--
					--	2,57	--	15	0,01	0
107.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т.100мм	м2	6,69	615,51	24,55	4118	164	0,26	2
					39,83	9,20	266	62	0,04	0
108.	Е0111-19-1	УСтройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	м2	1,00	475,46	15,09	475	15	0,24	0
					40,50	5,65	40	6	0,03	0
109.	Е0111-19-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	м2	1,00	89,58	2,97	90	3	0,03	0
					4,73	1,10	5	1	0,01	0
110.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,42	12103,86	316,01	17187	449	8,25	12
					1368,00	119,39	1943	170	0,58	1
111.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,88	65900,00	--	57728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В15	м3	0,42	9975,21	311,32	4190	131	2,82	1
					441,00	117,61	185	49	0,57	0
114.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	1034	3	198,00	2
					33075,00	114,75	364	1	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм БМ В25	1м3	6,32	13218,38	954,99	83540	6036	6,51	41
					1075,50	330,44	6797	2088	1,34	8
116.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	67700,00	--	6770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	65000,00	--	6500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0106-18-1	Устройство монолитной балки БМ-1	м3	0,41	14095,27	308,99	5779	127	11,00	5
					1757,25	116,73	720	48	0,57	0
119.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,01	48300,00	--	548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	4,37	121,68	8,30	532	36	0,57	2
					94,18	1,17	412	5	0,00	0
123.	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	4,37	793,00	--	3465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0122-8-3	Укладка вентиляционной трубы диам. 100 мм	км	0,00	70074,97	10674,97	231	35	270,00	1
					48825,00	4032,00	161	13	19,69	0
125.	С130806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,30	474,00	--	1564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0106-1-1	Бетон на замоноличивание вентиляционных шахт	м3	0,10	8353,84	66,01	835	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов снаружи	м2	28,00	245,44	3,82	6872	107	0,21	6
					37,35	1,44	1046	40	0,01	0
128.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	32,11	99,90	1,19	3208	38	0,37	12
					60,30	0,45	1936	14	0,00	0
129.	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	3,81	4932,30	321,26	18792	1224	4,10	16
					603,00	119,25	2297	454	0,59	2
		Итого по разделу: Надворный туалет на 1 очко. (ЛС 3-3)								226325
		Раздел: Наружный магистральный водопровод питьевой воды. (ЛС 6-1)								
130.	С130804-1 009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180Х16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3827,90	1824,00	--	6982090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружный магистральный водопровод питьевой воды. (ЛС 6-1)								6982090
		Раздел: Резервуар чистой воды V=1000м3. (ЛС 6-3)								
131.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	655,96	9,24	9,24	6064	6064	--	--
					--	3,00	--	1969	0,01	8
132.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	655,96	7,91	7,91	5189	5189	--	--
					--	2,57	--	1685	0,01	6
133.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обвалования	м3	1467,73	26,21	25,02	38469	36724	0,01	12
					1,15	6,79	1688	9960	0,02	34
134.	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	1467,73	13,88	12,60	20375	18493	--	--
					--	4,70	--	6898	0,00	3
135.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	2348,37	54,00	54,00	126812	126812	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			--	10,80	--	25362	0,23	533
136.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	30,26	7394,02	66,01	223713	1997	1,35	41
					195,75	24,93	5923	754	0,12	4
137.	Е0111-19-1	УСтройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	м2	302,56	66,04	15,09	19981	4566	0,24	74
					40,50	5,65	12254	1709	0,03	8
138.	Е0111-19-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	м2	302,56	7,70	2,97	2330	899	0,03	9
					4,73	1,10	1431	333	0,01	2
139.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм для уклона	м2	268,50	193,52	9,95	51959	2672	0,36	96
					52,20	3,74	14016	1004	0,02	5
140.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм БМ В15 W8	1м3	175,00	12285,60	954,99	2149979	167123	6,51	1139
					1075,50	330,44	188212	57827	1,34	234
141.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	246,00	12626,83	990,15	3106199	243577	10,40	2558
					1644,75	374,04	404608	92014	1,83	449
142.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	65000,00	--	5785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	62000,00	--	10664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	8,27	67700,00	--	559879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,16	65900,00	--	76180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,48	61200,00	--	152021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	2,05	55500,00	--	113997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Резервуар чистой воды V=1000м3. (ЛС 6-3)								6669597
		Раздел: Благоустройство территории. Ограждение (ЛС 7-1)								
148.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	110,67	26,17	24,95	2896	2761	0,01	1
					1,22	9,58	135	1060	0,04	4
149.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,33	218,93	--	1824	--	1,54	13
					218,93	--	1824	--	--	--
150.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	31,00	134,10	--	4157	--	0,97	30
					134,10	--	4157	--	--	--
151.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	178,00	616,61	24,55	109756	4370	0,26	47
					39,83	9,20	7090	1638	0,04	8
152.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	113,92	10250,85	353,46	1167776	40266	3,60	410
					585,00	133,52	66643	15211	0,65	74
153.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,07	52400,00	--	160920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	441,00	245,44	3,82	108239	1685	0,21	93
					37,35	1,44	16471	635	0,01	3
155.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	147,00	376,52	7,14	55348	1050	0,14	21
					22,10	2,68	3249	394	0,01	2
156.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен, при высоте этажа до 4 м	м3	75,00	1714,73	309,62	128605	23221	3,13	235
					456,75	117,00	34256	8775	0,57	43
157.	С	Стоимость камня-ракушечника	м3	67,50	3500,00	--	236250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство территории. Ограждение (ЛС 7-1)								1975772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					17579219	799613		6059
							966739	268308		1603
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						7680		
		На общестроительные работы						1289410		
		На металломонтажные работы						24904		
		Всего накладных расходов:						1321993		
		Итого с накладными						18901213		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1133379		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						20034592		
		Итого с временными, 1,5 %						20334937		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %						20556868		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						20638161		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						20841395		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23343						46547830		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						930957		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						47478787		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5697454		
		Итого с НДС						53176241		
		Удержание по договору 5%						2658812		
		Итого к оплате						50517429		

Заказчик:
Руководителя отдела
ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Жанбуршиев Н.К.

Технический надзор:
ТОО «Аско сервис Шетпе» Жайлаубаев А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Саламат» Турашев Ж.С.