Счет-фактура № 00000000003 от 28 марта 2018 г.

Дата оборота по реализации: 28.03.2018

Поставщик: ТОО "Саламат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340005062, Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр. 16, дом № 18, к.54,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004177, от 28.12.2009

ИИК поставщика: KZ338560000000234042, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №51/2 от 05.02.2018 г. к Договору №51 от 17.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340005062, ТОО "Саламат",Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр. 16, дом № 18, к.54

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150740018601, ГУ "Мангистауский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, площ.Центральная, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150740018601, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, площ.Центральная, 1

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000, РГУ "Комитет Казначейства Министерство Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водопровода "Казба-Акшымырау" Мангистауского района	усл	1	37 593 984,82	37 593 984,82	12%	4 511 278,18	42 105 263,00		
Всего по счету:					**37 593 984,82**		**4 511 278,18**	**42 105 263,00**		

Руководитель: Турашев Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАРТ месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		51	17.07.2017г.				
		51/2	05.02.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего:	**135 499 807**	**37 593 985**							**4 511 278**	**42 105 263**
в том числе:										
Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района	135 499 807	37 593 985							4 511 278	42 105 263
Удержание по договору 5%	6 774 990									2 105 263
Итого к оплате	128 724 817									40 000 000

М.П. **Заказчик** Руководитель отдела Жанбуршиев Н.К. _____ _____
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

М.П. **Подрядчик** Директор Турашев Ж.С. _____ _____
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

Подрядчик ТОО «Саламат»

Договор №51 от 17.07.2017г. и доп.соглашение №51/2 от 05.02.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района

Наименование объекта: Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Наружный магистральный водопровод питьевой воды. (ЛС 6-1)								
1.	Е0101-12-8 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5200,00	23,36 1,28	22,08 5,56	121468 6656	114812 28904	0,01 0,02	46 100
2.	Е0101-165-2 Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	100,00	483,30 483,30	-- --	48330 48330	-- --	3,36 --	336 --
3.	Е0123-1-1 Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	550,00	306,20 153,68	152,52 57,15	168410 84524	83886 31433	1,02 0,28	561 153
4.	Е0122-11-5 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	км	3,98	78245,00 41850,00	36133,62 9612,90	311806 166772	143992 38307	247,00 37,30	984 149
5.	С130804-1009 Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180Х16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6142,85	1824,00 --	-- --	11204566 --	-- --	-- --	-- --
6.	С130806-9 Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	7,00	1055,00	--	7385	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	9,00	629,00 --	-- --	5661 --	-- --	-- --	-- --
8.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	7,00	509,00 --	-- --	3563 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5,50	279,00 --	-- --	1534 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130806-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	16,00	2696,00 --	-- --	43136 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130804-2790	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	3478,00 --	-- --	20868 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130804-2740	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	2013,00 --	-- --	16104 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130804-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	613,00 --	-- --	613 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130804-3413	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96,00	1734,00 --	-- --	166464 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130804-3298	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	761,00 --	-- --	761 --	-- --	-- --	-- --
16.	С	Стоимость свободных фланцев PP сталь150/180 PE100 SDR17	шт	96,00	2259,57 --	-- --	216919 --	-- --	-- --	-- --
17.	С	Стоимость свободных фланцев PP сталь100/110 PE100 SDR17	шт	1,00	1869,05 --	-- --	1869 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130804-3	Тройник полиэтиленовый сварной 90°	шт.	1,00	2851,00	--	2851	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	751	ПЭ 100 SDR 17, DN 200								
19.	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	компл	66,00	3360,00	--	221760	--	--	--
20.	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	шт	1,00	1220,00	--	1220	--	--	--
21.	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	18,00	1290,00	--	23220	--	--	--
22.	С130810-120	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-76х3,5 мм	шт	2,00	408,00	--	816	--	--	--
23.	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	шт	4,00	408,00	--	1632	--	--	--
24.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	6,00	321,00	--	1926	--	--	--
25.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	6880,00	--	41280	--	--	--
26.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	10400,00	--	41600	--	--	--
27.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	13,00	11800,00	--	153400	--	--	--
28.	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	20,00	22100,00	--	442000	--	--	--
29.	С	Стоимость клапана обратного Ду150,Ру16атм 19ч21бр	шт	2,00	1402,85	--	2806	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С130901-2 5	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	371,00 --	-- --	742 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130809-3 8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	38,00	960,00 --	-- --	36480 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130809-3 6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	26,00	552,00 --	-- --	14352 --	-- --	-- --	-- --
33.	С130809-3 5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	419,00 --	-- --	3352 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130809-3 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,00	305,00 --	-- --	3660 --	-- --	-- --	-- --
35.	С143018-3 42	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	30,00	8199,00 --	-- --	245970 --	-- --	-- --	-- --
36.	С143018-3 43	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	27,00	13188,00 --	-- --	356076 --	-- --	-- --	-- --
37.	С143018-3 46	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	30,00	7419,00 --	-- --	222570 --	-- --	-- --	-- --
38.	С143018-3 48	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	шт.	27,00	11171,00 --	-- --	301617 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружный магистральный водопровод питьевой воды. (ЛС 6-1)								14458787
		ИТОГО:					14458787 306282	342690 98644		1927 402
		Накладные расходы : ================== На общестроительные работы								506453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	506453
Итого с накладными	14965240
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	897914
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15863154
Итого с временными, 1,5 %	16101101
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	16276925
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16341329
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16502340
Пересчет в текущих ценах, К-2,23343	36856848
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	737137
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37593985
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4511278
Итого с НДС	42105263
Удержание по договору 5%	2105263
Итого к оплате	40000000

Заказчик:
Руководителя отдела
ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Жанбуршиев Н.К.

Технический надзор:
ТОО «Аско сервис Шетпе» Жайлаубаев А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Саламат» Турашев Ж.С.