Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания (внутренние работы) на ул.Тимирязева 48

Наименование объекта: Текущий ремонт здания (внутренние работы) на ул.Тимирязева 48

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций: E0156-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6,00	215,57	21,24	1293	127	1,29	8
				194,33	3,31	1166	20	0,03	0
2.	E0156-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных	м2	13,40	74,90	6,81	1004	91	0,46	6
				68,09	1,08	912	14	0,01	0
3.	E0110-91-4 Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	13,40	387,83	18,74	5197	251	0,91	12
				152,26	6,18	2040	83	0,03	0
4.	C12061-182 Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	13,40	14500,00	--	194300	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	E0110-22-2 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	2,85	210,48	5,58	600	16	0,59	2
				94,05	2,12	268	6	0,01	0
6.	C12061-196 Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м2	2,85	3680,00	--	10488	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,85	715,87	1,24	1322	2	0,97	2
					153,23	0,47	283	1	0,00	0
8.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	11,75	996,29	67,78	11706	796	3,85	45
					644,33	11,29	7571	133	0,06	1
9.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов	м2	11,76	185,28	3,43	2179	40	0,46	5
					73,73	1,31	867	15	0,01	0
10.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	11,76	306,50	2,10	3604	25	0,39	5
					65,03	0,79	765	9	0,00	0
11.	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	80,00	330,27	33,79	26422	2703	1,74	139
					291,98	5,62	23358	450	0,03	2
12.	Е0161-2-4	Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	80,00	83,36	16,89	6669	1351	0,43	34
					64,22	2,81	5138	225	0,02	1
13.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	181,50	185,28	3,43	33628	623	0,46	83
					73,73	1,31	13382	238	0,01	1
14.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	181,50	306,50	2,10	55630	381	0,39	71
					65,03	0,79	11803	143	0,00	1
15.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	63,00	106,20	3,94	6691	248	0,55	35
					102,11	1,49	6433	94	0,01	0
16.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	63,00	325,41	2,33	20501	147	0,49	31
					81,23	0,88	5117	55	0,00	0
ИТОГО:							381234	6802		478
							79103	1486		8
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	76802
Всего накладных расходов:	76802
Итого с накладными	458036

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27482
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	485518
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	487460
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	492315
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1176470
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23530
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1200000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	144000
Итого с НДС	1344000

Принял: Сдал: Ауэзов А.Д.

Председатель комиссии
зам. начальника Алматинской ГЭЧ
по ЖТО
Инженер Аннолбайдин Б
начальник ОЭЗ
а 1-го
см ВС РК Айтполь Н.
см ВС РК Пасенков В.П.
см ВС РК Ахметова Ж.С

ТОО "Компания Кабылан"
г. Алматы ул. Ауэзова 2

2350

Форма N 2в

Заказчик

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Услуги по приобретению товаров, материалов необходимых для обслуживания и содержания, ремонтные работы контрольно пропускного пункта войсковой части 36739

Наименование обьекта: Услуги по приобретению товаров, материалов необходимых для обслуживания и содержания, ремонтные работы контрольно пропускного пункта войсковой части 36739

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы КПП								
1.	E0158-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы	м2	136,37	109,99	3,54	14999	483	0,67	92
					106,45	0,07	14517	10	0,00	0
2.	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	136,37	24,15	2,64	3293	360	0,15	21
					21,51	0,45	2933	61	0,00	1
3.	E0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	4,09	36,77	1,67	150	7	0,23	1
					35,10	0,29	144	1	0,00	0
4.	E0158-22-3	Разборка теплоизоляции из сыпучих материалов	м2	20,98	31,08	1,32	652	28	0,22	5
					29,75	0,20	624	4	0,00	0
5.	E0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	2,76	2975,47	1238,47	8212	3418	10,60	29
					1737,00	468,00	4794	1292	2,28	6
6.	E0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов КПП от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	110,54	37,04	--	4094	--	0,26	28
					37,04	--	4094	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков АРМСТРОНГ	м2	65,00	21,98	0,69	1429	45	0,15	10
					21,29	0,11	1384	7	0,00	0
8.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	215,57	21,24	862	85	1,29	5
					194,33	3,31	777	13	0,03	0
9.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	8,16	74,90	6,81	611	56	0,46	4
					68,09	1,08	556	9	0,01	0
10.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	5,60	146,99	6,63	823	37	0,95	5
					140,36	1,04	786	6	0,01	0
11.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	269,50	32,87	--	8858	--	0,23	61
					32,87	--	8858	--	--	--
12.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	65,00	116,63	10,56	7581	686	0,70	45
					106,07	1,67	6895	109	0,01	1
13.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	300,00	3,69	--	1107	--	0,03	8
					3,69	--	1107	--	--	--
14.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	56,00	197,20	15,96	11043	894	1,21	68
					181,24	2,52	10149	141	0,02	1
15.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	35,65	88,41	1,24	3152	44	0,57	20
					87,17	0,20	3108	7	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы КПП								66869
		Раздел: Кровля КПП								
16.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,20	22541,72	316,57	27050	380	22,50	27
					3487,50	119,25	4185	143	0,58	1
17.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	2,11	21304,82	334,28	44953	705	22,10	47
					3397,50	126,00	7169	266	0,62	1
18.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,31	573,75	28,11	1899	93	0,78	3
					123,75	10,58	410	35	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон настилом профилированным оцинкованным по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	146,00	1475,92	8,20	215485	1197	1,71	250
					272,95	3,08	39851	450	0,02	2
20.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	146,00	20,48	0,91	2990	133	0,03	4
					4,68	0,34	683	50	0,00	0
21.	Е0110-9-1	Устройство фронтонов, карнизов	м2	35,00	2258,21	29,26	79037	1024	0,66	23
					102,60	11,05	3591	387	0,05	2
		Итого по разделу: Кровля КПП								371415
		Раздел: Проемы КПП								
22.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	4,62	2288,24	335,84	10572	1552	4,54	21
					699,75	126,00	3233	582	0,61	3
		Итого по разделу: Проемы КПП								10572
		Раздел: Наружние работы КПП								
23.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное фундамента с расшивкой швов	м2	13,70	936,05	4,92	12824	67	1,15	16
					193,05	1,87	2645	26	0,01	0
		Итого по разделу: Наружние работы КПП								12824
		Раздел: Электроосвещение								
24.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	300,00	77,70	35,65	23310	10695	0,24	73
					42,05	13,48	12615	4044	0,07	20
25.	Е0169-9-1	Заделка борозд	м	300,00	72,44	0,81	21730	243	0,33	98
					64,49	0,14	19347	42	0,00	0
26.	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	м	300,00	17,21	--	5163	--	0,10	30
					17,21	--	5163	--	--	--
27.	С151601-335	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,30	72800,00	--	21840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Электроосвещение								72044
		Раздел: Материалы								
28.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,10	51000,00 --	-- --	107100 --	-- --	-- --	-- --
29.	С11011-10 08	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-Д0/, марка 400	т	2,50	10600,00 --	-- --	26500 --	-- --	-- --	-- --
30.	С11011-37 9	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	м2	54,00	393,00 --	-- --	21222 --	-- --	-- --	-- --
31.	С11011-37 7	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 12 мм	м2	36,00	320,00 --	-- --	11520 --	-- --	-- --	-- --
32.	С11011-1	Алебастр /гипс строительный/	т	0,30	5860,00 --	-- --	1758 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143002-5 8	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1000,00	53,00 --	-- --	53000 --	-- --	-- --	-- --
34.	С11021-70	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, I сорта	м3	3,00	15900,00 --	-- --	47700 --	-- --	-- --	-- --
35.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н57-825-0,5	м2	90,00	1190,00 --	-- --	107100 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Материалы								375900
		ИТОГО:					909619 159618	22233 7685		993 39
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						6094		
		На общестроительные работы						152547		
		На сантехнические работы						15443		
		Всего накладных расходов:						174085		
		Итого с накладными						1083703		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	65022
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1148725
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2745009
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	54900
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2800000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	33600
Итого с НДС	3136000

Принял:

Председатель комиссии:
Зам. начальника Алматинской РЭЧ
по мтр
Б. Нишпибайдулы
Члены комиссии
Начальник РЭЧ Нітполь Н.
сл ВС РК Пасенков В.П.
сл ВС РК Ахметова Ш.С.

Сдал:
Абызов А.Д.
ТОО „Компания Кабылан"
г. Алматы ул. Ауэзова-2

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли столовой в/ч 78460

Наименование обьекта: Текущий ремонт кровли столовой в/ч 78460

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	595,00	29,02	2,02	17267	1202	0,17	104
					27,00	0,32	16065	190	0,00	2
2.	E0157-2-8	Разборка цементно-песчанного покрытия	1м2	595,00	358,97	192,06	213589	114277	1,11	662
					166,91	72,15	99311	42929	0,40	239
3.	E0158-22-3	Разборка теплоизоляции из сыпучих материалов	м2	595,00	31,08	1,32	18491	788	0,22	131
					29,75	0,20	17702	122	0,00	2
4.	E0146-34-4	Разборка парапетов кирпичных	м3	14,30	1795,50	627,75	25676	8977	7,10	102
					1167,75	236,25	16699	3378	1,16	17
5.	E0154-3-1	Разборка стальных балок кровли	балка	12,00	1139,45	887,45	13673	10649	1,58	19
					252,00	300,15	3024	3602	1,15	14
6.	E0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	53,65	17,19	2,02	922	108	0,10	6
					15,17	0,16	814	9	0,00	0
7.	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	198,25	6066,62	245,72	1202707	48714	2,71	537
					382,50	92,25	75831	18289	0,45	89
8.	E0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	610,00	209,70	14,18	127918	8650	0,43	261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,30	2,23	42273	1360	0,01	8
9.	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций крыш - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	45,30	21304,82	334,28	965108	15143	22,10	1001
					3397,50	126,00	153907	5708	0,62	28
10.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	45,30	573,75	28,11	25991	1273	0,78	35
					123,75	10,58	5606	479	0,05	2
11.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	847,00	1966,99	8,20	1666038	6945	1,71	1448
					272,95	3,08	231189	2609	0,02	13
12.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	14,80	1134,90	8,20	16797	121	1,48	22
					236,25	3,08	3496	46	0,02	0
13.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	861,80	20,48	0,91	17651	784	0,03	25
					4,68	0,34	4033	293	0,00	1
14.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /карнизов/ из окрашенного профлиста	м2	110,00	161,83	1,24	17801	136	0,97	107
					153,23	0,47	16855	52	0,00	0
15.	СПрайс	Профлист окрашенный с компл.	м2	110,00	847,06	--	93176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,00	402,75	--	1208	--	2,80	8
					402,75	--	1208	--	--	--
17.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	3,00	9402,74	98,32	28208	295	4,41	13
					695,25	37,15	2086	111	0,18	1
18.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб	т	0,51	4646,85	2285,57	2370	1166	9,35	5
					1579,50	617,13	806	315	2,34	1
19.	СПрайс	Труба металлическая профильная 70х70х3мм	м	55,00	974,54	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	16,00	148,40	0,07	2374	1	0,65	10
					108,00	0,02	1728	--	0,00	0
21.	Е0110-14-	Установка деревянных конструкций	м3	2,00	21304,82	334,28	42610	669	22,10	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	крыш - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов			3397,50	126,00	6795	252	0,62	1
22.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,00	573,75 123,75	28,11 10,58	1147 248	56 21	0,78 0,05	2 0
23.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	72,00	1966,99 272,95	8,20 3,08	141623 19652	590 222	1,71 0,02	123 1
ИТОГО:							4695945 719328	220547 79987		4665 419

Накладные расходы :

На общестроительные работы	859538
На металломонтажные работы	907
Всего накладных расходов:	860445
Итого с накладными	5556390

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	333383
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5889773
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5913332
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5972230
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	14271709
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	285434
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14557143
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1746857
Итого с НДС	16304000

Принял:

Председатель комиссии: Алматинской р-ц
Член комиссии: Б. Алимбайулы
Член комиссии: Нитпаев Н.
Член комиссии: Гасников В.П.
Член комиссии: Ахметова М.С.

Сдал: Абызов А.Д.
ТОО "Компания Кабылан"
г. Алматы ул. Абызова-2

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания оздоровительного колмплекса Алматинской РЭЧ МО РК

Наименование объекта: Текущий ремонт здания оздоровительного колмплекса Алматинской РЭЧ МО РК

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3,00	320,85	30,15	963	90	1,96	6
					290,70	2,90	872	9	0,19	1
2.	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами, полощадь проема до 2 м2	м2	6,00	900,34	36,52	5402	219	4,42	27
					792,00	13,79	4752	83	0,07	0
3.	СЦена	Двери из алюминиевых сплавов однопольные, одинарные, остекленные с затемнением 20-10	шт	3,00	26187,13	--	78561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0155-2-1	Разборка потолков из ГКЛ	м2	68,72	258,68	20,31	17776	1396	1,69	116
					238,37	3,44	16381	236	0,04	2
5.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	6,67	306,50	2,10	2044	14	0,39	3
					65,03	0,79	434	5	0,00	0
6.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	37,86	325,41	2,33	12320	88	0,49	19
					81,23	0,88	3075	33	0,00	0
7.	Е0134-63-2	Устройство натяжных подвесных потолков	м2	68,72	1204,11	64,51	82747	4433	3,53	243
					614,25	24,59	42211	1690	0,12	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СЦена	Натяжной потолок	м2	68,72	1254,03	--	86177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0146-24-1	Очистка оштукатуренных стен и потолков	м2	25,00	42,50	--	1062	--	0,30	7
					42,50	--	1062	--	--	--
10.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	150,62	185,28	3,43	27907	517	0,46	69
					73,73	1,31	11105	197	0,01	1
11.	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	м2	170,00	665,37	2,26	113113	384	0,49	83
					100,71	0,86	17121	146	0,00	1
12.	Е0134-60-2	Обшивка каркасов стен	м2	8,67	751,62	1,79	6517	16	0,92	8
					146,25	0,68	1268	6	0,00	0
13.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из ковролана	1м2	50,96	17,38	0,93	886	47	0,11	6
					16,45	0,14	838	7	0,00	0
14.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	41,27	224,79	14,01	9277	578	0,58	24
					85,79	2,21	3541	91	0,01	1
15.	Е0157-12-7	Укладка лаг по перекрытию из досок площадью до 10 м2	1м2	9,24	357,24	1,51	3301	14	0,54	5
					86,58	0,23	800	2	0,00	0
16.	Е0111-33-2	Устройство покрытий фанерных	м2	9,24	1816,01	11,03	16780	102	0,60	6
					95,18	4,14	879	38	0,02	0
17.	Е0111-36-4	Устройство ковровых покрытий на клее КН-2	м2	50,96	1287,36	4,65	65604	237	0,47	24
					72,23	1,73	3681	88	0,01	0
18.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	39,00	123,31	0,16	4809	6	0,09	4
					16,18	0,07	631	3	0,00	0
19.	Е0146-24-1	Очистка деревянных стен и потолков	м2	28,61	42,50	--	1216	--	0,30	8
					42,50	--	1216	--	--	--
20.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания	шт	6,00	169,86	57,56	1019	345	0,55	3
					86,85	35,93	521	216	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С151701-2-3	Светильник подвесной	шт	6,00	1850,00	--	11100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	10,00	116,63	10,56	1166	106	0,70	7
					106,07	1,67	1061	17	0,01	0
23.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	10,00	358,97	192,06	3590	1921	1,11	11
					166,91	72,15	1669	721	0,40	4
24.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	10,00	1430,38	11,72	14304	117	1,06	11
					171,68	4,39	1717	44	0,02	0
ИТОГО:							567641	10630		688
							114835	3632		20

Накладные расходы :

На монтажные работы	716
На общестроительные работы	118695
Всего накладных расходов:	119411
Итого с накладными	687052

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	41223
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	728275
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	731188
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	738471
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1764710
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35290
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1800000
Налог на [illegible] стоимость, 12 %	216000
Итого с	2016000

Проверено на редакции:
Алматинской р-ой
Алматинского
093 ст. 1.
Сдал: Айтпаев Н.
Гроссмейстер В.П.
Принял: Нуртазина М. С

Сдал: Кузов В А.Д.
ТОО "Компания Кабылан"
г. Алматы ул. Кузова-2.

Счет-фактура № 0000000024 от 30 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080440005415, Республика Казахстан, Алматы г., Ауэзова, дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0035371, от 24.12.2012

ИИК поставщика: KZ818560000003943719, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): согласно договору №176, от 19.11.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., мкр. Жулдыз-1, дом № 4А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080440005415, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Қабылан",Республика Казахстан, Алматы г., Ауэзова, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981240003581, РГУ Алматинская РЭЧ МО РК,0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., мкр. Жулдыз-1, дом № 4А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГУ Алматинская РЭЧ МО РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981240003581, 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., мкр. Жулдыз-1, дом № 4А

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	текущий ремонт кровли столовой в/ч 78460, здания на ул. Темирязева 48, здания оздоровительного комплекса Алматинской РЭЧ необходимый для обслуживания и содержания котрольного пропускного пункта в/ч 36739	шт	1	16 463 590,12	16 463 590,12	12%	1 975 630,81	18 439 220,93	0	
Всего по счету:					**16 463 590,12**		**1 975 630,81**	**18 439 220,93**		

Руководитель: Абызов А. Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.