Счет-фактура № 00000000002 от 23 февраля 2018 г.

Дата оборота по реализации: 23.02.2018

Поставщик: ТОО "Саламат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340005062, Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр. 16, дом № 18, к.54.

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001 № 0004177 от 28.12.2009

ИИК поставщика: KZ338560000000234042, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №51/2 от 05.02.2018 г. к Договору №51 от 17.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Мангистауский район

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340005062, ТОО "Саламат",Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр. 16, дом № 18, к.54

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150740018601, ГУ "Мангистауский районный отдел строительства", Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Площадь Центральная 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150740018601, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Площадь Центральная 1

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000 РГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водопровода "Казба-Акшымырау" Мангистауского района	усл	1	18 648 496,43	18 648 496,43	12%	2 237 819,57	20 886 316,00		
Всего по счету:					**18 648 496,43**		**2 237 819,57**	**20 886 316,00**		

Руководитель: Турашев Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ФЕВРАЛЬ месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		51	17.07.2017г.				
		51/2	05.02.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего:	**93 394 544**	**18 648 496**							**2 237 820**	**20 886 316**
в том числе:										
Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района	93 394 544	18 648 496							2 237 820	20 886 316
Удержание по договору 5%	4 669 727									1 044 316
Итого к оплате	88 724 817									19 842 000

М.П. **Заказчик** Руководитель отдела — Жанбуршиев Н.К. — (подпись) — (Дата)
(должность) *(Ф.И.О.)*

М.П. **Подрядчик** Директор — Турашев Ж.С. — (подпись) — (Дата)
(должность) *(Ф.И.О.)*

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

Подрядчик ТОО «Саламат»

Договор Дополнительное соглашение №51/2 от 05.02.2018 г. к договору №51 от 17.07.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района

Наименование объекта: Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: Всего: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Насосная. Общестроительные работы. (ЛС 3-1-1)								
1.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	47,75	257,14 43,65	2,33 0,88	12278 2084	111 42	0,26 0,00	12 0
2.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренныхстен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	162,44	306,50 65,03	2,10 0,79	49788 10563	341 128	0,39 0,00	63 1
3.	Е0115-155 -2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	м2	145,90	48,49 31,95	0,14 0,05	7075 4662	20 7	0,19 0,00	27 0
										69141
		Итого по разделу: Насосная. Общестроительные работы. (ЛС 3-1-1)								
		Раздел: Насосная. Отопление. (ЛС 3-1-2)								
4.	Ц0108-602 -2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	2,00	763,40 626,00	5,40 2,30	1527 1252	11 5	2,00 0,01	4 0
5.	С	Конвектор электрическиймощностью	шт	2,00	5383,03	--	10766	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5кВт BASIK-ML10			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Насосная. Отопление. (ЛС 3-1-2)								12293
		Раздел: Насосная. Электроснабжение,электросиловое электрооборудование. (ЛС 3-1-3)								
6.	Ц0108-572 -4	Ящик управления, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2849,00 486,00	178,00 40,50	2849 486	178 41	3,00 0,23	3 0
7.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	41,00	73,10 23,40	20,80 4,40	2997 959	853 180	0,14 0,03	6 1
8.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	275,00	27,50 19,30	4,00 0,70	7562 5308	1100 192	0,12 0,00	33 1
9.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	275,00	36,70 8,80	27,80 6,90	10092 2420	7645 1897	0,06 0,04	17 11
10.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	13,00	27,70 19,70	2,10 0,50	360 256	27 7	0,10 0,00	1 0
11.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	8,00	125,60 41,40	64,10 15,80	1005 331	513 126	0,26 0,09	2 1
12.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	5,00	108,60 39,60	48,90 12,20	543 198	244 61	0,22 0,07	1 0
13.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	15,00	114,40 48,80	7,80 0,50	1716 732	117 7	0,29 0,00	4 0
14.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	15,00	14,60 11,80	0,20 0,10	219 177	3 2	0,07 0,00	1 0
15.	Ц0108-409 -1	Установка кабельного канала	м	50,00	108,60	48,90	5430	2445	0,22	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					39,60	12,20	1980	610	0,07	4
16.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	50,00	27,70 19,70	2,10 0,50	1385 985	105 25	0,10 0,00	5 0
17.	Ц0108-593 -3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	5,00	429,40 133,00	233,00 67,10	2147 665	1165 335	0,77 0,39	4 2
18.	Ц0108-591 -4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	3,00	57,20 52,20	1,00 0,20	172 157	3 1	0,37 0,00	1 0
19.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	64,00 58,50	1,00 0,20	128 117	2 --	0,36 0,00	1 0
20.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	1,00 0,01	1 0
21.	75-6-264	Ящики управления Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	28013,00 --	-- --	28013 --	-- --	-- --	-- --
22.	С151601-3 41	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,10	32123,00 --	-- --	3052 --	-- --	-- --	-- --
23.	С151601-5 87	Кабели силовые ВВГ 4х2,5	км	0,02	76339,00 --	-- --	1221 --	-- --	-- --	-- --
24.	С151601-4 71	Кабели силовые АВБбШв 3х4	км	0,22	62280,00 --	-- --	13702 --	-- --	-- --	-- --
25.	С151601-5 88	Кабели силовые ВВГ 4х4,0	км	0,02	117309,00 --	-- --	2815 --	-- --	-- --	-- --
26.	С151701-3 1	Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3	шт	5,00	338,00 --	-- --	1690 --	-- --	-- --	-- --
27.	С151706-1 5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	шт	5,00	39,00 --	-- --	195 --	-- --	-- --	-- --
28.	С151803-7	Ящик с понижающим трансформатором	шт.	1,00	2301,00	--	2301	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	39	ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93			--	--	--	--	--	--
29.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,01	18000,00 --	-- --	90 --	-- --	-- --	-- --
30.	С130804-1027	Труба полиэтиленовая	м	5,00	60,00 --	-- --	300 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	8,00	56,00 --	-- --	448 --	-- --	-- --	-- --
32.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	3,00	182,00 --	-- --	546 --	-- --	-- --	-- --
33.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	2,00	237,00 --	-- --	474 --	-- --	-- --	-- --
34.	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3	шт	15,00	355,00 --	-- --	5325 --	-- --	-- --	-- --
35.	С	Кабельный канал сеч.20х10	п.м	50,00	14,68 --	-- --	734 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	123,00	33,67 1,57	32,10 12,33	4142 193	3948 1516	0,01 0,05	1 6
37.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	123,00	6,48 --	6,48 2,10	797 --	797 259	-- 0,01	-- 1
38.	Ц0108-596-5	Светильник устанавливаемый на опоре	шт	16,00	1397,00 486,00	489,00 107,00	22352 7776	7824 1712	2,90 0,62	46 10
39.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	8,00	92,40 90,00	-- --	739 720	-- --	0,50 --	4 --
40.	Ц0108-141	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в	м	64,00	27,50	4,00	1760	256	0,12	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг			19,30	0,70	1235	45	0,00	0
41.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	64,00	36,70	27,80	2349	1779	0,06	4
					8,80	6,90	563	442	0,04	3
42.	Ц0108-141 -1	прокладка сигнальной ленты	м	60,00	26,40	3,10	1584	186	0,11	7
					19,10	0,50	1146	30	0,00	0
43.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	18,00	38,10	3,20	686	58	0,15	3
					28,80	0,70	518	13	0,00	0
44.	Ц0108-407 -8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	2,00	57,40	6,00	115	12	0,24	0
					38,50	1,30	77	3	0,01	0
45.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	230065,28	--	3681	--	175,00	3
					27450,00	--	439	--	--	--
46.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	8,00	1534,11	878,23	12273	7026	3,06	24
					506,25	246,42	4050	1971	1,03	8
47.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	120,00	159,90	81,10	19188	9732	0,35	42
					54,50	20,30	6540	2436	0,12	14
48.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	133,00	23,20	2,10	3086	279	0,10	13
					16,50	0,30	2194	40	0,00	0
49.	С151703-94	Светильники, тип ЖКУ 35-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	16,00	5226,00	--	83616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С	Лампа разрядная высокого давления ДНаТ 250	шт	16,00	286,77	--	4588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С	Коробка ответвительная металлическая на 3 ответвления КЗН-08У2	шт	8,00	2446,83	--	19575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151601-5	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16	км	0,01	225679,00	--	2708	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21					--	--	--	--	--	--
53.	С151601-5 20	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16	км	0,08	187251,00	--	15355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-152 -1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	т	0,24	97791,00	1561,00	23470	375	85,00	20
					15550,00	457,00	3732	110	2,65	1
55.	С130806-1 1	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	м	2,00	295,00	--	590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	8,00	25600,00	--	204800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С130806-6 4	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	40,00	207,00	--	8280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151602-3 3	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,10	48500,00	--	4850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С	Сигнальная лента ЛСЭ-450	п.м	60,00	47,63	--	2858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	40,00	61,90	3,30	2476	132	0,14	6
					23,00	0,40	920	16	0,00	0
61.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	60,00	55,00	7,60	3300	456	0,13	8
					23,20	0,90	1392	54	0,01	0
62.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	46,00	33,67	32,10	1549	1477	0,01	1
					1,57	12,33	72	567	0,05	2
63.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	46,00	6,48	6,48	298	298	--	--
					--	2,10	--	97	0,01	0
64.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	м2	18,37	610,68	24,55	11218	451	0,26	5
					39,83	9,20	732	169	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,54	8198,96 441,00	311,32 117,61	12626 679	479 181	2,82 0,57	4 1
66.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,40	245,44 37,35	3,82 1,44	3780 575	59 22	0,21 0,01	3 0
67.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,бетон В7,5	м2	11,00	291,46 52,43	14,76 5,54	3206 577	162 61	0,36 0,03	4 0
68.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	11,00	513,21 23,66	9,38 3,50	5645 260	103 38	0,15 0,00	2 0
69.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	м2	2,75	610,68 39,83	24,55 9,20	1679 110	68 25	0,26 0,04	1 0
70.	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	24,00	810,07 261,00	243,27 66,53	19442 6264	5838 1597	1,49 0,24	36 6
71.	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1,00	140,09 112,50	12,17 4,59	140 112	12 5	0,71 0,02	1 0
72.	С12021-245	Стоимость м/конструкций стоек ограждения	т	0,37	172800,00 --	-- --	63936 --	-- --	-- --	-- --
73.	С131312-74	Сетчатые панели	м2	45,80	1040,00 --	-- --	47632 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,89	21,80 5,81	0,05 0,02	717 191	2 1	0,03 0,00	1 0
75.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	32,89	20,36 4,16	0,02 --	670 137	1 --	0,02 --	1 --
76.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	м2	8,64	245,44 37,35	3,82 1,44	2121 323	33 12	0,21 0,01	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Насосная. Электроснабжение,электросиловое электрооборудование. (ЛС 3-1-3)								721615
		Раздел: Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы. (ЛС 3-2-1)								
77.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума наклее "Бустилат"	м2	10,46	925,06 58,50	4,90 1,85	9676 612	51 19	0,38 0,01	4 0
78.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	11,51	109,84 12,04	0,46 0,18	1264 139	5 2	0,08 0,00	1 0
79.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов,плинтусов	м2	1,15	167,96 78,30	1,88 0,72	193 90	2 1	0,47 0,00	1 0
80.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	3,68	785,12 171,68	11,72 4,39	2889 632	43 16	1,06 0,02	4 0
81.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	4,05	138,21 41,63	0,32 0,11	559 169	1 --	0,24 0,00	1 0
82.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	14,14	17,43 13,73	0,12 0,05	246 194	2 1	0,09 0,00	1 0
83.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	37,74	306,50 65,03	2,10 0,79	11567 2454	79 30	0,39 0,00	15 0
84.	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	м2	58,10	48,49 31,95	0,14 0,05	2817 1856	8 3	0,19 0,00	11 0
		Итого по разделу: Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы. (ЛС 3-2-1)								29213
		Раздел: Контрольно-пропускной пункт. Отопление. (ЛС 3-2-2)								
85.	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	1,00	763,40 626,00	5,40 2,30	763 626	5 2	2,00 0,01	2 0
86.	С	Конвектор электрическийBAsiC-M110	шт	1,00	5383,03	--	5383	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Контрольно-пропускной пункт. Отопление. (ЛС 3-2-2)								6146
		Раздел: Надворный туалет на 1 очко. (ЛС 3-3)								
87.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	12,39	17,43 13,73	0,12 0,05	216 170	1 1	0,09 0,00	1 0
88.	Е0115-152 -3	Окраска водными составами внутри помещений известковая по дереву	м2	14,32	8,48 5,85	0,12 0,05	122 84	2 1	0,04 0,00	1 0
89.	Е0115-155 -1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	14,32	13,73 9,68	0,90 0,34	197 139	13 5	0,06 0,00	1 0
		Итого по разделу: Надворный туалет на 1 очко. (ЛС 3-3)								534
		Раздел: Наружный магистральный водопровод питьевой воды. (ЛС 6-1)								
90.	С130804-1 009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180Х16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3556,38	1824,00 --	-- --	6486833 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружный магистральный водопровод питьевой воды. (ЛС 6-1)								6486833
		ИТОГО:					7325776 82229	56953 15171		488 76

Накладные расходы :

На монтажные работы	49423
На общестроительные работы	50917
Всего накладных расходов:	100339
Итого с накладными	7426116

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	443886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7870002
Итого с временными, 1,5 %	7987632
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	8074551
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8106389
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8185985
Пересчет в текущих ценах, К-2,23343	18282839
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	365657
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18648496
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2237820
Итого с НДС	20886316
Удержание по договору 5%	1044316
Итого к оплате	19842000

Заказчик:
Руководителя отдела
ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Жанбуршиев Н.К.

Технический надзор:
ТОО «Аско сервис Шетпе» Жайлаубаев А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Саламат» Турашев Ж.С.