Счет-фактура № 00000000001 от 31 января 2018 г.

Дата оборота по реализации: 31.01.2018

Поставщик: ТОО "Саламат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340005062, Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр. 16, дом № 18, к.54.

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001 № 0004177 от 28.12.2009

ИИК поставщика: KZ338560000000234042, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №51/2 от 05.02.2018 г. к Договору №51 от 17.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Мангистауский район

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340005062, ТОО "Саламат",Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр. 16, дом № 18, к.54

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150740018601, ГУ "Мангистауский районный отдел строительства", Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Площадь Центральная 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150740018601, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Площадь Центральная 1

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000 РГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водопровода "Казба-Акшымырау" Мангистауского района	усл	1	17 260 702,68	17 260 702,68	12%	2 071 284,32	19 331 987,00		
Всего по счету:					**17 260 702,68**		**2 071 284,32**	**19 331 987,00**		

Руководитель: Турашев Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ЯНВАРЬ месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		51	**17.07.2017г.**				
		51/2	**05.02.2018 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего:	**72 508 228**	**17 260 703**							**2 071 284**	**19 331 987**
в том числе:										-
Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района	72 508 228	17 260 703	72 508 228						2 071 284	19 331 987
Удержание по договору 5%	3 625 411		3 625 411							966 599
Итого к оплате	68 882 817		68 882 817							18 365 388

М.П. **Заказчик** Руководитель отдела Жанбуршиев Н.К.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

М.П. **Подрядчик** Директор Турашев Ж.С.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

Подрядчик ТОО «Саламат»

Договор Дополнительное соглашение №51/2 от 05.02.2018 г. к договору №51 от 17.07.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района

Наименование объекта: Строительство водопровода Казба-Акшымырау Мангистауского района

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Насосная. Общестроительные работы. (ЛС 3-1-1)								
1.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	52,20	207,96	1,19	10855	62	0,15	8
					27,00	0,45	1409	23	0,00	0
2.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	52,20	181,08	1,15	9452	60	0,10	5
					17,89	0,43	934	22	0,00	0
3.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	13,05	5435,23	245,72	70930	3207	2,71	35
					382,50	92,25	4992	1204	0,45	6
4.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	52,20	146,54	15,94	7650	832	0,24	13
					34,65	5,96	1809	311	0,03	2
5.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	52,20	185,18	4,90	9666	256	0,03	2
					3,85	1,75	201	91	0,00	0
6.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	52,20	1118,77	9,15	58400	478	0,26	14
					45,45	3,42	2372	179	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0106-11-10	Сетка молниезащиты	1т	0,16	5239,08	327,33	820	51	11,60	2
					1890,00	123,75	296	19	0,60	0
8.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	29400,00	--	4616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0112-17-1	Устройство цементной гидроизоляции	м2	13,20	146,54	15,94	1934	210	0,24	3
					34,65	5,96	457	79	0,03	0
10.	Е0112-10-1	Фартук из листовой оцинкованной стали	м2	11,00	575,05	1,24	6326	14	0,97	11
					153,23	0,47	1686	5	0,00	0
11.	С11021-51	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, II сорта	м3	0,05	9700,00	--	512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11031-565	Самоклеящееся рулонное защитное покрытие из стеклоткани черного цвета ГОСТ 16381-77	м2	11,00	1780,00	--	19580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0112-1-1	Дополнительные 3 слоя рубероида на битумной мастике	м2	39,60	642,11	4,54	25428	180	0,15	6
					25,88	1,71	1025	68	0,01	0
14.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	11,40	472,81	19,00	5390	217	1,30	15
					217,73	6,18	2482	71	0,03	0
15.	С12061-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	11,40	5206,00	--	59348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	11,40	231,90	5,58	2644	64	0,59	7
					94,05	2,12	1072	24	0,01	0
17.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	6,04	3680,00	--	22227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-811	Завертка из алюминиевого профиля	шт	4,00	88,00	--	352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С11011-819	Петля накладная	шт	16,00	40,00 ---	-- ---	640 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,20	575,05 153,23	1,24 0,47	690 184	1 1	0,97 0,00	1 0
21.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,57	330,85 272,25	32,08 12,13	2505 2061	243 92	1,49 0,06	11 0
22.	С12022-1	Двери металлические размером 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00 ---	-- ---	50200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	Е0110-7-2	Утепление дверей оргалитом	м2	7,35	192,12 27,90	4,32 1,64	1412 205	32 12	0,18 0,01	1 0
24.	С12022-2	Двери металлические 2.1х1.5 огрунтованные и окрашенные утепленные	шт	1,00	37400,00 ---	-- ---	37400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00 ---	-- ---	3920 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00 ---	-- ---	1380 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	3,00	583,00 ---	-- ---	1749 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,76	193,52 52,20	9,95 3,74	9242 2493	475 179	0,36 0,02	17 1
29.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	47,76	785,12 171,68	11,72 4,39	37497 8199	560 210	1,06 0,02	51 1
30.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	52,54	138,21 41,63	0,32 0,11	7261 2187	17 6	0,24 0,00	12 0
31.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	м2	47,75	366,33 102,11	3,94 1,49	17492 4876	188 71	0,55 0,01	26 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной до 10мм потолков								
32.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	162,44	287,79	4,07	46749	660	0,74	120
					135,68	0,97	22040	158	0,05	8
33.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	145,90	231,86	1,96	33828	286	0,61	89
					108,90	0,45	15889	66	0,03	4
34.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	25,43	615,51	24,55	15653	624	0,26	7
					39,83	9,20	1013	234	0,04	1
35.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостких из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	25,43	544,13	--	13837	--	0,14	4
					24,75	--	629	--	--	--
		Итого по разделу: Насосная. Общестроительные работы. (ЛС 3-1-1)								597585
		Раздел: Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы. (ЛС 3-2-1)								
36.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	18,00	207,96	1,19	3743	21	0,15	3
					27,00	0,45	486	8	0,00	0
37.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,80	5435,23	245,72	9783	442	2,71	5
					382,50	92,25	688	166	0,45	1
38.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,90	23741,72	334,28	21320	300	22,10	20
					3397,50	126,00	3051	113	0,62	1
39.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	14,40	24,75	0,90	356	13	0,03	1
					5,42	0,34	78	5	0,00	0
40.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	18,00	151,12	15,94	2720	287	0,24	4
					34,65	5,96	624	107	0,03	1
41.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	18,00	83,94	2,10	1511	38	0,01	0
					1,65	0,75	30	14	0,00	0
42.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного	м2	38,40	759,32	8,20	29158	315	1,71	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством			272,95	3,08	10481	118	0,01	1
43.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	38,40	20,48	0,91	787	35	0,03	1
					4,68	0,34	180	13	0,00	0
44.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	0,90	101,55	0,35	91	--	0,07	0
					11,12	0,14	10	--	0,00	0
45.	Е0115-39-1	Облицовка карниза листами Сайдинг	м2	4,63	620,27	5,26	2872	24	1,20	6
					201,08	0,47	931	2	0,00	0
46.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	10,40	1387,19	15,48	14427	161	0,75	8
					117,68	5,81	1224	60	0,03	0
47.	Е0116-14-11	Установка вертикальных воронок Д=150мм	м	10,80	229,88	14,31	2483	155	1,14	12
					199,35	5,36	2153	58	0,03	0
48.	С130804-1037	Труба полиэтиленовая 150мм	м	10,80	1824,00	--	19699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,83	472,81	19,00	864	35	1,30	2
					217,73	6,18	398	11	0,03	0
50.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	5,40	346,04	18,87	1869	102	0,82	4
					136,44	6,39	737	35	0,03	0
51.	С12061-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	5,40	5369,00	--	28993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с	м2	1,83	5206,00	--	9512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка								
53.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	7,23	422,11 / 177,30	10,41 / 3,94	3051 / 1281	75 / 28	1,11 / 0,02	8 / 0
54.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	4,20	2860,00 / --	-- / --	12012 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,52	575,05 / 153,23	1,24 / 0,47	1449 / 386	3 / 1	0,97 / 0,00	2 / 0
56.	Е0110-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	м2	4,17	378,28 / 156,07	18,53 / 6,18	1577 / 651	77 / 26	0,93 / 0,03	4 / 0
57.	С12061-181	Стоимость витражей из ПВХ профилей	м2	4,17	4472,00 / --	-- / --	18648 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	1,80	367,11 / 139,39	19,34 / 6,57	661 / 251	35 / 12	0,83 / 0,03	2 / 0
59.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	1,80	13000,00 / --	-- / --	23400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	3,60	330,85 / 272,25	32,08 / 12,13	1191 / 980	115 / 44	1,49 / 0,06	5 / 0
61.	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00 / --	-- / --	50200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00 / --	-- / --	3920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	2,00	583,00 / --	-- / --	1166 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	10,46	193,52	9,95	2024	104	0,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм								
					52,20	3,74	546	39	0,02	0
65.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,68	193,52	9,95	712	37	0,36	1
					52,20	3,74	192	14	0,02	0
66.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	14,14	294,41	4,07	4163	57	0,75	11
					139,28	0,97	1969	14	0,05	1
67.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	37,94	287,79	4,07	10919	154	0,74	28
					135,68	0,97	5148	37	0,05	2
68.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	58,10	231,86	1,96	13471	114	0,61	35
					108,90	0,45	6327	26	0,03	2
69.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	19,20	615,51	24,55	11818	471	0,26	5
					39,83	9,20	765	177	0,04	1
70.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостких из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	19,20	544,13	--	10447	--	0,14	3
					24,75	--	475	--	--	--
		Итого по разделу: Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы. (ЛС 3-2-1)								321017
		Раздел: Контрольно-пропускной пункт. Электроосвещение. (ЛС 3-2-3)								
71.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
72.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	54,00	175,20	75,70	9461	4088	0,44	24
					72,70	20,60	3926	1112	0,12	6
73.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до25 мм	м	1,00	125,60	64,10	126	64	0,26	0
					41,40	15,80	41	16	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1,00	27,70	2,10	28	2	0,10	0
					19,70	0,50	20	1	0,00	0
75.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	4,00	55,00	0,90	220	4	0,33	1
					49,70	0,20	199	1	0,00	0
76.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типапри открытой проводке	шт	2,00	64,00	1,00	128	2	0,36	1
					58,50	0,20	117	--	0,00	0
77.	Ц0108-593 -10	Светильник местного освещения	шт	2,00	133,20	4,10	266	8	0,71	1
					114,00	0,70	228	1	0,00	0
78.	Ц0108-593 -19	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	2,00	417,00	161,00	834	322	1,36	3
					223,00	45,90	446	92	0,27	1
79.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	15,00	61,90	3,30	928	49	0,14	2
					23,00	0,40	345	6	0,00	0
80.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	5,00	55,00	7,60	275	38	0,13	1
					23,20	0,90	116	4	0,01	0
81.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	330,10	24,10	990	72	0,70	2
					116,00	2,50	348	7	0,01	0
82.	С	Ящик управления ЯУО-9602-3474-У3	шт	1,00	39,15	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С151601-3 42	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,03	50586,00	--	1265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С151601-3 41	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,03	32123,00	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С151701-8 3	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	2,00	209,00	--	418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	2,00	24,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	С	Кронштейн для светильника У116	шт	2,00	677,94	--	1356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	2,00	240,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	шт	2,00	19,00	--	38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С151706-26	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК215-225-100	шт	2,00	54,00	--	108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	1,00	104,00	--	104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	4,00	134,00	--	536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	2,00	68,00	--	136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	1000шт	0,00	16100,00	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Контрольно-пропускной пункт. Электроосвещение. (ЛС 3-2-3)								21661
		Раздел: Надворный туалет на 1 очко. (ЛС 3-3)								
95.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,15	23741,72	334,28	3680	52	22,10	3
					3397,50	126,00	527	20	0,62	0
96.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	5,77	121,68	8,30	702	48	0,57	3
					94,18	1,17	543	7	0,00	0
97.	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	5,77	793,00	--	4576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0110-51-	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,15	573,75	28,11	89	4	0,78	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	- ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов			123,75	10,58	19	2	0,05	0
99.	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,73	636,69	31,85	1101	55	1,15	2
					190,80	12,04	330	21	0,06	0
100.	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	м2	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	E0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	2,16	1536,74	8,54	3319	18	0,55	1
					86,63	3,20	187	7	0,02	0
102.	E0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м2	2,16	83,18	1,22	180	3	0,22	0
					35,55	0,45	77	1	0,00	0
103.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	12,39	231,12	3,39	2864	42	0,65	8
					117,00	0,72	1450	9	0,05	1
		Итого по разделу: Надворный туалет на 1 очко. (ЛС 3-3)								22758
		Раздел: Наружный магистральный водопровод питьевой воды. (ЛС 6-1)								
104.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10200,00	23,36	22,08	238264	225208	0,01	91
					1,28	5,56	13056	56696	0,02	197
105.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1020,78	262,72	--	268174	--	1,85	1886
					262,72	--	268174	--	--	--
106.	E0123-1-1	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	575,00	306,20	152,52	176065	87699	1,02	587
					153,68	57,15	88366	32861	0,28	160
107.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	км	3,79	78245,00	36133,62	296549	136946	247,00	936
					41850,00	9612,90	158612	36433	37,30	141
108.	C130804-1	Труба полиэтиленовая для	м	429,00	1824,00	--	782496	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	009	водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180X16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
		Итого по разделу: Наружный магистральный водопровод питьевой воды. (ЛС 6-1)								1761548
		Раздел: Резервуар чистой воды V=50м3. (ЛС 6-2)								
109.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	87,32	9,24	9,24	807	807	--	--
					--	3,00	--	262	0,01	1
110.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	87,32	7,91	7,91	691	691	--	--
					--	2,57	--	224	0,01	1
111.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	101,03	12,61	12,61	1274	1274	--	--
					--	4,38	--	442	0,01	1
112.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	101,03	11,12	11,12	1123	1123	--	--
					--	3,96	--	401	0,01	1
113.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	101,03	4,88	4,88	493	493	--	--
					--	2,23	--	225	0,00	0
114.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	101,03	14,12	12,00	1426	1212	0,01	1
					1,62	2,75	164	277	0,01	1
115.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обвалования	м3	203,00	26,20	25,02	5319	5079	0,01	2
					1,15	6,79	233	1378	0,02	5
116.	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	203,00	13,65	12,60	2772	2558	--	--
					--	4,70	--	954	0,00	0
117.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	324,80	54,00	54,00	17539	17539	--	--
					--	10,80	--	3508	0,23	74
118.	Е0101-20-	Устройство обвалования из	м3	203,00	3,07	2,66	624	540	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	привозного грунта 1 группы			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					0,39	0,93	79	189	0,00	1
119.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщ.100мм	м2	31,60	1221,35	49,10	38595	1552	0,53	17
					79,66	18,40	2517	581	0,09	3
120.	Е0111-19-1	УСтройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	м2	31,60	66,04	15,09	2087	477	0,24	8
					40,50	5,65	1280	179	0,03	1
121.	Е0111-19-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	м2	31,60	7,70	2,97	243	94	0,03	1
					4,73	1,10	149	35	0,01	0
122.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм БМ В25 W8	1м3	26,88	13831,44	954,99	371789	25670	6,51	175
					1075,50	330,44	28909	8882	1,34	36
123.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	73000,00	--	777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,01	61200,00	--	428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,26	67700,00	--	85234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7,30	13732,26	210,67	100246	1538	5,75	42
					911,25	79,58	6652	581	0,39	3
128.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,48	67700,00	--	32699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	73000,00	--	1005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	1,28	17951,80	407,30	22978	521	14,40	18
					2385,00	153,86	3053	197	0,75	1
131.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,01	65000,00	--	416	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
132.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	58700,00	--	3639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0134-53-1	Устройство м/конструкций крышки КТм1,КХм1	м2	1,10	1033,65	221,40	1137	244	4,87	5
					812,25	84,38	893	93	0,41	0
134.	С11011-4477	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	52835,00	--	752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной	т	0,04	51027,00	--	1908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	49502,00	--	28	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	0,02	4202,15	360,50	101	9	10,93	0
					1874,25	135,00	45	3	0,66	0
138.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,02	2530,00	--	61	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,10	21,80	0,05	24	--	0,03	0
					5,81	0,02	6	--	0,00	0
140.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,10	20,36	0,02	22	--	0,02	0
					4,16	--	5	--	--	--
141.	Е0115-61-1	Оштукатуривание цементно-известковое по камню и бетону стен	м2	110,29	134,45	3,39	14829	373	0,65	72
					117,00	0,72	12904	79	0,05	6
142.	Е0111-19-1	УСтройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	м2	117,00	66,04	15,09	7727	1766	0,24	28
					40,50	5,65	4738	661	0,03	3
143.	Е0111-19-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	м2	117,00	7,70	2,97	901	347	0,03	3
					4,73	1,10	553	129	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	117,00	231,86	1,96	27127	229	0,61	71
					108,90	0,45	12741	53	0,03	3
145.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	4,00	43,33	20,47	173	82	0,13	1
					22,86	7,74	91	31	0,04	0
146.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,00	70074,97	10674,97	91	14	270,00	0
					48825,00	4032,00	63	5	19,69	0
147.	С130806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,30	474,00	--	616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0106-1-1	Замоноличивание вентиляционной шахты	м3	0,10	7641,31	66,01	764	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
149.	Е0109-52-1	Резка трубы	м	12,00	134,76	5,38	1617	65	0,34	4
					56,25	2,25	675	27	0,01	0
150.	Е0122-8-12	Укладка стальных труб диам.600 мм	км	0,01	409689,50	181879,25	4916	2183	997,00	12
					189675,00	68706,00	2276	824	335,56	4
151.	С130806-133	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	12,00	9940,00	--	119280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,61	21,80	0,05	994	2	0,03	1
					5,81	0,02	265	1	0,00	0
153.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	45,61	20,36	0,02	929	1	0,02	1
					4,16	--	190	--	--	--
154.	С	Камень-ракушечник	м3	0,21	3500,00	--	728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	50,00	24,60	0,69	1230	34	0,08	4
					11,70	0,27	585	13	0,00	0

Итого по разделу: Резервуар чистой воды V=50м3. (ЛС 6-2) 880775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Резервуар чистой воды V=1000м3. (ЛС 6-3)								
156.	Е0101-20-1	Устройство обвалования из привозного грунта 1 группы	м3	1467,73	3,08	2,66	4515	3905	0,00	4
					0,39	0,93	572	1365	0,00	4
157.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	32,00	1788,15	403,26	57221	12904	2,74	88
					447,75	146,29	14328	4681	0,66	21
158.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	288,00	3360,00	--	967680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0134-53-1	Устройство м/конструкций крышки КТм1	м2	1,10	1033,65	221,40	1137	244	4,87	5
					812,25	84,38	893	93	0,41	0
160.	С11011-4477	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	52835,00	--	828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной	т	0,05	51027,00	--	2480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	49502,00	--	37	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	0,05	4202,15	360,50	202	17	10,93	1
					1874,25	135,00	90	6	0,66	0
164.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,05	2530,00	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,10	21,80	0,05	24	--	0,03	0
					5,81	0,02	6	--	0,00	0
166.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,10	20,36	0,02	22	--	0,02	0
					4,16	--	5	--	--	--
167.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	306,00	245,44	3,82	75105	1169	0,21	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	11429	441	0,01	2
168.	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	288,00	148,03	4,93	42631	1420	0,19	54
					29,25	1,85	8424	533	0,01	3
169.	С11031-10-4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	28,80	8390,00	--	241632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	288,00	146,54	15,94	42205	4591	0,24	70
					34,65	5,96	9979	1716	0,03	8
171.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	288,00	52,91	1,40	15238	403	0,01	3
					1,10	0,50	317	144	0,00	0
172.	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2	288,00	72,27	0,42	20812	121	0,09	27
					14,92	0,16	4297	46	0,00	0
173.	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	м2	288,00	46,06	0,22	13265	63	0,04	12
					6,64	0,09	1912	26	0,00	0
174.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	448,00	19,01	--	8516	--	0,05	24
					8,21	--	3678	--	--	--
175.	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	1000,00	52,65	0,22	52650	220	0,17	165
					23,76	0,09	23760	90	0,00	0
176.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	1000,00	24,60	0,69	24600	690	0,08	79
					11,70	0,27	11700	270	0,00	1
		Итого по разделу: Резервуар чистой воды V=1000м3. (ЛС 6-3)								1570922
		Раздел: Благоустройство территории. Ограждение (ЛС 7-1)								
177.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен, при высоте этажа до 4 м	м3	63,30	1714,73	309,62	108542	19599	3,13	198
					456,75	117,00	28912	7406	0,57	36
178.	С	Стоимость камня-ракушечника	м3	49,47	3500,00	--	173145	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
179.	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	м ограды	1430,00	31,27	--	44716	--	0,07	106
					12,13	--	17346	--	--	--
180.	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	м ограды	1430,00	29,27	0,05	41856	72	0,02	29
					3,36	0,02	4805	29	0,00	0
181.	Е0108-12-1	Крепление ограждениязиз колючей сетки с ограждением из камня-ракушечника	т	0,48	8679,65	422,15	4201	204	56,40	27
					8257,50	157,50	3997	76	0,77	0
182.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,47	50900,00	--	23668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	50642,00	--	962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных	шт	1,00	4676,39	1172,83	4676	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
185.	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,47	120300,00	--	56661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	6,00	40,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство территории. Ограждение (ЛС 7-1)								458669

ИТОГО:

	5634930	580112	5696
	884920	169084	768

Накладные расходы :

На монтажные работы	7176
На общестроительные работы	1221141
На металломонтажные работы	4982
На сантехнические работы	2830
Всего накладных расходов:	1236129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						6871059		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						412264		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7283323		
		Итого с временными, 1,5 %						7392573		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %						7473300		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7502870		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7576803		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23343						16922258		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						338445		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17260703		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2071284		
		Итого с НДС						19331987		
		Удержание по договору 5%						966599		
		Итого к оплате						18365388		

Заказчик:
Руководителя отдела
ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Жанбуршиев Н.К.

Технический надзор:
ТОО «Аско сервис Шетпе» Жайлаубаев А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Саламат» Турашев Ж.С.