Заказчик ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области КЧС МВД РК» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Мухаммед и Ко»

Договор №120 от 15.08.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания ГУ «СП и АСР» ДЧС, г.Актау

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания ГУ «СП и АСР» ДЧС, г.Актау

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Административное здание. Общестроительные работы(ЛС 2-1)								
1.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2	м2	45,78	509,07	153,79	23305	7041	1,24	57
					209,28	53,50	9581	2449	0,21	10
2.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, внутренние	м2	39,90	4010,00	--	159999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	45,78	236,63	0,22	10833	10	1,01	46
					171,46	0,08	7849	4	0,00	0
5.	Е0115-165-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных, подготовленных под вторую окраску	м2	45,78	68,60	0,06	3141	3	0,28	13
					49,42	0,02	2262	1	0,00	0
6.	Е0156-27-	Установка дверных замков врезных	шт	25,00	93,19	--	2330	--	0,47	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				91,75	--	2294	--	--	--
7.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	25,00	844,00	--	21100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0110-28-7	Обивка дверей	м2	4,20	1811,23	6,90	7607	29	2,15	9
					326,02	2,60	1369	11	0,01	0
9.	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	м2	4,20	45,36	0,14	191	1	0,03	0
					6,09	0,08	26	--	0,00	0
10.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,20	24,03	0,07	101	--	0,04	0
					8,02	0,03	34	--	0,00	0
11.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,20	43,90	0,06	184	--	0,06	0
					11,48	--	48	--	--	--
12.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков дверных блоков, баллончик емкостью 750 мл	шт	8,34	530,00	--	4418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических входных дверей	т	0,17	20271,74	1699,73	3481	292	113,30	19
					17791,65	597,37	3055	103	2,92	1
14.	С12022-2	Двери стальные распашные входные МДН-1,20х2,10 огрунтованные	шт	3,00	37400,00	--	112200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов потолочных /галтели/ из пенопласта полистирольного ПСБС на клее КН-2	м	577,60	126,58	0,19	73112	111	0,11	62
					19,42	0,08	11215	49	0,00	0
16.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	41,12	726,21	9,49	29864	390	2,47	102
					431,60	3,58	17748	147	0,02	1
17.	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков первый слой	м2	598,35	57,21	0,07	34234	45	0,21	124
					36,64	0,03	21923	18	0,00	0
18.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, со шпаклевкой второго слоя	м2	598,35	357,44	3,50	213876	2091	0,68	405
					112,10	1,32	67073	790	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0115-169 -5	Шпаклевка стен и откосов по штукатурке при окраске, первый слой	м2	1259,57	45,17	0,07	56894	94	0,15	189
					26,45	0,03	33321	38	0,00	0
20.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов, поливинилацетатными водоэмульсионными составами, со шпаклевкой в один слой	м2	1259,57	332,26	3,15	418506	3968	0,54	678
					89,74	1,18	113036	1493	0,01	7
21.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен и откосов/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	127,81	976,47	5,54	124802	709	1,82	233
					305,96	3,77	39105	482	0,02	2
22.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	355,41	949,74	7,35	337547	2612	0,53	187
					80,73	2,77	28692	986	0,01	5
23.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	341,19	129,54	0,24	44198	82	0,12	42
					22,33	0,10	7618	36	0,00	0
24.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамических	м2	117,81	1796,84	45,54	211686	5365	1,11	130
					183,33	11,19	21598	1318	0,06	7
25.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	113,10	154,19	0,48	17438	54	0,33	37
					57,45	0,17	6497	19	0,00	0
26.	Е0106-36-4	Железнение поверхностей цементных полов в пом. боксов и теплового узла	м2	181,35	67,78	0,28	12292	50	0,35	63
					61,56	0,11	11164	20	0,00	0
27.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	123,22	32,40	0,26	3992	33	0,12	15
					22,20	0,11	2735	13	0,00	0
28.	Е0107-19-1	Заделка горизонтальных и вертикальных швов сборных ж/б. блоков подвала цементным раствором	м	630,17	87,72	1,74	55279	1096	0,28	179
					46,98	0,65	29605	408	0,00	2
29.	Е0107-19-1	Заделка швов сборных ж/б. плит перекрытий цементным раствором	м	100,00	87,72	1,74	8772	174	0,28	28
					46,98	0,65	4698	65	0,00	0
30.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	м2	231,60	183,23	2,20	42437	509	0,43	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерцементными смесями при толщине намета до 3мм			66,55	0,35	15413	81	0,00	1
31.	Е0115-180 -1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке, подготовленными под окраску	м2	231,60	202,03	1,43	46791	331	0,17	38
					26,74	0,54	6192	125	0,00	1
32.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	127,20	205,58	2,29	26150	292	0,53	68
					82,92	0,35	10547	44	0,00	0
33.	Е0115-180 -2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	127,20	205,60	1,98	26152	252	0,18	24
					29,44	0,76	3744	96	0,00	0
34.	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических,трубчатых лесов	м2	127,20	72,20	--	9184	--	0,45	58
					72,20	--	9184	--	--	--
35.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	127,20	156,66	19,13	19927	2433	0,29	37
					41,58	7,15	5289	910	0,03	4
36.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	127,20	80,11	2,52	10190	321	0,02	2
					1,98	0,90	252	114	0,01	1
37.	Е0106-36-4	Железнение поверхности цементного пола	м2	127,20	67,78	0,28	8622	35	0,35	44
					61,56	0,11	7830	14	0,00	0
38.	Е0134-59-1	Окраска поверхностей полов масляной краской	м2	127,20	411,37	0,19	52327	24	1,98	252
					348,30	0,08	44304	11	0,00	0
39.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	1,00	409,84	274,97	410	275	0,88	1
					134,87	105,95	135	106	0,58	1
40.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для вентиляционных труб в каменных стенах в санузле 1-го этажа толщиной 400мм, для устройства принудительной вентиляции	отверст	1,00	829,40	579,65	829	580	1,64	2
					249,76	222,05	250	222	1,22	1
41.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,30	391,72	38,50	2468	243	1,79	11
					326,70	14,56	2058	92	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 1,5х2.1 огрунтованные	шт	2,00	37400,00	--	74800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей трубопровов отопления грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,30	22,97	0,06	351	1	0,04	1
					6,97	0,02	107	--	0,00	0
44.	Е0113-26-6	Окраска металлических трубопровов отопления, металлических дверей огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,92	42,39	0,05	887	1	0,05	1
					9,98	--	209	--	--	--
45.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов керамогранитом на металлическом каркасе	м2	143,88	3142,22	5,98	452102	861	3,73	536
					644,67	1,83	92755	263	0,01	1
46.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщиной 100мм	м2	114,90	1276,17	73,65	146632	8462	0,73	83
					109,93	27,60	12631	3171	0,13	15
47.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11,49	7773,98	--	89323	--	4,39	50
					680,40	--	7818	--	--	--
		Итого по разделу: Административное здание. Общестроительные работы(ЛС 2-1)								3025955

Раздел: Административное здание. Отопление и вентиляция(ЛС 2-2)

==========

48.	Е0165-7-2	Прокладка трубопроводов; подачи, обратки и стояков отопления с диаметром труб 32 мм	м	236,60	690,77	1,28	163436	303	1,20	284
					214,82	0,23	50826	55	0,00	0
49.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80кг	шт	48,00	283,97	22,98	13630	1103	1,74	83
					260,99	3,63	12527	174	0,03	1
50.	Е0165-7-1	Прокладка подводок отопления к радиаторам диаметром труб 20 мм	м	28,80	525,88	0,78	15145	22	1,01	29
					182,42	0,13	5254	4	0,00	0
51.	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	84,42	315,95	34,50	26672	2913	1,01	85
					166,18	12,94	14029	1092	0,05	4
52.	С131204-8-3	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм,	секция	469,00	665,00	--	311885	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005			--	--	--	--	--	--
53.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм	м	265,40	18,53	--	4919	--	0,09	23
					18,23	--	4839	--	--	--
54.	Е0118-22-5	Установка терморегулирующих клапанов	комплект	2,00	44,01	--	88	--	0,20	0
					38,38	--	77	--	--	--
55.	С130903-196	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,00	4125,00	--	8250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	55,00	78,01	--	4290	--	0,20	11
					38,38	--	2111	--	--	--
57.	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	55,00	34,00	--	1870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	55,00	602,61	56,51	33143	3108	2,12	116
					366,12	22,68	20137	1247	0,08	5
59.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy20 мм	шт	55,00	1390,00	--	76450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,67	25,65	0,09	684	2	0,05	1
					9,62	0,04	257	1	0,00	0
61.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	26,67	46,21	0,07	1232	2	0,07	2
					13,78	--	367	--	--	--
62.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диам. до 76мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40мм	м	6,00	129,56	15,25	777	91	0,47	3
					80,48	5,67	483	34	0,02	0
63.	С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	0,10	2890,00	--	289	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка до 280мм	шт	2,00	2469,52	10,51	4939	21	4,01	8
					646,38	3,40	1293	7	0,01	0
65.	Е0120-33-4	Установка сплит-систем существующих	шт	36,00	8068,92	2608,90	290481	93920	27,82	1002
					4655,64	978,07	167603	35211	3,98	143
66.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	1026,24	43,06	1026	43	5,52	6
					983,18	17,01	983	17	0,06	0
67.	С131301-12	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4	компл	1,00	16400,00	--	16400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	888,43	24,42	888	24	1,62	2
					268,76	10,21	269	10	0,04	0
69.	Е0112-9-1	Устройство настенных вентиляционных труб	м	1,25	1445,78	22,29	1807	28	1,08	1
					169,46	8,37	212	10	0,03	0
70.	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	1,00	994,74	8,13	995	8	0,54	1
					91,85	3,40	92	3	0,01	0
71.	Е0109-62-7	Изготовление уголковых и листовых конструкрные вентиляционные ращетки. 2шт/ массой до 0,5т в построечных условиях и на производственных базах	т	0,02	69288,94	23599,64	1671	569	231,84	6
					41731,20	5009,62	1006	121	15,62	0
72.	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	47200,00	--	649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С11011-869	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,6 мм	кг	10,36	54,00	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	шт	4,00	1315,43	24,42	5262	98	1,62	6
					268,76	10,21	1075	41	0,04	0

Итого по разделу: Административное здание. Отопление и вентиляция(ЛС 2-2) 987440

Раздел: Административное здание. Водопровод и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализация(ЛС 2-3)								
75.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	16,40	88,25	1,19	1447	20	0,57	9
					87,06	0,19	1428	3	0,00	0
76.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	63,40	202,00	3,13	12807	198	1,30	83
					198,88	0,50	12609	32	0,00	0
77.	Е0116-26-1	Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	49,37	2,71	49	3	0,28	0
					46,66	--	47	--	--	--
78.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб до 25мм	м	16,40	562,52	0,93	9225	15	1,22	20
					218,90	0,16	3590	3	0,00	0
79.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированныеСТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,40	32,00	--	525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0165-7-2	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 40 мм	м	63,40	861,49	1,54	54618	98	1,44	91
					257,78	0,28	16343	18	0,00	0
81.	С130804-71	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	63,40	164,00	--	10398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130804-35	Муфта,d 20 мм	10шт	0,80	80,00	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С130804-38	Муфта,d 40 мм	10шт	1,00	243,00	--	243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130804-42	Переход,Dy 20x16 мм	10шт	0,60	56,00	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130804-45	Переход,Dy 40x25 мм	10шт	0,30	131,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С130804-53	Тройник прямой,d 25 мм	10шт	0,60	178,00	--	107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	С130804-5 5	Тройник прямой,d 40 мм	10шт	0,30	547,00 ---	-- --	164 ---	-- --	-- --	-- --
88.	С130804-6 2	Угольник прямой,d 20 мм	10шт	1,20	226,00 ---	-- --	271 ---	-- --	-- --	-- --
89.	С130804-6 5	Угольник прямой,d 40 мм	10шт	0,80	401,00 ---	-- --	321 ---	-- --	-- --	-- --
90.	Е0116-15- 1	Установка кранов шаровых проходных натру бопроводах из стальных труб диам.до 25 мм	1шт	4,00	687,13 439,34	67,81 27,22	2749 1757	271 109	2,54 0,08	10 0
91.	С130904-6 7	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA 1,Т до+200°С,PN 40,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	2596,00 ---	-- --	10384 ---	-- --	-- --	-- --
92.	Е0116-15- 2	Установка кранов шаровых на трубопровода х из стальных труб диам.до 50 мм	1шт	1,00	687,13 439,34	67,81 27,22	687 439	68 27	2,54 0,08	3 0
93.	С130904-7 0	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA 1,Т до+200°С,PN 40,DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	4437,00 ---	-- --	17748 ---	-- --	-- --	-- --
94.	Е0116-26- 1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до40 мм	1счетчик	1,00	126,10 116,64	2,71 --	126 117	3 --	0,71 --	1 --
95.	С130801-4	Обвязки водомеров крыльчатых из стальныхв одогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами,без обводной линии,d ввода 40 мм,d водомера до 40 мм	компл	1,00	3390,00 ---	-- --	3390 ---	-- --	-- --	-- --
96.	Е0116-20- 1	Установка кранов пожарных диам.50мм,без учета стоимости пожарного рукава	1кран	4,00	5164,94 272,16	39,90 15,55	20660 1089	160 62	1,56 0,05	6 0
97.	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные,d 51 мм	м	80,00	523,00 ---	-- --	41840 ---	-- --	-- --	-- --
98.	Е0110-33- 1	Установка по месту шкафных и антресольных	м2	0,60	280,30 155,52	52,58 19,87	168 93	32 12	1,07 0,07	1 0
99.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных	м	21,60	203,92	2,75	4405	59	1,19	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализационных труб диаметром 50 мм			201,17	0,43	4345	9	0,00	0
100.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	24,20	251,65	5,65	6090	137	1,47	36
					246,00	0,90	5953	22	0,01	0
101.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	4,00	423,08	11,15	1692	45	2,47	10
					411,94	1,80	1648	7	0,01	0
102.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	шт	5,00	506,41	0,97	2532	5	2,87	14
					505,44	0,16	2527	1	0,00	0
103.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	м	21,60	698,32	1,11	15084	24	1,01	22
					183,51	0,43	3964	9	0,00	0
104.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	м	24,20	824,45	2,47	19952	60	0,97	23
					176,91	0,93	4281	23	0,00	0
105.	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	5,00	6038,14	30,60	30191	153	2,57	13
					458,78	11,66	2294	58	0,04	0
106.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4,00	9436,92	67,81	37748	271	3,84	15
					668,74	27,22	2675	109	0,08	0
107.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	5,00	1886,19	2,71	9431	14	1,21	6
					217,73	--	1089	--	--	--

Итого по разделу: Административное здание. Водопровод и канализация(ЛС 2-3) 315188

Раздел: Административное здание. Электроосвещение и электрооборудование(ЛС 2-4)

==========

108.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	35,00	28,91	0,12	1012	4	0,20	7
					28,78	--	1007	--	0,00	0
109.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	1428,00	7,65	--	10926	--	0,05	75
					7,65	--	10926	--	--	--
110.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для	шт	78,00	60,86	5,81	4747	453	0,37	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		люминесцентных ламп			---	---	---	---	---	---
					55,05	0,93	4294	73	0,00	0
111.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	52,00	19,33	0,48	1005	25	0,13	7
					---	---	---	---	---	---
					18,85	0,10	980	5	0,00	0
112.	Е0167-7-2	Демонтаж патронов, подвесов	шт	7,00	11,16	--	78	--	0,08	1
					---	---	---	---	---	---
					11,16	--	78	--	--	--
113.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	30,00	17,46	--	524	--	0,12	4
					---	---	---	---	---	---
					17,46	--	524	--	--	--
114.	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	шт	1,00	84,56	1,04	85	1	0,53	1
					---	---	---	---	---	---
					83,52	0,19	84	--	0,00	0
115.	Е0121-24-9	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	шт	2,00	388,87	34,29	778	69	2,04	4
					---	---	---	---	---	---
					354,59	13,59	709	27	0,04	0
116.	Е0167-14-3	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением до и более 16мм2	м	35,00	232,16	0,37	8126	13	1,33	47
					---	---	---	---	---	---
					231,79	0,04	8113	1	0,00	0
117.	С151601-596	Кабели силовые ВВГ 5х16	км	0,01	508422,00	--	7626	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
118.	С151601-594	Кабели силовые ВВГ 5х6,0	км	0,01	203125,00	--	3047	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
119.	С151601-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5	км	0,01	92659,00	--	463	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	1700,00	51,51	--	87564	--	0,31	526
					---	---	---	---	---	---
					51,51	--	87564	--	--	--
121.	С151607-178	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,49	71171,00	--	34874	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
122.	С151607-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с	км	0,38	45198,00	--	17175	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
123.	С151607-174	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,75	26980,00 ---	-- --	20235 ---	-- --	-- --	-- --
124.	С151607-166	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,08	17987,00 ---	-- --	1439 ---	-- --	-- --	-- --
125.	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	шт	207,00	349,42 --- 348,39	1,04 --- 0,19	72330 --- 72116	215 --- 39	2,02 --- 0,00	419 --- 0
126.	С151702-11	Светильники тип ЛСП-2Х36	шт	16,00	4770,00 ---	-- --	76320 ---	-- --	-- --	-- --
127.	С151702-3	Светильники тип ЛСП-2Х18	шт	2,00	2320,00 ---	-- --	4640 ---	-- --	-- --	-- --
128.	С151702-27	Светильники тип ЛП00-2Х36	шт	10,00	2480,00 ---	-- --	24800 ---	-- --	-- --	-- --
129.	С151702-33	Светильники тип ЛП0-2Х18	шт	21,00	2290,00 ---	-- --	48090 ---	-- --	-- --	-- --
130.	С151702-18	Светильники тип ARS/R-4Х18	шт	109,00	3540,00 ---	-- --	385860 ---	-- --	-- --	-- --
131.	С151702-16	Светильники тип ЛВА-1Х20	шт	19,00	2740,00 ---	-- --	52060 ---	-- --	-- --	-- --
132.	С151702-75	Светильник вЫХОД	шт.	6,00	2128,00 ---	-- --	12768 ---	-- --	-- --	-- --
133.	С151701-14	Светильник НПП1301-60	шт	13,00	871,00 ---	-- --	11323 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	С151701-2 5	Светильник НСО 22-2-60	шт	1,00	833,00 ---	-- --	833 ---	-- --	-- ---	-- --
135.	С151701-2 3	Светильник НПБ 22-100	шт	6,00	1850,00 ---	-- --	11100 ---	-- --	-- ---	-- --
136.	С151701-3 0	Светильник НПП1101-100	шт	4,00	1510,00 ---	-- --	6040 ---	-- --	-- ---	-- --
137.	С151706-3 2	Лампы	шт	534,00	41,00 ---	-- --	21894 ---	-- --	-- ---	-- --
138.	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	534,00	14,00 ---	-- --	7476 ---	-- --	-- ---	-- --
139.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	150,00	17,46 ---	-- --	2619 ---	-- --	0,12 ---	18 --
140.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	31,00	156,00 ---	-- --	4836 ---	-- --	-- ---	-- --
141.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	30,00	182,00 ---	-- --	5460 ---	-- --	-- ---	-- --
142.	С151801-1 45	Розетка штепсельная	шт	89,00	68,00 ---	-- --	6052 ---	-- --	-- ---	-- --
143.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 40 мм в готовые борозды	м	10,00	85,65 ---	-- --	856 ---	-- --	0,37 ---	4 --
144.	С130804-7 1	Трубы ПХВ SDR 6-40Х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,00	164,00 ---	-- --	1640 ---	-- --	-- ---	-- --
145.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 20 мм в готовые борозды	м	12,00	64,78 ---	-- --	777 ---	-- --	0,34 ---	4 --
146.	С130804-6 8	Трубы ПХВ SDR 6-20Х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12,00	32,00 ---	-- --	384 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147.	Е0121-2-7	Прокладка гофрированных труб диам. условного прохода 20 мм	м	240,00	127,55	14,35	30612	3445	0,57	138
					92,38	8,97	22171	2153	0,02	5
148.	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр 20 мм	1000м	0,24	86200,00	--	20688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0133-25-1	Устройство заземления при длине до 10м	1м	90,00	77,70	49,14	6993	4423	0,18	16
					28,55	15,61	2570	1405	0,03	3
150.	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,07	46400,00	--	3299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0121-22-6	Установка коробов при скрытой проводке	шт	213,00	70,05	--	14920	--	0,41	87
					64,39	--	13714	--	--	--
152.	С151803-37	Короба установочные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, заглушка торцевая, У1113 У3	шт	135,00	159,00	--	21465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С151803-28	Короба распаячные тройниковые, У1110 У3	шт	78,00	1310,00	--	102180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	3374,42	--	3374	--	14,47	14
					2519,42	--	2519	--	--	--
155.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	69760,87	--	69761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	5,00	1556,42	107,14	7782	536	7,69	38
					1339,03	42,47	6695	212	0,12	1
157.	75-6-77	Шкаф распределительный, типа ЩРН-36, выключатель ввода 80А, однополюсные 16А-7шт	комплект	2,00	38287,16	--	76574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	75-6-78	Шкаф распределительный, типа ЩРН-18, выключатель ввода 63А, однополюсные 16А-5шт	комплект	2,00	31770,35	--	63541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	75-6-74	Шкаф распределительный, типа ЩРН-9, выключатель ввода 6А,	комплект	1,00	28162,26	--	28162	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однополюсные 6А-7шт			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Административное здание. Электроосвещение и электрооборудование(ЛС 2-4)								1407214
		Раздел: Административное здание. Пожарная сигнализация(ЛС 2-5)								
160.	Е0167-7-6	Демонтаж устройств пожарной сигнализации	шт	1,00	84,56	1,04	85	1	0,53	1
					83,52	0,19	84	--	0,00	0
161.	Е0167-7-4	Демонтаж устройств и приборов пожарной сигнализации	шт	62,00	31,00	0,39	1922	24	0,22	14
					30,61	0,04	1898	3	0,00	0
162.	Е0167-6-1	Демонтаж кабелей	м	680,00	28,91	0,12	19656	85	0,20	136
					28,78	--	19571	--	0,00	0
163.	Е0167-7-1	Демонтаж коробок разветвления	шт	58,00	17,46	--	1013	--	0,12	7
					17,46	--	1013	--	--	--
164.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 16 лучей	шт	1,00	15192,93	3,32	15193	3	78,80	79
					14836,61	--	14837	--	--	--
165.	С151804-3 226	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1,00	5698,00	--	5698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Ц0108-121 -1	Аккумулятор	шт	1,00	605,09	--	605	--	4,15	4
					574,39	--	574	--	--	--
167.	С11041-50	Стоимость аккумулятора герметичного	шт	1,00	521,99	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие оповещатель комбинированный	шт	1,00	4192,29	3,32	4192	3	22,81	23
					4109,88	--	4110	--	--	--
169.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические:дымовой	шт	62,00	744,16	3,32	46138	206	4,15	257
					719,54	--	44611	--	--	--
170.	С151804-3 194	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	62,00	285,00	--	17670	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
171.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой	шт	48,00	308,10	--	14789	--	2,07	100
					298,60	--	14333	--	--	--
172.	С151804-3 192	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт.	48,00	107,00	--	5136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Ц0110-668 -5	Извещатель ручной	шт	2,00	515,69	--	1031	--	2,07	4
					495,59	--	991	--	--	--
174.	С151804-3 211	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2,00	267,00	--	534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Ц0110-901 -12	Коробка ответвительная	шт	90,00	126,51	0,41	11386	37	0,48	43
					78,80	0,21	7092	19	0,00	0
176.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,09	16300,00	--	1467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Ц0110-309 -2	Реле промежуточное	шт	3,00	93,31	--	280	--	--	--
					93,31	--	280	--	--	--
178.	С11041-51	Стоимость реле промежуточного А3309 РП21М-003	шт	3,00	530,77	--	1592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Ц0110-349 -6	Устройство сигнальное	шт	3,00	2147,57	--	6443	--	12,44	37
					2044,57	--	6134	--	--	--
180.	ТПрайс-лист	Стоимость устройства сигнального	шт	3,00	167,83	--	503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный	шт	3,00	96,06	0,41	288	1	0,60	2
					94,35	0,21	283	1	0,00	0
182.	С151801-1 4	Стоимость выключателя С16-044	шт	3,00	182,00	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Ц0110-669 -1	Установка светового указателя	шт	3,00	4192,29	3,32	12577	10	22,81	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4109,88	--	12330	--	--	--
184.	С151704-2	Указатель световой "Выход"	шт	3,00	462,00	--	1386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Ц0108-402 -2	Кабели по установленным конструкциями лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	м	680,00	92,81	43,55	63108	29611	0,25	169
					43,96	10,37	29893	7050	0,06	41
186.	С151606-1 0	Кабели КСПВВ, число четверок и диаметр жилы 1х2х0,5	1000м	0,68	77200,00	--	52496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	5,00	650,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0121-2-1	Прокладка труб	м	20,20	129,09	14,35	2608	290	0,59	12
					95,66	8,97	1932	181	0,02	0
189.	С130804-2 9	Трубы	1000м	0,01	86200,00	--	879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Административное здание. Пожарная сигнализация(ЛС 2-5)								292993

Раздел: Тепловые сети(ЛС 2-6)

190.	Е0168-1-4	Снятие асфальтобетонных покрытий толщиной до 90мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1000мм	м2	19,25	115,68	111,15	2227	2140	0,03	1
					4,52	18,99	87	366	0,06	1
191.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,40	453,97	--	6991	--	3,19	49
					453,97	--	6991	--	--	--
192.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружных поверхностей лотков и плит покрытий	м2	30,52	289,64	7,92	8841	242	0,44	13
					77,45	2,99	2364	91	0,01	0
193.	Е0107-61- 1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или	м3	4,45	3201,28	1170,41	14238	5205	6,91	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опирающихся на плиты			1175,73	405,37	5229	1803	0,90	4
194.	С14301[redacted]-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	2,89	27700,00 ---	-- --	79984 --	-- --	-- --	-- --
195.	С14301[redacted]-2 1	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,56	34900,00 ---	-- --	54444 --	-- --	-- --	-- --
196.	Е0124-[redacted] -3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диам.80мм	км	0,01	364273,22 --- 165162,24	98945,73 --- 35268,83	5027 --- 2279	1365 --- 487	912,38 --- 106,03	13 --- 1
197.	Е0124-2 -1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диам.50мм	км	0,04	343559,90 --- 157697,28	96177,12 --- 35282,82	14223 --- 6529	3982 --- 1461	879,21 --- 106,04	36 --- 4
198.	С130806 2	—6 Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48мм, толщина стенки 2,5мм	м	13,80	168,00 ---	-- --	2318 --	-- --	-- --	-- --
199.	С130806 5	—6 Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 57мм, толщина стенки 3,0мм	м	27,60	250,00 ---	-- --	6900 --	-- --	-- --	-- --
200.	С130806 9	—6 Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76мм, толщина стенки 3,5мм	м	13,80	384,00 ---	-- --	5299 --	-- --	-- --	-- --
201.	Е0116-1[redacted]- 2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	1шт	1,00	788,56 --- 527,21	81,37 --- 32,66	789 --- 527	81 --- 33	3,05 --- 0,08	3 --- 0
202.	Е0116-1[redacted]- 3	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100мм	1шт	3,00	1469,40 --- 928,45	186,89 --- 69,98	4408 --- 2785	561 --- 210	5,39 --- 0,19	16 --- 1
203.	С130904— 37	5 Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	3531,00 ---	-- --	7062 --	-- --	-- --	-- --
204.	С130904— 36	5 Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	1,00	8712,00 ---	-- --	8712 --	-- --	-- --	-- --
205.	С130904-	—5 Краны шаровые стальные для воды	шт	1,00	5628,00	--	5628	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	38	муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
206.	Е0126-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 48мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	13,80	516,24 / 108,72	16,92 / 6,53	7124 / 1500	234 / 90	0,64 / 0,02	9 / 0
207.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	27,60	576,11 / 114,32	17,56 / 6,53	15901 / 3155	485 / 180	0,68 / 0,02	19 / 0
208.	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	13,80	567,90 / 123,17	19,47 / 7,46	7837 / 1700	269 / 103	0,73 / 0,02	10 / 0
209.	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	55,20	512,09 / 450,70	31,93 / 12,13	28268 / 24878	1763 / 670	2,38 / 0,03	132 / 2
210.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,95	278,07 / 278,07	-- / --	3046 / 3046	-- / --	2,02 / --	22 / --
211.	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	0,06	4974,65 / 2678,05	2296,59 / 867,80	318 / 171	147 / 56	15,97 / 2,45	1 / 0
212.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,51	835,14 / 835,14	-- / --	428 / 428	-- / --	5,81 / --	3 / --
213.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ приямок при толщине до 150мм	м3	0,25	15870,76 / 4432,32	2751,74 / 946,06	3999 / 1117	693 / 238	25,90 / 2,06	7 / 1
214.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	0,81	5162,08 / 1684,28	459,10 / 174,97	4181 / 1364	372 / 142	10,10 / 0,49	8 / 0
215.	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1,00	6302,22 / 3652,23	542,99 / 201,83	6302 / 3652	543 / 202	20,29 / 0,57	20 / 1
216.	С130903-235	Клапан балансировочный MSV-BD диам. 50мм	шт.	1,00	62671,00 / --	-- / --	62671 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217.	С130903-230	Клапан балансировочный MSV-BD диам. 32мм	шт.	1,00	36225,00 ---	-- --	36225 ---	-- --	-- --	-- --
218.	75-1-158	Теплосчетчик моноблок "Компакт ВР" РМД с КМЧ	шт.	1,00	83158,08 ---	-- --	83158 ---	-- --	-- --	-- --
219.	С130904-73	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	9960,00 ---	-- --	19920 ---	-- --	-- --	-- --
220.	С130904-72	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	7475,00 ---	-- --	14950 ---	-- --	-- --	-- --
221.	С130904-69	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	3443,00 ---	-- --	6886 ---	-- --	-- --	-- --
222.	С130904-66	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	6,00	2430,00 ---	-- --	14580 ---	-- --	-- --	-- --
223.	С131206-30	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб,Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт	2,00	13100,00 ---	-- --	26200 ---	-- --	-- --	-- --
224.	С130905-1126	Термоманометр типа HErz, T от +20°C до +120°C, PN 4, DN 15	шт.	2,00	1513,00 ---	-- --	3026 ---	-- --	-- --	-- --
225.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00 ---	-- --	704 ---	-- --	-- --	-- --
226.	С130804-50	Переход, Dy 100x76 мм	10шт	0,20	1220,00 ---	-- --	244 ---	-- --	-- --	-- --
227.	С130804-49	Переход, Dy 89x76 мм	10шт	0,20	770,00 ---	-- --	154 ---	-- --	-- --	-- --
228.	С130806-27	Коллекторы-трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100x4,5 мм	м	1,40	819,00 ---	-- --	1147 ---	-- --	-- --	-- --
229.	С131206-68	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 1	шт	1,00	7500,00 ---	-- --	7500 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	Е0110-28-7	Обивка дверей помещения теплового узла кровельной сталью оцинкованной по сбесту с двух сторон	м2	4,20	2053,60	11,92	8625	50	3,72	16
					563,37	4,48	2366	19	0,01	0
231.	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	м2	4,20	49,89	0,23	210	1	0,05	0
					10,52	0,13	44	1	0,00	0
232.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,20	29,92	0,13	126	1	0,07	0
					13,85	0,05	58	--	0,00	0
233.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,78	52,30	0,10	198	--	0,10	0
					19,84	--	75	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловые сети(ЛС 2-6)								591018

ИТОГО:	6619806	200346	8801
	1479243	69551	290

Накладные расходы :

На монтажные работы	393082
На общестроительные работы	770111
На металломонтажные работы	5228
На сантехнические работы	459311
Всего накладных расходов:	1627733
Итого с накладными	8247538

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	475550
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8723088
Итого с временными, 1,44 %	8844068
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	8893285
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8927374
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9009607
Пересчет в текущих ценах, К-1,96081	17669127
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	353383
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18022510
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2162701
Итого с НДС	20185211

Удержание по договору 5%	1009261
Итого к оплате	19175951

Заказчик:
Начальник ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области КЧС МВД РК» — Базарбаев К.Б.

Технический надзор:
ТОО «Маңғыстау Инжиниринг» — Әбіш М.Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО «Мухаммед и Ко» — Озганов Ж.Т.