Заказчик ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области КЧС МВД РК» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Мухаммед и Ко»

Договор №120 от 15.08.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания ГУ «СП и АСР» ДЧС, г.Актау

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания ГУ «СП и АСР» ДЧС, г.Актау

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Административное здание. Общестроительные работы(ЛС 2-1)								
1.	Е0146-34-5	Разборка кладки перегородок, стен в пом.14-15, в дверных проемах в пом.20-22,26 из ракушеблочных камней	м3	3,27	1505,80	450,10	4922	1471	6,86	22
					1055,70	170,10	3451	556	0,69	2
2.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	59,04	325,08	28,54	19193	1685	1,98	117
					296,54	10,78	17508	636	0,04	3
3.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	43,68	190,06	28,54	8302	1246	1,09	48
					161,52	10,78	7055	471	0,04	2
4.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума в помещениях, за исключением пом. № 1,3-7,13,22,23,24	1м2	392,56	20,86	1,12	8187	438	0,14	54
					19,74	0,17	7749	66	0,00	1
5.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	1м	376,86	6,77	0,23	2551	86	0,05	17
					6,54	0,02	2465	9	0,00	0
6.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток в пом.№1,3-7,13	1м2	39,60	139,96	12,67	5542	502	0,84	33
					127,28	2,00	5040	79	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0157-2-8	Разборка цементных покрытий полов	1м2	659,02	430,77	230,47	283884	151888	1,33	879
					200,29	86,58	131996	57058	0,40	265
8.	Е0115-35-1	Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	392,56	308,84	2,12	121239	833	1,69	663
					306,72	0,80	120406	313	0,00	1
9.	Е0155-1-6	Разборка перегородок обшитых ХДМ на деревянных каркасах в коридорах	м2	274,23	98,12	7,00	26909	1919	0,64	174
					91,13	1,14	24990	313	0,01	2
10.	Е0155-1-6	Разборка перегородок обшитых ХДМ на деревянных каркасах в кабинетах и помещениях	м2	100,93	98,12	7,00	9904	706	0,64	64
					91,13	1,14	9198	115	0,01	1
11.	Е0146-34-5	Разборка кладки перегородок в пом.14-15, в дверных проемах в пом.15-20 из ракушеблочных камней	м3	0,35	1505,80	450,10	531	159	6,86	2
					1055,70	170,10	372	60	0,69	0
12.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	87,84	325,08	28,54	28555	2507	1,98	174
					296,54	10,78	26048	947	0,04	4
13.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	50,40	190,06	28,54	9579	1438	1,09	55
					161,52	10,78	8141	543	0,04	2
14.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток в пом. № 2-5,20-24	1м2	48,97	139,96	12,67	6854	621	0,84	41
					127,28	2,00	6233	98	0,01	1
15.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума в помещениях за исключением пом.№2,3-5,20-24	1м2	549,73	20,86	1,12	11465	613	0,14	75
					19,74	0,17	10852	92	0,00	1
16.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	1м	47,01	6,77	0,23	318	11	0,05	2
					6,54	0,02	307	1	0,00	0
17.	Е0157-2-8	Разборка цементных покрытий полов	1м2	598,70	430,77	230,47	257901	137986	1,33	799
					200,29	86,58	119915	51836	0,40	241
18.	Е0155-1-6	Разборка перегородок обшитых ХДМ на деревянных каркасах в коридоре №1 и в пом. №13,15,17,18	м2	555,38	98,12	7,00	54496	3885	0,64	353
					91,13	1,14	50611	633	0,01	5
19.	Е0115-35-1	Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит в коридоре №1 и 13,15,17,18	м2	175,33	308,84	2,12	54149	372	1,69	296
					306,72	0,80	53777	140	0,00	1
20.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	89,62	407,32	28,31	36504	2537	1,13	101
					188,29	9,59	16874	859	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	92,86	5206,00	--	483429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0110-85-2	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	598,70	2093,77	24,66	1253546	14764	2,37	1421
					332,24	9,31	198910	5577	0,04	23
23.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов потолочных /галтели/ из пенопласта полистирольного ПСБС на клее КН-2	м	574,75	126,58	0,19	72752	110	0,11	62
					19,42	0,08	11159	48	0,00	0
24.	Е0161-2-1 1	Сплошной ремонт штукатурки внутренних существующих стен по камню цементным раствором М1:3, толщина слоя до 20мм	м2	1458,30	479,11	40,55	698680	59131	1,76	2569
					291,41	6,74	424960	9835	0,03	45
25.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	51,00	726,21	9,49	37037	484	2,47	126
					431,60	3,58	22011	183	0,01	1
26.	Е0115-169 -6	Шпаклевка потолков по сборным конструкциям, первый слой	м2	598,70	57,21	0,07	34254	45	0,21	124
					36,64	0,03	21936	18	0,00	0
27.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	75,08	976,47	5,54	73312	416	1,82	137
					305,96	3,77	22971	283	0,02	1
28.	Е0115-169 -5	Шпаклевка стен и откосов по штукатурке при окраске, первый слой, за исключением пом.№2-5,20-24	м2	1425,26	45,17	0,07	64378	107	0,15	214
					26,45	0,03	37705	43	0,00	0
29.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов, поливинилацетатными водоэмульсионными составами, со шпаклевкой в один слой	м2	1425,26	332,26	3,15	473559	4490	0,54	767
					89,74	1,18	127905	1689	0,00	7
30.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	598,70	7,30	--	4368	--	0,06	33
					7,30	--	4368	--	--	--
31.	Е0113-44-9	Обеспыливание поверхностей полов /для подготовки под заливки цементных полов/	м2	598,70	87,15	71,63	52177	42882	0,10	58
					15,53	27,00	9295	16165	0,11	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	598,70	218,33	14,93	130714	8936	0,49	294
					72,04	5,61	43128	3359	0,02	14
33.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	м2	598,70	120,49	4,02	72140	2407	0,02	15
					3,48	1,50	2082	898	0,01	4
		Итого по разделу: Административное здание. Общестроительные работы(ЛС 2-1)								4401332

ИТОГО: 4401331 444674 9792
1549418 152923 696

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1745838
Всего накладных расходов:	1745838
Итого с накладными	6147169

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	368830
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6515999
Итого с временными, 1,44 %	6609829
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	6648001
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6674440
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6740538
Пересчет в текущих ценах, К-1,96081	13216912
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	264338
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13481250
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1617750
Итого с НДС	15099000
Удержание по договору 5%	754950
Итого к оплате	14344050

Заказчик:
Начальник ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области КЧС МВД РК» Базарбаев К.Б.

Технический надзор:
ТОО «Маңғыстау Инжиниринг» Әбіш М.Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО «Мухаммед и Ко» Озганов Ж.Т.

Заказчик: **Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области КЧС МВД РК"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт административного здания ГУ «СП и АСР» ДЧС, г.Актау**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		120	**15.08.2017г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего:	**15 099 000**	**13 481 250**							**1 617 750**	**15 099 000**
в том числе:										
Капитальный ремонт административного здания ГУ «СП и АСР» ДЧС, г.Актау	15 099 000	13 481 250							1 617 750	15 099 000
Удержание по договору 5%	754 950									754 950
Итого к оплате	14 344 050									14 344 050

М.П. **Заказчик** Начальник Базарбаев К.Б.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

М.П. **Подрядчик** Директор Озганов Ж.Т.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*