«УТВЕРЖДЕН»
Решением акима
города Актау
№ 149 отв
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))
«21» 10 2011 г.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА

от «28» 09 2011 года г. Актау.
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
Решением Акима города Актау № 135 от « 28 » сентября 2011 г.,
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя
Бисакаев Уркен Сериккалиевич – Заместитель Акима города Актау
(Ф.И.О., должность)

зам председателя
Абилов Бейнеубек Конлимкосович - заместитель начальника управления государственного архитектурно строительного контроля Мангистауской области
(Ф.И.О., должность)

членов комиссии-представителей:
Тлеубаев Мурат Торебекулы – начальника ГУ «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства»
(Ф.И.О., должность)

Кенжалиев Калыбек Искакулы – начальник Управления архитектуры и градостроительства Мангистауской области
(Ф.И.О., должность)

Аяпов Орак Махмутович – начальник Государственного Учреждения «Актауский городской отдел строительства»
(Ф.И.О., должность)

Ахметжанова Казима Хамидулловна – заместитель начальника Государственного Учреждения «Департамент по контролю и социальной защите по Мангистауской области»
(Ф.И.О., должность)

Утеева Салтанат Казмолдаевна – начальник Управления Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по г.Актау
(Ф.И.О., должность)

Хайрушев Серик Салахатденович – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(Ф.И.О., должность)

Ниязов Бауыржан Мукырович – начальник Мангистауского областного филиала Жайык-Каспийского Департамента экологии

(Ф.И.О., должность)

Гуеман Серик Гимиранович – директор Государственного Коммунального Предприятия «Тепловодоснабжение и водоотведения»

(Ф.И.О., должность)

Булгаков Александр Иванович – директор Государственного Коммунального Предприятия «Актауское управление электрических сетей»

(Ф.И.О., должность)

Нестеренко Виктор Максимович – главный инженер Акционерного Общества «АктауГазСервис»

(Ф.И.О., должность)

Томашевский Николай Львович - директор государственного коммунального предприятия «Городское управления капитального строительства»

(Ф.И.О., должность)

Сарсембаев Иржан Абенович – генеральный директор Акционерного Общества «Казахтелеком»

(Ф.И.О., должность)

:Заказчик:

Вострова В.В. – директор ГКП «Дошкольный учебно-воспитательный центр №46 «Ручеек»

(Ф.И.О., должность)

Имамбаева Ы. А.– начальник ГУ»Актауский городской отдел образования»

(Ф.И.О., должность)

Генеральный проектировщик:

Кунпигарова А.Ш. – директор ТОО «Deluxe Design»

(Ф.И.О., должность)

Генеральный подрядчик:

Боранбаев Б.О. - директор ТОО «Ондасын Строй»

(Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГКП «Дошкольный учебно-воспитательный центр №46 «Ручеек»

Предъявлена к приемке в эксплуатацию

Капитальный ремонт здания ГККП «ДУВЦ № 46 «Ручеек»

(наименование объекта и вид строительства(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **г.Актау , 27 микрорайон**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании _____

_____

(наименование органа, кем выдано, № решения)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Ондасын Строй»

(наименование организации)

выполнившим **капитальный ремонт**

(какие работы)

и субподрядными организациями **нет**

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненные каждой организацией при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Deluxe Design»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ Управления строительства Мангистауской области

(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлено по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Капитальный ремонт здания ГККП «ДУВЦ № 46 «Ручеек» .

(номер проекта , номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего такой проект)

7. Проектно-сметная документация утверждена _____

_____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего такой проект)

8. Строительное монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – февраль 2011 года (месяц и год) **окончание работ – август 2011 года** (месяц и год)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

ПСД, заключение рабочей комиссии, исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект:

Капитальный ремонт здания ГККП «ДУВЦ № 46 «Ручеек»

имеет следующие показатели:

Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактический

11. Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту характеризуются следующими данными:

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ..... акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: **выполнены**
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и пожарного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организации приведен в приложении к акту.

15. **Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены**

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего тенге, в том числе строительно-монтажных работ **170 426 419**.00 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических **Выполнены**
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект:

Капитальный ремонт здания ГККП «ДУВЦ № 46 «Ручеек»
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии — Бисакаев У.С.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — Болаев Б.К.

Члены Государственной комиссии

Ахмет М.Т.

Ермагамбетов К.И.

Ж[illegible]в О.М.

Ку[illegible]анова К.Х.

[illegible]ва С.К.

Хапрешев С.С.

Ш[illegible]ев Б.М.

Гусман С.Г.

Булгаков А.И.

Ма[illegible]енко В.М.

Са[illegible]баев Н.А.

[illegible]машевский Н.Н.

Вострова В.В.

Имамбаева Ы.

Кунпигарова А.Ш.

Боранбаев Б.О.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Замечания рабочей комиссии устранены

Предусмотрено
и предусмотрено
на 5 листах
Директор

ҚР ӘМ Маңғыстау облысының Әділет департаменті
Ақтау қаласының Әділет басқармасы

Өтінім № 12-1301-6442	Тіркеу ісі № 200.027.148
Кадастр № 13:200:027:148	Тіркелген күні 22.11.2012
Тіркеуші (Маман) Бурлеенова А.А.	Қолы
Басшы Улембергенова З.Н.	Қолы 4

Счет-фактура № 00000000363 от 25.10.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 430100240720, БИН: 060440009800, Адрес: г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, г. Актау, БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №02 от 10.02.2011 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актау 27 мкр.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГККП Дошкольный учебно воспитательный центр №46 "Ручеек" Актауского городского отдела образования (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430600064415, БИН:, Актау 27 мкр. (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ69319N010000385559 в АО Kaspi Bank, г.Актау, БИК CASPKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненный объём за октябрь 2011 год по "Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольный учебно-воспитательный центр №46" Ручеёк"	ыып/раб	1	55 997 593,75	55 997 593,75	12%	6 719 711,25	62 717 305,00		
Всего по счету:					**55 997 593,75**		**6 719 711,25**	**62 717 305,00**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получила
26.10 2011

Заказчик: ГККП "Дошкольный учебно-воспитательный центр № 46 "Ручеёк"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольный учебно-воспитательный центр № 46 "Ручеёк" г.Актау, 27 мкр.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2011 г.

Код		Договор			
		номер	дата		
		02	**10.02.2011**		

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	Стоимость выполненных работ в текущих ценах, всего с начала года	в отчетном месяце за октябрь в текущ.цен.	из графы 1							
			Стоимость СМР в текущих ценах, всего	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за октябрь	по монтажу оборудо-вания		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по стройке:	152166446		144932981			7233465			18259973	170426419
в том числе:										
- октябрь 2011 г.		44253896		42063512		2190384			5310467	49564363
удержан аванс 30%		13276168							1593140	14 869 308
удержано 5% по договору		2212695							265524	2 478 219
Всего к оплате		28765032							3451803	32 216 835

Заказчик Вострова В.В.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Приложение 3 (обязательное)
к РДС РК 1.03-02-2010

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Дошкольный учебно-воспитательный центр № 46 "Ручеёк"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольный учебно-воспитательный центр № 46 "Ручеёк", г.Актау, 27 мкр.

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2011 года
по объекту Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольный учебно-воспитательный центр № 46 "Ручеёк", г.Актау, 27 мкр.

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ЛС 2-1. Общестроительные работы												
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2												
		Полы												
97	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	241,85	123,90	21,89	0,33	0,05	29965	5294	80	12	110,7	5874
		Итого							29965					5874
		Крыльца												
123	Е0157-15-2	Устройство подготовки из цементно-песчаного раствора	1м2	142,760	313,12	85,79	14,01	2,21	44701	12247	2000	315	110,7	13907
124	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток (исключающих скольжение) на растворе	м2	142,76	1892,37	243,95	14,85	2,32	270155	34826	2120	331	110,7	38919
125	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	м	11,80	107,40	82,55	7,36	2,79	1267	974	87	33	126,0	1269
126	Спрайс	Хромирование ограждение 4ХС-50.16т-90	м	11,80	12364,33	0,00	0,00	0,00	145899	0	0	0	0,0	0
		Итого							462022					54095
		Санузлы												
133	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметических стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	32,00	1112,25	1066,05	36,06	12,69	35592	34114	1154	406	81,0	27961
134	С12061-181	Перегородки кабин из ПХВ профилей, неостекленные, глухие	м2	32,00	5240,00	0,00	0,00	0,00	167680	0	0	0	0,0	0
		Итого							203272					27961
		Внутренняя отделка												
135	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	21,00	661,43	387,65	33,79	5,62	13890	8141	710	118	94,5	7804

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	3,00	766,99	480,44	34,56	5,74	2301	1441	104	17	94,5	1378
137	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	16,00	1192,09	644,33	67,78	11,29	19073	10309	1084	181	94,5	9913
138	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной краски	м2	598,42	37,04	37,04	0,00	0,00	22165	22165	0	0	94,5	20947
139	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен и откосов колером маслянным разбеленным по штукатурке	м2	2792,00	197,84	90,05	2,35	0,90	552378	251420	6561	2513	94,5	239953
140	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	93,00	418,03	74,78	2,63	0,99	38877	6955	245	92	94,5	6659
141	Е0162-36-7	Очистка вручную потолка от клеевого набела	м2	272,58	30,24	30,24	0,00	0,00	8243	8243	0	0	94,5	7789
142	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1388,10	439,43	93,41	2,91	1,10	609974	129662	4039	1527	94,5	123980
143	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	33,20	232,07	109,19	3,69	1,37	7705	3625	123	45	94,5	3469
144	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	82,00	133,16	109,58	23,58	4,16	10919	8986	1934	341	94,5	8814
145	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен керамическими плитками /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура	м2	471,30	2267,34	382,95	2,63	0,99	1068595	180484	1240	467	94,5	170998
146	Е0110-33-1	Установка по месту экранов на приборы отопления	м2	99,80	213,74	103,50	38,04	14,38	21331	10329	3796	1435	108,0	12705
147	С12068-30 прим	Стоимость экранов	м2	99,80	1250,00	0,00	0,00	0,00	124750	0	0	0	0,0	0
		Итого							2500202					614409
		Утепление балкона												
149	Е0109-22-1	Монтаж ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	0,0674	11279,36	4269,38	5994,60	1708,94	760	288	404	115	81,0	326
150	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0685	16234,07	10453,5	5027,99	1339,83	1112	716	344	92	81,0	654

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,1359	147100,00	0,00	0,00	0,00	19989	0	0	0	0,0	0
152	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0042	99034,93	38036,25	380,30	143,44	413	160	2	1	94,5	150
153	Е0110-5-1	Установка бруса	м3	0,03	27393,43	4010,63	395,71	149,06	822	120	12	4	108,0	135
154	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	2,00	131,85	27,43	83,04	29,81	264	55	166	60	126,0	144
155	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,052	26100,00	0,00	0,00	0,00	1357	0	0	0	0,0	0
156	Е0106-22-1	Устройство монолитного участка МУ из бетона В12,5	м3	0,024	19516,30	1474,88	301,38	113,85	468	35	7	3	94,5	36
157	Е0108-23-1	Кладка перегородки из известняка толщиной 190 мм	м3	0,680	2425,59	525,26	387,02	146,25	1649	357	263	99	106,2	485
158	Спрайс	Камень-ракушечник	м3	0,612	3500,00	0,00	0,00	0,00	2142	0	0	0	0,0	0
159	Е0112-7-5	Устройство покрытия из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	12,100	1332,00	313,89	10,25	3,85	16117	3798	124	47	107,1	4118
		Итого							45094					6048
		Итого прямые затраты по разделу2							3240555					708387
		Накладные расходы							708387					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						236937					
		Итого по разделу 2							4185879					
		РАЗДЕЛ 3. СПОРТЗАЛ												
		Полы												
176	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	24,50	334,80	49,84	2,26	0,34	8203	1221	55	8	110,7	1361
180	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума ТЗИ	м2	44,40	1504,08	67,28	6,13	2,31	66781	2987	272	103	110,7	3420
181	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	101,84	123,90	21,89	0,33	0,05	12618	2229	34	5	110,7	2473
182	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	69,60	51,33	46,44	4,89	0,83	3573	3232	340	58	110,7	3642
183	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	69,60	1920,69	120,11	5,23	0,83	133680	8360	364	58	110,7	9318
184	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	101,84	123,90	21,89	0,33	0,05	12618	2229	34	5	110,7	2473
		Итого							237472					22688
		Двери												
193	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	м2	5,73	379,71	313,09	40,10	15,16	2176	1794	230	87	108,0	2031
194	С12022-1 прим	Двери ДНГ 21-9 огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	25100,00	0,00	0,00	0,00	75300	0	0	0	0,0	0
195	Е0156-27-1	Установка замка	шт	3,00	77,90	76,46	0,00	0,00	234	229	0	0	108,0	248
196	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	3,00	844,00	0,00	0,00	0,00	2532	0	0	0	0,0	0
		Итого							80241					2279

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Малярные работы												
207	E0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	327,24	117,62	16,82	2,06	0,79	38489	5504	674	259	94,5	5446
208	E0162-36-7	Очистка вручную потолка от клеевого набела	м2	124,20	30,24	30,24	0,00	0,00	3756	3756	0	0	94,5	3549
210	E0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	124,20	439,43	93,41	2,91	1,10	54577	11602	361	137	94,5	11093
212	E0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	10,20	232,07	109,19	3,69	1,37	2367	1114	38	14	94,5	1066
217	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из крамических глазурованных плиток	м2	-30,52	133,16	109,58	23,58	4,16	-4064	-3344	-720	-127	94,5	-3280
220	E0134-56-2	Устройство каркасов ограждения отопительных приборов из деревянных брусков	м2	11,61	881,26	395,89	5,59	2,14	10231	4596	65	25	99,0	4575
221	E0110-33-1	Установка по месту экранов на приборы отопления	м2	11,61	213,74	103,50	38,04	14,38	2481	1202	442	167	108,0	1478
222	C12068-30 прим	Стоимость экранов	м2	11,61	1250,00	0,00	0,00	0,00	14513	0	0	0	0,0	0
223	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	18,25	197,21	90,05	2,35	0,90	3599	1643	43	16	94,5	1568
224	E0115-156-3	Окраска цоколя с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	24,60	117,62	16,82	2,06	0,79	2893	414	51	19	94,5	409
		Итого							128842					25903
		Итого прямые затраты по разделу 3							460252					61518
		Накладные расходы							61518					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						31307					
		Итого по разделу 3							553075					
		РАЗДЕЛ 4. ХОЗБЛОК												
		Полы												
231	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	43,00	116,63	106,07	10,56	1,67	5015	4561	454	72	110,7	5129
232	E0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	56,44	20,76	20,57	0,19	0,02	1172	1161	11	1	110,7	1286
233	E0157-15-2	Устройство подготовки из цементно-песчаного раствора толщиной 120 мм	1м2	6,25	1878,72	514,74	84,06	13,26	11742	3217	525	83	110,7	3653
234	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума ТЗИ	м2	6,25	1504,08	67,28	6,13	2,31	9400	421	38	14	110,7	481
235	E0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	10,00	123,90	21,89	0,33	0,05	1239	219	3	1	110,7	243
236	E0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	28,40	334,80	49,84	2,26	0,34	9508	1415	64	10	110,7	1578

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
237	E0157-15-2	Устройство стяжек цементных	1м2	41,34	313,12	85,79	14,01	2,21	12944	3547	579	91	110,7	4027
238	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток (исключающих скольжение) на растворе	м2	41,34	1892,37	243,95	14,85	2,32	78231	10085	614	96	110,7	11270
		Итого							129251					27667
		Двери												
244	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6	320,85	290,70	30,15	2,90	1925	1744	181	17	108,0	1903
245	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	14,50	59,88	53,33	6,55	1,04	868	773	95	15	108,0	851
246	E0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	м2	4,85	379,71	313,09	40,10	15,16	1842	1518	194	74	108,0	1719
247	C12022-1 прим	Блок дверной металлический ДГ 21-8 огрунтованный и окрашенный	шт	1,00	25100,00	0,00	0,00	0,00	25100	0	0	0	0,0	0
248	C12022-2 прим	Двери стальные утепленные двупольные ДГ 21-15 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	0,00	0,00	0,00	37400	0	0	0	0,0	0
249	E0156-27-1	Установка замка	шт	2,00	77,90	76,46	0,00	0,00	156	153	0	0	108,0	165
250	C11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	0,00	0,00	0,00	1688	0	0	0	0,0	0
251	C11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	2,00	688,00	0,00	0,00	0,00	1376	0	0	0	0,0	0
		Итого							70355					4638
		Стены												
252	E0146-34-5	Разборка кладки стен и перегородок	м3	13,20	1254,83	879,75	375,08	141,75	16564	11613	4951	1871	100,0	13484
		Итого							16564					13484
		Отделочные работы												
253	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню	м2	115,10	329,91	125,24	2,45	0,56	37973	14415	282	64	94,5	13683
254	E0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	115,10	117,62	16,82	2,06	0,79	13538	1936	237	91	94,5	1916
255	E0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	1,56	1084,37	572,99	31,40	4,86	1692	894	49	8	94,5	852
256	E0162-36-7	Очистка вручную потолка от клеевого набела	м2	42,90	30,24	30,24	0,00	0,00	1297	1297	0	0	94,5	1226
257	E0161-26-1	перетирка штукатурки внутренних помещений	м2	42,90	42,78	38,48	0,66	0,11	1835	1651	28	5	94,5	1564
258	E0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	47,60	439,43	93,41	2,91	1,10	20917	4446	139	52	94,5	4251
259	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из крамических глазурованных плиток	м2	44,10	133,16	109,58	23,58	4,16	5872	4832	1040	183	94,5	4740

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
260	E0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной краски	м2	128,00	37,04	37,04	0,00	0,00	4741	4741	0	0	94,5	4480
261	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен и откосов колером маслянным разбеленным по штукатурке	м2	106,49	197,84	90,05	2,35	0,90	21068	9589	250	96	94,5	9152
262	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3,96	418,03	74,78	2,63	0,99	1655	296	10	4	94,5	284
263	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	10	184,99	78,30	1,88	0,72	1850	783	19	7	105,0	830
264	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен керамическими плитками /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура	м2	44,10	2267,34	382,95	2,63	0,99	99989	16888	116	44	94,5	16000
265	E0115-14-2	Облицовка цоколя керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	10,42	2165,51	538,20	3,20	1,21	22565	5608	33	13	94,5	5312
266	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток (исключающих скольжение) на растворе	м2	3,85	1892,37	243,95	14,85	2,32	7286	939	57	9	110,7	1050
		Итого							242277					65339
		Кровля												
267	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	48,20	29,02	27,00	2,02	0,32	1399	1301	97	15	107,1	1410
268	E0158-21-1	Устройство пароизоляции из пергамина в 2 слоя	м2	48,20	387,50	39,16	0,88	0,14	18678	1888	42	7	107,1	2029
269	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засымка/ керамзитом	м3	7,70	6236,93	439,88	307,15	115,31	48024	3387	2365	888	107,1	4578
270	E0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки и укорна	м2	48,20	298,90	69,30	14,18	2,23	14407	3340	683	107	107,1	3693
271	E0110-5-1	Установка элементов каркаса кровли	м3	1,70	27393,43	4010,63	395,71	149,06	46674	6833	674	254	108,0	7654
272	E0110-14-1	Установка стропил	м3	0,93	25893,96	3907,13	417,85	157,50	24081	3634	389	146	108,0	4083
273	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	87,00	1332,00	313,89	10,25	3,85	115884	27308	892	335	107,1	29606
274	E0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	36,00	1631,34	135,33	19,35	7,26	58728	4872	697	261	107,1	5498
275	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км	0,0036	70266,77	38036,25	32119,14	8516,81	253	137	116	31	117,0	196
276	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1000	0	0	0	0,0	0

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
277	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 110 мм	10м	0,36	6470,00	0,00	0,00	0,00	2329	0	0	0	0,0	0
		Итого							331457					58747
		Итого прямые затраты по разделу 4							789907					169877
		Накладные расходы							169877					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						57587					
		Итого по разделу 4							1017370					
		Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ												
278	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной до 4 см	м2	666,00	8,57	8,57	0,00	0,00	5708	5708	0	0	133,0	7591
279	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	666,00	494,90	24,75	0,00	0,00	329603	16484	0	0	133,0	21923
280	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	163,95	27,10	0,00	0,00	0,00	4443	0	0	0	0,0	0
281	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6,44	38,60	0,00	0,00	0,00	248	0	0	0	0,0	0
282	Е010333-А20-1	Вывоз строительного мусора, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	6,44	142,60	0,00	142,60	28,52	919	0	918	184	100,0	184
		Итого							340921					29698
		Итого прямые затраты по разделу 5							340921					29698
		Накладные расходы							29698					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						22237					
		Итого по разделу 5							392856					
		Итого прямые затраты по смете							4831635					969480
		Накладные расходы							969480					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						348067					
		Итого по смете							**6149181**					
		ЛС 2-3. Отопление и вентиляция												
		Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
		Блок 1												
4	Е0146-61-2 прим	Разборка теплоизоляции с покровным слоем	м3		108,47	96,30	0,16	6,30	5	0	0	0		0
5	Е0120-3-9	Демонтаж воздуховода периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	13,50	106,65	104,54	2,12	0,79	1440	1411	29	11	115,2	1638

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Е0120-3-10	Демонтаж воздуховода периметром 1200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	18,00	92,39	90,56	1,83	0,68	1663	1630	33	12	115,2	1892
7	Е0165-29-1	Демонтаж вентиляционных решеток	шт	90,00	24,25	24,22	0,03	0,01	2183	2180	3	1	103,7	2261
8	Е0120-31-1	Демонтаж вентиляторов центробежных	шт	1,00	480,39	472,99	7,40	2,70	480	473	7	3	115,2	548
9	Е0120-31-2	Демонтаж вентиляторов центробежных массой до 0,12 т	шт	1,00	641,41	623,07	18,34	6,75	641	623	18	7	115,2	726
10	Е0118-21-4	Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления	1фильтр	6,00	85,59	71,42	14,17	5,40	514	429	85	32	115,2	531
11	Е0120-25-4	Демонтаж глушителей шума вентиляционных установок	шт	2,00	117,67	114,89	2,78	0,90	235	230	6	2	115,2	267
		Итого							7161					7862
		Блок 2												
12	Е0165-19-1 прим	Демонтаж конвекторов	шт	61	197,20	181,24	15,96	2,52	11930	10965	966	152	115,2	12808
13	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	81,00	81,18	81,00	0,18	0,02	6576	6561	15	2	115,2	7560
14	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 50 мм	м	315,00	109,47	108,47	1,00	0,16	34483	34168	315	50	115,2	39419
15	Е0146-61-2 прим	Разборка теплоизоляции с покровным слоем	м3		108,47	96,30	0,16	6,30	6	0	0	0		0
16	Е0120-3-9	Демонтаж воздуховода периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	27,00	106,65	104,54	2,12	0,79	2880	2823	57	21	115,2	3276
17	Е0120-3-10	Демонтаж воздуховода периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	40,00	92,39	90,56	1,83	0,68	3696	3622	73	27	115,2	4205
18	Е0120-3-11	Демонтаж воздуховодов периметром до 2400 мм	м2	99,00	69,68	68,00	1,68	0,63	6898	6732	166	62	115,2	7827
19	Е0120-3-12	Демонтаж воздуховодов периметром до 3200 мм	м2	30,00	56,61	54,86	1,76	0,66	1698	1646	53	20	115,2	1919
20	Е0165-29-1	Демонтаж вентиляционных решеток	шт	113,00	24,25	24,22	0,03	0,01	2741	2737	3	1	103,7	2838
21	Е0120-33-1	Демонтаж вентиляторов крышных массой до 0,1 т	шт	3,00	461,47	409,86	51,61	19,35	1384	1230	155	58	115,2	1483
		Итого							72292					81336
		Тепловой узел												
22	Е0118-19-3	Демонтаж элеваторов № 6	шт	1,00	452,89	430,56	22,33	8,55	453	431	22	9	115,2	506
23	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков	прибор	2,00	322,98	312,98	10,00	1,58	646	626	20	3	115,2	725
24	Ц0111-30-1	Демонтаж терморегуляторов	шт	2,00	22,77	22,77	0,00	0,00	46	46	0	0	81,0	37
25	Е0165-3-4	Демонтаж счетчика воды	шт	2,00	309,45	301,50	7,95	1,26	619	603	16	3	115,2	698
26	Е0165-3-4	Демонтаж клапанов обратных диаметром до 100 мм	шт	3,00	309,45	301,50	7,95	1,26	928	905	24	4	115,2	1046
27	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей	шт	24,00	81,18	81,00	0,18	0,02	1948	1944	4	0	115,2	2240
28	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 и 65 мм	шт	11,00	309,45	301,50	7,95	1,26	3404	3317	87	14	115,2	3837

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	Е0165-3-3	Демонтаж крана трехходового	шт	1,00	11,72	11,63	0,09	0,02	12	12	0	0	115,2	13
30	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 50 мм	м	48,00	109,47	108,47	1,00	0,16	5255	5207	48	8	115,2	6007
31	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 65 и 80 мм	м	17,00	165,84	163,85	1,99	0,32	2819	2785	34	5	115,2	3215
		Итого							16129					18323
		Теплоснабжение калориферов												
32	Ц0112-792-1	Демонтаж клапана регулирующего с исполнительным механизмом, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	2,00	294,40	257,60	30,90	9,00	589	515	62	18	90,0	480
33	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей	шт	8,00	81,18	81,00	0,18	0,02	649	648	1	0	115,2	747
34	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 50 мм	м	24,00	109,47	108,47	1,00	0,16	2627	2603	24	4	115,2	3003
35	Е0120-35-1	Демонтаж калориферов	шт	2,00	381,79	359,15	22,64	8,55	764	718	45	17	115,2	847
		Итого							4629					5077
		Хозяйственный блок												
36	Е0120-23-1	Демонтаж дефлекторов	шт	2,00	198,04	196,65	1,39	0,45	396	393	3	1	115,2	454
37	Е0120-3-10	Демонтаж воздуховода периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,00	92,39	90,56	1,83	0,68	462	453	9	3	115,2	526
		Итого							858					980
		Итого прямые затраты по разделу 1							101069					113578
		Накладные расходы							113578					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						12879					
		Итого по разделу 1							227527					
		Раздел 2. ОТОПЛЕНИЕ												
		Блок 1												
50	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	591,00	12,59	12,29	0,00	0,00	7443	7263	0	0	115,2	8370
51	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	м	15	12,73	12,29	0,00	0,00	191	184	0	0	115,2	212
53	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, проложенных в здании, количество окрасок 2	м2	46,8	181,37	124,20	0,09	0,02	8488	5813	4	1	94,5	5494
54	Е0113-16-6	Огрунтовка труб, проложенных в подвале, грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	12,4	22,68	6,68	0,06	0,03	281	83	1	0	81,0	67

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	Е0113-26-15	Окраска металлических огрунтованных труб масляно-битумная за 2 раза	м2	12,4	207,68	6,37	0,23	0,13	2575	79	3	2	90,0	72
56	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	165	96,20	88,49	4,90	1,97	15873	14601	809	325	90,0	13434
57	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	165,00	120,40	34,42	7,99	3,10	19866	5679	1318	512	90,0	5572
58	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,036	179500,00	0,00	0,00	0,00	6462	0	0	0	0,0	0
59	СС114-0014	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 400 мм	м3	1,00	18469,00	0,00	0,00	0,00	18469	0	0	0	0,0	0
		Итого							79648					33222
		Блок 2												
60	Е0118-6-2	Установка радиаторов	1кВт	15,07	250,57	112,04	23,26	8,72	3777	1688	351	131	115,2	2094
61	Спрайс	Секции радиатора водяного ALR-102-300 (162 радиатора)	шт	109	754,25	0,00	0,00	0,00	82663	0	0	0	0,0	0
62	Спрайс	Монтажный комплект к радиаторам	шт	13	377,13	0,00	0,00	0,00	5168	0	0	0	0,0	0
63	С130904-59 прим	Клапан термостатический проходной регулировочный, Ду 20 мм	шт	13	377,00	0,00	0,00	0,00	5165	0	0	0	0,0	0
64	С130904-14	Краны шаровые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	15	340,00	0,00	0,00	0,00	5168	0	0	0	0,0	0
65	С130904-15	Краны шаровые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	1	495,00	0,00	0,00	0,00	742	0	0	0	0,0	0
66	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	13,00	273,30	60,03	4,95	1,86	3553	780	64	24	115,2	927
67	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	42,00	352,30	60,03	4,95	1,86	14796	2521	208	78	115,2	2994
71	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	590,00	12,59	12,29	0,00	0,00	7430	7251	0	0	115,2	8356
72	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	м	40	12,73	12,29	0,00	0,00	509	492	0	0	115,2	566
74	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, проложенных в здании, количество окрасок 2	м2	47,4	181,37	124,20	0,09	0,02	8597	5887	4	1	94,5	5564

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	Е0113-16-6	Огрунтовка труб, проложенных в подвале, грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	15,6	22,68	6,68	0,06	0,03	354	104	1	0	81,0	85
76	Е0113-26-15	Окраска металлических огрунтованных труб масляно-битумная за 2 раза	м2	15,6	207,68	6,37	0,23	0,13	3239	99	4	2	90,0	91
77	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	140	96,20	88,49	4,90	1,97	13468	12389	686	276	90,0	11399
78	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	140,00	120,40	34,42	7,99	3,10	16856	4819	1119	434	90,0	4727
79	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0423	179500,00	0,00	0,00	0,00	7593	0	0	0	0,0	0
80	СС114-0014	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 400 мм	м3	1,20	18469,00	0,00	0,00	0,00	22163	0	0	0	0,0	0
		Итого							201240					36804
		Тепловой узел												
81	Е0118-19-3	Установка элеваторов № 6 и 7	шт	1,00	1665,96	1076,40	139,56	53,44	1666	1076	140	53	115,2	1302
82	С131206-75	Элеватор № 6	шт	1,00	9550,00	0,00	0,00	0,00	9550	0	0	0	0,0	0
83	С130904-57 прим	Краны трехходовые 14М1-16	шт	11,00	328,00	0,00	0,00	0,00	3608	0	0	0	0,0	0
84	Е0116-15-3	Установка задвижек диаметром до 100 мм	1шт	4,00	981,63	514,91	112,66	42,19	3927	2060	451	169	115,2	2567
85	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали Ду 80 мм	шт	8,00	458,00	0,00	0,00	0,00	3664	0	0	0	0,0	0
86	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ду 80 мм	шт	4,00	10400,00	0,00	0,00	0,00	41600	0	0	0	0,0	0
87	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клавпанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1шт	10,00	521,42	292,39	49,05	19,69	5214	2924	491	197	115,2	3595
88	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали Ду 50 мм	шт	20,00	330,00	0,00	0,00	0,00	6600	0	0	0	0,0	0
89	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ду 50 мм	шт	10,00	6880,00	0,00	0,00	0,00	68800	0	0	0	0,0	0
90	Е0116-15-1	Установка клапанов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1шт	4,00	521,42	292,39	49,05	19,69	2086	1170	196	79	115,2	1438
91	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клавпанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1шт	2,00	521,42	292,39	49,05	19,69	1043	585	98	39	115,2	719

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	С130901-92	Вентили проходные фланцевые для водыДу 20 мм	шт	4,00	682,00	0,00	0,00	0,00	2728	0	0	0	0,0	0
93	С130901-94	Вентили проходные фланцевые для водыДу 40 мм	шт	2,00	1270,00	0,00	0,00	0,00	2540	0	0	0	0,0	0
94	С130809-29	Фланцы плоские приварные из стали Ду 20 мм	шт	8,00	191,00	0,00	0,00	0,00	1528	0	0	0	0,0	0
95	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали Ду 40 мм	шт	4,00	285,00	0,00	0,00	0,00	1140	0	0	0	0,0	0
96	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	1шт	1,00	521,42	292,39	49,05	19,69	521	292	49	20	115,2	360
97	С130903-36	Клапаны обратные поворонтные фланцевые для воды и пара Ду 50 мм	шт	1,00	7060,00	0,00	0,00	0,00	7060	0	0	0	0,0	0
98	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали Ду 50 мм	шт	2,00	330,00	0,00	0,00	0,00	660	0	0	0	0,0	0
99	Е0118-22-2	Установка манометров	к-т	5,00	865,17	46,58	1,96	0,00	4326	233	10	0	115,2	268
100	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	6,00	71,00	62,10	0,00	0,00	427	373	0	0	115,2	429
101	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	6,00	352,00	0,00	0,00	0,00	2112	0	0	0	0,0	0
102	Е0118-22-1	Установка регулятора	к-т	1,00	180,73	163,01	1,96	0,00	181	163	2	0	115,2	188
103	С130905-1	Регулятор расхода и давления УРРД-2	шт	1,00	25200,00	0,00	0,00	0,00	25200	0	0	0	0,0	0
104	Е0118-22-1	Установка регулятора температуры	к-т	1,00	180,73	163,01	1,96	0,00	181	163	2	0	115,2	188
105	Спрайс	Терморегулятор РТ-50	шт	1,00	5418,17	0,00	0,00	0,00	5418	0	0	0	0,0	0
106	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диаметром до 50 мм	1сч	4,00	993,34	243,22	46,24	16,88	3973	973	185	68	115,2	1199
107	Спрайс	Счетчики /водомеры/ ВСКМ-Г д 50 мм	шт	2,00	15135,21	0,00	0,00	0,00	30270	0	0	0	0,0	0
108	Спрайс	Теплосчетчик СТ10К1 д-50	шт	2,00	33954,24	0,00	0,00	0,00	67908	0	0	0	0,0	0
109	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	2,00	15960,90	721,91	194,49	73,12	31922	1444	389	146	115,2	1832
110	Ц0112-698-1	Бобышки для термометров, штуцеры для манометров	шт	17,00	461,45	152,95	23,50	0,00	7845	2600	400	0	81,0	2106
111	С130810-45	Кронштейны из угловой стали	кг	6,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1200	0	0	0	0,0	0
112	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 15 мм	м	1,00	275,30	60,03	4,95	1,86	275	60	5	2	115,2	71
113	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	20,00	273,30	60,03	4,95	1,86	5466	1201	99	37	115,2	1426
117	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	35,00	12,59	12,29	0,00	0,00	441	430	0	0	115,2	496

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	м	30	12,73	12,29	0,00	0,00	382	369	0	0	115,2	425
119	Е0113-26-15	Окраска металлических огрунтованных труб масляно-битумная за 2 раза	м2	8,0	207,68	6,37	0,23	0,13	1661	51	2	1	90,0	47
120	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	65	96,20	88,49	4,90	1,97	6253	5752	319	128	90,0	5292
121	СС114-0014	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 400 мм	м3	1,50	18469,00	0,00	0,00	0,00	27704	0	0	0	0,0	0
		Итого							387080					23946
		Теплоснабжение калориферов												
122	С130904-57	Клапан регулирующий с исполнительным механизмом Ду 15 мм	шт	2,00	328,00	0,00	0,00	0,00	656	0	0	0	0,0	0
123	С130901-62	Вентили проходные муфтовые для воды Ду 20 мм	шт	4,00	408,00	0,00	0,00	0,00	1632	0	0	0	0,0	0
124	С130901-63	Вентили проходные муфтовые для воды Ду 25мм	шт	4,00	507,00	0,00	0,00	0,00	2028	0	0	0	0,0	0
125	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	4,00	273,30	60,03	4,95	1,86	1093	240	20	7	115,2	285
126	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 25мм	м	10,00	352,30	60,03	4,95	1,86	3523	600	50	19	115,2	713
127	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	6,00	481,30	60,03	4,95	1,86	2888	360	30	11	115,2	428
128	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, проложенных в здании, количество окрасок 2	м2	19,50	181,37	124,20	0,09	0,02	3537	2422	2	0	94,5	2289
		Итого							15357					3715
		Итого прямые затраты по разделу 2							683328					97686
		Накладные расходы							97686					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						46861					
		Итого по разделу 2							827874					
		Итого прямые затраты по смете							784399					211261
		Накладные расходы							211261					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						59740					
		Итого по смете							**1055399**					

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ЛС 2-6. Водопровод и канализация												
		Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ												
		Подвал												
6	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	9,50	45,36	13,36	0,13	0,05	431	127	1	0	81,0	103
7	Е0122-19-1	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы	км	0,06	138222,59	32085,00	29259,84	11053,13	8293	1925	1756	663	117,0	3028
8	Е0126-23-1	Восстановление изоляционного покрытия трубопроводов диаметром 40 мм стеклопластиком при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	60,00	120,40	34,42	7,99	3,10	7224	2065	479	186	90,0	2026
9	С11011-939	Стеклопластик рулонный	1000м2	0,0287	185900,00	0,00	0,00	0,00	5335	0	0	0	0,0	0
		Итого							21284					5158
		Канализация К1 и К2												
14	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	к-т	25,00	101,59	98,26	3,33	0,54	2539	2457	83	14	115,2	2845
15	Е0117-2-3	Демонтаж смесителей	шт	25,00	74,50	57,96	0,79	0,00	1862	1449	20	0	115,2	1669
16	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм с фасонными частями	м	73,00	118,01	116,42	1,59	0,25	8615	8499	116	18	115,2	9811
17	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм с фасонными частями	м	69,00	145,63	142,36	3,27	0,52	10048	9823	226	36	115,2	11357
18	Е0117-1-10	Демонтаж стальных поддонов	к-т	5,00	192,82	76,59	27,35	10,12	964	383	137	51	115,2	500
19	Е0117-1-12	Демонтаж трапов диаметром 100 мм	к-т	6,00	108,15	64,17	4,60	2,25	648	385	28	14	115,2	458
20	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода стояков и приемников стоков	отв	125,00	340,06	210,85	3,80	0,61	42508	26356	475	76	90,0	23789
		Итого							67183					50431
		Итого прямые затраты по разделу 1							88469					55589
		Накладные расходы							55589					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						8643					
		Итого по разделу 1							152701					
		Раздел 2. ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД												
33	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 32 мм	км	0,10	217441,03	30600,0	28558,15	10788,75	21744	3060	2856	1079	130,0	5381

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм	м	435,00	12,04	10,69	0,00	0,00	5237	4650	0	0	128,0	5952
41	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	34,20	165,15	108,00	0,07	0,02	5648	3694	2	1	105,0	3879
		Итого							32630					15212
		Итого прямые затраты по разделу 2							32630					15212
		Накладные расходы							15212					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						2870					
		Итого по разделу 2							50712					
	Раздел 4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - МОНТАЖНЫЕ													
		Водопровод В1												
59	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов	км	0,04	10541,01	9237,38	0,00	0,00	422	369	0	0	117,0	432
		Итого							422					432
		Системы Т3, Т4, Тс												
73	С13101-108	Термосмесители воды ТСВБ	шт	14,00	6270,00	0,00	0,00	0,00	87780	0	0	0	0,0	0
74	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	14	152,13	116,44	8,69	2,81	2130	1630	122	39	115,2	1923
		Итого							89910					1923
		Бытовая канализация К1												
97	Е0117-3-2	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым	к-т	1,00	9274,08	561,49	52,96	19,69	9274	561	53	20	115,2	670
98	Е0117-3-2	Установка унитазов детских с бачком высокорасполагаемым	к-т	39,00	5694,08	561,49	52,96	19,69	222069	21898	2065	768	115,2	26111
99	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	шт	39,00	2940,00	0,00	0,00	0,00	114660	0	0	0	0,0	0
100	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	к-т	56,00	5987,64	398,48	26,91	11,25	335308	22315	1507	630	115,2	26432
101	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	56,00	162,61	144,90	1,96	0,00	9106	8114	110	0	115,2	9348
102	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	к-т	56,00	1750,00	0,00	0,00	0,00	98000	0	0	0	0,0	0
103	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	к-т	13,00	9257,24	445,05	77,06	28,13	120344	5786	1002	366	115,2	7086
104	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	13,00	162,61	144,90	1,96	0,00	2114	1884	25	0	115,2	2170
105	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	к-т	13,00	1750,00	0,00	0,00	0,00	22750	0	0	0	0,0	0

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	шт	13,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	22100	0	0	0	0,0	0
107	Е0165-12-5	Установка поддонов душевых	к-т	15,00	624,58	544,50	2,03	0,45	9369	8168	30	7	115,2	9417
108	С131101-38	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размер 800х800х158 мм	шт	7,00	3590,00	0,00	0,00	0,00	25130	0	0	0	0,0	0
109	С131101-40	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДГЧ с уравнителем электрических потенциалов, размер 800х800х365 мм	шт	8,00	11700,00	0,00	0,00	0,00	93600	0	0	0	0,0	0
110	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	к-т	8,00	406,29	375,75	3,39	0,47	3251	3006	27	4	115,2	3467
111	С131101-63	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм	к-т	8,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	10400	0	0	0	0,0	0
		Итого							1097475					84700
		Производственная канализация К2												
113	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	4,00	653,52	140,18	0,37	0,07	2614	561	1	0	115,2	646
114	Е0118-10-1 прим	Установка рукомойника размер 500х400х100 мм	1бак	2,00	4668,28	714,15	85,75	30,94	9337	1428	172	62	115,2	1717
		Итого							11951					2363
		Итого прямые затраты по разделу 4							1199758					89419
		Накладные расходы							89419					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						77351					
		Итого по разделу 4							1366528					
		Раздел 5. СПОРТЗАЛ												
		Система В2												
118	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов	км	0,009	10541,01	9237,38	0,00	0,00	95	83	0	0	117,0	97
		Итого							95					97
		Система К1												
131	Е0117-1-6	Установка умывальника керамического	к-т	1,00	5987,64	398,48	26,91	11,25	5988	398	27	11	115,2	472
132	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	162,61	144,90	1,96	0,00	163	145	2	0	115,2	167
133	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-Ца настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	к-т	1,00	1430,00	0,00	0,00	0,00	1430	0	0	0	0,0	0
134	С131101-60	Сифон	шт	1,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284	0	0	0	0,0	0
135	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	к-т	1,00	9194,48	445,05	49,05	19,69	9194	445	49	20	115,2	535

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	к-т	3,00	4298,73	191,48	68,38	25,31	12896	574	205	76	115,2	749
137	Е0117-2-3	Установка смесителей с гибким шлангом и душевой сеткой	шт	3,00	1812,61	144,90	1,96	0,00	5438	435	6	0	115,2	501
		Итого							35393					2424
		Разные работы												
138	Е0110-35-1	Замена пожарных шкафов	шт	12,00	440,46	184,64	47,74	18,04	5286	2216	573	216	108,0	2627
139	Прайс	шкаф пожарный	шт	12,00	18481,12	0,00	0,00	0,00	221773	0	0	0	0,0	0
		Итого							227059					2627
		Итого прямые затраты по разделу 5							262547					5148
		Оборудование							256076					
		Накладные расходы							5148					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						2755					
		Итого по разделу 5							304753					
		Итого прямые затраты по смете							1583402					165368
		Стоимость оборудования							256076					
		Накладные расходы							165368					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						91620					
		Итого по смете							**1874692**					
		ЛС 7-1. Благоустройство территории												
		Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
18	Е0146-34-4	Разборка кирпичных клумб	м3	1,20	1795,50	1167,75	627,75	236,25	2155	1401	753	284	100,0	1685
		Итого							2155					1685
		Итого прямые затраты по разделу 1							2155					1685
		Накладные расходы							1685					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						234					
		Итого по разделу 1							4074					
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ												
		Тип-1												
21	Е0127-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	м2	420,15	509,27	5,94	15,35	5,06	213970	2496	6449	2126	133,0	6147
22	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих а/б смесей плотных мелкозернистых	м2	602,00	613,78	5,94	15,35	5,06	369496	3576	9241	3046	133,0	8807

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	Е0127-54-1 к=2	Нормы корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий, убрать 1 см	м2	602,00	-147,66	-0,02	0,00	0,00	-88891	-12	0	0	133,0	-16
		Итого							494574					14938
		Тип-3 (спортивные площадки)												
33	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 20 см	м3	46,00	2608,76	21,38	68,13	12,76	120003	983	3134	587	133,0	2089
34	Е0127-29-1	Устройство оснований толщиной 20 см	м2	230,00	649,04	10,16	48,69	16,62	149279	2337	11199	3823	133,0	8190
35	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,161	40097,59	0,00	339,59	140,94	6456	0	55	23	133,0	30
36	Е0127-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	м2	230,00	509,27	5,94	15,35	5,06	117132	1366	3531	1164	133,0	3365
37	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих а/б смесей плотных мелкозернистых	м2	230,00	613,78	5,94	15,35	5,06	141170	1366	3531	1164	133,0	3365
38	Е0127-54-1 к=2	Нормы корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий, убрать 1 см	м2	230,00	-147,66	-0,02	0,00	0,00	-33962	-5	0	0	133,0	-6
39	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	61,30	673,44	108,68	6,63	1,76	41282	6662	406	108	133,0	9004
40	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	0,98	26400,00	0,00	0,00	0,00	25893	0	0	0	0,0	0
41	Е0127-66-6	разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,14	5930,77	1253,25	4677,52	1525,50	6786	1429	5332	1739	133,0	4229
		Итого							574040					30266
		Итого прямые затраты по разделу 2							1068616					45204
		Накладные расходы							45204					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						66829					
		Итого по разделу 2							1180647					
		Раздел 3. МАЛЫЕ ФОРМЫ												
42	У1-43-5	Скамья со спинкой, секция ПС-1, типа 3, строительные работы	скамья	8,00	17179,24	1831,50	447,10	155,10	137434	14652	3577	1241	105,0	16687
45	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	27,00	2720,42	990,00	80,96	22,56	73451	26730	2186	609	105,0	28706
46	У1-21-1	Качели, строительные работы	качели	12,00	988,22	115,50	20,24	5,64	11859	1386	243	68	105,0	1526
47	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	качели	12,00	24170,99	3956,17	38,72	11,22	290052	47474	465	135	90,0	42848
48	У1-8-5	Горка-скат тип 2Б, строительные работы	горка	12,00	12976,85	668,25	1004,36	332,76	155722	8019	12052	3993	140,0	16817
49	У1-8-6	Горка-скат тип 2Б, монтаж металлоконструкций	горка	12,00	15594,06	2559,88	24,98	7,48	187129	30719	300	90	90,0	27727

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	У1-18-1	Карусель на 8 мест, тип КР-1, строительные работы	кар-ль	12,00	29091,97	2062,50	222,97	73,32	349104	24750	2676	880	105,0	26911
51	У1-18-2	Карусель на 8 мест, тип КР-1, монтаж металлоконструкций	кар-ль	12,00	51773,51	5013,97	13,74	3,74	621282	60168	165	45	90,0	54191
52	У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип 1, строительные работы	стенка	12,00	5115,49	300,30	488,41	163,56	61386	3604	5861	1963	105,0	5845
53	У1-9-33	Стенка гимнастическая, тип 1, смонтаж металлоконструкций	стенка	12,00	8235,98	1347,64	13,74	3,74	98832	16172	165	45	90,0	14595
54	У1-9-12	Лиана для лазанья тип 1, строительные работы	лиана	12,00	6601,04	1159,95	266,27	87,42	79212	13919	3195	1049	105,0	15717
55	У1-9-13	Лиана для лазанья тип 1, монтаж металлоконструкций	лиана	12,00	13285,84	1794,03	18,11	5,61	159430	21528	217	67	90,0	19436
56	У1-9-34	Стенка шведская, тип 1, строительные работы	стенка	12,00	12606,53	947,10	785,87	256,62	151278	11365	9430	3079	105,0	15167
57	У1-9-35	Стенка шведская, тип 1, монтаж металлоконструкций	стенка	12,00	25920,50	4273,51	290,59	13,09	311046	51282	3487	157	90,0	46295
58	У1-19-17	Качалка-балансир тип 2, строительные работы	кач-ка	12,00	815,51	16,50	6,47	2,82	9786	198	78	34	120,0	278
59	У1-19-18	Качалка-балансир тип 2, монтаж металлоконструкций	кач-ка	12,00	2184,14	357,54	2,50	0,00	26210	4290	30	0	90,0	3861
60	У1-11-9	Стойка баскетбольная со щитом, тип 1 строительные работы	стойка	2,00	14786,34	2277,00	1757,88	575,28	29573	4554	3516	1151	105,0	5990
61	У1-11-10	Стойка баскетбольная со щитом, тип 1 монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	27662,17	4527,38	43,09	13,09	55324	9055	86	26	90,0	8173
62	У1-10-3	Ворота детские футбольные, строительные работы	ворота	2,00	17302,54	3349,50	366,64	118,44	34605	6699	733	237	105,0	7283
63	У1-10-4	Ворота детские футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	16910,17	1667,09	24,98	7,48	33820	3334	50	15	90,0	3014
66	Прайс	Уличный комплекс "Дворик с горкрй"	шт	1,00	237598,03	0,00	0,00	0,00	237598	0	0	0	0,0	0
		Итого							3114133					361069
		Теневой навес												
79	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	397,94	69,45	8,32	0,04	0,00	27637	3311	16	0	90,0	2980
83	Е0110-3-4	Декоративный навес из фанеры	м2	336,00	120,60	104,63	8,67	3,26	40522	35156	2913	1095	120,0	43501
84	С11021-108	Фанера декоративная односторонняя 1 сорта толщиной 10 мм	м2	3,36	65646,00	0,00	0,00	0,00	220571	0	0	0	0,0	0
85	Е0113-16-6	Огрунтовка деревянных поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	840,00	21,80	5,81	0,05	0,02	18310	4880	42	17	90,0	4407
86	Е0113-26-6	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	840,00	69,45	8,32	0,04	0,00	58337	6989	34	0	90,0	6290
		Итого							365376					57178
		Солнцезащитный навес												
88	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	яма	48,00	821,25	821,25	0,00	0,00	39420	39420	0	0	101,7	40090
89	Е0109-17-1	Монтаж конструкций рамы	т	1,79	4646,85	1579,50	2285,57	617,13	8338	2827	4091	1105	90,0	3547

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	Е0106-1-13	Обетонирование стоек	м3	5,76	15401,40	771,75	95,97	36,25	88712	4445	553	209	105,0	4887
92	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент	м3	5,88	143,00	0,00	0,00	0,00	840	0	0	0	0,0	0
93	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей стальных труб (стоек)	м2	324,00	172,92	119,45	0,07	0,02	56026	38702	23	6	94,5	36579
94	Е0110-50-2	Устройство обрешетки толщиной 25 мм	м2	108,00	327,40	35,10	6,71	2,54	35359	3791	725	274	120,0	4878
95	Е0110-7-1	Обшивка обрешетки досками обрамления	м2	24,84	162,74	58,05	4,64	1,76	4042	1442	115	44	120,0	1783
96	Е0115-177-6	Окраска обрешетки и доски обрамления олифой за 2 раза	м2	157,68	74,62	33,98	0,00	0,00	11765	5358	0	0	105,0	5626
		Итого							244503					97390
		Площадка для сушки белья												
97	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	яма	4,00	821,25	821,25	0,00	0,00	3285	3285	0	0	101,7	3341
98	Е0109-17-1	Монтаж конструкций рамы	т	0,135	4646,85	1579,50	2285,57	617,13	627	213	309	83	90,0	267
100	Е0106-1-13	Обетонирование стоек	м3	0,50	15401,40	771,75	95,97	36,25	7701	386	48	18	105,0	424
101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент	м3	0,51	143,00	0,00	0,00	0,00	73	0	0	0	0,0	0
102	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей стальных труб (стоек)	м2	3,35	172,92	119,45	0,07	0,02	579	400	0	0	94,5	378
103	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,900	2608,76	21,38	68,13	12,76	2348	19	61	11	133,0	41
104	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	9,000	100,60	57,38	42,08	14,85	905	516	379	134	133,0	865
105	С143003-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщиной 50 мм	м2	9,000	4430,00	0,00	0,00	0,00	39870	0	0	0	0,0	0
106	Е0123-103-4	Установка железобетонных столбов ограждения с земляными работами	опора	14,000	1889,91	751,50	953,91	269,87	26459	10521	13355	3778	105,0	15014
107	С143015-3	Столб ограждения С38А	м3	0,840	22700,00	0,00	0,00	0,00	19068	0	0	0	0,0	0
108	Е0106-1-13	Обетонирование столба	м3	0,500	15401,40	771,75	95,97	36,25	7701	386	48	18	105,0	424
109	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент	м3	0,51	143,00	0,00	0,00	0,00	73	0	0	0	0,0	0
110	Е0110-32-1	Установка решетки "ДС-1"	м3	0,155	33146,15	7020,00	318,13	119,25	5135	1087	49	18	120,0	1327
111	Е0115-165-5	Улучшенная окраска декоративных решеток колером масляным	м2	17,680	299,38	217,80	0,16	0,07	5293	3851	3	1	105,0	4045
		Итого							119117					26126
		Амфитеатр												
127	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,71	25300,76	3397,50	334,28	126,00	17890	2402	236	89	120,0	2990
128	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,62	573,75	123,75	28,11	10,58	2077	448	102	38	120,0	584

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по вермам	м2	24,40	131,98	6,48	0,55	0,20	3220	158	13	5	120,0	196
130	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	24,42	1289,01	272,95	8,20	3,08	31478	6665	200	75	119,0	8021
131	Е0110-3-5	Подшивка лобовой доской	м2	4,12	817,85	214,65	7,54	2,86	3370	884	31	12	120,0	1075
132	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	17,20	92,48	84,15	5,48	2,07	1591	1447	94	36	120,0	1780
133	С11011-595	Плиты древесностружечные	100м2	0,172	49500,00	0,00	0,00	0,00	8514	0	0	0	0,0	0
134	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка наружных стен цементно-известковым раствором	м2	35,20	313,09	108,90	1,96	0,45	11021	3833	69	16	105,0	4042
135	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону внутренних стен	м2	27,90	356,95	135,68	4,07	0,97	9959	3785	114	27	105,0	4003
136	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	27,90	185,63	78,30	1,88	0,72	5179	2185	52	20	105,0	2315
137	Е0115-157-2	Масляная окраска наружных стен	м2	35,20	155,36	22,46	0,14	0,05	5469	791	5	2	105,0	832
138	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	17,20	687,86	39,83	24,55	9,20	11831	685	422	158	123,0	1037
139	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,58	14900,28	567,00	0,00	0,00	38443	1463	0	0	123,0	1799
140	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	17,20	527,31	69,53	6,38	2,39	9070	1196	110	41	123,0	1522
141	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	17,20	127,96	95,18	11,03	4,14	2201	1637	190	71	123,0	2101
142	С12069-58	Доски строганные в четверть, 3 сорта, толщиной 40-60 мм	м3	1,03	28800,00	0,00	0,00	0,00	29722	0	0	0	0,0	0
143	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	17,20	184,99	78,30	1,88	0,72	3182	1347	32	12	105,0	1427
		Итого							194214					33723
		Итого прямые затраты по разделу 3							3988078					575485
		Оборудование							261358					
		Накладные расходы							575485					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						259558					
		Итого по разделу 3							4846881					
		Итого прямые затраты по смете							5058849					622373
		Оборудование							261358					
		Накладные расходы							622373					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						326622					
		Итого по смете							**6031604**					

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ЛС 7-2. Озеленение												
1	С01031-А20-1	Погрузка саженцев и кустарников при автомобильных перевозках	т	1,50	167,10	0,00	0,00	0,00	251	0	0	0	0,0	0
2	С01031-А20-2	Разгрузка саженцев и кустарников при автомобильных перевозках	т	1,50	138,60	0,00	0,00	0,00	208	0	0	0	0,0	0
3	С010333-А5	перевозка саженцев автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	т	1,50	58,45	13,49	0,00	0,00	88	20	0	0	100,0	20
4	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	4500,00	17,56	17,56	0,00	0,00	79002	79002	0	0	129,0	101913
5	Е0147-3-3	Разбивка участка вручную	м2	4500,00	14,58	14,58	0,00	0,00	65610	65610	0	0	129,0	84637
		Итого							145158					186570
		Живая изгородь												
6	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	м	328,40	27,79	20,52	7,27	3,40	9127	6739	2387	1117	129,0	10134
7	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную	м	328,40	86,85	79,92	0,00	0,00	28522	26246	0	0	129,0	33857
8	С143012-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди, без кома	шт	177,00	56,00	0,00	0,00	0,00	9912	0	0	0	0,0	0
9	С143012-50	Тамарикс, без кома, высотой до 1 м	шт	1465,00	810,00	0,00	0,00	0,00	1186650	0	0	0	0,0	0
10	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и вьющимися растениями	м	328,40	104,40	71,56	23,60	5,40	34284	23500	7750	1773	129,0	32601
		Итого							1268495					76592
		Газоны												
11	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	4550,91	233,50	47,09	0,41	0,16	1062642	214302	1866	728	129,0	277358
12	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять	м2	4550,91	71,56	9,56	0,00	0,00	325681	43507	0	0	129,0	56147
13	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	4550,91	31,15	9,85	0,00	0,00	141770	44826	0	0	129,0	57838
14	Е0147-39-2	Уход за партерными газонами	м2	4550,91	224,91	106,94	84,97	19,44	1023544	486674	386691	88470	129,0	741959
		Итого							2553638					1133302
		Деревья												

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Е0147-6-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м	яма	151,00	208,98	208,98	0,00	0,00	31556	31556	0	0	129,0	40707
16	Е0147-6-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,6 м	яма	130,00	543,52	543,52	0,00	0,00	70657	70658	0	0	129,0	91148
17	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	151,00	524,55	264,60	195,99	48,17	79207	39955	29594	7274	129,0	60924
18	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	130,00	671,97	374,76	228,85	56,27	87355	48719	29751	7315	129,0	72283
19	Е0147-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	151,00	261,82	196,30	44,84	10,26	39535	29641	6771	1549	129,0	40235
20	Е0147-36-4	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	130,00	597,45	396,10	141,61	32,40	77668	51493	18409	4212	129,0	71859
21	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 3 м	шт	130,00	3760,00	0,00	0,00	0,00	488800	0	0	0	0,0	0
22	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	шт	151,00	2030,00	0,00	0,00	0,00	306530	0	0	0	0,0	0
		Итого							1181307					
		Итого прямые затраты по смете							5148599					377157
		Накладные расходы							1773621					1773621
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						415333					
		Итого по смете							**7337552**					

ИТОГО	в ц.2001 г.	22 448 426	
В т.ч. Оборудование		517 434	
Временные здания и сооружения	1,44%	315 806	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,578%	128 586	
Выслуга лет	1%		222 468
Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%		88 987

№ п/п	шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость, тенге				Накладные расх.	
					всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	всего	осн. з/пл.	экспл. маш.	в т.ч. з/пл	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого сметная стоимость в ценах 2001 г.										23 204 274		
		Итого сметная стоимость в текущих ценах	1,837									42 635 783		
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%								852 716			
		Услуги службы инженера (технадзор)	1,56%								678 420			
		Авторский надзор	0,2%								86 977			
		НДС	12%								5 310 467			
		ВСЕГО за октябрь										49 564 363		

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Дошкольный учебно-воспитательный центр № 46 "Ручеёк""

_____Вострова В.В.

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ондасын Строй"

_____Боранбаев Б.О.