ЗАКАЗЧИК: ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ОЦИАСЫН СТРОЙ"

Договор № 74 от 12.11.2010 г.

Наименование строительства и его адрес:

Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в Тупкараганском районе с.Акшукур

Приложение 3 (обязательное)
к РДС РК 1.03-02-2010

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2011 года

по объекту Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в Тупкараганском районе с.Акшукур

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции в смете	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЖИЛОЙ ДОМ - 1								
1	E0101-24-1	***1.ЛС 7-1.Вертикальная планировка*** Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	198 м3	7,91 / --	7,91 / 2,57	1566 / --	1566 / 509	493 / 97	-- / 0,01	-- / 2
2	E0101-24-9 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	198 м3	14,65 / --	14,65 / 4,76	2900 / --	2900 / 942	913 / 97	-- / 0,02	-- / 4
3	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы (непригодного для устройства насыпи) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	198 м3	26,29 / 1,15	25,02 / 6,79	5205 / 228	4954 / 1344	1524 / 97	0,01 / 0,02	2 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	326,7	19,70	--	6436	--	1287	0,08	27
		т		3,94	--	1287	--	100	--	--
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	437	26,29	25,02	11489	10934	3364	0,01	3
		м3		1,15	6,79	503	2965	97	0,02	10
6	С010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	721,05	45,00	--	32447	--	6489	0,19	136
		т		9,00	--	6489	--	100	--	--
7	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	475	10,85	10,85	5153	5153	1734	--	--
		м3		--	3,76	--	1788	97	0,01	6
8	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	475	18,22	18,22	8655	8655	2917	--	--
		м3		--	6,33	--	3007	97	0,02	10
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	475	23,62	12,00	11218	5699	2011	0,01	6
		м3		1,62	2,75	770	1304	97	0,01	6
10	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	990	0,28	0,28	279	279	88	--	--
		м2		--	0,09	--	90	97	--	--
		2.ЛС2-1.Общестроительные работы								
					Земляные работы					
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	104,4	18,51	17,50	1933	1827	549	0,01	1
		м3		1,01	4,41	105	460	97	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с относами/доработка грунта вручную после разработки механизированным способом/								
			2,93	200,88	--	589	--	665	1,42	4
				200,88	--	589	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы								
			1,65	122,18	--	202	--	228	0,89	1
				122,18	--	202	--	113	--	--
		м3								
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м								
			53,46	5,55	5,55	297	297	94	--	--
				--	1,80	--	96	97	0,01	--
		м3								
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			53,46	21,55	4,52	1152	241	883	0,11	6
				17,03	--	910	--	97	--	--
		м3								
					Фундаменты					
6	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	55	790,75	24,55	43491	1350	3317	0,26	14
				39,83	9,20	2191	506	123	0,04	2
		м2								
7	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	48,2	16497,70	311,32	795189	15006	28271	2,82	136
				441,00	117,61	21256	5669	105	0,57	28
		м3								
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона на сульфатостойкий цемент								
			48,2	183,00	--	8821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
9	Е0106-1-22	Устройство фундаментов под перегородки	3,34	16064,84	353,46	53657	1181	2520	3,60	12
				585,00	133,52	1954	446	105	0,65	2
		м3								
10	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	95500,00	--	478	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,055	100000,00	--	5500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,34	183,00	--	611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	138,7	245,44	3,82	34043	530	6349	0,21	29
		м2		37,35	1,44	5180	200	118	0,01	1
14	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	40	310,55	4,19	12422	168	2815	0,38	15
		м2		58,05	1,58	2322	63	118	0,01	--
		Стены и перегородки								
15	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	78,09	2334,87	309,62	182322	24177	52867	3,13	244
		м3		456,75	117,00	35666	9136	118	0,57	45
16	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	22,54	2334,87	309,62	52639	6980	15263	3,13	71
		м3		456,75	117,00	10297	2638	118	0,57	13
17	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	14,31	2334,87	309,62	33423	4432	9691	3,13	45
		м3		456,75	117,00	6538	1675	118	0,57	8
18	СПрайс	Стоимость камня ракушечника	112,65	3500,00	--	394264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	82	113,36	66,43	9295	5448	5476	0,15	12
		шт		23,85	23,85	1956	1956	140	0,11	9
20	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,63	26800,00	--	70457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
21	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	150	491,81	28,55	73772	4283	34625	1,19	179
		м2		181,58	10,78	27237	1617	120	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	7,9	23058,00	--	182158	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	3,02	17388,00	--	52581	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	150	101,55	0,35	15233	53	2027	0,07	10
		м2		11,12	0,14	1668	21	120	--	--
25	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	150	229,96	1,19	34493	179	4900	0,16	23
		м2		27,00	0,45	4050	67	119	--	--
26	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	150	189,45	4,72	28417	708	12970	0,40	60
		м2		70,88	1,78	10632	267	119	0,01	1
27	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	15	4500,00	--	67500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0110-14-1	Установка стропил	8,03	25300,76	334,28	203064	2683	33936	22,10	177
		м3		3397,50	126,00	27268	1011	120	0,62	5
29	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	8,03	573,75	28,11	4605	226	1294	0,78	6
		м3		123,75	10,58	993	85	120	0,05	--
30	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	225	588,61	8,20	132436	1845	18959	0,42	95
		м2		67,73	3,08	15239	693	119	0,02	3
31	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	225	20,48	0,91	4608	205	1355	0,03	7
		м2		4,68	0,34	1053	76	120	--	--
32	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3581,74	81,61	7163	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СТО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1	1990,00	--	1990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
34	Е0110-73-3	Сборка фронтонов из строганых досок	10	128,53	8,26	1285	83	1290	0,68	7
				104,40	5,13	1044	31	120	0,02	--
		м2								
35	С11021-59	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта	0,16	21546,00	--	3447	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
36	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	60	29,47	0,90	1768	54	415	0,03	2
				5,42	0,34	325	20	120	--	--
		м								
				Проемы						
37	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	18	427,50	19,32	7695	348	4152	1,11	20
				185,83	6,39	3345	115	120	0,03	1
		м2								
38	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	18	11500,00	--	207000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
39	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	18	243,80	5,58	4388	100	2077	0,59	11
				94,05	2,12	1693	38	120	0,01	--
		м2								
40	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,11	472,81	19,00	525	21	298	1,30	1
				217,73	6,18	242	7	120	0,03	--
		м2								
41	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1,11	20700,00	--	22977	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				97,43	6,98	1484	106	128	0,03	1
		1кВт								
2	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	55	266,48	3,96	14656	218	3780	0,30	16
				52,20	1,49	2871	82	128	0,01	--
		м								
3	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	318,48	3,96	9554	119	2062	0,30	9
				52,20	1,49	1566	45	128	0,01	--
		м								
4	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	6	418,48	3,96	2511	24	412	0,30	2
				52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
		м								
5	E0115-172-3	Масляная окраска стальных баков, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7	117,45	0,07	822	--	443	0,37	3
				60,30	0,02	422	--	105	--	--
		м2								
6	F0118-2-1	Установка мембранной в комплекте с насосом и расширительным бачком "РТГ 12"	2	10558,27	1712,39	21117	3425	22032	46,00	92
				7965,00	641,25	15930	1283	128	3,13	6
		шт								
7	С Прайс	Стоимость мембранной в комплекте с насосом и расширительным бачком "РТГ 12"	2	51250,34	--	102501	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 40 латунные	8	34,00	--	272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
						Вентиляция				
9	F0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1124,70	6,95	1125	7	107	0,49	--
				81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
		шт								
10	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулируемых /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
		шт								
		4.ЛС Электроосвещение								
1	E0121-23-1	Монтаж щита распределительного ЩРН-1х12-1УХЛ4	2	2070,00	--	4140	--	2624	6,98	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1215,00	--	2430	--	108	--	--
		шкаф								
2	С Прайс	Стоимость щита распределительного ЩРП-1х12-1УХЛ4	2	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
				158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
		шт								
4	С Прайс	Стоимость счетчика СЭЗ-80-5А	2	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	8	313,00	131,00	2504	1048	1185	0,75	6
				119,00	36,90	952	295	95	0,21	2
		шт								
6	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	20	357,50	164,00	7150	3280	3374	0,82	16
				131,00	46,60	2620	932	95	0,27	5
		шт								
7	С151701-82	Светильники тип НПО01-2Х60/Н-01-УХЛ	20	365,00	--	7300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	С Прайс	Стоимость светильника НПЬ1301-60	4	359,37	--	1437	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	С Прайс	Стоимость светильника НП019-60	4	429,74	--	1719	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	48	24,00	--	1152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	2	731,00	282,00	1462	564	933	2,30	5
				410,00	80,80	820	162	95	0,47	1
		шт								
12	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	2	4460,00	--	8920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
13	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	2	619,00	--	1238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	320	47,20	14,80	15104	4736	9302	0,16	51
				26,30	4,30	8416	1376	95	0,02	8
		м								
15	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,02	58200,00	--	1164	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
16	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,26	39800,00	--	10348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
17	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,04	16600,00	--	664	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
18	Ц0108-399-1	Проводка кабельного канала длиной 2 м DLP 50х34	4	10,00	4,50	40	18	24	0,03	--
				4,90	1,30	20	5	95	0,01	--
		м								
19	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4	108,60	48,90	434	196	197	0,22	1
				39,60	12,20	158	49	95	0,07	--
		м								
20	С Прайс	Стоимость кабеля ВВГ 5х4	20	175,92	--	3518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
21	С Прайс	Стоимость кабеля ВВГ 5х2,5	20	890,06	--	17801	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
22	С Прайс	Стоимость кабельного канала длиной 2 м DLP 50х34	4	150,79	--	603	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130804-69п рим	Трубы винипластовые d-25 мм	4	149,00	--	596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
24	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	26	62,70	0,20	1630	5	1430	0,34	9
				57,80	0,10	1503	3	95	--	--
		шт								
25	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
				115,00	0,20	230	--	95	--	--
		шт								
26	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	10	47,00	0,20	470	2	433	0,29	3
				45,50	0,10	455	1	95	--	--
		шт								
27	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	48,50	0,20	194	1	179	0,29	1
				47,00	0,10	188	--	95	--	--
		шт								
28	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	26	68,00	--	1768	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	10	134,00	--	1340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182,00	--	728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	48	578,10	31,10	27749	1493	18723	2,09	100
				403,00	7,60	19344	365	95	0,04	2
		шт								
33	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	0,048	60400,00	--	2899	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С151801-132	Коробка пластмассовая	0,04	16300,00	--	652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
		Заземление								
35	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,25	218,93	--	2682	--	3031	1,54	19
				218,93	--	2682	--	113	--	--
		м3								
36	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,25	134,10	--	1643	--	1856	0,97	12
				134,10	--	1643	--	113	--	--
		м3								
37	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
				23,00	0,40	575	10	95	--	--
		м								
38	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,60	21,60	2590	130	866	0,90	5
				149,00	2,90	894	17	95	0,02	--
		шт								
39	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0315	46400,00	--	1462	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
40	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0474	83500,00	--	3958	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		5.ЛС3-1.Уборная на одно очко								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,43	18,51	17,50	341	323	97	0,01	--
				1,01	4,41	19	81	97	0,02	--
		м3								
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,4	218,93	--	88	--	99	1,54	1
				218,93	--	88	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,6	122,18	--	73	--	83	0,89	1
				122,18	--	73	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м								
			11,43	5,55	5,55	64	64	20	--	--
				--	1,80	--	21	97	0,01	--
		м3								
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			11,43	21,55	4,52	246	52	189	0,11	1
				17,03	--	195	--	97	--	--
		м3								
6	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,25	790,75	24,55	4942	153	377	0,26	2
				39,83	9,20	249	57	123	0,04	--
		м2								
7	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,08	12440,26	1879,87	25876	3910	5338	8,86	18
				1435,50	538,43	2986	1120	130	2,06	4
		м3								
8	C143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,1	28100,00	--	30910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
9	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,5	12400,00	--	18600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
10	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,4	245,44	3,82	3534	55	659	0,21	3
				37,35	1,44	538	21	118	0,01	--
		м2								
11	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	16,8	297,22	3,39	4993	57	2077	0,65	11
				117,00	0,72	1966	12	105	0,05	1
		м2								
12	E0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	2,87	2334,87	309,62	6696	888	1942	3,13	9
				456,75	117,00	1310	336	118	0,57	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С Прайс	Стоимость камня ракушечника	2,81	3500,00	--	9837	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
14	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,024	26791,16	316,57	643	8	104	22,50	1
				3487,50	119,25	84	3	120	0,58	--
		м3								
15	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,36	588,61	8,20	1978	28	283	0,42	1
				67,73	3,08	228	10	119	0,02	--
		м2								
16	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,47	400,60	102,53	589	151	330	0,90	1
				151,65	35,67	223	52	120	0,14	--
		м2								
17	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
18	С11011-789	Скобяные изделия для двухстольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
19	Е0111-12-3	Укладка лаг по и битам перекрытий	0,99	266,09	2,58	263	3	64	0,32	--
				51,53	0,97	51	1	123	--	--
		м2								
20	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	0,99	1905,05	11,03	1886	11	121	0,60	1
				95,18	4,14	94	4	123	0,02	--
		м2								
21	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	0,99	384,14	4,48	380	4	129	0,67	1
				106,65	1,69	106	2	120	0,01	--
		м2								
22	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	7,65	297,22	3,39	2274	26	946	0,65	5
				117,00	0,72	895	6	105	0,05	--
		м2								
23	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	8,64	23,93	0,16	207	1	144	0,10	1
				15,75	0,07	136	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
24	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным ранбелетным деревянных полов	0,99	184,99	1,88	183	2	82	0,47	--
				78,30	0,72	78	1	105	--	--
		м2								
25	Е0122-1-1	Устройство вентиляционной трубы	0,0028	391770,87	1984,82	1097	6	170	270,00	1
				45900,00	749,25	129	2	130	3,66	--
		км								
					Отмостка					
26	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,7	3591,33	73,75	2514	52	31	0,14	--
				21,38	11,67	15	8	133	0,04	--
		м3								
27	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	7	57,76	--	404	--	230	0,14	1
				24,75	--	173	--	133	--	--
		м2								
28	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,5	7610,00	--	3805	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		6.ЛС7-1.Покрытие тротуаров								
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,3	2261,51	68,13	7463	225	150	0,14	--
				21,38	12,76	71	42	133	0,04	--
		м3								
2	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	33	2030,45	42,08	67005	1389	3170	0,38	13
				57,38	14,85	1894	490	133	0,07	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5040626**	**158325**			**3593**
			Тенге			**569630**	**53676**			**261**
	Стоимость оборудования -		Тенге			102501				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			102501				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			534863				
	Материалы -		Тенге			15125				
	Всего заработная плата -		Тенге				42141,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			469245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			40350				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				6052,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44350				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			609725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата -	Тенге				48193,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4326588				
	Материалы -		Тенге			1389361				
	Всего заработная плата -		Тенге				557025,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			864572				
	Местные материалы -		Тенге			1396260				
	Транспортные расходы -		Тенге			38883				
		Накладные расходы -	Тенге			618707				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				92806,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5241693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3788
		Сметная заработная плата -	Тенге				649831,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76974				
	Материалы -		Тенге			49398				
	Всего заработная плата -		Тенге				24141,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			868				
		Накладные расходы -	Тенге			30900				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				4635,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6473				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			114347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				28776,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6068287**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4199
		Сметная заработная плата -	Тенге				726800,00			

РАЗДЕЛ 2. ЖИЛОЙ ДОМ - 2

1.ЛС 7-1.Вертикальная планировка

1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м	198	7,91	7,91	1566	1566	493	--	--
				--	2,57	--	509	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E0101-24-9 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3							
			198	14,65	14,65	2900	2900	913	--	--
				--	4,76	--	942	97	0,02	4
3	E0101-17-7	Разработка грунта I группы (непригодного для устройства насыпи) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3							
			198	26,29	25,02	5205	4954	1524	0,01	2
				1,15	6,79	228	1344	97	0,02	5
4	C010333-A1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т							
			326,7	19,70	--	6436	--	1287	0,08	27
				3,94	--	1287	--	100	--	--
5	E0101-17-7	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3							
			437	26,29	25,02	11489	10934	3364	0,01	3
				1,15	6,79	503	2965	97	0,02	10
6	C010333-A5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т							
			721,05	45,00	--	32447	--	6489	0,19	136
				9,00	--	6489	--	100	--	--
7	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов I группы до 20 м	м3							
			475	10,85	10,85	5153	5153	1734	--	--
				--	3,76	--	1788	97	0,01	6
8	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3							
			475	18,22	18,22	8655	8655	2917	--	--
				--	6,33	--	3007	97	0,02	10
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3							
			475	23,62	12,00	11218	5699	2011	0,01	6
				1,62	2,75	770	1304	97	0,01	6
10	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1							
			990	0,28	0,28	279	279	88	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		–	0,09	–	90	97	–	–
		2.ЛС2-1.Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			104,4	18,51	17,50	1933	1827	549	0,01	1
		м3		1,01	4,41	105	460	97	0,02	2
2	E0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки механизированным способом/								
			2,93	200,88	–	589	–	665	1,42	4
		м3		200,88	–	589	–	113	–	–
3	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			1,65	122,18	–	202	–	228	0,89	1
		м3		122,18	–	202	–	113	–	–
4	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			53,46	5,55	5,55	297	297	94	–	–
		м3		–	1,80	–	96	97	0,01	–
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			53,46	21,55	4,52	1152	241	883	0,11	6
		м3		17,03	–	910	–	97	–	–
		Фундаменты								
6	E0111-13-3	Устройство небеленочных покрытий с пропиткой битумом	55	790,75	24,55	43491	1350	3317	0,26	14
				39,83	9,20	2191	506	123	0,04	2
		м2								
7	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	48,2	16497,70	311,32	795189	15006	28271	2,82	136
				441,00	117,61	21256	5669	105	0,57	28
		м3								
8	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			48,2	183,00	–	8821	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
9	E0106-1-22	Устройство фундаментов под перегородки								
			3,34	16064,84	353,46	53657	1181	2520	3,60	12
				585,00	133,52	1954	446	105	0,65	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	95500,00	--	478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,055	100000,00	--	5500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,34	183,00	--	611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	138,7	245,44	3,82	34043	530	6349	0,21	29
		м2		37,35	1,44	5180	200	118	0,01	1
14	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	40	310,55	4,19	12422	168	2815	0,38	15
		м2		58,05	1,58	2322	63	118	0,01	--
				Стены и перегородки						
15	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	78,09	2334,87	309,62	182322	24177	52867	3,13	244
		м3		456,75	117,00	35666	9136	118	0,57	45
16	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	22,54	2334,87	309,62	52639	6980	15263	3,13	71
		м3		456,75	117,00	10297	2638	118	0,57	13
17	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	14,31	2334,87	309,62	33423	4432	9691	3,13	45
		м3		456,75	117,00	6538	1675	118	0,57	8
18	СПрайс	Стоимость камня рваночника	112,65	3500,00	--	394264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	82	113,36	66,43	9295	5448	5476	0,15	12
				23,85	23,85	1956	1956	140	0,11	9

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	шт	2,63	26800,00	--	70457	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
						Кровля					
21	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с уклаиной балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	150	491,81	28,55	73772	4283	34625	1,19	179
					181,58	10,78	27237	1617	120	0,05	8
22	С11021-29	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	7,9	23058,00	--	182158	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	3,02	17388,00	--	52581	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	150	101,55	0,35	15233	53	2027	0,07	10
					11,12	0,14	1668	21	120	--	--
25	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	150	229,96	1,19	34493	179	4900	0,16	23
					27,00	0,45	4050	67	119	--	--
26	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	150	189,45	4,72	28417	708	12970	0,40	60
					70,88	1,78	10632	267	119	0,01	1
27	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м2	15	4500,00	--	67500	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	8,03	25300,76	334,28	203064	2683	33936	22,10	177
					3397,50	126,00	27268	1011	120	0,62	5
29	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	8,03	573,75	28,11	4605	226	1294	0,78	6
					123,75	10,58	993	85	120	0,05	--
30	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м3	225	588,61	8,20	132436	1845	18959	0,42	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				67,73	3,08	15239	693	119	0,02	3
		м2								
31	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	225	20,48	0,91	4608	205	1355	0,03	7
				4,68	0,34	1053	76	120	--	--
		м2								
32	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3581,74	81,61	7163	163	2387	6,08	12
				963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
		шт								
33	C12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СТО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1	1990,00	--	1990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
34	E0110-73-3	Сборка фронтонов из строганых досок	10	128,53	8,26	1285	83	1290	0,68	7
				104,40	3,13	1044	31	120	0,02	--
		м2								
35	C11021-59	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта	0,16	21546,00	--	3447	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
36	E0110-13-1	Укладка коньковых досок	60	29,47	0,90	1768	54	415	0,03	2
				5,42	0,34	325	20	120	--	--
		м								
					Проемы					
37	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	18	427,50	19,32	7695	348	4152	1,11	20
				185,83	6,39	3345	115	120	0,03	1
		м2								
38	C12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей сварные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	18	11500,00	--	207000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
39	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	18	243,80	5,58	4388	100	2077	0,59	11
				94,05	2,12	1693	38	120	0,01	--
		м2								
40	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,11	472,81	19,00	525	21	298	1,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				217,73	6,18	242	7	120	0,03	--
41	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой, одностаечные поворотные, м2	1,11	20700,00	--	22977	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	Е0110-22-1	Установка деревянных оконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м, м2	1,11	443,51	10,41	492	12	241	1,11	1
				177,30	3,94	197	4	120	0,02	--
43	С12069-17	Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34 мм, шириной 450 мм, м2	17,2	1270,00	--	21844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, м	28,56	400,60	102,53	11441	2928	6420	0,99	26
				151,65	35,67	4331	1019	120	0,14	4
45	С12062-2	Блоки дверные одностольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние, м2	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние, м2	22,68	4010,00	--	90947	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание, комплект	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение, комплект	12	1380,00	--	16560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных, шт	4	77,90	--	312	--	330	0,39	2
				76,46	--	306	--	108	--	--
50	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844,00	--	3376	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
		Тип 1								
51	Е0111-13-3	Устройство шебеночных покрытий с пропиткой битумом	115,34	790,75	24,55	91206	2832	6956	0,26	30
		м2		39,83	9,20	4594	1061	123	0,04	5
52	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	115,34	539,61	6,38	62239	736	10203	0,45	52
		м2		69,53	2,39	8020	276	123	0,01	1
53	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	115,34	450,59	4,37	51971	504	1727	0,07	8
		м2		10,53	1,64	1215	189	123	0,01	1
54	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	115,34	1494,08	4,90	172327	565	8562	0,38	44
		м2		58,50	1,85	6747	213	123	0,01	1
55	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	126,87	109,84	0,46	13936	58	1907	0,08	10
		м		12,04	0,18	1528	23	123	--	--
56	Е0115-165-3	Улучшенная окраска холером масляным разбеленным деревянных плинтусов	12,69	184,99	1,88	2347	24	1053	0,47	6
		м2		78,30	0,72	993	9	105	--	--
		Тип 2								
57	Е0111-13-3	Устройство шебеночных покрытий с пропиткой битумом	9,52	790,75	24,55	7528	234	574	0,26	3
		м2		39,83	9,20	379	88	123	0,04	--
58	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,76	5895,06	261,86	4480	199	559	3,44	3
		м3		499,50	99,00	380	75	123	0,48	--
59	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	9,52	323,65	18,42	3081	175	1087	0,42	4
		м2		85,95	6,91	818	66	123	0,03	--
60	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	9,52	215,39	9,05	2050	86	635	0,25	2
		м2		50,85	3,40	484	32	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	1,11	443,51	10,41	492	12	241	1,11	1
				177,30	3,94	197	4	120	0,02	--
		м2								
43	С12069-17	Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34 мм, шириной 450 мм	17,2	1270,00	--	21844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
44	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	28,56	400,60	102,53	11441	2928	6420	0,90	26
				151,65	35,67	4331	1019	120	0,14	4
		м2								
45	С12062-2	Блоки дверные однополные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
46	С12062-3	Блоки дверные однополные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	22,68	4010,00	--	90947	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
47	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
48	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380,00	--	16560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
49	Е0156-27-1	Установка дверных /коробок/ приборов врезных	4	77,93	--	312	--	330	0,39	2
				76,46	--	306	--	108	--	--
		шт								
50	С11011-815	Замок врезной однопоманный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844,00	--	3376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Тип 1			Полы					
51	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	115,34	790,75	24,55	91206	2832	6956	0,26	30
				39,83	9,20	4594	1061	123	0,04	5
		м2								
52	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	115,34	539,61	6,38	62239	736	10203	0,45	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				69,53	2,39	8020	276	123	0,01	1
53	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых м2	115,34	450,59	4,37	51971	504	1727	0,07	8
				10,53	1,64	1215	189	123	0,01	1
54	Г0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	115,34	1494,08	4,90	172327	565	8562	0,38	44
				58,50	1,85	6747	213	123	0,01	1
55	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м2	126,87	109,84	0,46	13936	58	1907	0,08	10
				12,04	0,18	1528	23	123	--	--
56	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов м	12,69	184,99	1,88	2347	24	1053	0,47	6
				78,30	0,72	993	9	105	--	--
		Тип 2 м2								
57	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	9,52	790,75	24,55	7528	234	574	0,26	3
				39,83	9,20	379	88	123	0,04	--
58	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	0,76	5895,06	261,86	4480	199	559	3,44	3
				499,50	99,00	380	75	123	0,48	--
59	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	9,52	323,65	18,42	3081	175	1087	0,42	4
				85,95	6,91	818	66	123	0,03	--
60	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	9,52	215,39	9,05	2050	86	635	0,25	2
				50,85	3,40	484	32	123	0,02	--
61	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	9,52	327,36	9,95	3116	95	655	0,36	3
				52,20	3,74	497	36	123	0,02	--
62	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	9,25	2388,80	11,72	22096	108	2003	1,06	10
				171,68	4,39	1588	41	123	0,02	--
63	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	10,18	304,80	0,32	3101	3	522	0,24	2
				41,63	0,11	424	1	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Внутренние работы			Отделочные работы					
64	Е0115-37-4	Обшивка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой наплельников, с установкой каркасов	124,88	1839,28	18,49	229689	2309	130000	5,91	738
				986,89	4,54	123243	566	105	0,02	3
		м2								
65	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	124,88	98,86	0,65	12345	81	6110	0,29	37
				46,35	0,25	5788	31	105	--	--
		м2								
66	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	124,88	358,39	2,33	44756	291	5839	0,26	32
				43,65	0,88	5451	110	105	--	1
		м2								
67	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	9,52	217,09	2,95	2067	28	960	0,57	5
				94,95	1,10	904	10	105	0,01	--
		м2								
68	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	305,7	359,06	4,07	109763	1243	43863	0,74	226
				135,68	0,97	41477	297	105	0,05	16
		м2								
69	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	238,43	407,75	2,10	97221	501	16478	0,39	93
				65,03	0,79	15505	188	105	--	1
		м2								
70	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	67,27	185,63	1,88	12487	126	5581	0,47	31
				78,30	0,72	5267	48	105	--	--
		м2								
71	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	58,54	2230,36	2,10	130565	123	20517	2,00	117
				333,00	0,79	19494	46	105	--	--
		м2								
		Наружные отделочные работы								
72	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	132,35	164,72	50,15	21801	6637	14652	0,53	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				92,03	18,68	12180	2472	100	0,09	12
73	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 301-50 м2	11,91	5450,00	–	64918	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
74	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м3	132,35	1067,80	4,92	141323	651	27088	1,15	152
				193,05	1,87	25550	247	105	0,01	1
75	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая м2	132,35	162,12	1,65	21457	218	3496	0,13	17
				24,53	0,63	3247	83	105	–	–
		Крыльцо КР-1 (2 шт)								
76	Е0101-164-1	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,53	167,40	–	256	–	289	1,18	2
				167,40	–	256	–	113	–	–
77	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	6,46	790,75	24,55	5108	159	390	0,26	2
				39,83	9,20	257	59	123	0,04	–
78	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	1,74	15806,87	196,62	27504	342	633	1,79	3
				272,25	74,27	474	129	105	0,56	1
79	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0244	51500,00	–	1257	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
80	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	5,1	327,36	9,95	1670	51	351	0,36	2
				52,20	3,74	266	19	123	0,02	–
81	Е0111-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм м2	5,1	103,97	1,34	530	7	7	0,01	–
				0,63	0,50	3	3	123	–	–
82	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	5,1	2388,80	11,72	12183	60	1104	1,06	5
				171,68	4,39	876	22	123	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыльцо КР-2 (2 шт)								
83	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,9	167,40	–	151	–	170	1,18	1
		м3		167,40	–	151	–	113	–	–
84	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,08	790,75	24,55	3226	100	246	0,26	1
		м2		39,83	9,20	163	38	123	0,04	–
85	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,38	15806,87	196,62	21813	271	502	1,79	2
		м3		272,25	74,27	376	102	105	0,36	1
86	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0143	51500,00	–	739	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
87	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	327,36	9,95	982	30	206	0,36	1
		м2		52,20	3,74	157	11	123	0,02	–
88	Е0111-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм	3	103,97	1,34	312	4	4	0,01	–
		м2		0,63	0,50	2	1	123	–	–
89	Е0111-27-2	Устройство покрытий на невяжущем растворе из керамических плиток для многоцветных полов	3	2388,80	11,72	7166	35	650	1,06	3
		м2		171,68	4,39	515	13	123	0,02	–
		Отмостка								
90	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	9,32	3591,33	73,75	33471	687	410	0,14	1
		м3		21,38	11,67	199	109	123	0,04	–
91	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	93,2	551,13	–	51366	–	3068	0,14	13
		м2		24,75	–	2307	–	123	–	–
		3.ЛС на отопление и вентиляцию								
		Отопление								
1	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	15,23	1741,30	18,61	26521	283	2035	0,59	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,52	327,36	9,95	3116	95	655	0,36	3
				52,20	3,74	497	36	123	0,02	--
		м2								
62	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	9,25	2388,80	11,72	22096	108	2003	1,06	10
				171,68	4,39	1588	41	123	0,02	--
		м2								
63	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	10,18	304,80	0,32	3101	3	522	0,24	2
				41,63	0,11	424	1	123	--	--
		м								
		Внутренние работы			Отделочные работы					
64	E0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой шпельников, с установкой каркасов	124,88	1839,28	18,49	229689	2309	130000	5,91	738
				986,89	4,54	123243	566	105	0,02	3
		м2								
65	E0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	124,88	98,86	0,65	12345	81	6110	0,29	37
				46,35	0,25	5788	31	105	--	--
		м2								
66	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	124,88	358,39	2,33	44756	291	5839	0,26	32
				43,65	0,88	5451	110	105	--	1
		м2								
67	E0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	9,52	217,09	2,95	2067	28	960	0,57	5
				94,95	1,10	904	10	105	0,01	--
		м2								
68	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	305,7	359,06	4,07	109763	1243	43863	0,74	226
				135,68	0,97	41477	297	105	0,05	16
		м2								
69	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	238,43	407,75	2,10	97221	501	16478	0,39	93
				65,03	0,79	15505	188	105	--	1
		м2								
70	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	67,27	185,63	1,88	12487	126	5581	0,47	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				78,30	0,72	5267	48	105	--	--
71	F0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	58,54	2230,36	2,10	130565	123	20517	2,00	117
				333,00	0,79	19494	46	105	--	--
		Наружные отделочные работы								
72	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами м2	132,35	164,72	50,15	21801	6637	14652	0,53	71
				92,03	18,68	12180	2472	100	0,09	12
73	C11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50 м3	11,91	5450,00	--	64918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	132,35	1067,80	4,92	141323	651	27088	1,15	152
				193,05	1,87	25550	247	105	0,01	1
75	E0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая м2	132,35	162,12	1,65	21457	218	2496	0,13	17
				24,53	0,63	3247	83	105	--	--
		Крыльцо КР-1 (2 шт)								
76	E0101-164-1	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,53	167,40	--	256	--	289	1,18	2
				167,40	--	256	--	113	--	--
77	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	6,46	790,75	24,55	5108	159	390	0,26	2
				39,83	9,20	257	59	123	0,04	--
78	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	1,74	15806,87	196,62	27504	342	633	1,79	3
				272,25	74,27	474	129	105	0,36	1
79	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0,0244	51500,00	--	1257	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,1	327,36	9,95	1670	51	351	0,36	2
				52,20	3,74	266	19	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0111-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм								
		м2	5,1	103,97	1,34	530	7	7	0,01	--
				0,63	0,50	3	3	123	--	--
82	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов								
		м2	5,1	2388,80	11,72	12183	60	1104	1,06	5
				171,68	4,39	876	22	123	0,02	--
		Крыльцо КР-2 (2 шт)								
83	Е0101-164-1	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	0,9	167,40	--	151	--	170	1,18	1
				167,40	--	151	--	113	--	--
84	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	4,08	790,75	24,55	3226	100	246	0,26	1
				39,83	9,20	163	38	123	0,04	--
85	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
		м3	1,38	15806,87	196,62	21813	271	502	1,79	2
				272,25	74,27	376	102	105	0,36	1
86	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм								
		т	0,0143	51500,00	--	739	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	3	327,36	9,95	982	30	206	0,36	1
				52,20	3,74	157	11	123	0,02	--
88	Е0111-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм								
		м2	3	103,97	1,34	312	4	4	0,01	--
				0,63	0,50	2	1	123	--	--
89	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов								
		м2	3	2388,80	11,72	7166	35	650	1,06	3
				171,68	4,39	515	13	123	0,02	--
		Отмостка								
90	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
		м3	9,32	3591,33	73,75	33471	687	410	0,14	1
				21,38	11,67	199	109	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	93,2	551,13	–	51366	–	3068	0,14	13
		м2		24,75	–	2307	–	133	–	–
		3.ЛС на отопление и вентиляцию								
					Отопление					
1	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	15,23	1741,30	18,61	26521	283	2035	0,59	9
		1кВт		97,43	6,98	1484	106	128	0,03	1
2	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	55	266,48	3,96	14656	218	3780	0,30	16
		м		52,20	1,49	2871	82	128	0,01	--
3	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	318,48	3,96	9554	119	2062	0,30	9
		м		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	--
4	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	6	418,48	3,96	2511	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
5	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением копера, количество окрасок 2	7	117,45	0,07	822	–	443	0,37	3
		м2		60,30	0,02	422	--	105	--	--
6	Е0118-2-1	Установка мембранной в комплекте с насосом и расширительным бачком "РТЕ 12"	2	10558,27	1712,39	21117	3425	22032	46,00	92
		шт		7965,00	641,25	15930	1283	128	3,13	6
7	С Прайс	Стоимость мембранной в комплекте с насосом и расширительным бачком "РТЕ 12"	2	51250,34	--	102501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 40 латунные	8	34,00	--	272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
					Вентиляция					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1124,70	6,95	1125	7	107	0,49	–
		шт		81,00	2,25	81	2	128	0,01	–
10	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	–
		4.ЛС Электроосвещение								
1	E0121-23-1	Монтаж щита распределительного ЩРН-1х12-1УХЛ4	2	2070,00	–	4140	–	2624	6,98	14
		шкаф		1215,00	–	2430	–	108	–	–
2	С Прайс	Стоимость щита распределительного ЩРН-1х12-1УХЛ4	2	–	–	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	160,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	–
4	С Прайс	Стоимость счетчика СЭ3-80-5А	2	–	–	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	8	313,00	131,00	2504	1048	1185	0,75	6
		шт		119,00	36,90	952	295	95	0,21	2
6	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	20	357,50	164,00	7150	3280	3374	0,82	16
		шт		131,00	46,60	2620	932	95	0,27	5
7	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60Н-01-УХЛ	20	365,00	–	7300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	С Прайс	Стоимость светильника НПБ1301-60	4	359,37	–	1437	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	С Прайс	Стоимость светильника НП019-60	4	429,74	–	1719	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	48	24,00 --	-- --	1152 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт	2	731,00 410,00	282,00 80,80	1462 820	564 162	933 95	2,10 0,47	5 1
12	С151703-4	Светильник тип РКУ07-125-001-У1	шт	2	4460,00 --	-- --	8920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	2	619,00 --	-- --	1238 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	320	47,20 26,30	14,80 4,30	15104 8416	4736 1376	9302 95	0,16 0,02	51 8
15	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,02	58200,00 --	-- --	1164 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,26	39800,00 --	-- --	10348 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,04	16600,00 --	-- --	664 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	Ц0108-399-1	Проводка кабельного канала длиной 2 м DLP 50х34	м	4	10,00 4,90	4,50 1,30	40 20	18 5	24 95	0,03 0,01	-- --
19	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		4	108,60 39,60	48,90 12,20	434 158	196 49	197 95	0,22 0,07	1 --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
20	С Прайс	Стоимость кабеля ВВГ 5х4	м	20	175,92 --	-- --	3518 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С Прайс	Стоимость кабеля ВВГ 5х2,5	м	20	890,06 --	-- --	17801 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С Прайс	Стоимость кабельного канала длиной 2 м DLP 50х34	м	4	150,79 --	-- --	603 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	С130804-69п рим	Трубы винипластовые d-25 мм	м	4	149,00 --	-- --	596 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	26	62,70 57,80	0,20 0,10	1630 1503	5 3	1430 95	0,34 --	9 --
25	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2	134,80 115,00	3,60 0,20	270 230	7 --	219 95	0,68 --	1 --
26	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	10	47,00 45,50	0,20 0,10	470 455	2 1	433 95	0,29 --	3 --
27	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	48,50 47,00	0,20 0,10	194 188	1 --	179 95	0,29 --	1 --
28	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	26	68,00 --	-- --	1768 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2	215,00 --	-- --	430 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	10	134,00 --	-- --	1340 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
31	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	4	182,00 --	-- --	728 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	шт	48	578,10 403,00	31,10 7,60	27749 19344	1493 365	18723 95	2,09 0,04	100 2
33	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,048	60400,00 --	-- --	2899 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С151801-132	Коробка пластмассовая	1000шт	0,04	16300,00 --	-- --	652 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					Заземление						
35	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,25	218,93 218,93	-- --	2682 2682	-- --	3031 113	1,54 --	19 --
36	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,25	134,10 134,10	-- --	1643 1643	-- --	1856 113	0,97 --	12 --
37	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	25	61,90 25,00	3,30 0,40	1548 575	83 10	556 95	0,14 --	4 --
38	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	6	431,60 149,00	21,60 2,90	2590 894	130 17	866 95	0,90 0,02	5 --
39	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0315	46400,00 --	-- --	1462 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,0474	83500,00 --	-- --	3958 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		5.ЛС3-1.Уборная на одно очко									
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		18,43	18,51	17,50	341	323	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,01	4,41	19	81	97	0,02	–
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,4	218,93	–	88	–	99	1,54	1
				218,93	–	88	–	113	–	–
3	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	0,6	122,18	–	73	–	83	0,89	1
				122,18	–	73	–	113	–	–
4	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	11,43	5,55	5,55	64	64	20	–	–
				–	1,80	–	21	97	0,01	–
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	11,43	21,55	4,52	246	52	189	0,11	1
				17,02	–	195	–	97	–	–
6	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	6,25	790,75	24,55	4942	153	377	0,26	2
				39,83	9,20	249	57	123	0,04	–
7	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	2,08	12440,26	1879,87	25876	3910	5338	8,86	18
				1435,50	538,43	2986	1120	130	2,06	4
8	C143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	1,1	28100,00	–	30910	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
9	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,5	12400,00	–	18600	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
10	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,4	245,44	3,82	3534	55	659	0,21	3
				37,35	1,44	538	21	118	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	16,8	297,22 117,00	3,39 0,72	4993 1966	57 12	2077 105	0,65 0,05	11 1
12	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен армированных при высоте этажа до 4 м м2	2,87	2334,87 456,75	309,62 117,00	6696 1310	888 336	1942 118	3,13 0,57	9 2
13	С Прайс	Стоимость камня ракушечника м3	2,81	3500,00 --	-- --	9837 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,024	26791,16 3487,50	316,57 119,25	643 84	8 3	104 120	22,50 0,58	1 --
15	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	3,36	588,61 67,73	8,20 3,08	1978 228	28 10	283 119	0,42 0,02	1 --
16	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,47	400,60 151,65	102,53 35,67	589 223	151 52	330 120	0,90 0,14	1 --
17	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	1,47	4250,00 --	-- --	6248 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	1	1500,00 --	-- --	1500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0111-12-3	Укладка лаг по опитам перекрытий м2	0,99	266,09 51,53	2,58 0,97	263 51	3 1	64 123	0,32 --	-- --
20	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	0,99	1905,05 95,18	11,03 4,14	1886 94	11 4	121 123	0,60 0,02	1 --
21	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	0,99	384,14	4,48	380	4	129	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				106,65	1,69	106	2	120	0,01	--
22	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	7,65	297,22	3,39	2274	26	946	0,65	5
				117,00	0,72	895	6	105	0,05	--
23	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная м2	8,64	23,93	0,16	207	1	144	0,10	1
				15,75	0,07	136	1	105	--	--
24	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	0,99	184,99	1,88	183	2	82	0,47	--
				78,30	0,72	78	1	105	--	--
25	E0122-1-1	Устройство вентиляционной трубы км	0,0028	391770,87	1984,82	1097	6	170	270,00	1
				45900,00	749,25	129	2	130	3,66	--
					Отмостка					
26	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	0,7	3591,33	73,75	2514	52	31	0,14	--
				21,38	11,67	15	8	133	0,04	--
27	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	7	57,76	--	404	--	230	0,14	1
				24,75	--	173	--	133	--	--
28	C143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I т	0,5	7610,00	--	3805	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		6.ЛС7-1.Покрытие тротуаров								
1	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	3,3	2261,51	68,13	7463	225	150	0,14	--
				21,38	12,76	71	42	133	0,04	--
2	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	33	2030,45	42,08	67005	1389	3170	0,38	13
				57,38	14,85	1894	490	133	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5040626**	**158325**			**3593**
			Тенге			**569630**	**53676**			**261**
		Стоимость оборудования -								
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			102501				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			102501				
		Материалы -	Тенге			534863				
		Всего заработная плата -	Тенге			15125				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				42141,00			
		Накладные расходы -	Тенге			469245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			40350				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6052,00			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			44350				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			609725				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							257
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				48193,00			
		Материалы -	Тенге			4326588				
		Всего заработная плата -	Тенге			1389361				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				557025,00			
		Местные материалы -	Тенге			864572				
		Транспортные расходы -	Тенге			1396260				
		Накладные расходы -	Тенге			38883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			618707				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							309
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				92806,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			296699				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			5241693				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							3788
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				649831,00			
		Материалы -	Тенге			76974				
		Всего заработная плата -	Тенге			49398				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				24141,00			
		Накладные расходы -	Тенге			868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			30900				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4635,00			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6473				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			114347				
			чел.-ч							154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				28776,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**6068287**				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							4199
		Сметная заработная плата -	Тенге				726800,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10081252**	**316650**			**7186**
			Тенге			**1139260**	**107352**			**522**
	Стоимость оборудования -		Тенге			205002				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**205002**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1069726				
	Материалы -		Тенге			30250				
	Всего заработная плата -		Тенге				84282,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			938490				
		Накладные расходы -	Тенге			80700				
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12104,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88700				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1219450				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							514
		Сметная заработная плата -	Тенге				96386,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8653176				
	Материалы -		Тенге			2778722				
	Всего заработная плата -		Тенге				1114050,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1729144				
	Местные материалы -		Тенге			2792520				
	Транспортные расходы -		Тенге			77766				
		Накладные расходы -	Тенге			1237414				
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч							618
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185612,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			593398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10483386				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							7576
		Сметная заработная плата -	Тенге				1299662,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			153948				
	Материалы -		Тенге			98796				
	Всего заработная плата -		Тенге				48282,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1736				
		Накладные расходы -	Тенге			61800				
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9270,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непланируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12946				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			228694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				57552,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12136574**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8398
		Сметная заработная плата -	Тенге				1453600,00			
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге				405673			
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время0,735%	Тенге				90679			
		Дополнительные затраты , не входящие в состав СМР 1,4%	Тенге				172721			
		Всего сметная стоимость в ц.2001 г.	Тенге				12805648			
		Сметная стоимость в текущих ценах К=1,8	Тенге				23109243			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге				462185			
		Итого стоимость в текущих ценах	Тенге				23571428			
		НДС 12%	Тенге				2828572			
		Всего в текущих ценах за декабрь месяц	Тенге				**26400000**			

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
г.Форт-Шевченко, ул.Тажиулы, дом 13
РНН 430 500 211 127
ИИК KZ61070103KSN4305000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

К.С.Акыбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ОНДАСЫН СТРОЙ"

г.Актау, 27 мкр., 44 дом, офис 1
РНН 430 100 240 720
ИИК KZ5384903KZ000976677
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Берембаев Б.О.

ТЕХНАДЗОР: