39 шешім

Единая форма **введена в действие** *с 31 января 2012 года*
Приложение 2
к **постановлению** Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 02 » 07 2013 г. с. Мангистау
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от « 28 » 06 2013 г. № 39 Акима Мунайлинского района .
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:

Жолбаев Нурлыбек Бергенгулович – Заместитель акима Мунайлинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя:

Мукашев Абай Анарбекович - Заместитель департамента ГАСК и лицензирования по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

заказчика Турмагамбетов Сабырхан Сарсенович начальник ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации Каиров Тажибай Каирович начальник ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Боранбаев Бердикожа Ондасынович Директор ТОО «ОндасынСтрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) Бегендик Бауыржан главный инженер ТОО «Актаугражданпроект» .
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бисен Азамат Алмабекулы - начальник управления санитарно-эпидемиологического надзора Мунайлинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Кожамбетов Кайрат Максымулы начальник ГУ «Мунайлинский районный отдел ЧС»
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

И другие заинтересованные лица:
Шагиров Нуржан - Аким с. Мангистау_____

Туманбаева Жаныл Кемеловна – начальник ГУ «Отдела трудоустройства и социальных программ Мунайлинского района»

Укибаев Аманбай Конилимкосович - директор ГКП «Мангистауэнерго»

Казакбаев Бекбол Бердимуратович директор ГКП «МангистауЖылу»

Мусин Нурлан Махмутович - начальника участка АО «КазТрансГазАймак» Мангистауского производственного филиала по Мунайлинскому району

Пулатов Нургазы Махмутович главный специалист Мангистауского областного филиала Департамента экологии Жайык-Каспий_____

Технический надзор:
Собалаков Э. - Представитель ТОО «ШаңыракСтройСервис»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительство »_____

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство четырех 12- квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау» 3 этап Строительство третьего и четвертого дома._____

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Мангистауская область, с. Мангистау_____

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «_06_»__06_ 2011г. №__86___

Аппарат акима села Мангистау

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «10»_июля 2012г. №209 Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Мангистауской области_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Ондасын Строй»

(наименование организации)

выполнившим __общестроительные работы_____.

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Актаугражданпроект», лицензия МКЛ №0000186

(наименование организации)

выполнившим все проектные работы по рабочим чертежам _____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от « » 20 г. №_

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2012 г.;

(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2013 г.;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:_____

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительно техническая документация по реестру. Проект_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	3930	
Число этажей	этаж	2	
Объем здания	$м^3$	25352,5	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту	Фактически

	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,	48	3518,5				
двухкомнатных	24					
трехкомнатных	24					
четырехкомнатных	-					
и более	-					

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Жилой дом предоставляет собой двухэтажное здание с техническими подпольем, прямоугольной конфигурации в плане с размерами в осях 43,2х12,6м. Высота этажа 3,0м, высота техподполья 1,8м. Класс комфортности жилого дома IV, согласно заданию на проектирование. Наружная отделка фасадов –расшивка швов, цоколя- штукатурка. Внутренняя отделка: стен- клеевая и масляная окраска, потолков – клеевая окраска. В жилых комнатах, кухнях и лестничных клетках имеется естественное освещение. В помещениях соблюдены нормы по инсоляции. В здании предусмотрены мероприятия по энергоснабжению, при входах предусмотрены-тамбуры, применены окна с двойным остеклением, предусмотрено утепление чердачного перекрытия керамзитовым гравием толщиной 150мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Выполнены согласно проекта и СНИП

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 211 532 830 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 184 436 482 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4432116 тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ___тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ___ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)___применены материалы, соответствующие требованиям СНиП и ГОСТ Республики Казахстан

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Строительство четырех 12- квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау» 3 этап. Строительство 3-го и 4-го дома
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии Жолбаев Н.Б. _____
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии Мукашев А.А. _____
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Кожамбетов К.М. _____
(подпись)

Шагиров Н. _____
(подпись)

Каиров Т.К. _____
(подпись)

Бисен А.А. _____
(подпись)

Туманбаева Ж.К. _____
(подпись)

Укибаев А.К. _____
(подпись)

Казакбаев Б.Б. _____
(подпись)

Мусин Н.М. _____
(подпись)

Пулатов Н. М. _____
(подпись)

Турмагамбетов С.С. _____
(подпись)

Бегендик Б. _____
(подпись)

Собалаков Э. _____
(подпись)

Боранбаев Б.О. _____
(подпись)

Приложение 3 (обязательное)
к РДС РК 1.03-02-2010

ЗАКАЗЧИК: «Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ондасын строй"
Наименование объекта и его адрес:
" Строительство четырех 12- квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау" 3 этап-Строительство третьего и четвертого домов
Договор № 42 от 25.06.2012 г.
Допсоглашение № 42/1 от 24.07.2012 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2012 года

по объекту *" Строительство четырех 12- квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау" 3 этап-Строительство третьего и четвертого домов*

Составлен(а) 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛС 7-4-1. Вертикальная планировка								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4278,7	7,91	7,91	33846	33846	10659	--	--
		м3		--	2,57	--	10989	97	0,01	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-24-9к =5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4278,7	36,62	36,62	156676	156676	49342	--	--
		м3		--	11,89	--	50868	97	0,05	195
3	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	4278,7	21,90	21,90	93709	93709	31585	--	--
		м3		--	7,61	--	32562	97	0,02	106
4	Е0101-131-5 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см	4278,7	6,41	6,41	27409	27409	9322	--	--
		м3		--	2,25	--	9610	97	0,01	31
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4278,7	23,62	12,00	101052	51334	18116	0,01	52
		м3		1,62	2,75	6931	11745	97	0,01	52
6	Е0101-12-8	Разработка недостающего грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	78,7	23,36	22,08	1838	1738	522	0,01	1
		м3		1,28	5,56	101	437	97	0,02	2
7	С010333-А5- 1	Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	126	45,00	--	5670	--	1134	0,19	24
		т		9,00	--	1134	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			420201	364712			77
			Тенге			8166	116211			429
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			420201				
	Всего заработная плата -		Тенге				124377,00			
	Местные материалы -		Тенге			42787				
	Транспортные расходы -		Тенге			5670				
		Накладные расходы -	Тенге			120680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18102,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32453				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			573333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							566
		Сметная заработная плата -	Тенге				142479,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			573333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							566
		Сметная заработная плата -	Тенге				142479,00			
		РАЗДЕЛ 2. ЛС 2-1-1. Общестроительные работы (Дом 3)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	335,16	32,35	30,77	10842	10313	3175	0,01	3
		м3		1,42	8,34	476	2797	97	0,03	10
2	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	782,04	53,93	51,34	42178	40147	12352	0,02	13
		м3		2,36	13,92	1846	10888	97	0,05	37
3	С010333-А5- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	690,7	45,00	--	31082	--	6216	0,19	131
		т		9,00	--	6216	--	100	--	--
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	335,16	3,88	3,24	1301	1087	520	--	1
		м3		0,48	1,12	161	375	97	--	1
5	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	782,04	4,29	3,54	3357	2765	1328	--	3
		м3		0,52	1,23	407	962	97	--	3
6	Е0101-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	335,16	18,44	13,70	6180	4592	1658	--	--
		м3		--	5,10	--	1709	97	0,02	8
7	Е0101-19-4 к=10	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	782,04	23,40	15,50	18300	12122	4400	--	--
		м3		--	5,80	--	4536	97	0,03	22
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы для обратной засыпки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	260	32,35	30,77	8411	8000	2463	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,42	8,34	369	2170	97	0,03	7
9	С010333-А8- 1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	429	63,90	--	27413	--	5483	0,27	115
		т		12,78	--	5483	--	100	--	--
10	Е0101-19-2 к=16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	260	29,50	21,92	7671	5699	2058	--	--
		м3		--	8,16	--	2122	97	0,04	10
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	,260	3,88	3,24	1009	843	404	--	1
		м3		0,48	1,12	125	291	97	--	1
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29	134,10	--	3889	--	4394	0,97	28
		м3		134,10	--	3889	--	113	--	--
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	289	6,48	6,48	1873	1873	590	--	--
		м3		--	2,10	--	608	97	0,01	2
14	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	289	3,20	3,20	925	925	291	--	--
		м3		--	1,04	--	300	97	--	1
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	260	21,55	4,52	5602	1174	4295	0,11	28
		м3		17,03	--	4428	--	97	--	--
				ФУНДАМЕНТЫ						
16	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	307,1	1581,51	49,10	485681	15079	37040	0,53	162
		м2		79,66	18,40	24464	5651	123	0,09	28
17	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	295,88	17367,08	353,46	5138572	104582	223225	3,60	1065
		м3		585,00	133,52	173090	39506	105	0,65	193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,39	65900,00	--	157245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,97	67700,00	--	133638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,72	50900,00	--	189490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,01	47400,00	--	47983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,59	52400,00	--	188284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,28	16683,44	311,32	21355	398	751	2,82	4
		м3		441,00	117,61	564	151	105	0,57	1
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	340	245,44	3,82	83450	1299	15563	0,21	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	12699	490	118	0,01	2
25	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	125	783,66	11,21	97958	1401	5267	0,20	25
		м2		31,50	4,21	3938	526	118	0,02	3
				СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ						
30	СПРАЙСТ	Стоимость камня ракушечника	582,06	3500,00	--	2037202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ						
48	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1696,83	3360,00	--	5701349	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14452238	212299			1653
			Тенге			238153	73081			329
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12415036				
Материалы -			Тенге			643983				
Всего заработная плата -			Тенге				311234,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			716641				
Местные материалы -			Тенге			10557164				
Транспортные расходы -			Тенге			58495				
		Накладные расходы -	Тенге			331472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49721,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			764790				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13511298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2148
		Сметная заработная плата -	Тенге				360955,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2037202				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2037202				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122232				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2159434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15670732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2148
		Сметная заработная плата -	Тенге				360955,00			
		РАЗДЕЛ 3. ЛС7-4-1 Вертикальная планировка (Дом 4)								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4278,7	7,91	7,91	33846	33846	10659	--	--
		м3		--	2,57	--	10989	97	0,01	42
2	Е0101-24-9к =5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4278,7	36,62	36,62	156676	156676	49342	--	--
		м3		--	11,89	--	50868	97	0,05	195
3	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	4278,7	21,90	21,90	93709	93709	31585	--	--
		м3		--	7,61	--	32562	97	0,02	106
4	Е0101-131-5 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см	4278,7	6,41	6,41	27409	27409	9322	--	--
		м3		--	2,25	--	9610	97	0,01	31
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4278,7	23,62	12,00	101052	51334	18116	0,01	52
		м3		1,62	2,75	6931	11745	97	0,01	52
6	Е0101-12-8	Разработка недостающего грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	78,7	23,36	22,08	1838	1738	522	0,01	1
		м3		1,28	5,56	101	437	97	0,02	2
7	С010333-А5- 1	Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	126	45,00	--	5670	--	1134	0,19	24
		т		9,00	--	1134	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			420201	364712			77
			Тенге			8166	116211			429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			420201				
		Всего заработная плата -	Тенге				124377,00			
		Местные материалы -	Тенге			42787				
		Транспортные расходы -	Тенге			5670				
		Накладные расходы -	Тенге			120680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18102,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32453				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			573333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							566
		Сметная заработная плата -	Тенге				142479,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			573333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							566
		Сметная заработная плата -	Тенге				142479,00			

РАЗДЕЛ 4. ЛС 2-1-1. Общестроительные работы (Дом 4)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	335,16	32,35	30,77	10842	10313	3175	0,01	3
		м3		1,42	8,34	476	2797	97	0,03	10
2	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	782,04	53,93	51,34	42178	40147	12352	0,02	13
		м3		2,36	13,92	1846	10888	97	0,05	37
3	С010333-А5- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	690,7	45,00	--	31082	--	6216	0,19	131
		т		9,00	--	6216	--	100	--	--
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	335,16	3,88	3,24	1301	1087	520	--	1
		м3		0,48	1,12	161	375	97	--	1
5	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	782,04	4,29	3,54	3357	2765	1328	--	3
		м3		0,52	1,23	407	962	97	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	335,16	18,44	13,70	6180	4592	1658	--	--
		м3		--	5,10	--	1709	97	0,02	8
7	Е0101-19-4 к=10	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	782,04	23,40	15,50	18300	12122	4400	--	--
		м3		--	5,80	--	4536	97	0,03	22
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы для обратной засыпки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	,260	32,35	30,77	8411	8000	2463	0,01	3
		м3		1,42	8,34	369	2170	97	0,03	7
9	С010333-А8- 1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	429	63,90	--	27413	--	5483	0,27	115
		т		12,78	--	5483	--	100	--	--
10	Е0101-19-2 к=16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	260	29,50	21,92	7671	5699	2058	--	--
		м3		--	8,16	--	2122	97	0,04	10
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	260	3,88	3,24	1009	843	404	--	1
		м3		0,48	1,12	125	291	97	--	1
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29	134,10	--	3889	--	4394	0,97	28
		м3		134,10	--	3889	--	113	--	--
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	289	6,48	6,48	1873	1873	590	--	--
		м3		--	2,10	--	608	97	0,01	2
14	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	289	3,20	3,20	925	925	291	--	--
		м3		--	1,04	--	300	97	--	1
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	260	21,55	4,52	5602	1174	4295	0,11	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	4428	--	97	--	--
				ФУНДАМЕНТЫ						
16	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм.	307,1	1581,51	49,10	485681	15079	37040	0,53	162
		м2		79,66	18,40	24464	5651	123	0,09	28
17	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	295,88	17367,08	353,46	5138572	104582	223225	3,60	1065
		м3		585,00	133,52	173090	39506	105	0,65	193
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,39	65900,00	--	157245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,97	67700,00	--	133638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,72	50900,00	--	189490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,01	47400,00	--	47983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,59	52400,00	--	188284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,28	16683,44	311,32	21355	398	751	2,82	4
		м3		441,00	117,61	564	151	105	0,57	1
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	340	245,44	3,82	83450	1299	15563	0,21	72
		м2		37,35	1,44	12699	490	118	0,01	2
25	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	125	783,66	11,21	97958	1401	5267	0,20	25
		м2		31,50	4,21	3938	526	118	0,02	3
				СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ						
30	СПРАЙСТ	Стоимость камня ракушечника	477,29	3500,00	--	1670506	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1696,83	3360,00	--	5701349	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14085541	212299			1653
			Тенге			238153	73081			329
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12415036				
	Материалы -		Тенге			643983				
	Всего заработная плата -		Тенге				311234,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			716641				
	Местные материалы -		Тенге			10557164				
	Транспортные расходы -		Тенге			58495				
		Накладные расходы -	Тенге			331472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49721,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			764790				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13511298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2148
		Сметная заработная плата -	Тенге				360955,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1670506				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1670506				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100230				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1770736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15282034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2148
		Сметная заработная плата -	Тенге				360955,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29378181	1154021			3459
			Тенге			492639	378584			1516
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			25670474				
Материалы -			Тенге			1287967				
Всего заработная плата -			Тенге				871223,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1433281				
Местные материалы -			Тенге			21199903				
Транспортные расходы -			Тенге			128329				
		Накладные расходы -	Тенге			904303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							452
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135646,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1594487				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28169264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5427
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006868,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3707707				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3707707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222462				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3930170				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**32099434**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5427
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006868,00			

Временные здания и сооружения 1,8% 598430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,82%		277525						
		Дополнительные затраты на дополнительные отпуска 0,4%			135378					
		Выслуга лет 1%			338445					
		Итого сметная стоимость в ценах 2001 г.				34595878				
		Итого сметная стоимость в текущих ценах 2012 г. К=	1,964			40774416				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			815488					
		Итого сметная стоимость в текущих ценах				41589904				
		НДС 12%			4990788					
		ВСЕГО за август 2012 г.				**46580692**				

ЗАКАЗЧИК:

"Мұнайлы аудандык сәулет, кала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
с.Мангистау, здание общественных организаций
РНН 430 800 000 372
ИИК KZ56070103KSN4308000
БИК KKMFKZ2A
Код учреждения 4662755
Мунайлинское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

_____ Акшабаев К.Ж.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Шаңырак Строй Сервис"

_____ Собалаков Э.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ондасын Строй"
г.Актау, 27 мкр., 44 дом, офис 1
РНН 430 100 240 720
ИИК KZ5384903KZ000976677
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

_____ Боранбаев Б.О.