ЗАКАЗЧИК: «Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ондасын строй"
Наименование объекта и его адрес:
" Строительство четырех 12- квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау. (1 очередь)", по рабочему проекту:"Перепривязка ПСД на строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау.(1 очередь)"
Договор № 14 от 17.03.2013 года.

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2013 года

по объекту " Строительство четырех 12- квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау. (1 очередь)", по рабочему проекту:"Перепривязка ПСД на строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау.(1 очередь)"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дом 1								
		Строительная часть								
		Фундаменты								
5	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0	16295,92	353,46	-2646	0	0	0,00	0
		м3		585,00	133,52	0	0	105	0,00	0
6	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0	15622,30	311,32	-7	0	0	0,00	0
		м3		441,00	117,61	0	0	105	0,00	0
		Итого				-2653		0		0
		Стены								
15	Е0108-6-7	Кладка стен из глиняного кирпича	22	9584,26	337,41	210854	7423	20677	4,38	96
		м3		670,50	126,00	14751	2772	118	0,62	14
		Итого				210854		20677		0
		Перемычка 1-го этажа								
18	Е0106-18-7	Устройство балок		19323,59	306,65	-409	0	0	10,40	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1701,00	115,83	0	0	105	0,57	0
		Итого				-409		0		0
		Лестницы								
27	Е0106-19-1	Устройство монолитной плиты	0	17648,72	316,01	-14	0	0	8,25	0
		м3		1368,00	119,39	0	0	105	0,58	0
31	Е0106-1-13	ОП4-4	0	15528,90	95,97	-6	0	0	4,90	0
		м3		771,75	36,25	0	0	105	0,18	0
		Итого				-20		0		
		Перекрытия техподполья								
35	Е0106-22-1	Бетон кл.В15	0	19366,39	241,10	-526	0	0	8,06	0
		м3		1282,50	91,08	0	0	105	0,44	0
		Итого				-526		0		0
		Перекрытия 1-го этажа								
42	Е0106-22-1	Бетон кл.В15	0	19366,39	241,10	-526	0	0	8,06	0
		м3		1282,50	91,08	0	0	105	0,44	0
		Итого				-526		0		0
		Перекрытия 2-го этажа								
49	Е0106-22-1	Бетон кл.В15	0	19366,39	241,10	-689	0	0	8,06	0
		м3		1282,50	91,08	0	0	105	0,44	0
		Итого				-689		0		0
		Покрытия. Кровля								
53	Г0112-15-1	Устройство пароизоляции в один слой	456	110,41	1,19	50349	543	14895	0,16	71
		м2		27,00	0,45	12312	205	119	--	1
54	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	36,48	5958,22	245,72	217356	8964	20609	2,71	99
		м3		382,50	92,25	13954	3365	119	0,45	16
55	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	456	247,65	15,94	112927	7269	22037	0,24	111
		м2		34,65	5,96	15800	2718	119	0,03	13
56	Е0110-14-1	Установка стропил	0	21304,82	334,28	-65067	0	0	22,10	0
		м3		3397,50	126,00	0	0	120	0,62	0
57	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профили рованного листа	503,8	112,45	34,24	56654	17252	26992	0,32	160
		м2		51,08	8,45	25734	4257	90	0,03	15
		Итого				372219		84533		486
		Проемы Лист АС-3								
79	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0	398,48	102,53	-110	0	0	0,90	0
		м2		151,65	35,67	0	0	120	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	0	323,78	83,13	-17	0	0	0,80	0
		м2		138,83	29,17	0	0	120	0,12	0
		Итого				-127		0		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			578649		105210		
		Накладные расходы -	Тенге			105210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41032				
		ВСЕГО	Тенге			724891				
		Электрооборудование								
157	E0121-1-1	Прокладка стальных труб диам. до 25мм	50	78,15	8,23	3908	412	3661	0,39	19
		м		63,68	4,11	3184	205	108	0,02	1
159	E0121-9-1	прокладка провода	7500	26,92	--	201900	--	200475	0,15	1140
		м		24,75	--	185625	--	108	--	--
163	E0121-11-1	Прокладка кабеля	150	94,79	10,91	14218	1636	13804	0,48	72
		м кабеля		78,30	6,91	11745	1036	108	0,03	5
169	E0121-13-1	Прокладка саморегулирующего нагревательного кабеля	135	12,29	4,06	1659	548	1453	0,04	6
		м		7,34	2,63	991	355	108	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			221685		219393		
		Стоимость оборудования -	Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			219393				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26465				
		ВСЕГО	Тенге			467543				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по дому 1	Тенге			800334		324603		
		Стоимость оборудования -	Тенге		561	0				
		Накладные расходы -	Тенге			324603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67496				
		ВСЕГО по дому 1	Тенге			1192433				
		РАЗДЕЛ 2. ДОМ 2								
		Строительная часть								
		Фундаменты								
5	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0	16295,92	353,46	-2646	0	0	3,60	0
		м3		585,00	133,52	0	0	105	0,65	0
6	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0	15622,30	311,32	-7	0	0	2,82	0
		м3		441,00	117,61	0	0	105	0,57	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				-2653		0		0
		Стены								
15	Е0108-6-7	Кладка стен из глиняного кирпича	22	9584,26	337,41	210854	7423	20677	4,38	96
		м3		670,50	126,00	14751	2772	118	0,62	14
		Итого				210854		20677		
		Перемычка 1-го этажа								
18	Е0106-18-7	Устройство балок	0	19323,59	306,65	-409	0	0	10,40	0
		м3		1701,00	115,83	0	0	105	0,57	0
		Итого				-409		0		0
		Лестницы								
27	Е0106-19-1	Устройство монолитной плиты	0	17648,72	316,01	-14	0	0	8,25	0
		м3		1368,00	119,39	0	0	105	0,58	--
31	Е0106-1-13	ОП4-4	0	15528,90	95,97	-6	0	0	4,90	0
		м3		771,75	36,25	0	0	105	0,18	--
		Итого				-20		0		
		Перекрытия техподполья								
35	Е0106-22-1	Бетон кл.В15	0	19366,39	241,10	-526	0	0	8,06	0
		м3		1282,50	91,08	0	0	105	0,44	0
		Итого				-526		0		0
		Перекрытия 1-го этажа								
42	Е0106-22-1	Бетон кл.В15	0	19366,39	241,10	-526	0	0	8,06	0
		м3		1282,50	91,08	0	0	105	0,44	0
		Итого				-526		0		0
		Перекрытия 2-го этажа								
49	Е0106-22-1	Бетон кл.В15	0	19366,39	241,10	-689	0	0	8,06	0
		м3		1282,50	91,08	0	0	105	0,44	0
		Итого				-689		0		0
		Покрытия. Кровля								
53	Е0112-15-1	Устройство пароизоляции в один слой	456	110,41	1,19	50349	543	14895	0,16	71
		м2		27,00	0,45	12312	205	119	--	1
54	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	36,48	5958,22	245,72	217356	8964	20609	2,71	99
		м3		382,50	92,25	13954	3365	119	0,45	16
55	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	456	247,65	15,94	112927	7269	22037	0,24	111
		м2		34,65	5,96	15800	2718	119	0,03	13
56	Е0110-14-1	Установка стропил	0	21304,82	334,28	-65067	0	0	22,10	0
		м3		3397,50	126,00	0	0	120	0,62	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профили рованного листа	503,8	112,45	34,24	56654	17252	26992	0,32	160
		м2		51,08	8,45	25734	4257	90	0,03	15
		Итого				372219		84533		486
		Проемы Лист АС-3								
79	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0	398,48	102,53	-110	0	0	0,90	0
		м2		151,65	35,67	0	0	120	0,14	0
80	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	0	323,78	83,13	-17	0	0	0,80	0
		м2		138,83	29,17	0	0	120	0,12	0
		Итого				-127		0		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			578123		105210		
		Накладные расходы -	Тенге			105210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41000				
		ИТОГО	Тенге			724333				
		Электрооборудование								
157	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб диам. до 25мм	50	78,15	8,23	3908	412	3661	0,39	19
		м		63,68	4,11	3184	205	108	0,02	1
159	Е0121-9-1	прокладка провода	7500	26,92	--	201900	--	200475	0,15	1140
		м		24,75	--	185625	--	108	--	--
162	Е0121-11-1	Прокладка кабеля	150	94,79	10,91	14218	1636	13804	0,48	72
		м кабеля		78,30	6,91	11745	1036	108	0,03	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			220026		217940		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			217940				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26278				
		ВСЕГО	Тенге			464244				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по дому 2	Тенге			798149		323150		
		Стоимость оборудования -	Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			323150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67278				
		ВСЕГО по дому 2	Тенге			1188577				
		РАЗДЕЛ 3. Дом 3								
		Строительная часть								
		Фундаменты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0	16295,92	353,46	-2646	0	0	3,60	0
		м3		585,00	133,52	0	0	105	0,65	0
6	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0	15622,30	311,32	-7	0	0	2,82	0
		м3		441,00	117,61	0	0	105	0,57	0
		Итого				-2653		0		
		Стены								
14	E0108-6-7	Кладка стен из глиняного кирпича	22	9584,26	337,41	210854	7423	20677	4,38	96
		м3		670,50	126,00	14751	2772	118	0,62	14
		Итого				210854		20677		
		Перемычка 1-го этажа								
18	E0106-18-7	Устройство балок	0	19323,59	306,65	-409	0	0	10,40	0
		м3		1701,00	115,83	0	0	105	0,57	0
		Итого				-409		0		
		Лестницы								
27	E0106-19-1	Устройство монолитной плиты	0	17648,72	316,01	-14	0	0	8,25	0
		м3		1368,00	119,39	0	0	105	0,58	0
31	E0106-1-13	ОП4-4	0	15528,90	95,97	-6	0	0	4,90	0
		м3		771,75	36,25	0	0	105	0,18	0
		Итого				-20		0		
		Перекрытия техподполья								
35	E0106-22-1	Бетон кл.В15	0	19366,39	241,10	-526	0	0	8,06	0
		м3		1282,50	91,08	0	0	105	0,44	0
		Итого				-526		0		
		Перекрытия 1-го этажа								
42	E0106-22-1	Бетон кл.В15	0	19366,39	241,10	-526	0	0	8,06	0
		м3		1282,50	91,08	0	0	105	0,44	0
		Итого				-526		0		
		Перекрытия 2-го этажа								
49	E0106-22-1	Бетон кл.В15	0	19366,39	241,10	-689	0	0	8,06	0
		м3		1282,50	91,08	0	0	105	0,44	0
		Итого				-689		0		
		Покрытия. Кровля								
53	E0112-15-1	Устройство пароизоляции в один слой	456	100,41	1,19	45789	543	14895	0,16	71
		м2		27,00	0,45	12312	205	119	--	1
54	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	36,48	5958,22	245,72	217356	8964	20609	2,71	99
		м3		382,50	92,25	13954	3365	119	0,45	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	456	247,65	15,94	112927	7269	22037	0,24	111
		м2		34,65	5,96	15800	2718	119	0,03	13
56	E0110-14-1	Установка стропил	0	21304,82	334,28	-65067	0	0	22,10	0
		м3		3397,50	126,00	0	0	120	0,62	0
57	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профили рованного листа	503,8	112,45	34,24	56654	17252	26992	0,32	160
		м2		51,08	8,45	25734	4257	90	0,03	15
		Итого				367659		84533		
		2 этаж АС-5								
79	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0	398,48	102,53	-110	0	0	0,90	0
		м2		151,65	35,67	0	0	120	0,14	0
80	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	0	323,78	83,13	-17	0	0	0,80	0
		м2		138,83	29,17	0	0	120	0,12	0
		Итого				-127		0		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			573563		105210		
		Накладные расходы -	Тенге			105210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40726				
		ВСЕГО	Тенге			719499				
		Электрооборудование								
157	E0121-1-1	Прокладка стальных труб диам. до 25мм	50	78,15	8,23	3908	412	3661	0,39	19
		м		63,68	4,11	3184	205	108	0,02	1
159	E0121-9-1	прокладка провода	7500	26,92	--	201900	--	200475	0,15	1140
		м		24,75	--	185625	--	108	--	--
163	E0121-11-1	Прокладка кабеля	150	94,79	10,91	14218	1636	13804	0,48	72
		м кабеля		78,30	6,91	11745	1036	108	0,03	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			220026		217940		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			217940				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26278				
		ВСЕГО	Тенге			464244				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по дому 3	Тенге			793589		323150		
		Стоимость оборудования -	Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			323150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67004				
		ВСЕГО по дому 3	Тенге			1183743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Дом 4								
		Строительная часть								
		Фундаменты								
5	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0	16295,92	353,46	-2646	0	0	3,60	0
		м3		585,00	133,52	0	0	105	0,65	0
6	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0	15622,30	311,32	-7	0	0	2,82	0
		м3		441,00	117,61	0	0	105	0,57	0
		Итого				-2653		0		
		Перемычка 1-го этажа								
18	Е0106-18-7	Устройство балок	0	19323,59	306,65	-409	0	0	10,40	0
		м3		1701,00	115,83	0	0	105	0,57	0
		Итого				-409		0		
		Лестницы								
27	Е0106-19-1	Устройство монолитной плиты	0	17648,72	316,01	-14	0	0	8,25	0
		м3		1368,00	119,39	0	0	105	0,58	0
29	Е0109-25-1	Монтаж балок	1,0176	106730,50	2020,02	108609	2056	2541	14,10	14
		т		2272,50	502,43	2312	511	90	1,79	2
31	Е0106-1-13	ОПИ-4	0	15528,90	95,97	-6	0	0	4,90	0
		м3		771,75	36,25	0	0	105	0,18	0
		Итого				108589		2541		
		Перекрытия техподполья								
35	Е0106-22-1	Бетон кл.В15	0	19366,39	241,10	-526	0	0	8,06	0
		м3		1282,50	91,08	0	0	105	0,44	0
		Итого				-526		0		
		Перекрытия 1-го этажа								
42	Е0106-22-1	Бетон кл.В15	0	19366,39	241,10	-526	0	0	8,06	0
		м3		1282,50	91,08	0	0	105	0,44	0
		Итого				-526		0		
		Перекрытия 2-го этажа								
49	Е0106-22-1	Бетон кл.В15	0	19366,39	241,10	-689	0	0	8,06	0
		м3		1282,50	91,08	0	0	105	0,44	0
		Итого				-689		0		
		Покрытия. Кровля								
53	Е0112-15-1	Устройство пароизоляции в один слой	456	110,41	1,19	50349	543	14895	0,16	71
		м2		27,00	0,45	12312	205	119	--	1
54	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	36,48	5958,22	245,72	217356	8964	20609	2,71	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		382,50	92,25	13954	3365	119	0,45	16
55	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	456	247,65	15,94	112927	7269	22037	0,24	111
		м2		34,65	5,96	15800	2718	119	0,03	13
56	Е0110-14-1	Установка стропил	8,11348	21304,82	334,28	140260	2712	34314	22,10	179
		м3		3397,50	126,00	27566	1022	120	0,62	5
		Итого				520892		91855		
		Проемы Лист АС-3								
79	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0	398,48	102,53	-110	0	0	0,90	0
		м2		151,65	35,67	0	0	120	0,14	0
80	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	0	323,78	83,13	-17	0	0	0,80	0
		м2		138,83	29,17	0	0	120	0,12	0
		Итого				-127		0		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			624551		94396		
		Накладные расходы -	Тенге			94396				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43137				
		ВСЕГО	Тенге			762084				
		Электрооборудование								
157	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб диам. до 25мм	50	78,15	8,23	3908	412	3661	0,39	19
		м		63,68	4,11	3184	205	108	0,02	1
159	Е0121-9-1	прокладка провода	7500	26,92	--	201900	--	200475	0,15	1140
		м		24,75	--	185625	--	108	--	--
163	Е0121-11-1	Прокладка кабеля	150	94,79	10,91	14218	1636	13804	0,48	72
		м кабеля		78,30	6,91	11745	1036	108	0,03	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			220026		217940		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			217940				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26278				
		ВСЕГО	Тенге			464244				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по дому 4	Тенге			844577		312336		
		Стоимость оборудования -	Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			312336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69415				
		ВСЕГО по дому 4	Тенге			1226328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3236649		1283239		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			1283239				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271193				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4791081				

Временные здания и сооружения 1,1%		52702		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%		25430		
Выслуга лет 1%			48438	
Дополнительные затраты на дополнительные отпуска 0,4%			19375	
Итого сметная стоимость в ценах 2001 г.				4937026
Итого сметная стоимость в текущих ценах 2012 г.	К 2,0757			10247779
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			204956	
Итого за май без НДС				**10452735**
НДС 12%			**1254328**	
ВСЕГО за май 2013 г.				11707063

ЗАКАЗЧИК:

"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
с.Мангистау, здание общественных организаций
БИН 090 240 013 222
ИИК KZ56 0701 03KS N430 8000
БИК KKMFKZ2A
Код учреждения 4662755
Мунайлинское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области Комитета Казначейства МФ РК

_____Турмагамбетов С.С.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANI"

_____Бижикенов К.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ондасын Строй"
г.Актау, 27 мкр., 44 дом, офис 1
БИН 060 440 009 800
ИИК KZ53 8490 3KZ0 0097 6677
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

_____Боранбаев Б.О.