Форма Утверждена
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
«Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Актау (Водопроводные сети в микрорайонах №1, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 22, 23). Участок реконструкции трубопроводов технической и питьевой воды 3 а микрорайона»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		77	29.11.2013		467.006.011.431	государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за апрель	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	79 858 839,29		77 218 132,73			2 640 706,56			9 583 060,71	89 441 900,00
в том числе:										
за апрель 2014 г.		13 204 590,21		12 767 951,71		436 638,50			1 584 550,83	14 789 141,04
Удержано 5% за 2013 год		3 332 712,50							399 925,50	3 732 638,00
Удержано 5% по договору		660 229,51							79 227,54	739 457,05
Всего к оплате		9 211 648,20							1 105 397,79	10 317 045,99

Заказчик: Тажигараев Ш.Б.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Актау (Водопроводные сети в микрорайонах № 1, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 22, 23). Участок реконструкции трубопроводов технической и питьевой воды 3а микрорайона**
наименование, адрес

Объект **Участок реконструкции трубопроводов технической и питьевой воды 3а микрорайона**

Договор подряда номер 77
дата 29.11.2013

Номер документа	Дата составления
2	25.04.2014

Отчетный период	
с	по
01.04.2014	30.04.2014

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на ед.	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на ед.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Раздел 1												
			Участок № 1, 3а мкр. ВК у дома № 22 - 3а мкр., ВК у дома № 10												
			Земляные работы - всего												
1	1	1-12-7	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1235,3	21,29	20,13	0	26300	24865	0	7464	0,01	10		
				м3	1,16	5,07	0	1435	6260	0	97	0,02	22		
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	38,205	362,55	0	0	13851	0	0	15652	2,55	97		
				м3	362,55	0	0	13851	0	0	113	0	0		
3	3	1-164-2	Разработка грунта вручную в местах пересечения с коммуникациями	17,5	289,53	0	0	5067	0	0	5726	2,04	36		
				м3	289,53	0	0	5067	0	0	113	0	0		
4	4	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1137,842	7,45	7,45	0	8478	8478	0	2670	0	0		
				м3	0	2,42	0	0	2753	0	97	0,01	11		
5	5	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1137,842	3,68	3,68	0	4187	4187	0	1318	0	0		
				м3	0	1,19	0	0	1359	0	97	0	5		
6	6	1-169-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	129,101	154,22	0	0	19909	0	0	22497	1,12	144		
				м3	154,22	0	0	19909	0	0	113	0	0		
7	7	1-132-4	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 40 см	1137,842	9,37	9,37	0	10658	10658	0	3682	0	0		
				м3	0	3,31	0	0	3796	0	97	0,01	13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 40 см	1137,842	0,79	0,79	0	894	894	0	396	0	0
				м3	0	0,36	0	0	408	0	97	0	2
9	9	1-17-7	Погрузка (избыточного) грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	24,063	30,15	28,77	0,06	726	692	1	213	0,01	0
				м3	1,32	7,8	0	32	188	0	97	0,03	1
10	10	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	38,5	133,74		133,74	5149		5149			
				т									
11	11	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	24,063	4,36	3,73	0,08	105	90	2	43	0	0
				м3	0,55	1,29	0	13	31	0	97	0	0
			Итого					95324			59661		
			Участок № 2. За мкр. ВК у дома № 10 - За мкр., ВК у дома № 7										
			Земляные работы - песок										
12	12	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	454,342	21,29	20,13	0	9673	9145	0	2745	0,01	4
				м3	1,16	5,07	0	528	2302	0	97	0,02	8
13	13	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,052	362,55	0	0	5094	0	0	5757	2,55	36
				м3	362,55	0	0	5094	0	0	113	0	0
14	14	1-164-2	Разработка грунта вручную в местах пересечения с коммуникациями	17,5	289,53	0	0	5067	0	0	5726	2,04	36
				м3	289,53	0	0	5067	0	0	113	0	0
15	15	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	413,065	7,45	7,45	0	3078	3078	0	969	0	0
				м3	0	2,42	0	0	999	0	97	0,01	4
16	16	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	413,065	3,68	3,68	0	1520	1520	0	479	0	0
				м3	0	1,19	0	0	493	0	97	0	2
17	17	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	48,589	154,22	0	0	7493	0	0	8467	1,12	54
				м3	154,22	0	0	7493	0	0	113	0	0
18	18	1-132-4	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 40 см	413,065	9,37	9,37	0	3869	3869	0	1337	0	0
				м3	0	3,34	0	0	1378	0	97	0,01	5
19	19	1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 40 см	413,065	0,79	0,79	0	325	325	0	144	0	0
				м3	0	0,36	0	0	148	0	97	0	1
20	20	1-17-7	Погрузка (избыточного) грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	24,239	30,15	28,77	0,06	731	697	1	215	0,01	0
				м3	1,32	7,8	0	32	189	0	97	0,03	1
21	21	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	38,783	133,74		133,74	5187		5187			
				т									
22	22	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	24,239	4,36	3,73	0,08	106	90	2	43	0	0
				м3	0,55	1,29	0	13	31	0	97	0	0
			Итого					42143			25882		
			Участок № 3. За мкр. ВК у дома № 13 - За мкр., ВК у дома № 16										
			Земляные работы - песок										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2288,243	21,29	20,13	0	48717	46059	0	13826	0,01	18
				м3	1,16	5,07	0	2658	11595	0	97	0,02	40
24	24	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	70,77	362,55	0	0	25658	0	0	28993	2,55	180
				м3	362,55	0	0	25658	0	0	113	0	0
25	25	1-164-2	Разработка грунта вручную в местах пересечения с коммуникациями	17,5	289,53	0	0	5067	0	0	5726	2,04	36
				м3	289,53	0	0	5067	0	0	113	0	0
26	26	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2103,168	7,45	7,45	0	15671	15671	0	4935	0	0
				м3	0	2,42	0	0	5088	0	97	0,01	19
27	27	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2103,168	3,68	3,68	0	7739	7739	0	2437	0	0
				м3	0	1,19	0	0	2512	0	97	0	10
28	28	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	237,651	154,22	0	0	36649	0	0	41414	1,12	266
				м3	154,22	0	0	36649	0	0	113	0	0
29	29	1-132-4	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 40 см	2103,168	9,37	9,37	0	19700	19700	0	6805	0	0
				м3	0	3,34	0	0	7016	0	97	0,01	24
30	30	1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 40 см	2103,168	0,79	0,79	0	1653	1653	0	732	0	0
				м3	0	0,36	0	0	754	0	97	0	3
31	31	1-17-7	Погрузка (избыточного) грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	35,694	30,15	28,77	0,06	1076	1027	2	316	0,01	0
				м3	1,32	7,8	0	47	279	0	97	0,03	1
32	32	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	57,11	133,74		133,74	7638		7638			
				т									
33	33	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	35,694	4,36	3,75	0,08	156	133	3	64	0	0
				м3	0,55	1,29	0	20	46	0	97	0	0
			Итого					169724			105248		
			Участок № 4. За мкр. ВК у дома № 16 - 1 мкр., ВК у МОС-102 (морг)										
			Земляные работы - песок										
34	34	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1781,357	21,29	20,13	0	37925	35856	0	10763	0,01	14
				м3	1,16	5,07	0	2069	9027	0	97	0,02	31
35	35	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	55,094	362,55	0	0	19974	0	0	22571	2,55	141
				м3	362,55	0	0	19974	0	0	113	0	0
36	36	1-164-2	Разработка грунта вручную в местах пересечения с коммуникациями	17,5	289,53	0	0	5067	0	0	5726	2,04	36
				м3	289,53	0	0	5067	0	0	113	0	0
37	37	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1639,139	7,45	7,45	0	12214	12214	0	3846	0	0
				м3	0	2,42	0	0	3965	0	97	0,01	15
38	38	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1639,139	3,68	3,68	0	6031	6031	0	1899	0	0
				м3	0	1,19	0	0	1958	0	97	0	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	185,395	154,22	0	0	28591	0	0	32307	1,12	207
				м3	154,22	0	0	28591	0	0	113	0	0
40	40	1-132-4	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т. на первый проход по одному следу, при толщине слоя 40 см	1639,139	9,37	9,37	0	15354	15354	0	5304	0	0
				м3	0	3,34	0	0	5468	0	97	0,01	19
41	41	1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 40 см	1639,139	0,79	0,79	0	1288	1288	0	570	0	0
				м3	0	0,36	0	0	588	0	97	0	3
42	42	1-17-7	Погрузка (избыточного) грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	29,416	30,15	28,77	0,06	887	846	2	260	0,01	0
				м3	1,32	7,8	0	39	230	0	97	0,03	1
43	43	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	47,066	133,74		133,74	6294		6294			
				т									
44	44	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	29,416	4,36	3,73	0,08	128	110	2	53	0	0
				м3	0,55	1,29	0	16	38	0	97	0	0
			Итого					133753			83299		
			Участок № 5. ВК у МОС-102 (морг) - 1 мкр. ВК у "Дома престарелых"										
			Земляные работы - песок										
45	45	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	751,251	21,29	20,13	0	15994	15122	0	4539	0,01	6
				м3	1,16	5,07	0	873	3807	0	97	0,02	13
46	46	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	23,235	362,55	0	0	8424	0	0	9519	2,55	59
				м3	362,55	0	0	8424	0	0	113	0	0
47	47	1-164-2	Разработка грунта вручную в местах пересечения с коммуникациями	17,5	289,53	0	0	5067	0	0	5726	2,04	36
				м3	289,53	0	0	5067	0	0	113	0	0
48	48	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	703,656	7,45	7,45	0	5243	5243	0	1651	0	0
				м3	0	2,42	0	0	1702	0	97	0,01	7
49	49	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	703,656	3,68	3,68	0	2589	2589	0	815	0	0
				м3	0	1,19	0	0	841	0	97	0	3
50	50	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	79,199	154,22	0	0	12214	0	0	13801	1,12	89
				м3	154,22	0	0	12214	0	0	113	0	0
51	51	1-132-4	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т. на первый проход по одному следу, при толщине слоя 40 см	703,656	9,37	9,37	0	6591	6591	0	2272	0	0
				м3	0	3,34	0	0	2347	0	97	0,01	8
52	52	1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 40 см	703,656	0,79	0,79	0	553	553	0	245	0	0
				м3	0	0,36	0	0	252	0	97	0	1
53	53	1-17-7	Погрузка (избыточного) грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,132	30,15	28,77	0,06	275	263	1	81	0,01	0
				м3	1,32	7,8	0	12	71	0	97	0,03	0
54	54	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	14,61	133,74		133,74	1954		1954			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9,132	4,36	3,73	0,08	40	34	1	16	0	0
				м3	0,55	1,29	0	5	12	0	97	0	0
			Итого					58944			38670		
			Участок № 6. ВК у МОС-102 (мор) - 1 мкр. Вк у дома № 30										
			Земляные работы - песок										
56	56	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2032,059	21,29	20,13	0	43263	40903	0	12278	0,01	16
				м3	1,16	5,07	0	2360	10297	0	97	0,02	36
57	57	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	62,847	362,55	0	0	22785	0	0	25747	2,55	160
				м3	362,55	0	0	22785	0	0	113	0	0
58	58	1-164-2	Разработка грунта вручную в местах пересечения с коммуникациями	17,5	289,53	0	0	5067	0	0	5726	2,04	36
				м3	289,53	0	0	5067	0	0	113	0	0
59	59	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1862,606	7,45	7,45	0	13879	13879	0	4371	0	0
				м3	0	2,42	0	0	4506	0	97	0,01	17
60	60	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1862,606	3,68	3,68	0	6853	6853	0	2158	0	0
				м3	0	1,19	0	0	2225	0	97	0	9
61	61	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	211,241	154,22	0	0	32576	0	0	36811	1,12	236
				м3	154,22	0	0	32576	0	0	113	0	0
62	62	1-132-4	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 40 см	1862,606	9,37	9,37	0	17447	17447	0	6027	0	0
				м3	0	3,34	0	0	6213	0	97	0,01	21
63	63	1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 40 см	1862,606	0,79	0,79	0	1464	1464	0	648	0	0
				м3	0	0,36	0	0	668	0	97	0	2
64	64	1-17-7	Погрузка (избыточного) грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	38,56	30,15	28,77	0,06	1163	1110	2	341	0,01	0
				м3	1,32	7,8	0	51	301	0	97	0,03	1
65	65	СП10333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	61,695	133,74		133,74	8251		8251			
				т									
66	66	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	38,56	4,36	3,73	0,08	168	144	3	69	0	0
				м3	0,55	1,29	0	21	50	0	97	0	0
			Итого					152916			94176		
			ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1					652804			406936		
			РАЗДЕЛ 2										
			Участок № 1. За мкр. ВК у дома № 22 - За мкр.. ВК у дома № 10										
			В1 Хозпитьевой водопровод. Участок № 1										
67	67	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	0,3175	160582,12	104413,24	532,63	50985	33151	171	32257	328,9	104
				км	55631,25	22520,25	0	17663	7150	0	130	96,68	31
68	69	22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,0385	305153,06	132939,67	27273,38	11748	5120	1050	9766	761,3	29
				км	144900	50233,75	0	5579	1934	0	130	245,34	9
69	71	22-17-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	38,5	337,46	0,48	157,14	12992	19	6050	9010	1,03	40
				м	179,84	0,18	0	6924	7	0	130	0	0
70	72	22-18-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4900,76	643,77	2738,15	9802	1288	5476	3977	9,19	18
				фут.пар	1518,86	10,68	0	3038	21	0	130	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				футляр	1518,86	10,68	0	3038	21	0	130	0,02	0
71	73	22-11-8	Укладка трубопроводов их полиэтиленовых труб диам. 315 мм(футляр для прохода труб через стенки колодцев)	0,0021	178154,55	118991,92	167,63	374	250	6	234	351,9	1
				км	58995	26652,23	0	124	56	0	130	113,53	0
72	75	22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.355 мм (футляр для прохода труб через стенки колодца)	0,003	227905,06	146088,06	238,03	684	440	1	444	474,95	1
				км	80978,98	32750,86	0	243	98	0	130	139,21	0
73	77	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,007	70436,41	7806,78	10103,38	493	55	71	505	290,95	2
				км	52526,25	2949,75	0	368	21	0	130	14,4	0
74	79	22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,002	72352,73	9340,85	10226,88	145	19	20	146	292,1	1
				км	52785	3529,35	0	106	7	0	130	17,24	0
75	81	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,005	130385,55	36746,17	17308,13	652	184	87	586	414	2
				км	76331,25	13881,94	0	382	69	0	130	67,79	0
76	83	22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,32	12096,38	0	1021,88	3871	0	327	4607	71,07	23
				км	11074,5	0	0	3544	0	0	130	0	0
77	84	22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм1км	0,005	11660,63	0	586,13	58	0	3	72	71,07	0
				км	11074,5	0	0	55	0	0	130	0	0
78	85	22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,002	9375,5	0	138,13	19	0	0	24	59,23	0
				км	9237,38	0	0	18	0	0	130	0	0
79	86	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,007	9302	0	64,63	65	0	0	84	59,23	0
				км	9237,38	0	0	65	0	0	130	0	0
80	87	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	264,72	7,99	91,13	1324	40	456	1093	1,01	5
				шт	165,6	2,59	0	828	13	0	130	0,01	0
81	89	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	441,91	18,57	162	884	37	324	700	1,56	3
				шт	261,34	7,76	0	523	16	0	130	0,03	0
82	91	22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	639,13	42,54	231,75	1278	85	464	989	2,22	4
				шт	364,84	15,52	0	730	31	0	130	0,08	0
83	96	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0625	138118,84	56798,21	9129,38	8632	3550	571	7609	359,61	22
				т	72191,25	21455,55	0	4512	1341	0	130	104,79	7
84	97	СПрайс лист	Фланцы стальные свободные Д 150 мм (Энко)	10	2461,7		2461,7	24617		24617			
				шт									
85	98	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	344,84	259,48	5,4	3448	2595	54	1921	0,48	5
				шт	79,96	67,83	0	800	678	0	130	0,26	3
86	100	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01	138118,84	56798,21	9129,38	1381	568	91	1217	359,61	4
				т	72191,25	21455,55	0	722	215	0	130	104,79	1
87	103	22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	422,33	20,37	88,88	422	20	89	417	1,86	2
				шт	313,09	7,76	0	313	8	0	130	0,03	0
88	105	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	269,02	81,48	9	269	81	9	25	1,05	1
				1фильтр	178,54	31,05	0	179	31	0	12	0,15	0
89	107	18-22-1	Установка трехходового крана для манометра	1	180,57	1,81	15,75	181	2	16	209	0,9	1
				комплект	163,01	0	0	163	0	0	128	0	0
90	108	22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0385	883356,79	177772,66	613927,13	34009	6844	23568	6998	422,74	16
				км	72657	67155,98	0	2797	2586	0	130	327,98	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	109	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,87	22,68	0,06	15,94	88	0	62	23	0,03	0
				м2	6,68	0,02	0	26	0	0	90	0	0
92	110	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,87	50,94	0,05	41,33	197	0	160	33	0,05	0
				м2	9,57	0	0	37	0	0	90	0	0
			Итого					168618			82946		
			Колодцы Д=2м (1 шт), Д=1,5м (3 шт), Д=1м (1шт)										
93	111	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,885	33802,51	2161,85	29989,83	232730	14884	206480	20318	10,19	70
				м3	1650,83	619,19	0	11366	4263	0	130	2,37	16
94	112	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,95	697,52	28,23	623,48	10428	422	9321	1037	0,3	5
				м2	45,8	10,58	0	685	158	0	123	0,05	1
95	116	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40,035	251,62	4,39	204,27	10073	176	8178	2107	0,24	10
				м2	42,95	1,66	0	1720	66	0	118	0,01	0
96	117	6-1-1	Бетонная отмостка	2,675	13793,43	75,91	13492,41	36897	203	36092	713	1,55	4
				м3	225,11	28,67	0	602	77	0	105	0,14	0
			Итого					290128			24175		
			Колодцы Д=2м (1 шт), Д=1,5м (3 шт), Д=1м (1шт)										
97	118	22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	6,428	22203,64	425,42	20155,86	142725	2735	129562	14900	9,21	59
				м3	1622,36	160,69	0	10429	1033	0	130	0,78	5
98	119	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,94	697,52	28,23	623,48	4143	168	3703	412	0,3	2
				м2	45,8	10,58	0	272	63	0	123	0,05	0
99	122	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,3	251,62	4,39	204,27	5108	89	4147	1069	0,24	5
				м2	42,95	1,66	0	872	34	0	118	0,01	0
100	123	6-1-1	Бетонная отмостка	0,535	13793,43	75,91	13492,41	7379	41	7218	143	1,55	1
				м3	225,11	28,67	0	120	15	0	105	0,14	0
			Итого					159355			16524		
			В3 Технический водопровод. Участок № 1										
101	124	22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	0,3175	228925,06	146688,06	1258,03	72684	46573	399	46942	474,95	151
				км	80978,98	32750,86	0	25711	10398	0	130	139,21	44
102	126	22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,0385	305153,06	132979,67	27273,38	11748	5120	1050	9786	761,3	29
				км	144900	50233,73	0	5579	1934	0	130	245,34	9
103	128	22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	38,5	337,46	0,48	157,14	12992	19	6050	9010	1,03	40
				м	179,84	0,18	0	6924	7	0	130	0	0
104	129	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4900,76	613,77	2738,13	9802	1288	5476	3977	9,19	18
				футляр	1518,86	10,68	0	3038	21	0	130	0,02	0
105	130	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (футляр для прохода труб через стенки колодцев)	0,0021	178154,55	118991,92	167,63	374	250	0	234	351,9	1
				км	58995	26652,25	0	124	56	0	130	113,53	0
106	132	22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм (футляр через стенки колодцев)	0,003	248787,04	161491,71	238,03	746	484	1	483	510,6	2
				км	87057,3	36718,9	0	261	110	0	130	154,8	0
107	134	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,007	39436,41	2806,78	10103,38	493	55	71	505	290,95	2
				км	52526,25	2949,75	0	368	21	0	130	14,4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	136	22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,002	72352,73	9340,85	10226,88	145	19	20	146	292,1	1
				км	52785	3529,35	0	106	7	0	130	17,24	0
109	138	22-8-6	укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,005	175323,15	75911,27	18681,88	877	380	93	711	432,4	2
				км	80730	28677,26	0	404	143	0	130	140,06	1
110	140	22-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,32	15225,01	0	2313,38	4872	0	740	5371	82,92	27
				км	12911,63	0	0	4132	0	0	130	0	0
111	141	22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,005	12096,38	0	1021,88	60	0	5	72	71,07	0
				км	11074,5	0	0	55	0	0	130	0	0
112	142	22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,002	9375,5	0	138,13	19	0	0	24	59,23	0
				км	9237,38	0	0	18	0	0	130	0	0
113	143	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,007	9302	0	64,63	65	0	0	84	59,23	0
				км	9237,38	0	0	65	0	0	130	0	0
114	144	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	264,72	7,99	91,13	1059	32	365	875	1,01	4
				шт	165,6	2,59	0	662	10	0	130	0,01	0
115	146	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	441,91	18,57	162	884	37	324	700	1,56	3
				шт	261,34	7,76	0	523	16	0	130	0,03	0
116	148	22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1377,63	536,8	250,88	2755	1074	502	2059	3,5	7
				шт	589,95	201,83	0	1180	404	0	130	0,99	2
117	153	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,076	138118,84	56798,21	9129,38	10497	4317	694	9252	359,61	27
				т	72191,25	21455,55	0	5487	1631	0	130	104,79	8
118	155	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	344,84	259,48	5,4	3448	2595	54	1921	0,48	5
				шт	79,96	67,83	0	800	678	0	130	0,26	3
119	157	22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	422,33	20,37	88,88	422	20	89	417	1,86	2
				шт	313,09	7,76	0	313	8	0	130	0,03	0
120	159	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01	138118,84	56798,21	9129,38	1381	568	91	1217	359,61	4
				т	72191,25	21455,55	0	722	215	0	130	104,79	1
121	162	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	269,02	81,48	9	269	81	9	25	1,05	1
				1фильтр	178,54	31,05	0	179	31	0	12	0,15	0
122	164	18-22-1	Установка трехходового крана для манометра	1	180,57	1,81	15,75	181	2	16	209	0,9	1
				комплект	163,01	0	0	163	0	0	128	0	0
123	165	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18124,62	42,54	17750,88	18125	43	17751	451	2,09	2
				шт	331,2	15,52	0	331	16	0	130	0,08	0
124	166	22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм (пожарная подставка Д=200 мм)	0,0697	19023,21	4012,33	9318,38	1326	280	649	653	37,61	3
				т	5692,5	1516,27	0	397	106	0	130	7,41	1
125	168	22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0385	883356,79	177772,66	632927,13	34009	6844	24368	6998	422,74	16
				км	72657	67155,98	0	2797	2586	0	130	327,98	13
126	169	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,62	22,68	0,06	15,94	105	0	74	28	0,03	0
				м2	6,68	0,02	0	31	0	0	90	0	0
127	170	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,62	50,94	0,05	41,33	235	0	191	40	0,05	0
				м2	9,57	0	0	44	0	0	90	0	0
128	171	22-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам. 50 мм	1	545,48	92,06	161,03	545	92	161	422	1,5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				врезка	292,39	36,23	0	292	36	0	130	0,17	0
129	172	22-33-5	Установка сварных фасонных частей	0,0137	138118,84	56798,21	9129,38	1892	778	125	1668	359,61	5
				т	72191,25	21455,55	0	989	294	0	130	104,79	1
			Итого					192010			104265		
			Демонтажные работы										
130	176	22-8-6	Демонтаж стальных труб диам. 200 мм	0,3175	124349,27	75911,27	0	39481	24102	0	31829	259,44	82
				км	48438	28677,26	0	15379	9105	0	130	84,04	27
131	177	22-8-5	Демонтаж стальных труб диам. 150 мм	0,3175	82544,92	36746,17	0	26208	11667	0	24633	248,4	79
				км	45798,75	13881,94	0	14541	4408	0	130	40,68	13
132	178	22-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона	7,5	3050,14	1729,48	0	22876	12971	0	17706	8,15	61
				м3	1320,66	495,36	0	9905	3715	0	130	1,9	14
133	179	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	34,324	27,91		27,91	958		958			
				т									
134	180	С010333-А5-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 5 км	34,324	55,62		55,62	1909		1909			
				тн									
			Итого					91432			74168		
			Вскрытие и восстановление а/бетонного покрытия										
135	181	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	65,78	469,33	195,05	0	30872	12831	0	24405	1,78	117
				м3	274,27	4,68	0	18042	308	0	133	0,02	1
136	182	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	128,271	27,1	0	0	3476	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
137	183	С010333-А5-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 5 км	128,271	55,62		55,62	7134		7134			
				т									
138	184	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ. 200 мм)	59,8	3196,35	84,82	3086,95	191142	5072	184600	3023	0,17	10
				м3	24,59	13,42	0	1470	802	0	133	0,05	3
139	185	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	299	357,39	32	319,64	106861	9568	95574	6619	0,04	11
				м2	5,75	10,89	0	1719	3257	0	133	0,04	11
140	186	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2093	40148,53	390,53	39758	8403	82	8321	45	0,67	0
				т	0	162,08	0	0	34	0	133	0,67	0
141	187	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	299	479,12	17,65	454,63	143255	5279	135934	5031	0,04	12
				м2	6,83	5,82	0	2042	1740	0	133	0,02	6
142	188	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	299	453,04	0	452,94	135458	0	135430	37	0	0
				м2	0,09	0	0	28	0	0	133	0	0
143	189	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	299	616,98	17,65	592,49	184476	5279	177155	5031	0,04	12
				м2	6,83	5,82	0	2042	1740	0	133	0,02	6
144	190	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	299	295,33	0	295,28	88302	0	88289	18	0	0
				м2	0,05	0	0	14	0	0	133	0	0
145	191	27-26-7	Разборка бортовых камней на цементном основании	0,2	91,86	0	0	845	0	0	1124	0,65	0
				м	91,86	0	0	845	0	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	192	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	9,2	964,74	7,63	832,13	8876	70	7656	1554	0,8	7
				м	124,98	2,02	0	1150	19	0	133	0,01	0
147	193	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	0,414	27100		27100	11219		11219			
				м3									
			Итого					920319			46887		
			Участок № 2. За мкр. ВК у дома № 10 - За мкр., ВК у дома № 7										
			В1 Хозпитьевой водопровод. Участок № 2										
148	194	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.125 мм	0,1265	81408	34666,62	166,38	10298	4385	21	9174	271,4	34
				км	46575	9210,98	0	5892	1165	0	130	35,72	5
149	196	22-11-8	Укладка трубопроводов полиэтиленовых труб диам. 315 мм (футляр через стенки колодцев)	0,011	178154,55	118991,92	167,63	1960	1309	2	1225	351,9	4
				км	58995	26652,23	0	649	293	0	130	113,53	1
150	198	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (в колодце)	0,005	70436,41	7806,78	10103,38	352	39	51	361	290,95	1
				км	52526,25	2949,75	0	263	15	0	130	14,4	0
151	199	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм 9в колодце)	0,0045	79078,47	12276,22	10653,5	356	55	48	356	310,5	1
				км	56148,75	4636,8	0	253	21	0	130	22,64	0
153	202	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,005	9302	0	64,63	47	0	0	60	59,23	0
				км	9237,38	0	0	46	0	0	130	0	0
154	203	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0045	9492,63	0	255,25	43	0	1	54	59,23	0
				км	9237,38	0	0	42	0	0	130	0	0
155	204	22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,127	11483,25	0	408,75	1458	0	52	1828	71,07	9
				км	11074,5	0	0	1406	0	0	130	0	0
156	205	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	264,72	7,99	91,13	794	24	273	656	1,01	3
				шт	165,6	2,59	0	497	8	0	130	0,01	0
157	207	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	441,91	18,57	162	2210	93	810	1749	1,56	8
				шт	261,34	7,76	0	1307	39	0	130	0,03	0
158	211	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм1т	0,0336	138118,84	56798,21	9129,38	4637	1907	306	4087	359,61	12
				т	72191,25	21455,55	0	2423	720	0	130	104,79	4
159	213	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	344,84	259,48	5,4	3104	2335	49	1729	0,48	4
				шт	79,96	67,83	0	720	610	0	130	0,26	2
160	215	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,11	22,68	0,06	15,94	48	0	34	13	0,03	0
				м2	6,68	0,02	0	14	0	0	90	0	0
161	216	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,11	50,94	0,05	41,33	107	0	87	18	0,05	0
				м2	9,57	0	0	20	0	0	90	0	0
			Итого					25414			21310		
			Колодцы Д=2м (1 шт)										
162	217	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,85	33802,51	2161,85	29989,83	62535	3999	55481	5459	10,19	19
				м3	1650,83	619,19	0	3054	1146	0	130	2,37	4
163	218	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,84	697,52	28,23	623,48	3376	137	3018	336	0,3	1
				м2	45,8	10,58	0	222	51	0	123	0,05	0
164	221	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпич. бетон. стен фундаментов	25,456	251,62	4,39	261,27	6405	112	5200	1340	0,21	6
				м2	42,95	1,66	0	1093	42	0	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	222	6-1-1	Бетонная отмостка	0,535	13793,43	75,91	13492,41	7379	41	7218	143	1,55	1
				м3	225,11	28,67	0	120	15	0	105	0,14	0
			Итого					79695			7278		
			Колодцы Д=1,5м (3 шт)										
166	223	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,12	33802,51	2161,85	29989,83	139266	8907	123558	12158	10,19	42
				м3	1650,83	619,19	0	6801	2551	0	130	2,37	10
167	224	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,67	697,52	28,23	623,48	6047	245	5406	601	0,3	3
				м2	45,8	10,58	0	397	92	0	123	0,05	0
168	227	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,55	251,62	4,39	204,27	5926	103	4811	1240	0,24	6
				м2	42,95	1,66	0	1012	39	0	118	0,01	0
169	228	6-1-1	Бетонная отмостка	1,605	13793,43	75,91	13492,41	22138	122	21655	428	1,55	2
				м3	225,11	28,67	0	361	46	0	105	0,14	0
			Итого					173377			14427		
			Колодцы Д=1м (1 шт)										
170	229	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,85	33802,51	2161,85	29989,83	28732	1838	25491	2508	10,19	9
				м3	1650,83	619,19	0	1403	526	0	130	2,37	2
171	230	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,44	697,52	28,23	623,48	1004	41	898	100	0,3	0
				м2	45,8	10,58	0	66	15	0	123	0,05	0
172	233	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,28	251,62	4,39	204,27	1580	28	1283	331	0,24	2
				м2	42,95	1,66	0	270	10	0	118	0,01	0
173	234	6-1-1	Бетонная отмостка	0,535	13793,43	75,91	13492,41	7379	41	7218	143	1,55	1
				м3	225,11	28,67	0	120	15	0	105	0,14	0
			Итого					38695			3082		
			Колодцы разм. 2,0х2,5 (1 шт)										
174	235	22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	6,428	22203,64	425,42	20155,86	142725	2735	129562	14900	9,21	59
				м3	1622,36	160,69	0	10429	1033	0	130	0,78	5
175	236	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,94	697,52	28,23	623,48	4143	168	3703	412	0,3	2
				м2	45,8	10,58	0	272	63	0	123	0,05	0
176	239	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,3	251,62	4,39	204,27	5108	89	4147	1069	0,24	5
				м2	42,95	1,66	0	872	34	0	118	0,01	0
177	240	6-1-1	Бетонная отмостка	0,535	13793,43	75,91	13492,41	7379	41	7218	143	1,55	1
				м3	225,11	28,67	0	120	15	0	105	0,14	0
			Итого					159355			16524		
			В3 Водопровод технический. Участок № 2										
178	241	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,1265	81408	34666,62	166,38	10298	4385	21	9174	271,4	34
				км	46575	9210,98	0	5892	1165	0	130	35,72	5
179	243	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (футляр через стенки колодца)	0,011	178154,55	118991,92	167,63	1960	1309	2	1225	351,9	4
				км	58995	26652,23	0	649	293	0	130	113,53	1
180	245	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (в колодце)	0,005	70436,41	7806,78	10103,38	352	39	51	361	290,95	1
				км	52526,25	2949,75	0	263	15	0	130	14,4	0
181	246	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (в колодце)	0,0045	79078,47	12276,22	10653,5	356	55	48	356	310,5	1
				км	56148,75	3639,8	0	253	21	0	130	22,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	249	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,005	9302	0	64,63	47	0	0	60	59,23	0
				км	9237,38	0	0	46	0	0	130	0	0
183	250	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0045	9492,63	0	255,25	43	0	1	54	59,23	0
				км	9237,38	0	0	42	0	0	130	0	0
184	251	22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,127	11483,25	0	408,75	1458	0	52	1828	71,07	9
				км	11074,5	0	0	1406	0	0	130	0	0
185	252	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	264,72	7,99	91,13	794	24	273	656	1,01	3
				шт	165,6	2,59	0	497	8	0	130	0,01	0
186	254	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	441,91	18,57	162	2210	93	810	1749	1,56	8
				шт	261,34	7,76	0	1307	39	0	130	0,03	0
187	258	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	0,0336	138118,84	56798,21	9129,38	4637	1907	306	4087	359,61	12
				т	72191,25	21455,55	0	2423	720	0	130	104,79	4
188	260	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	344,84	259,48	5,4	3104	2335	49	1729	0,48	4
				шт	79,96	67,83	0	720	610	0	130	0,26	2
189	262	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,11	22,68	0,06	15,94	48	0	34	13	0,03	0
				м2	6,68	0,02	0	14	0	0	90	0	0
190	263	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,11	50,94	0,05	41,33	107	0	87	18	0,05	0
				м2	9,57	0	0	20	0	0	90	0	0
191	264	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18124,62	42,54	17750,88	36249	85	35502	901	2,09	4
				шт	331,2	15,52	0	662	31	0	130	0,08	0
192	265	22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам.125-200 мм (пожарная подставка Д=200 мм)	0,0926	19023,21	4012,33	9318,38	1762	372	863	868	37,61	3
				т	5692,5	1516,27	0	527	140	0	130	7,41	1
193	267	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0137	138118,84	56798,21	9129,38	1892	778	125	1668	359,61	5
				т	72191,25	21455,55	0	989	294	0	130	104,79	1
			Итого					65317			24747		
			Демонтажные работы										
194	271	22-8-4	Демонтаж стальных труб диам. 100 мм	0,253	55360,44	14374,44	0	14006	3637	0	15267	226,32	57
				км	40986	5431,16	0	10369	1374	0	130	15,91	4
195	272	22-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона	7,5	3050,14	1729,48	0	22876	12971	0	17706	8,15	61
				м3	1320,66	495,36	0	9905	3715	0	130	1,9	14
196	273	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	19,07	27,91		27,91	532		532			
				т									
197	274	С010333-А5-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 5 км	19,07	55,62		55,62	1061		1061			
				тн									
			Итого					38475			32973		
			Вскрытие и восстановление а/бетонного покрытия										
198	275	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,904	469,33	195,05	0	1363	566	0	1077	1,28	5
				м3	274,27	4,68	0	796	14	0	133	0,02	0
199	276	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,663	27,1	0	0	153	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
200	277	С010333-А5-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 5 км	5,663	55,62		55,62	315		315			
				т									
201	278	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси: пресны (толщ. 200 мм)	2,64	3196,35	84,82	3086,95	8438	224	8150	133	0,17	0
				м3	24,59	13,42	0	65	35	0	133	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	279	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	13,2	357,39	32	319,64	4718	422	4219	292	0,04	1
				м2	5,75	10,89	0	76	144	0	133	0,04	1
203	280	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0092	40148,53	390,53	39758	371	4	367	2	0,67	0
				т	0	162,08	0	0	1	0	133	0,67	0
204	281	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	13,2	479,12	17,65	454,63	6324	233	6001	222	0,04	1
				м2	6,83	5,82	0	90	77	0	133	0,02	0
205	282	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	13,2	453,04	0	452,94	5980	0	5979	2	0	0
				м2	0,09	0	0	1	0	0	133	0	0
206	283	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	13,2	616,98	17,65	592,49	8144	233	7821	222	0,04	1
				м2	6,83	5,82	0	90	77	0	133	0,02	0
207	284	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	13,2	295,33	0	295,28	3898	0	3898	1	0	0
				м2	0,05	0	0	1	0	0	133	0	0
			Итого					39704			1951		
			Участок № 3. За мкр. ВК у дома № 33 - За мкр., ВК у дома № 16										
			В1 Хозпитьевой водопровод. Участок № 3										
208	285	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,5778	179004,55	118991,92	1017,63	103429	68754	588	64333	351,9	203
				км	58995	26652,23	0	34087	15400	0	130	113,53	66
210	287	22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,5778	12096,38	0	1021,88	6989	0	590	8318	71,07	41
				км	11074,5	0	0	6399	0	0	130	0	0
211	288	22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 450 мм (футляр)	0,1035	349157,44	132673,69	30183,75	36138	13732	3124	33659	985,55	102
				км	186300	63859,5	0	19282	6609	0	130	311,89	32
212	289	22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	103,5	337,46	0,48	157,14	34927	50	16264	24222	1,03	107
				м	179,84	0,18	0	18613	19	0	130	0	0
213	290	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм1футляр	2	4900,76	643,77	2738,13	9802	1288	5476	3977	9,19	18
				футляр	1518,86	10,68	0	3038	21	0	130	0,02	0
214	292	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (футляр через стенки колодца)	0,0024	178154,55	118991,92	167,63	428	286	0	267	351,9	1
				км	58995	26652,23	0	142	64	0	130	113,53	0
215	294	22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 355 мм (футляр через стенки колодца)	0,0012	227905,06	146688,06	238,03	273	176	0	177	474,95	1
				км	80978,98	32750,86	0	97	39	0	130	139,21	0
216	296	22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм (футляр через стенки колодца)	0,006	248787,04	161491,71	238,03	1493	969	1	965	510,6	3
				км	87057,3	36718,9	0	522	220	0	130	154,8	1
217	298	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (в колодце)	0,005	70436,41	7806,78	10103,38	352	39	51	361	290,95	1
				км	52526,25	2949,25	0	263	15	0	130	14,4	0
218	300	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (в колодце)	0,004	79078,47	12276,22	10653,5	316	49	43	316	310,5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км	56148,75	4636,8	0	225	19	0	130	22,64	0
219	303	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (в колодце)	0,001	130385,55	36746,17	17308,13	130	37	17	117	414	0
				км	76331,25	13881,94	0	76	14	0	130	67,79	0
220	305	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (в колодце)	0,01	175323,15	75911,27	18681,88	1753	759	187	1422	432,4	4
				км	80730	28677,26	0	807	287	0	130	140,06	1
221	307	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,005	9302	0	64,63	47	0	0	60	59,23	0
				км	9237,38	0	0	46	0	0	130	0	0
222	308	22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,002	9375,5	0	138,13	19	0	0	24	59,23	0
				км	9237,38	0	0	18	0	0	130	0	0
223	309	22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,002	11483,25	0	408,75	23	0	1	29	71,07	0
				км	11074,5	0	0	22	0	0	130	0	0
224	310	22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,001	11660,63	0	586,13	12	0	1	14	71,07	0
				км	11074,5	0	0	11	0	0	130	0	0
225	311	22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,01	12096,38	0	1021,88	121	0	10	144	71,07	1
				км	11074,5	0	0	111	0	0	130	0	0
226	312	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	264,72	7,99	91,13	1059	32	365	875	1,01	4
				шт	165,6	2,59	0	662	10	0	130	0,01	0
227	314	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	441,91	18,57	162	442	19	162	350	1,56	2
				шт	261,34	7,76	0	261	8	0	130	0,03	0
228	316	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	448,88	20,37	162	1347	61	486	1070	1,61	5
				шт	266,51	7,76	0	800	23	0	130	0,03	0
229	318	22-36-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	1107,58	431,34	218,25	1108	431	218	807	2,83	3
				шт	457,99	163,01	0	458	163	0	130	0,79	1
230	324	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	0,1583	138118,84	56798,21	9129,38	21857	8988	1445	19265	359,61	57
				т	72191,25	21455,55	0	11424	3395	0	130	104,79	17
231	327	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	344,84	259,48	5,4	7242	5449	113	4035	0,48	10
				шт	79,96	67,83	0	1679	1424	0	130	0,26	5
232	330	22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	422,33	20,37	88,88	422	20	89	417	1,86	2
				шт	313,09	7,76	0	313	8	0	130	0,03	0
233	332	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	0,0204	138118,84	56798,21	9129,38	2818	1159	186	2484	359,61	7
				т	72191,25	21455,55	0	1473	438	0	130	104,79	2
234	335	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	269,02	81,48	9	269	81	9	25	1,05	1
				1фильтр	178,54	31,05	0	179	31	0	12	0,15	0
235	337	18-22-1	Установка трехходового крана для манометра	1	180,57	1,81	15,75	181	2	16	209	0,9	1
				комплект	163,01	0	0	163	0	0	128	0	0
236	338	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	517,49	45,13	179,98	517	45	180	397	1,69	2
				1шт	292,39	18,11	0	292	18	0	128	0,08	0
237	340	22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам. 50 мм	4	545,48	92,06	161,03	2182	368	644	1709	1,5	6
				врезка	292,39	36,23	0	1170	145	0	130	0,17	1
238	341	22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,1035	883356,79	177272,66	632927,13	91427	18399	65508	18812	422,74	44
				км	72657	67145,98	0	7520	6951	0	130	327,98	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239	342	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,63	22,68	0,06	15,94	196	0	138	52	0,03	0
				м2	6,68	0,02	0	58	0	0	90	0	0
240	343	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляной ПФ-115 за 2 раза	8,63	50,94	0,05	41,33	440	0	357	74	0,05	0
				м2	9,57	0	0	83	0	0	90	0	0
			Итого					327759			188986		
			Колонна Д=1,5м (8 шт), Д=2м (2 шт)										
241	344	22-41-1	Устройство кирпичных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	16,45	33802,51	2161,85	29989,83	35605 1	35562	493333	48544	10,19	168
				м3	1650,83	619,19	0	27156	10186	0	130	2,37	39
242	345	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	32,8	697,52	28,23	623,48	22878	926	20450	2275	0,3	10
				м2	45,8	10,58	0	1502	347	0	123	0,05	2
243	349	8-4-7	Гидроизоляция боковая оклеечная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	87,732	251,62	4,39	204,27	22075	385	17921	4618	0,24	21
				м2	42,95	1,66	0	3768	145	0	118	0,01	1
				5,35	13793,43	75,91	13492,41	73795	406	72184	1426	1,55	8
244	350	6-1-1	Бетонная отмостка	м3	225,11	28,67	0	1204	153	0	105	0,14	1
			Итого					674799			56863		
			ПЗ Водопроводе инженерные. Участок № 3										
245	351	22-11-9	Установка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	0,5728	22892 5,06	14668 8,06	1258,03	13223 3	84756	727	85427	474,95	274
				км	8097 8,98	3275 0,86	0	46790	18923	0	130	139,21	80
246	353	22-8-10	Установка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,1035	3051 53,06	13279 9,67	2727 3,38	31583	15763	2823	26255	761,5	79
				км	14490 0	5023 3,73	0	14997	5199	0	130	245,34	25
247		8-6-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной винтовой ГОСТ 10704-91/ 426х7 мм	-103,914	9940		9940	-10329 05		-10329 05			
				м									
248	354	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной винтовой ГОСТ 10704-91/ 426х7 мм	103,914	6060		6060	62971 9		62971 9			
				м									
249	355	22-47-4	Противокожение в футляр стальных труб диам. 250 мм	103,5	415,7	0,69	231,82	43025	71	23993	24684	1,94	108
				м	183,2	0,26	0	18961	27	0	130	0	0
250	356	22-18-1	Заделка стыков и прямо хомов футляра диам 800 мм	2	4900,76	643,77	2758,13	9802	1288	5476	3977	9,19	18
				футляр	1518,86	10,68	0	3038	21	0	130	0,02	0
251	357	22-11-8	Установка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (футляр через стенки колодца)	0,0024	17815 4,55	11899 1,92	167,63	428	286	0	267	351,9	1
				км	5899 5	2665 2,23	0	142	64	0	130	113,55	0
252	359	22-11-9	Установка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 355 мм (футляр через стенки колодца)	0,0012	2279 05,06	1466 88,06	238,05	273	176	0	177	474,95	1
				км	8097 8,98	3275 0,86	0	97	39	0	130	139,21	0
253	361	22-11-11	Установка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм (футляр через стенки колодца)	0,006	3132 27,93	1985 08,58	1976,23	1879	1191	12	1228	661,25	4
				км	1127 43,13	1465 6,24	0	676	268	0	130	188,39	1
254	363	22-8-1	Установка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,005	704 36,11	7806,78	1010 3,58	352	39	91	361	290,95	1
				км	5252 6,25	2949,75	0	263	15	0	130	14,4	0
255	365	22-8-3	Установка стальных водопроводных труб диам 100 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,004	7907 8,47	1227 6,22	1065,5	316	19	47	316	310,5	1
				км	9614 8,75	4656,8	0	225	19	0	130	22,64	0
256	368	22-8-5	Установка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,001	1309 85,55	3674 6,17	1730 8,13	130	37	17	117	413	0
				км	7633 1,25	1388 1,94	0	70	14	0	130	67,79	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257	370	22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,01	197951,46	82641,08	19831,63	1980	826	198	1647	507,15	5
				км	95478,75	31218,19	0	955	312	0	130	152,47	2
258	372	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,005	9302	0	64,63	47	0	0	60	59,23	0
				км	9237,38	0	0	46	0	0	130	0	0
259	373	22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,002	9375,5	0	138,13	19	0	0	24	59,23	0
				км	9237,38	0	0	18	0	0	130	0	0
260	374	22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,002	11483,25	0	408,75	23	0	1	29	71,07	0
				км	11074,5	0	0	22	0	0	130	0	0
261	375	22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,001	11660,63	0	586,13	12	0	1	14	71,07	0
				км	11074,5	0	0	11	0	0	130	0	0
262	376	22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,01	14521,26	0	1609,63	145	0	16	168	82,92	1
				км	12911,63	0	0	129	0	0	130	0	0
263	377	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	264,72	7,99	91,13	1059	32	365	875	1,01	4
				шт	165,6	2,59	0	662	10	0	130	0,01	0
264	379	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	441,91	18,57	162	442	19	162	350	1,56	2
				шт	261,34	7,76	0	261	8	0	130	0,03	0
265	381	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	448,88	20,37	162	1347	61	486	1070	1,61	5
				шт	266,51	7,76	0	800	23	0	130	0,03	0
266	383	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	448,88	20,37	162	449	20	162	357	1,61	2
				шт	266,51	7,76	0	267	8	0	130	0,03	0
267	389	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	0,2183	138118,84	56798,21	9129,38	30144	12396	1992	26570	359,61	78
				т	72191,25	21455,55	0	15756	4683	0	130	104,79	23
268	392	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	344,84	259,48	5,4	7242	5449	113	4035	0,48	10
				шт	79,96	67,83	0	1679	1424	0	130	0,26	5
269	395	22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	422,33	20,37	88,88	422	20	89	417	1,86	2
				шт	313,09	7,76	0	313	8	0	130	0,03	0
270	397	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	0,041	138118,84	56798,21	9129,38	5663	2329	374	4991	359,61	15
				т	72191,25	21455,55	0	2960	880	0	130	104,79	4
271	400	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	269,02	81,48	9	269	81	9	25	1,05	1
				1фильтр	178,54	31,05	0	179	31	0	12	0,15	0
272	402	18-22-3	Установка трехходового крана для манометра	1	967,12	1,81	900,63	967	2	901	83	0,36	0
				комплект	64,69	0	0	65	0	0	128	0	0
273	403	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	517,49	45,13	179,98	517	45	180	392	1,69	2
				1шт	292,39	18,11	0	292	18	0	128	0,08	0
274	405	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	18124,62	42,54	17750,88	72498	170	71004	1803	2,09	8
				шт	331,2	15,52	0	1325	62	0	130	0,08	0
275	406	22-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам.250-450 мм (пожарная подставка Д=250 мм)	0,434	20090,57	3526,06	11053,13	8719	1530	4797	3861	35,88	16
				т	5511,38	1332,56	0	2392	578	0	130	6,51	3
276	408	22-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 450 мм	0,1035	1069695,9	208569,43	785131,6	110714	21587	81261	20826	445,74	46
				км	75934,88	78789,37	0	7865	8155	0	130	384,8	40
277	409	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,5	22,68	0,06	15,94	238	1	167	63	0,03	0
				м2	6,68	0,02	0	70	0	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
278	410	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,5	50,94	0,05	41,33	535	0	434	90	0,05	1
			м2	9,57	0	0	100	0	0	0	90	0	0
279	411	22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных вентилей /центровой/ диам. 50 мм	4	345,48	92,06	161,03	2182	368	644	1709	1,5	6
			врезка	292,39	36,23	0	1170	145	0	0	130	0,17	1
280	412	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	0,0257	138118,84	56798,21	9129,38	3550	1460	235	3129	359,61	9
			т	72191,25	21455,55	0	1855	551	0	0	130	104,79	3
			Итого					66058			215402		
			Арматура железобетонных конструкций (14 шт)										
281	417	23-1-1	Устройство постоянного основания под полотняные кнауф и прямки	2,464	2871,13	175,4	2519	7074	432	6207	777	1,17	3
			м5	176,73	65,72	0	435	162	0	130	130	0,32	1
282	418	6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	9,8	14951,04	99,59	14287,57	146520	976	14001б	6192	3,52	34
			м3	564,08	37,63	0	5528	369	0	105	0,18		2
283	419	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5,01	1082,13	236,89	507,1	5454	1164	2556	3006	2	10
			шт	344,14	81,82	0	1734	412	0	140	0,35		2
284	421	10-82-1	Устройство настилов на трубах	23,8	5794,98	357,86	1685,75	13992 1	8517	40109	11099б	22,54	536
			м3	3751,88	134,55	0	8929б	3202	0	120	0,66		16
285	422	10-82-1	Демонтаж досок	23,8	2608,98	357,86	0	62094	8517	0	68135	15,78	376
			м3	2251,13	134,55	0	53577	3202	0	120			9
286	423	9-24-1	Монтаж м/е	2,8	1583 1,83	4625,75	752,58	44322	12950	2107	3926	64,98	182
			т	10453,5	1232,64	0	29265	3451	0	12	4,58		12
287	424	2-21-237	Отделение конструктивные элементы узлов и сооружений с пескоструйной очистки профилей массой до 0,1 т					-65					
288	425	22-49-1	Подготовительные подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0308	22220,81	488,06	10813,5	684	15	333	445	68,19	2
			км	10919,25	183,71	0	336	6	0	0	130	0,9	0
289	426	9-24-1	Демонтаж конструкций для полстилания труб	2,8	10897,85	4625,75	0	50509	12950	0	18909	38,99	109
			т	6272,1	1232,64	0	17559	3451	0	0	90	2,63	7
			Итого					434513			212386		
			Декоративные полы										
290	428	22-8-6	Демонтаж стальных труб диам. 200 мм	0,5778	124349,27	7591 1,27	0	71849	43862	0	57924	259,44	150
			км	48438	286772,26	0	27987	16570	0	130	84,04		49
291	429	22-8-7	Демонтаж стальных труб диам. 250 мм	0,5778	139928,33	826411,08	0	80851	47750	0	66480	304,29	176
			км	57287,25	3121 8,19	0	33101	18038	0	130	91,48		53
292	430	22-41-1	Демонтаж крупных изделий из сборного железобетона	15	3050,14	1229,48	0	45752	25942	0	35412	8,15	122
			м3	1320,66	495,36	0	19810	7430	0	130	1,9		28
293	431	C01021-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	82,307	27,91	27,91	2297			2297			
			т										
294	432	C01033-A5-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 5 км	82,307	55,62	55,62	4578			4578			
			Итого					205327			159816		
			Бетонные и железобетонные изделия и конструкции										
295	433	27-18-4	Разборка покрытий и оснований дорожек и тротуаров	75,9	469,33	195,05	0	35622	11805	0	28160	1,78	135
			м3	274,27	4,68	0	20817	355	0	133	0,02		1
296	435	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	148,005	27,1	0	0	4011	0	0	0	0	0
			т	0	0	0	0	0	0	0			
297	434	C01033-A5-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 5 км	148,005	55,62	55,62	8232						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
298	435	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ.200 мм)	69	3196,35	84,82	3086,95	220548	5852	213000	3488	0,17	11
				м3	24,59	13,42	0	1697	926	0	133	0,05	3
299	436	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	345	357,39	32	319,64	123301	11040	110277	7637	0,04	13
				м2	5,75	10,89	0	1984	3759	0	133	0,04	13
300	437	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2415	40148,53	390,53	39758	9696	94	9602	52	0,67	0
				т	0	162,08	0	0	39	0	133	0,67	0
301	438	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	345	479,12	17,65	454,63	165295	6091	156847	5804	0,04	13
				м2	6,83	5,82	0	2357	2008	0	133	0,02	7
302	439	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 8 см)	345	453,04	0	- 452,94	156297	0	156266	42	0	0
				м2	0,09	0	0	32	0	0	133	0	0
303	440	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	345	616,98	17,65	592,49	212856	6091	204409	5804	0,04	13
				м2	6,83	5,82	0	2357	2008	0	133	0,02	7
304	441	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 6 см)	345	295,33	0	295,28	101887	0	101872	21	0	0
				м2	0,05	0	0	16	0	0	133	0	0
305	442	27-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	9,2	91,86	0	0	845	0	0	1124	0,65	6
				м	91,86	0	0	845	0	0	133	0	0
306	443	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	9,2	964,74	7,63	832,13	8876	70	7656	1554	0,8	7
				м	124,98	2,02	0	1150	19	0	133	0,01	0
			Итого					1047466			53686		
			Участок № 4. За мкр. ВК у дома № 16 - 1 мкр., ВК у МОС-102 (морг)										
			В1 Хозпитьевой водопровод. Участок № 4										
307	445	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 220 мм	0,45	179004,55	118991,92	1017,63	80552	53546	458	50104	351,9	158
				км	58995	26652,23	0	26548	11994	0	130	113,53	51
308	446	8-4-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Ds 196,6 мм	454,5	2370		2370	1077165		1077165			
				м									
309	447	22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,45	12096,38	0	1021,88	5443	0	460	6479	71,07	32
				км	11074,5	0	0	4984	0	0	130	0	0
310	448	22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,063	305153,06	132979,67	27273,38	19225	8378	1718	15981	761,3	48
				км	144900	50233,75	0	9129	3165	0	130	245,34	15
311	450	22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	63	337,46	0,48	157,14	21260	30	9900	14744	1,03	65
				м	179,84	0,18	0	11330	12	0	130	0	0
312	451	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм	2	4900,76	643,77	2738,13	9802	1288	5476	3977	9,19	18
				футляр	1518,86	10,68	0	3038	21	0	130	0,02	0
313	452	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (футляр через стенки колодца)	0,0009	178154,55	118991,92	167,63	160	107	0	100	351,9	0
				км	58995	26652,23	0	53	24	0	130	113,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
314	454	22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 355 мм (футляр через стенки колодца)	0,0009	227905,06	146688,06	238,03	205	132	0	133	474,95	0
				км	80978,98	32750,86	0	73	29	0	130	139,21	0
315	456	22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм (футляр через стенки колодца)	0,0042	248787,04	161491,71	238,03	1045	678	1	676	510,6	2
				км	87057,3	36718,9	0	366	154	0	130	154,8	1
316	458	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,005	70436,41	7806,78	10103,38	352	39	51	361	290,95	1
				км	52526,25	2949,75	0	263	15	0	130	14,4	0
317	460	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,002	79078,47	12276,22	10653,5	158	25	21	158	310,5	1
				км	56148,75	4636,8	0	112	9	0	130	22,64	0
318	462	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,007	175323,15	75911,27	18681,88	1227	531	131	996	432,4	3
				км	80730	28677,26	0	565	201	0	130	140,06	1
319	464	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,005	9302	0	64,63	47	0	0	60	59,23	0
				км	9237,38	0	0	46	0	0	130	0	0
320	465	22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,002	9375,5	0	138,13	19	0	0	24	59,23	0
				км	9237,38	0	0	18	0	0	130	0	0
321	466	22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,007	12096,38	0	1021,88	85	0	7	101	71,07	0
				км	11074,5	0	0	78	0	0	130	0	0
322	467	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	264,72	7,99	91,13	794	24	273	656	1,01	3
				шт	165,6	2,59	0	497	8	0	130	0,01	0
323	469	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	441,91	18,57	162	1326	56	486	1049	1,56	5
				шт	261,34	7,76	0	784	23	0	130	0,03	0
324	471	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	448,88	20,37	162	449	20	162	357	1,61	2
				шт	266,51	7,76	0	267	8	0	130	0,03	0
325	473	22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	3	554,41	32,75	162	1663	98	486	1453	2,16	6
				шт	359,66	12,94	0	1079	39	0	130	0,06	0
326	479	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	0,1064	138118,84	56798,21	9129,38	14696	6043	971	12953	359,61	38
				т	72191,25	21455,55	0	7681	2283	0	130	104,79	11
327	481	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	344,84	259,48	5,4	4828	3633	76	2690	0,48	7
				шт	79,96	67,83	0	1119	950	0	130	0,26	4
328	483	22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	422,33	20,37	88,88	422	20	89	417	1,86	2
				шт	313,09	7,76	0	313	8	0	130	0,03	0
329	485	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	0,0204	138118,84	56798,21	9129,38	2818	1159	186	2484	359,61	7
				т	72191,25	21455,55	0	1473	438	0	130	104,79	2
330	488	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	269,02	81,48	9	269	81	9	25	1,05	1
				1фильтр	178,54	31,05	0	179	31	0	12	0,15	0
331	490	18-22-1	Установка трехходового крана для манометра	1	180,57	1,81	15,75	181	2	16	209	0,9	1
				комплект	163,01	0	0	163	0	0	128	0	0
332	491	22-20-11	Нанесение лесьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 450 мм	0,063	1069695,9	208569,43	785131,6	67391	13140	49463	12677	445,74	28
				км	75994,88	78789,37	0	4788	4964	0	130	384,8	24
333	492	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,67	22,68	0,06	15,94	129	0	90	34	0,03	0
				м2	6,68	0,02	0	38	0	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км	870573	367189	0	366	154	0	130	154,8	1
352	520	22-8-1	Установка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с тепловизионным испытанием (в колодцах)	0,005	70436,41	7806,78	10103,38	352	39	31	361	290,95	1
				км	52526,25	2949,75	0	263	15	0	130	14,4	0
353	522	22-8-3	Установка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с тепловизионным испытанием (в колодцах)	0,002	79078,47	12276,22	10653,5	158	25	21	158	310,5	1
				км	56148,75	1636,8	0	112	9	0	130	22,64	0
354	524	22-8-6	Установка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с тепловизионным испытанием (в колодцах)	0,007	175323,15	75911,27	18681,88	1227	531	131	996	432,4	3
				км	80730	28677,26	0	565	201	0	130	140,06	1
355	526	22-31-1	Проложена с лазерофикацией трубопроводов диам. 30-65 мм	0,005	9702	0	6463	17	0	0	60	59,23	0
				км	9237,38	0	0	46	0	0	130	0	0
356	527	22-31-2	Проложена с лазерофикацией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,002	9575,5	0	138,13	19	0	0	24	59,23	0
				км	9237,38	0	0	18	0	0	130	0	0
357	528	22-31-6	Проложена с лазерофикацией трубопроводов диам. 200 мм	0,007	12096,38	0	1021,88	85	0	7	101	71,07	0
				км	11074,5	0	0	78	0	0	130	0	0
358	529	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	264,72	7,99	91,13	794	24	273	656	1,01	3
				шт	165,6	2,59	0	497	8	0	130	0,01	0
359	531	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	441,91	18,57	162	1326	56	486	1049	1,56	5
				шт	261,34	7,76	0	784	23	0	130	0,03	0
360	533	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	448,88	20,37	162	449	20	162	357	1,61	2
				шт	266,51	7,76	0	267	8	0	130	0,03	0
361	535	22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	3	554,41	32,75	162	1663	98	486	1453	2,16	6
				шт	359,66	12,94	0	1079	39	0	130	0,06	0
362	541	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	0,1061	138118,84	56798,21	9129,38	14696	6043	971	12953	359,61	38
				т	72191,25	21455,55	0	7681	2283	0	130	104,79	11
363	543	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, тройников, переходов	14	344,84	239,48	5,4	4828	3633	76	2690	0,48	7
				шт	79,96	67,83	0	1119	950	0	130	0,26	4
364	545	22-37-1	Установка вентузов одноцапковых	1	422,33	20,37	88,88	422	20	89	417	1,86	2
				шт	313,09	7,76	0	313	8	0	130	0,03	0
365	547	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	0,0204	138118,84	56798,21	9129,38	2818	1159	186	2484	359,61	7
				т	72191,25	21455,55	0	1473	458	0	130	104,79	2
366	550	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах сетью отопления диаметром 50 мм	1	269,02	81,48	9	269	81	9	25	1,05	1
				1фильтр	178,54	31,05	0	179	31	0	12	0,15	0
367	552	18-22-1	Установка прессующего крана для манометра	1	180,57	1,81	15,75	181	2	16	209	0,9	1
				комплект	163,01	0	0	163	0	0	128	0	0
368	553	22-20-11	Плановое восстановление антикоррозийной изоляционной изоляции на стальные трубопроводы диам. 450 мм	0,063	106969,9	20856943	7851316	6739 1	13140	49463	12677	445,74	28
				км	75994,88	78789,27	0	4788	4964	0	130	384,8	24
369	554	13-16-6	Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,79	22,68	0,06	15,94	131	0	92	35	0,03	0
				м2	6,68	0,02	0	39	0	0	90	0	0
370	555	13-26-6	Окраска металлических опустошенных поверхностей масляно-клеевыми составами за 2 раза	5,79	50,94	0,05	41,33	295	0	239	50	0,05	0
				м2	9,57	0	0	55	0	0	90	0	0
371	556	22-37-5	Установка гидрантов пожарных	1	1812,42	12,54	1275088	1812 5	13	17751	451	2,09	2
				шт	331,7	15,52	0	331	16	0	130	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
334	493	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,67	50,94	0,05	41,33	289	0	234	49	0,05	0
				м2	9,57	0	0	54	0	0	90	0	0
			Итого					1312000			128947		
			Колодцы Д=1м (1 шт), Д=1,5м (5 шт), Д=2м (1 шт)										
335	494	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,56	33802,51	2161,85	29989,83	323152	20667	286703	28212	10,19	97
				м3	1650,83	619,19	0	15782	5919	0	130	2,37	23
336	495	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	20,73	697,52	28,23	623,48	14459	585	12925	1458	0,3	6
				м2	45,8	10,58	0	950	219	0	123	0,05	1
337	499	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56,928	251,62	4,39	204,27	14324	250	11629	2997	0,24	14
				м2	42,95	1,66	0	2445	94	0	118	0,01	0
338	500	6-1-1	Бетонная отмостка	3,745	13793,43	75,91	13492,41	51656	284	50529	998	1,55	6
				м3	225,11	28,67	0	843	107	0	105	0,14	1
			Итого					403591			33645		
			Колодцы разм. 2,0х2,5 (1 шт)										
339	501	22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	6,402	22203,64	425,42	20155,86	142148	2724	129038	14840	9,21	59
				м3	1622,36	160,69	0	10386	1029	0	130	0,78	5
340	502	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,94	697,52	28,23	623,48	4143	168	3703	412	0,3	2
				м2	45,8	10,58	0	272	63	0	123	0,05	0
341	505	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,3	251,62	4,39	204,27	5108	89	4147	1069	0,24	5
				м2	42,95	1,66	0	872	34	0	118	0,01	0
342	506	6-1-1	Бетонная отмостка	0,535	13793,43	75,91	13492,41	7379	41	7218	143	1,55	1
				м3	225,11	28,67	0	120	15	0	105	0,14	0
			Итого					158778			16464		
			В3 Водопровод технический. Участок № 4										
343	507	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 220 мм	0,45	179004,55	118991,92	1017,63	80552	53546	458	50104	351,9	158
				км	58995	26652,23	0	26548	11994	0	130	113,53	51
344	509	22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,45	12096,38	0	1021,88	5443	0	460	6479	71,07	32
				км	11074,5	0	0	4984	0	0	130	0	0
345	510	22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,063	305153,06	132979,67	27273,38	19225	8378	1718	15981	761,3	48
				км	144900	50235,73	0	9129	3165	0	130	245,34	15
346	512	22-42-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	63	337,46	0,48	157,14	21260	30	9900	14744	1,03	65
				м	179,84	0,18	0	11330	12	0	130	0	0
347	513	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм	2	4900,76	643,77	2738,13	9802	1288	5476	3977	9,19	18
				футляр	1518,86	10,68	0	3038	21	0	130	0,02	0
348	514	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (футляр через стенки колодца)	0,0009	178154,55	118991,92	167,63	160	107	0	100	351,9	0
				км	58995	26652,23	0	53	24	0	130	113,53	0
349	516	22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 355 мм (футляр через стенки колодца)	0,0009	227905,06	146688,06	238,03	205	132	0	133	474,95	0
				км	80978,98	32750,86	0	73	29	0	130	139,21	0
350	517	8-4-243	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа SDR 17 Dn 310,3 мм	0,909	5880		5880	5345		5345			
				м									
351	518	22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм (футляр через стенки колодца)	0,0012	248787,04	161491,71	238,03	1045	678	1	676	510,6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
372	557	22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам.125-200 мм (пожарная подставка Д=200 мм)	0,0697	19023,21	4012,33	9318,38	1326	280	649	653	37,61	3
				т	5692,5	1516,27	0	397	106	0	130	7,41	1
373	559	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	0,0116	138118,84	56798,21	9129,38	1602	659	106	1412	359,61	4
				т	72191,25	21455,55	0	837	249	0	130	104,79	1
			Итого					261241			131465		
			Крепления инженерных коммуникаций										
374	564	23-1-1	Устройство песчаного основания под подпольные каналы и приямки	0,528	2871,13	175,4	2519	1516	93	1330	166	1,17	1
				м3	176,73	65,72	0	93	35	0	130	0,32	0
375	565	6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	2,1	14951,04	99,59	14287,37	31397	209	30003	1327	3,52	7
				м3	564,08	37,63	0	1185	79	0	105	0,18	0
376	566	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1,08	1082,13	230,89	507,1	1169	249	548	644	2	2
				шт	344,14	81,82	0	372	88	0	140	0,35	0
377	568	10-82-1	Устройство мостков на трубах	5,1	5794,98	357,86	1685,25	29554	1825	8595	23785	22,54	115
				м3	3751,88	134,55	0	19135	686	0	120	0,66	3
378	569	10-82-1	Демонтаж досок	5,1	2608,98	357,86	0	13306	1825	0	14600	15,78	80
				м3	2251,13	134,55	0	11481	686	0	120	0,39	2
379	570	9-24-1	Монтаж м/к	0,5999	15831,83	4625,75	752,58	9498	2775	451	841	64,98	39
				т	10453,5	1232,64	0	6271	739	0	12	4,38	3
380	571	2-21-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т					-14					
381	572	22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0066	22220,81	488,06	10813,5	147	3	71	95	68,19	0
				км	10919,25	183,71	0	72	1	0	130	0,9	0
382	573	9-24-1	Демонтаж м/конструкций для подвешивания труб	0,5999	10897,85	4625,75	0	6538	2775	0	4052	38,99	23
				т	6272,1	1232,64	0	3763	739	0	90	2,63	2
			Итого					93111			45510		
			Демонтажные работы										
383	574	22-8-6	Демонтаж стальных труб диам. 200 мм	0,9	124349,27	75911,27	0	111914	68320	0	90225	259,44	233
				км	48438	28677,26	0	43594	25810	0	130	84,04	76
384	575	22-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона	10,5	3050,14	1729,48	0	32026	18160	0	24789	8,15	86
				м3	1320,66	495,36	0	13867	5201	0	130	1,9	20
385	576	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	54,62	27,91		27,91	1525		1525			
				т									
386	577	С010333-А5-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 5 км	54,62	55,62		55,62	3038		3038			
				т									
			Итого					148503			115014		
			Вскрытие и восстановление а/бетонного покрытия										
387	578	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	40,48	469,33	195,05	0	18998	7896	0	15019	1,78	72
				м3	274,27	4,68	0	11103	189	0	133	0,02	1
388	579	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	78,94	27,1	0	0	2139	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
389	580	С010333-А5-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 5 км	78,94	55,62		55,62	4391		4391			
				т									
390	581	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ 200 мм)	36,8	3196,35	84,82	3086,95	117626	3121	113600	1869	0,17	6
				м3	24,59	13,42	0	905	494	0	133	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
391	582	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	184	357,39	32	319,64	65760	5888	58814	4075	0,04	7
				м2	5,75	10,89	0	1058	2005	0	133	0,04	7
392	583	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1288	40148,53	390,53	39758	5171	50	5121	28	0,67	0
				т	0	162,08	0	0	21	0	133	0,67	0
393	584	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	184	479,12	17,65	454,63	88157	3248	83652	3096	0,04	7
				м2	6,83	5,82	0	1257	1071	0	133	0,02	4
394	585	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 8 см)	184	453,04	0	452,94	83359	0	83342	23	0	0
				м2	0,09	0	0	17	0	0	133	0	0
395	586	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	184	616,98	17,65	592,49	113523	3248	109018	3096	0,04	7
				м2	6,83	5,82	0	1257	1071	0	133	0,02	4
396	587	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщина покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 6 см)	184	295,33	0	295,28	54340	0	54332	11	0	0
				м2	0,05	0	0	8	0	0	133	0	0
397	588	27-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	9,2	91,86	0	0	845	0	0	1124	0,65	6
				м	91,86	0	0	845	0	0	133	0	0
398	589	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	9,2	964,74	7,63	832,13	8876	70	7656	1554	0,8	7
				м	124,98	2,02	0	1150	19	0	133	0,01	0
399	590	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	-0,828	27100		27100	-22439		-22439			
				м3				540746			29884		
			Итого										
			Участок № 5. 1 мкр. ВК у МОС-102 (мкрд) - 1 мкр. ВК у "Дома престарелых"										
			В1 Хозпитьевой водопровод, Участок № 5										
400	591	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,1865	179004,55	118991,92	1017,63	33384	22192	190	20765	351,9	66
				км	58995	26652,23	0	11003	4971	0	130	113,53	21
401	592	8-4-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	-376,73	2370		2370	-892850		-892850			
				м									
402	593	22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,1865	12096,38	0	1021,88	2256	0	191	2685	71,07	13
				км	11074,5	0	0	2065	0	0	130	0	0
403	594	22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,028	305153,06	132979,67	27273,38	8544	3723	764	7103	261,3	21
				км	144900	50233,73	0	4057	1407	0	130	245,34	7
404	595	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	-56,224	6060		6060	-340717		-340717			
				м									
405	596	22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	28	415,7	0,69	231,82	11640	19	6491	6678	1,04	29
				м	183,2	0,26	0	5129	7	0	130	0	0
406	567	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам 800 мм	2	4900,76	643,77	2738,43	9807	1288	5476	3977	9,19	18
				футляр	1518,86	10,68	0	3038	21	0	130	0,02	0
407	598	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (футляр через стенки колодца)	0,0003	178154,55	118991,92	167,65	53	36	0	33	351,9	0
				км	58995	26652,23	0	18	8	0	130	113,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
408	599	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	-0,606 м	4620		4620	-2800		-2800			
409	600	22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм (футляр через стенки колодца)	0,0018 км	248787,04 87057,3	161491,71 56718,9	238,03 0	448 157	291 66	0 0	290 130	510,6 154,8	1 0
410	601	8-4-245	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 393,4 мм	-3,636 м	9430		9430	-34287		-34287			
411	602	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,001 км	70436,41 52526,25	7806,78 2949,75	10103,38 0	70 53	8 3	10 0	72 130	290,95 14,4	0 0
412	603	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	-2,008 м	279		279	-560		-560			
413	604	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,003 км	175323,15 80730	75911,27 28677,26	18681,88 0	526 242	228 86	56 0	427 130	432,4 140,06	1 0
414	605	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	-6,024 м	2250		2250	-13554		-13554			
415	606	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,001 км	9302 9237,38	0 0	64,63 0	9 9	0 0	0 0	12 130	59,23 0	0 0
416	607	22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,003 км	12096,38 11074,5	0 0	1021,88 0	36 33	0 0	3 0	43 130	71,07 0	0 0
417	608	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1 шт	264,72 165,6	7,99 2,59	91,13 0	265 166	8 3	91 0	219 130	1,01 0,01	1 0
418	609	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	-2 шт	3500		3500	-7000		-7000			
419	610	22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1 шт	554,41 359,66	32,75 12,04	162 0	554 360	33 13	162 0	484 130	2,16 0,06	2 0
420	611	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	-2 шт	16300		16300	-32600		-32600			
421	612	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	-4 шт	330		330	-1320		-1320			
422	613	8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	-4 шт	1320		1320	-5280		-5280			
423	614	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250мм	0,0456 т	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	9129,38 0	6298 3292	2590 978	416 0	5551 130	359,61 104,79	16 5
424	615	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 200 мм	-12 шт	3408,4		3408,4	-40901		-40901			
425	616	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6 шт	344,84 79,96	259,48 67,83	5,4 0	2069 480	1557 407	32 0	1153 130	0,48 0,26	3 2
426	617	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 200	-12 шт	2820,72		2820,72	-33844		-33844			
427	618	22-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 450 мм	0,028 км	1069695,9 35904,58	268569,43 78789,37	785131,6 0	29951 2128	5840 2206	21984 0	5634 130	145,74 384,8	12 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
428	619	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,03 м2	22,68 6,68	0,06 0,02	15,94 0	46 14	0 0	32 0	12 90	0,03 0	0 0
429	620	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,03 м2	50,94 9,57	0,05 0	41,33 0	103 19	0 0	84 0	17 90	0,05 0	0 0
			Итого					-1299659			55155		
			Колодцы Д=1,5м (3 шт)										
430	621	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,05 м3	33802,51 1650,83	2161,85 619,19	29989,83 0	170703 8337	10917 3127	151449 0	14903 130	10,19 2,37	51 12
431	622	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,67 м2	697,52 45,8	28,23 10,58	623,48 0	6047 397	245 92	5406 0	601 123	0,3 0,05	3 0
432	623	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	-2 комплект	13400 8060		13400 8060	-26800 -32240		-26800 -32240			
433	624	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	-4 комплект	154400		154400	-8986		-8986			
434	625	2-1-237	Стремянка	-0,0582 т	154400								
435	626	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,351 м2	251,62 42,95	4,39 1,66	204,27 0	6127 1046	107 40	4974 0	1282 118	0,24 0,01	6 0
436	627	6-1-1	Бетонная отмостка	1,605 м3	13793,43 225,11	75,91 28,67	13492,41 0	22138 361	122 46	21655 0	428 105	1,55 0,14	2 0
			Итого					136989			17214		
			В3 Водопровод технический. Участок № 5										
437	628	22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	0,1865 км	228925,06 80978,98	146688,06 32750,86	1258,03 0	42695 15103	27357 6108	235 0	27574 130	474,95 139,21	89 26
438	629	8-4-241	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dn 244,8 мм	-371,135 м	3650		3650	-1354643		-1354643			
439	630	22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,1865 км	14521,26 12911,63	0 0	1609,63 0	2708 2408	0 0	300 0	3130 130	82,92 0	15 0
440	631	22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,028 км	305153,06 144900	132979,67 50233,73	27273,38 0	8544 4057	3723 1407	764 0	7103 130	761,3 245,34	21 7
441	632	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	-56,224 м	6060		6060	-340717		-340717			
442	633	22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	28 м	415,7 185,2	0,69 0,28	231,82 0	11640 5129	19 7	6491 0	6678 130	1,04 0	29 0
443	634	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам 800 мм	2 футляр	4900,76 1518,86	643,77 10,68	2738,13 0	9802 3038	1288 21	5476 0	2977 130	9,19 0,02	18 0
444	635	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (футляр через стенки колодца)	0,0003 км	178154,55 58995	118991,92 26832,23	167,63 0	53 18	36 8	0 0	33 130	351,9 113,53	0 0
445	636	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dn 275,4 мм	-0,606 м	4620		4620	-2800		-2800			
446	637	22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм (футляр для прохода труб через стенки колодцев)	0,0018 км	311362,93 112713,13	198508,58 44656,24	311,23 0	561 203	357 80	1 0	388 130	661,25 188,39	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
447	638	8-4-246	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dн 437 мм	-3,636 м	11700		11700	-42541		-42541			
448	639	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,001 км	70436,41 52526,25	7806,78 2949,75	10103,38 0	70 53	8 3	10 0	72 130	290,95 14,4	0 0
449	640	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	-2,008 м	279		279	-560		-560			
450	641	22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,003 км	197951,46 95478,75	82641,08 31218,19	19831,63 0	594 286	248 94	59 0	494 130	507,15 152,47	2 0
451	642	8-6-107	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	-6,024 м	3280		3280	-19759		-19759			
452	643	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,001 км	9302 9237,38	0 0	64,63 0	9 9	0 0	0 0	12 130	59,23 0	0 0
453	644	22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,003 км	14521,26 12911,63	0 0	1609,63 0	44 39	0 0	5 0	50 130	82,92 0	0 0
454	645	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1 шт	264,72 165,6	7,99 2,59	91,13 0	265 166	8 3	91 0	219 130	1,01 0,01	1 0
455	646	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	-2 шт	3500		3500	-7000		-7000			
456	647	22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	1 шт	639,13 364,84	42,54 15,52	231,75 0	639 365	43 16	232 0	494 130	2,22 0,08	2 0
457	648	9-2-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	-2 шт	23600		23600	-47200		-47200			
458	649	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	-4 шт	330		330	-1320		-1320			
459	650	8-9-40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	-4 шт	1780		1780	-7120		-7120			
460	651	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	0,0636 т	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	9129,38 0	8784 4591	3612 1365	581 0	2243 130	359,61 104,79	23 7
461	652	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 250 мм(Энко)	-12 шт	4908,43		4908,43	-58901		-58901			
462	653	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6 шт	344,84 79,96	259,48 67,83	5,4 0	2069 480	1557 407	32 0	1153 130	0,48 0,26	3 2
463	654	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 250	-12 шт	4509,45		4509,45	-54113		-54113			
464	655	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1 шт	18124,62 331,2	42,54 15,52	17750,88 0	18125 331	43 16	17751 0	451 130	2,09 0,08	2 0
465	656	22-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам 250-450 мм (пожарная подставка Д=250 мм)	0,1085 т	20090,57 5511,38	3526,06 1332,56	11053,13 0	2180 598	383 145	1199 0	965 130	35,88 6,51	4 1
466	657	СПрайс-лист	Пожарная подставка Д 250	-2 шт	32542,66		32542,66	-65085		-65085			
467	658	22-20-11	Нанесение вновь усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 450 мм	0,078	106696,6	2[illegible]	285131,6	2095[illegible]	5830	21981	6674	145,74	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
468	659	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	км	75994,88	78789,77	0	2128	2206	0	130	384,8	11
				2,45	22,68	0,06	15,94	56	0	39	15	0,03	0
469	660	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,68	0,02	0	16	0	0	90	0	0
				2,45	50,94	0,95	41,33	125	0	101	21	0,05	0
470	661	22-33-5	Установка сварных фасонных частей	м2	9,57	0	0	23	0	0	90	0	0
				0,0005	138118,84	56798,21	9129,38	69	28	5	61	359,61	0
471	662	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	т	72191,25	21455,55	0	36	11	0	130	104,79	0
				-2	227		227	-454		-454			
				шт									
			Итого					-1863230			66247		
			Крепления инженерных коммуникаций										
472	663	23-1-1	Устройство песчаного основания под подземные каналы и приямки	0,176	2871,13	175,4	2519	505	31	443	55	1,17	0
				м3	176,73	65,72	0	31	12	0	130	0,32	0
473	664	6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,7	14951,04	99,59	14287,37	10466	70	10001	442	3,52	2
				м3	564,08	37,63	0	395	26	0	105	0,18	0
474	665	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	0,36	1082,13	230,89	507,1	390	83	183	215	2	1
				шт	344,14	81,82	0	124	29	0	140	0,35	0
475	666	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днища из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	-0,72	26000		26000	-18720		-18720			
				м3									
476	667	10-82-1	Устройство мостков на трубах	1,7	5794,98	357,86	1685,25	9851	608	2865	7928	22,54	38
				м3	3751,88	134,55	0	6378	229	0	120	0,66	1
477	668	10-82-1	Демонтаж досок	1,7	2608,98	357,86	0	4435	608	0	4867	15,78	27
				м3	2251,13	134,55	0	3827	229	0	120	0,39	1
478	669	9-24-1	Монтаж м/к	0,2	15831,83	4625,75	752,38	3166	925	150	280	64,98	13
				т	10453,5	1232,64	0	2090	246	0	12	4,38	1
479	670	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	-0,3999	154400		154400	-61765		-61751			
				т									
480	671	22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их с трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0022	22220,81	488,06	10813,5	49	1	24	32	68,19	0
				км	10919,25	183,71	0	24	0	0	130	0,9	0
481	672	9-24-1	Демонтаж м/к для подвешивания труб	0,2	10897,85	4625,75	0	2179	925	0	1351	38,99	8
				т	6272,1	1232,64	0	1254	246	0	90	2,63	1
			Итого					-49444			15170		
			Демонтажные работы										
482	673	22-8-6	Демонтаж стальных труб диам. 200 мм	0,1865	124349,27	75911,27	0	23191	14157	0	18697	259,44	48
				км	48438	28677,26	0	9034	5348	0	130	84,04	16
483	674	22-8-7	Демонтаж стальных труб диам. 250 мм	0,1865	139928,33	82641,08	0	26097	15413	0	21458	304,29	57
				км	57287,25	31218,19	0	10684	5822	0	130	91,48	17
484	675	22-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона	4,5	3050,14	1729,48	0	13726	7783	0	10624	8,15	37
				м3	1320,66	495,36	0	5943	2229	0	130	1,9	9
485	676	C01031-A2o-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	25,707	27,91		27,91	718		718			
				т									
486	677	C010333-A5-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 5 км	25,707	55,62		55,62	1430		1430			
				т									
			Итого					65162			50779		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Вскрытие и восстановление а/бетонного покрытия										
487	678	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	10,12 м3	469,33 274,27	195,05 4,68	0 0	4750 2776	1974 47	0 0	3755 133	1,78 0,02	18 0
488	679	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	19,734 т	27,1 0	0 0	0 0	535 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0
489	680	C010333-A5-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 5 км	19,734 т	55,62		55,62	1098		1098			
490	681	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ 200 мм)	9,2 м3	3196,35 24,59	84,82 13,42	3086,95 0	29406 226	780 123	28400 0	465 133	0,17 0,05	2 0
491	682	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	46 м2	357,39 5,75	32 10,89	319,64 0	16440 265	1472 501	14704 0	1018 133	0,04 0,04	2 2
492	683	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0322 т	40148,53 0	390,53 162,08	39758 0	1293 0	13 5	1280 0	7 133	0,67 0,67	0 0
493	684	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	46 м2	479,12 6,83	17,65 5,82	454,63 0	22039 314	812 268	20913 0	774 133	0,04 0,02	2 1
494	685	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 8 см)	46 м2	453,04 0,09	0 0	452,94 0	20840 4	0 0	20835 0	6 133	0 0	0 0
495	686	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБП	46 м2	616,98 6,83	17,65 5,82	592,49 0	28381 314	812 268	27255 0	774 133	0,04 0,02	2 1
496	687	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 6 см)	46 м2	295,33 0,05	0 0	295,28 0	13585 2	0 0	13583 0	3 133	0 0	0 0
497	688	27-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	9,2 м	91,86 91,86	0 0	0 0	845 845	0 0	0 0	1124 133	0,65 0	6 0
498	689	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	9,2 м	964,74 124,98	7,63 2,02	857,13 0	8876 1150	70 19	7656 0	1554 133	0,8 0,01	7 0
499	690	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	-0,828 м3	27100		27100	-22439		-22439			
			Итого					125649			9480		
			Участок № 6. 1 мкр. ВК у МОС-102 (мост) - 1 мкр. ВК у дома № 10										
			В1 Хозпитьевой водопровод. Участок № 6										
500	691	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	0,5219 км	160582,12 55631,25	104413,24 22520,25	537,63 0	83808 29034	54493 11755	281 0	53023 130	328,9 96,68	172 50
501	692	8-4-237	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 ГОСТ 18599-2001, Р 1 МПа, SDR 17 Dn 157,3 мм	-1054,238 м	1510		1510	-1591899		-1591899			
502	693	22-31-6	Промывка и дезинфекция трубопроводов диам. 200 мм	0,5219 км	12006,38 11074,5	0 0	1021,88 0	6313 5780	0 0	533 0	5514 130	71,07 0	37 0
503	694	22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр)	1,067	275259,06	117366,91	25254	18449	7864	1692	15123	707,55	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				км	132738,75	44336,81	0	8893	2971	0	130	216,53		
504	695	8-6-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	-134,536	4560		4560	-613484		-613484				
				м										
505	696	22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	67	306,37	0,43	126,11	20527	29	8449	15678	1,03	69	
				м	179,84	0,16	0	12049	11	0	130	0	0	
506	697	22-48-1	Заделка битумом и придью концов футляра диам.800 мм	2	4900,76	643,77	2738,13	9802	1288	5476	3977	9,19	18	
				футляр	1518,86	10,68	0	3038	21	0	130	0,02	0	
507	698	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (футляр через стенки колодца)	0,0021	178154,55	118991,92	167,63	374	250	0	234	351,9	1	
				км	58995	26652,23	0	124	56	0	130	113,53	0	
508	699	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	-4,242	4620		4620	-19598		-19598				
				м										
509	700	22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 355 мм (футляр через стенки колодца)	0,0036	227905,06	146688,06	238,03	820	528	1	532	474,95	2	
				км	80978,98	32750,86	0	292	118	0	130	139,21	1	
510	701	8-4-243	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм	-7,272	5880		5880	-42759		-42759				
				м										
511	702	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,007	70436,41	7806,78	10103,38	493	55	71	505	290,95	2	
				км	52526,25	2949,75	0	368	21	0	130	14,4	0	
512	703	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	-14,056	279		279	-3922		-3922				
				м										
513	704	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,002	79078,47	12276,22	10653,5	158	25	21	158	310,5	1	
				км	56148,75	4636,8	0	112	9	0	130	22,64	0	
514	705	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	-2,008	443		443	-890		-890				
				м										
515	706	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	-2,008	540		540	-1084		-1084				
				м										
516	707	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,0115	130385,55	36746,17	17308,13	1499	423	199	1349	414	5	
				км	76331,25	13881,94	0	878	160	0	130	67,79	1	
517	708	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	-23,092	1060		1060	-24478		-24478				
				м										
518	709	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,007	9302	0	64,63	65	0	0	84	59,23	0	
				км	9237,38	0	0	65	0	0	130	0	0	
519	710	22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,001	9375,5	0	138,13	9	0	0	12	59,23	0	
				км	9237,38	0	0	9	0	0	130	0	0	
520	711	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,001	9492,63	0	255,25	9	0	0	166	71,07	1	
				км	9237,38	0	0	9	0	7	130	0	0	
521	712	22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,0115	11660,63	0	586,13	134	0	0	875	1,01	4	
				км	11074,5	0	0	127	0	365	130	0,01	0	
522	713	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	264,72	7,99	91,13	1059	32	0				
				шт	165,6	2,59	0	662	10					
523	714	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 50 мм	8	2500		2500	-28000		-28000				
				шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
524	715	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1 шт	441,91 261,34	18,57 7,76	162 0	442 261	19 8	162 0	350 130	1,56 0,03	2 0
525	716	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	-2 шт	5190		5190	-10380		-10380			
526	717	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1 шт	448,88 266,51	20,37 7,76	162 0	449 267	20 8	162 0	357 130	1,61 0,03	2 0
527	718	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	-2 шт	6480		6480	-12960		-12960			
528	719	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4 шт	448,88 266,51	20,37 7,76	162 0	1796 1066	81 31	648 0	1426 130	1,61 0,03	6 0
529	720	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	-8 шт	11500		11500	-92000		-92000			
530	721	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	-16 шт	330		330	-5280		-5280			
531	722	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	-4 шт	458		458	-1832		-1832			
532	723	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	-4 шт	572		572	-2288		-2288			
533	724	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	-16 шт	881		881	-14096		-14096			
534	725	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,1375 т	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	9129,38 0	18991 9926	7810 2950	1255 0	16739 130	359,61 104,79	49 14
535	726	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 150мм	44 шт	2461,7		2461,7	-108315		-108315			
536	727	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	22 шт	344,84 79,96	259,48 67,83	5,4 0	7587 1759	5709 1492	119 0	4227 130	0,48 0,26	10 6
537	728	СПрайс-лист	Втулка пол фланец Д 150	44 шт	1551,56		1551,56	-68269		-68269			
538	729	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,0185 т	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	9129,38 0	2555 1336	1051 397	169 0	2252 130	359,61 104,79	7 2
539	730	8-10-140	Тройники ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	2 шт	1290		1290	-2580		-2580			
540	731	8-10-155	Тройники ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	2 шт	1220		1220	-2440		-2440			
541	732	22-37-1	Установка вантузов одинарных	1 шт	422,33 313,09	20,37 7,76	88,88 0	422 313	20 8	89 0	417 130	1,86 0,03	2 0
542	733	12-6-2	Вантузы давлением 1 МПа /10 кгс/см2, ВМТ-50	2 шт	4120		4120	-8240		-8240			
543	734	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,03 т	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	9129,38 0	1381 722	568 215	91 0	1217 130	359,61 104,79	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
544	735	8-10-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	-2 шт	296		296	-592		-592			
545	736	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	-2 шт	1290		1290	-2580		-2580			
546	737	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1 1фильтр	269,02 178,54	81,48 31,05	9 0	269 179	81 31	9 0	25 12	1,05 0,15	1 0
547	738	СПрайс-лист	Фильтр фланцевый Д 50мм	-2 шт	2762,45		2762,45	-5525		-5525			
548	739	18-22-1	Установка трехходового крана для манометра	1 комплект	180,57 163,01	1,81 0	15,75 0	181 163	2 0	16 0	209 128	0,9 0	1 0
549	740	22-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.50 мм	4 врезка	545,48 292,39	92,06 36,23	161,03 0	2182 1170	368 145	644 0	1709 130	1,5 0,17	6 1
550	741	22-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	1 врезка	837,28 416,59	138,2 51,75	282,5 0	837 417	138 52	283 0	609 130	2,14 0,25	2 0
551	742	22-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,067 км	790276,27 71673,75	159227,34 60149,03	559375,18 0	52949 4802	10668 4030	37478 0	11482 130	411,7 293,77	28 20
552	743	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,05 м2	22,68 6,68	0,06 0,02	15,94 0	160 47	0 0	112 0	43 90	0,03 0	0 0
553	744	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,05 м2	50,94 9,57	0,95 0	41,33 0	359 67	0 0	291 0	61 90	0,05 0	0 0
			Итого					-2429412			140665		
			Колодцы Д=1м (1 шт)										
554	745	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,77 м3	33802,51 1650,83	2161,85 619,19	29989,83 0	26028 1271	1665 477	23092 0	2272 130	10,19 2,37	8 2
555	746	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,44 м2	697,52 45,8	28,23 10,58	623,48 0	1004 66	41 15	898 0	100 123	0,3 0,05	0 0
556	747	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	-2 комплект	8060		8060	-16120		-16120			
557	748	2-1-237	Стремянка	-0,0194 т	154400		154400	-2995		-2995			
558	749	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,28 м2	251,62 42,95	4,39 1,66	204,27 0	1580 270	28 10	1283 0	331 118	0,24 0,01	2 0
559	750	6-1-1	Бетонная отмостка	0,535 м3	13792,43 225,11	75,91 28,67	13492,41 0	7379 120	41 15	7218 0	143 105	1,55 0,14	1 0
			Итого					16876			2846		
			Колодцы Д=1,5м (9 шт)										
560	751	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	12,06 м3	33802,51 1650,83	2161,85 619,19	29989,83 0	407658 19909	26072 7467	361677 0	35589 130	10,19 2,37	123 29
561	752	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	26,01 м2	697,52 45,8	28,23 10,58	623,48 0	18142 1191	734 275	16717 0	1834 123	0,3 0,05	8 1
562	753	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	-18 комплект	8060		8060	-145080		-145080			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
563	754	2-1-237	Стремянка	-0,1746 т	154400		154400	-26958		-26958			
564	755	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	75,972 м2	251,62 42,95	4,39 1,66	204,27 0	19116 3263	334 126	15519 0	3999 118	0,24 0,01	19 1
565	756	6-1-1	Бетонная отмостка	4,815 м3	13793,43 225,11	75,91 28,67	13492,41 0	66415 1084	366 138	64966 0	1283 105	1,55 0,14	7 1
			Итого					339293			42675		
			Колодцы разм. 2,0х2,5 (1 шт)										
566	757	22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	11,442 м3	22203,64 1622,36	425,42 160,69	20155,86 0	254054 18563	4868 1839	230623 0	26522 130	9,21 0,78	105 9
567	758	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,94 м2	697,52 45,8	28,23 10,58	623,48 0	4143 272	168 63	3703 0	412 123	0,3 0,05	2 0
568	759	2-1-237	Стремянка	-0,0277 т	154400		154400	-4274		-4274			
569	760	11-4-8	Люк чугунный тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1 комплект	8060		8060	8060		8060			
570		11.04.2010	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	-3 комплект	13400		13400	-40200		-40200			
571	761	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,3 м2	251,62 42,95	4,39 1,66	204,27 0	5108 872	89 34	4147 0	1069 118	0,24 0,01	5 0
572	762	6-1-1	Бетонная отмостка	0,535 м3	13793,43 225,11	75,91 28,67	13492,41 0	7379 120	41 15	7218 0	143 105	1,55 0,14	1 0
			Итого					234270			28146		
			Я3 Водопровод технический. Участок № 6										
573	763	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	0,5219 км	160582,12 55631,25	104413,24 22520,25	537,63 0	83808 29034	54493 11753	281 0	53023 130	328,9 96,68	172 50
574	764	8-4-237	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм	1054,238 м	1510		1510	-1591899		-1591899			
575	765	22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,5219 км	12096,38 11074,5	0 0	1021,88 0	6313 5780	0 0	533 0	2514 130	71,07 0	37 0
576	766	22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр)	0,067 км	275359,66 132738,75	117366,91 14336,81	25254 0	18449 8893	7864 2971	1692 0	15423 130	707,25 216,55	47 15
577	767	8-6-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	-134,536 м	4560		4560	-613484		-613484			
578	768	22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	67 м	306,33 179,84	0,43 0,16	126,11 0	20527 12049	29 11	8419 0	15678 130	1,03 0	69 0
579	769	22-48-1	Заделка битумом и паклею концов футляра диам 800 мм	2 футляр	4900,76 1518,86	643,77 10,68	2738,13 0	9802 3038	1288 21	5476 0	2977 130	9,19 0,07	18 0
580	770	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (футляр через стенки колодца)	0,0021 км	178154,55 58995	118991,92 26652,23	167,63 0	324 124	250 56	0 0	234 130	351,9 113,55	1 0
581	771	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 225,1 мм	-4,242 м	4620		4620	-19598		-19598			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
582	772	22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 355 мм (футляр через стенки колодца)	0,0036 км	227905,06 80978,98	146688,06 32750,86	238,03 0	820 292	528 118	1 0	532 130	434,95 139,21	2 1
583	773	8-4-243	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Da 310,3 мм	-7,272 м	5880		5880	-42759		-42759			
584	774	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,007 км	70436,41 52526,25	7806,78 2949,75	10103,38 0	493 368	55 21	71 0	505 130	290,95 14,4	2 0
585	775	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	-14,056 м	279		279	-3922		-3922			
586	776	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,002 км	79078,47 56148,75	12276,22 4636,8	10653,5 0	158 112	25 9	21 0	158 130	310,5 22,64	1 0
587	777	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	-2,008 м	443		443	-890		-890			
588	778	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	-2,008 м	540		540	-1084		-1084			
589	779	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,0115 км	130385,55 76331,25	36746,17 13881,94	17308,13 0	1499 878	423 160	199 0	1349 130	414 67,79	5 1
590	780	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	-23,092 м	1060		1060	-24478		-24478			
591	781	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,007 км	9302 9237,38	0 0	64,63 0	65 65	0 0	0 0	84 130	59,23 0	0 0
592	782	22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,001 км	9375,5 9237,38	0 0	138,13 0	9 9	0 0	0 0	12 130	59,23 0	0 0
593	783	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,001 км	9492,63 9237,38	0 0	255,25 0	9 9	0 0	0 0	12 130	59,23 0	0 0
594	784	22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,0115 км	11660,63 11074,5	0 0	586,13 0	134 127	0 0	7 0	166 130	71,07 0	1 0
595	785	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4 шт	264,72 165,6	7,99 2,59	91,13 0	1059 662	32 10	365 0	875 130	1,01 0,01	4 0
596	786	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	-8 шт	3500		3500	-28000		-28000			
597	787	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1 шт	441,91 261,34	18,57 7,76	162 0	442 261	19 8	162 0	350 130	1,56 0,03	2 0
598	788	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	-2 шт	5190		5190	-10380		-10380			
599	789	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1 шт	448,88 266,51	20,37 7,76	162 0	449 267	20 8	162 0	357 130	1,61 0,03	2 0
600	790	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	-2 шт	6480		6480	-12960		-12960			
601	791	22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	4 шт	448,88 266,51	20,37 7,76	162 0	1796 1066	81 31	648 0	1429 130	1,61 0,03	[illegible] 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602	792	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	-8 шт	11500		11500	-92000		-92000			
603	793	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	-16 шт	330		330	-5280		-5280			
604	794	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	-4 шт	458		458	-1832		-1832			
605	795	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	-4 шт	572		572	-2288		-2288			
606	796	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	-16 шт	881		881	-14096		-14096			
607	797	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,1375 т	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	9129,38 0	18991 9926	7810 2950	1255 0	16739 130	359,61 104,79	49 14
608	798	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 150мм(Энко)	-44 шт	2461,7		2461,7	-108315		-108315			
609	799	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	22 шт	344,84 79,96	259,48 67,83	5,4 0	7587 1759	5709 1492	119 0	4227 130	0,48 0,26	10 6
610	800	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 150	-44 шт	1551,56		1551,56	-68269		-68269			
611	801	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,0185 т	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	9129,38 0	2555 1336	1051 397	169 0	2252 130	359,61 104,79	7 2
612	802	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	-2 шт	1290		1290	-2580		-2580			
613	803	8-10-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	-2 шт	1220		1220	-2440		-2440			
614	804	22-37-1	Установка вантузов одинарных	1 шт	422,33 313,09	20,37 7,76	88,88 0	422 313	20 8	89 0	417 130	1,86 0,03	2 0
615	805	12-6-2	Вантузы давлением 1 МПа /10 кгс/см2/ ВМТ-50	-2 шт	4120		4120	-8240		-8240			
616	806	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,01 т	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	9129,38 0	1381 722	568 215	91 0	1217 130	359,61 104,79	4 1
617	807	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	-2 шт	1290		1290	-2580		-2580			
618	808	8-10-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	-2 шт	296		296	-592		-592			
619	809	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1 1фильтр	269,02 178,54	81,48 31,05	9 0	269 179	81 31	9 0	25 12	1,05 0,15	1 0
620	810	СПрайс-лист	Фильтр фланцевый Д 50мм	-2 шт	2762,45		2762,45	-5525		-5525			
621	811	18-22-1	Установка трехходового крана для манометра	1 комплект	180,57 163,01	1,81 0	15,75 0	181 163	2 0	16 0	209 128	0,9 0	1 0
622	812	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,0116	138118,84	56798,21	9129,38	1602	650	106	1412	359,61	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
623	813	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	т -8 шт	72191,25 227	21455,55	0 227	837 -1816	249	0 -1816	130	104,79	1
624	814	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	-2 шт	277		277	-554		-554			
625	815	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	-2 шт	401		401	-802		-802			
626	816	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	-2 шт	711		711	-1422		-1422			
627	817	22-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.50 мм	4 врезка	545,48 292,39	92,06 36,23	161,03 0	2182 1170	368 145	644 0	1709 130	1,5 0,17	6 1
628	818	22-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	1 врезка	837,28 416,59	138,2 51,75	282,5 0	837 417	138 52	283 0	609 130	2,14 0,25	2 0
629	819	22-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 450 мм	0,067 км	1069695,9 75994,88	208569,43 78789,37	785131,6 0	71670 5092	13974 5279	52604 0	13482 130	445,74 384,8	30 26
630	820	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,05 м2	22,68 6,68	0,06 0,02	15,94 0	160 47	0 0	112 0	43 90	0,03 0	0 0
631	821	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,05 м2	50,94 9,57	0,05 0	41,33 0	359 67	0 0	291 0	61 90	0,05 0	0 0
632	822	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	3 шт	18124,62 331,2	42,54 15,52	17750,88 0	54374 994	128 47	53253 0	1352 130	2,09 0,08	6 0
633	823	22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам.125-200 мм (пожарная подставка Д=250 мм)	0,2076 т	19023,21 5692,5	4012,35 1516,27	9318,38 0	3949 1182	833 315	1934 0	1946 130	37,61 7,41	8 2
634	824	СПрайс-лист	Пожарная подставка Д 150	-6 шт	31410,43		31410,43	-188463		-188463			
			Итого					-2543823			147375		
			Демонтажные работы										
635	825	22-8-5	Демонтаж стальных труб диам. 150 мм	1,044 км	82544,92 45798,75	36740,17 13881,94	0 0	86160 47805	38356 14490	0 0	80983 130	248,4 40,68	259 42
636	826	22-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона	16,5 м3	3050,14 1320,66	1729,48 495,36	0 0	50327 21791	28536 8173	0 0	38954 130	8,15 1,9	134 31
637	827	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	59,205 т	27,91		27,91	1653		1653			
638	828	С010333-А5-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 5 км	59,205 т	55,62		55,62	3293		3293			
			Итого					142833			136849		
			Вскрытие и восстановление а/бетонного покрытия										
639	829	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	36,2 м3	469,33 274,27	105,05 1,68	0 0	17037 9950	7080 170	0 0	13408 155	1,78 0,02	65 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
640	830	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	70,785	27,1	0	0	1918	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
641	831	С010333-А5-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 5 км	70,785	55,62		55,62	3937		3937			
				т									
642	832	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ.200 мм)	33	3196,35	84,82	3086,95	105480	2799	101869	1668	0,17	5
				м3	24,59	13,42	0	811	443	0	133	0,05	2
643	833	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	165	357,39	32	319,64	58970	5280	52741	3653	0,04	6
				м2	5,75	10,89	0	949	1798	0	133	0,04	6
644	834	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1155	40148,53	390,53	39758	4637	45	4592	25	0,67	0
				т	0	162,08	0	0	19	0	133	0,67	0
645	835	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	165	479,12	17,65	454,63	79054	2913	75014	2776	0,04	6
				м2	6,83	5,82	0	1127	960	0	133	0,02	3
646	836	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 8 см)	165	453,04	0	452,94	74751	0	74756	20	0	0
				м2	0,09	0	0	15	0	0	133	0	0
647	837	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	165	616,98	17,65	592,49	101801	2913	97761	2776	0,04	6
				м2	6,83	5,82	0	1127	960	0	133	0,02	3
648	838	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 6 см)	165	295,33	0	295,28	48729	0	48721	10	0	0
				м2	0,05	0	0	8	0	0	133	0	0
649	839	27-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	8,8	91,86	0	0	808	0	0	1075	9,65	6
				м	91,86	0	0	808	0	0	133	0	0
650	840	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	8,8	964,74	7,63	832,13	8490	67	7323	1486	0,8	7
				м	124,98	2,02	0	1100	18	0	133	0,01	0
651	841	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	-0,792	27100		27100	-21463		-21463			
				м3									
			Итого					484149			26957		
			Крепления инженерных коммуникаций (2 шт)										
652	842	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,352	2871,13	175,4	2519	1011	62	887	111	1,17	0
				м3	176,23	65,72	0	62	23	0	130	0,32	0
653	843	6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	1,4	14951,04	99,59	14287,37	20931	139	20002	885	3,52	5
				м3	564,08	37,63	0	790	53	0	105	0,18	0
654	844	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	0,72	1082,13	230,89	507,1	779	166	365	429	2	1
				шт	344,14	81,82	0	248	59	0	140	0,35	0
655	845	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	-1,44	26000		26000	-37440		-37440			
				м3									
656	846	10-82-1	Устройство мостков из труб	3,4	5794,98	357,86	1685,25	19793	1217	5730	15857	22,54	77
				м3	3751,88	134,55	0	12756	457	0	120	0,66	2
657	847	10-82-1	Демонтаж досок	3,4	2608,98	357,86	0	8871	1217	0	9734	15,78	54
				м3	3251,17	134,55	0	7654	457	0	120	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
658	848	9-24-1	Монтаж м/к	0,3999	15831,83	4625,75	752,58	6332	1850	301	561	64,98	26
				т	10453,5	1232,64	0	4181	493	0	12	4,38	2
659	849	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	-0,7999	154400		154400	-123483		-123483			
				т									
660	850	22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их с трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0044	22220,81	488,06	10813,5	98	2	48	64	68,19	0
				км	10919,25	183,71	0	48	1	0	130	0,9	0
661	851	9-24-1	Демонтаж м/конструкций для подвешивания труб	0,3999	10897,85	4625,75	0	4358	1850	0	2701	38,99	16
				т	6272,1	1232,64	0	2508	493	0	90	2,63	1
			Итого					-98840			30342		
			Пересечение с газопроводом (1 шт)										
662	852	22-33-5	Ковер большой сварной металлический	0,083	264818,84	56798,21	135829,38	21980	4714	11274	10104	359,61	30
				т	72191,25	21455,55	0	5992	1781	0	130	104,79	9
663	853	6-3-4	Устройство ж/б подушки под ковер	0,026	16374,9	296,37	15348,85	426	8	399	23	4,66	0
				м3	729,68	105,44	0	19	3	0	105	0,46	0
664	854	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	-0,0087	65000		65000	-564		-564			
				т									
665	855	1-1-548	Прокладки паронитовые	-0,008	7900		7900	-63		-63			
				1000шт									
666	856	24-2-1	Прокладка стальных трубопроводов диаметром 50мм	0,003	180531,97	53338,97	39735,5	542	160	119	417	487,6	1
				км	87457,5	19567,54	0	262	59	0	130	101,63	0
667	857	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	-6,06	279		279	-1691		-1691			
				м									
668	858	22-8-9	Футляр из стальных труб д 350 мм1км	0,0058	275359,66	117366,91	25254	1597	681	146	1335	707,25	4
				км	132738,75	44336,81	0	770	257	0	130	216,53	1
669	859	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	-11,6	2260		2260	-26216		-26216			
				м									
670	860	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,16	15513,91	110,37	14516,03	2482	18	2323	156	5,64	1
				м3	887,51	41,69	0	142	7	0	105	0,2	0
671	861	22-38-1	Патрубков диам. 50 мм	2	545,48	92,06	161,03	1091	184	322	854	1,5	3
				врезка	292,39	36,23	0	585	72	0	130	0,17	0
672	862	26-23-1	Обертывание газопровода асбестовым картоном	5,8	119,76	7,35	77,99	695	43	452	216	0,22	1
				м	34,42	2,85	0	200	17	0	100	0,01	0
673	863	1-1-211	Картон асбестовый общего назначения /КАОН-1/, толщина 2 мм	-0,001	110000		110000	-110		-110			
				т									
674	864	13-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	0,5	522,84	6,19	301,89	261	3	151	98	1,08	1
				м2	214,76	2,59	0	107	1	0	90	0,01	0
675	865	13-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	0,5	287,27	1,81	200,08	144	1	100	38	0,46	0
				м2	85,39	0	0	43	0	0	90	0	0
676	866	13-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	10	497,76	6,19	276,81	4978	62	2768	1956	1,08	11
				м2	214,76	2,59	0	2148	26	0	90	0,01	0
677	867	13-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	10	262,19	1,81	175	2622	18	1750	768	0,46	5
				м2	85,39	0	0	854	0	0	90	0	0
			Итого					8174			15965		
			Итого по разделу					1384773			2645190		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					2037577			3052126		
			Накладные расходы :					3052126					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					305384					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					5395087					
			Итого с временными, 1,5 %					5395168					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %					5426792					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					5448696					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					54760					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,38968					12945676,68					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					258913,53					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**13204590,21**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**1584550,83**					
			Итого за май					**14789141,04**					
			Удержано 5% за 2013 год					**3732638,00**					
			Удержано 5% по договору					**739457,05**					
			Итого к оплате					**10317045,99**					

ПРИНЯЛ начальник ГУ "Актауский городской отдел строительства" _____ (подпись) **Тажигараев Ш.Б.**
(должность) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**
(должность) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ТОО "Достар Строй Групп" _____ (подпись) _____
(расшифровка подписи)

ТОО "Достар Строй Групп"
ТЕХНАДЗОР

Счет-фактура № 00000000153 от 25.04.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №77 от 29.11.2012 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы в апреле 2014 год по "Модернизация систем водоснабжения и водоответведения города Актау (Водопроводные сети в микрорайонах №1,3а, 4,5,6,7,8,14,15,22,23).Участок реконструкции трубопроводов технической и питьевой воды 3а микрорайоне"	вып/раб	1	13 204 590,21	13 204 590,21	12%	1 584 550,83	14 789 141,04		
Всего по счету:					**13 204 590,21**		**1 584 550,83**	**14 789 141,04**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.