Форма Утверждена
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство и реконструкция инженерных сетей (водоснабжение) города Актау. 1 очередь. Участок реконструкции трубопроводов питьевой и технической воды 6 микрорайона от ВК 401 дома до ВК 409 вдоль автодороги между 6 и 2 микрорайонами

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4672752		47	26.09.2013		467.006.011.431	государственное	
					467.006.011.168	учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за ноябрь	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	18 594 479		17 979 613		0	614 866			2 231 338	20 825 817
в том числе:										
за ноябрь 2013 г.		18 594 479		17 979 613	0	614 866			2 231 338	20 825 817
Удержано 5 % по договору		929 724							111 567	1 041 291
Всего к оплате		17 664 755							2 119 771	19 784 526

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-33
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: ТОО "Омаксын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Строительство и реконструкция инженерных сетей (водоснабжение) города Актау 1 очередь. Участок
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция трубопровода 6 мкр

Договор подряда: номер 47; дата 26.09.2013

Номер документа	Дата составления
1	19.11.2013

Отчетный период	
с	по
01.11.2013	19.11.2013

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Водопровод ВЗ										
1	21	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость тройника чугунного с пожарной подставкой ППТФ 100х100	6 шт	52489,12		52489,12	314935		314935			
2	27	С ПРАЙС ЛИСТ	Задвижки параллельные фланцевые чугунные FAF 6100, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	7 шт	5406,02		5406,02	37842		37842			
3	28	С ПРАЙС ЛИСТ	Задвижки параллельные фланцевые чугунные FAF 6100, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	2 шт	10951,36		10951,36	21903		21903			
4	29	С ПРАЙС ЛИСТ	Задвижки параллельные фланцевые чугунные FAF 6100, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	2 шт	18570,87		18570,87	37142		37142			
5	30	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dг 50 мм	7 шт	330		330	2310		2310			
6	31	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 100 мм	2 шт	572		572	1144		1144			
7	32	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 150 мм	2 шт	881		881	1762		1762			
8	33	8-9-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 300 мм	13 шт	2120		2120	27560		27560			
9	35	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dн 275,4 мм	530 м	4620		4620	2448600		2448600			
10	44	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	32,5 м	3360		3360	109200		109200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	45	8-6-96	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 159х3,5 мм	17,7 м	1200		1200	21240		21240			
12	46	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х4 мм	20,5 м	714		714	14637		14637			
13	47	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3 мм	13 м	279		279	3627		3627			
14	48	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	8,1 м	6060		6060	49086		49086			
15	49	8-6-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	26,75 м	8330		8330	222828		222828			
16	58	8-10-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	5 шт	3660		3660	18300		18300			
17	59	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	2 шт	711		711	1422		1422			
18	60	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4 шт	401		401	1604		1604			
19	61	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4 шт	227		227	908		908			
20	62	8-10-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 325х10 мм	1 шт	5690		5690	5690		5690			
21	63	8-10-158	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 325х10-273х10 мм	3 шт	5070		5070	15210		15210			
22	64	8-10-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	1 шт	444		444	444		444			
23	66	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость втулка полиэтиленовая PE100 SDR17 патрубок L 100 мм Д	22 шт	8207,12		8207,12	180557		180557			
24	67	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость свободных фланцев PP/ЪГАНЬ Д 300/315 PN16	10 шт	6757,97		6757,97	67580		67580			
			Итого по разделу 2 Водопровод В5					3605529					
			Раздел 3. Водопровод В1										
25	75	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость дискового затвора чугунного с ручным управлением серии "Стандарт" диам. 250 мм	14 шт	14836,57		14816,57	207712		207712			
26	79	С ПРАЙС ЛИСТ	Задвижки параллельные фланцевые чугунные FAF 6100, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	7 шт	5406,02		5406,02	37842		37842			
27	80	С ПРАЙС ЛИСТ	Задвижки параллельные фланцевые чугунные FAF 6100, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	4 шт	10951,36		10951,36	43805		43805			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	81	С ПРАЙС ЛИСТ	Задвижки параллельные фланцевые чугунные FAF 6100, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	1 шт	18570,87		18570,87	18571		18571			
29	82	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	7 шт	330		330	2310		2310			
30	83	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4 шт	572		572	2288		2288			
31	84	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1 шт	881		881	881		881			
32	85	8-9-40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	13 шт	1780		1780	23140		23140			
33	87	8-4-241	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Ds 244,8 мм	530 м	3650		3650	1934500		1934500			
34	100	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2сп-ВСт4кп, 273х6 мм	33,5 м	2840		2840	95140		95140			
35	101	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2сп-ВСт4кп, 159х4,5 мм	12,5 м	1200		1200	15000		15000			
36	102	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2сп-ВСт4кп, 108х4 мм	39,4 м	714		714	28132		28132			
37	103	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2сп ВСт4кп, 57х3 мм	12,7 м	279		279	3543		3543			
38	104	8-6-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с увеличенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	26,75 м	8330		8330	222828		222828			
39	105	8-6-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2сп-ВСт4кп, 377х7 мм	4,2 м	4560		4560	19152		19152			
40	106	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2сп-ВСт4кп, 273х6 мм	0,9 м	2840		2840	2556		2556			
41	107	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2сп-ВСт4кп, 133х4 мм	1,8 м	889		889	1600		1600			
42	108	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2сп-ВСт4кп, 108х4 мм	0,6 м	714		714	428		428			
43	117	8-10-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	2 шт	2270		2270	4540		4540			
44	118	8-10-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	2 шт	2270		2270	4540		4540			
45	119	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	1 шт	711		711	711		711			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	120	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	13 шт	482		482	6266		6266			
47	121	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1 шт	227		227	227		227			
48	122	8-10-142	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 273х10 мм	1 шт	5940		5940	5940		5940			
49	123	8-10-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	4 шт	444		444	1776		1776			
50	124	8-9-40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	13 шт	1780		1780	23140		23140			
51	126	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость отвода 45 град полиэтиленовый PE100 SDR17 питьевой Д 280 мм	48 шт	8245,93		8245,93	395805		395805			
52	127	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфта полиэтиленовая PE100 SDR17 питьевой L 100 мм Д	12 шт	5585,08		5585,08	67021		67021			
53	128	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость свободных фланцев PP/ЛТАНЬ Д 250/280 PN16	12 шт	4884,88		4884,88	58619		58619			
			Итого по разделу 3 Водопровод В1					3226003					
			Раздел 4 Колодцы										
54	139	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием геометричных профилей массой до 0,1 т	0,054 т	154400		154400	8338		8338			
55	140	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость люка полимерпесчаного типа "Л"	6 шт	3289,28		3289,28	19736		19736			
56	144	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм	2,003 м3	2450		2450	4908		4908			
57	145	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1,972 м3	2530		2530	4988		4988			
			Итого по разделу 4. Колодцы					37970					
			Раздел 5 Колодцы ВК-1										
58	149	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,138 т	67700		67700	9343		9343			
59	152	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,942 м3	11950		11950	47107		47107			
60	153	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,218 м3	11550		11550	14068		14068			
61	156	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1658 т	65900		65900	10924		10924			
62	157	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0736 т	68200		68200	5021		5021			
63	158	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,028	61300		61300	1716		1716			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	159	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т 0,0114	50600		50600	577		577			
65	160	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т 0,0046	44700		44700	207		207			
66	162	30-18-30	Стоимость опорного кольца КО-6	т 0,1	4140		4140	414		414			
67	164	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость люка полимерпесчаного типа "Л"	м 1	3289,28		3289,28	3289		3289			
68	167	8-6-118	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм	шт 1,2	3280		3280	3936		3936			
69	168	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 426х6 мм	м 1,8	5220		5220	9396		9396			
			Итого по разделу 5: Колодцы ВК-1					105998					
			Раздел 6: Колодцы ВК-2										
70	172	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т 0,077	67700		67700	5213		5213			
71	180	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона, В7,5, М-100	м3 1,606	11950		11950	19192		19192			
72	181	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона, В7,5, М-100	м3 1,624	11550		11550	18757		18757			
73	184	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,0843	65900		65900	5558		5558			
74	185	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т 0,0382	68200		68200	2604		2604			
75	186	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т 0,028	61300		61300	1716		1716			
76	187	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т 0,006	50600		50600	301		301			
77	188	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т 0,0046	44700		44700	207		207			
78	190	30-18-30	Стоимость опорного кольца КО-6	т 0,1	4140		4140	414		414			
79	192	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость люка полимерпесчаного типа "Л"	м 1	3289,28		3289,28	3289		3289			
80	194	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	шт 0,6	1880		1880	1128		1128			
81	193	8-6-118	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм	м 1,2	3280		3280	3936		3936			
82	198	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 426х6 мм	м 1,2	5220		5220	6264		6264			
			Итого по разделу 6: Колодцы ВК-2					68580					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7. Колодцы ВК-3										
83	207	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,102 т	67700		67700	6905		6905			
84	210	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,65 м3	11950		11950	43618		43618			
85	211	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,406 м3	11550		11550	4689		4689			
86	214	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1173 т	65900		65900	7733		7733			
87	215	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0522 т	68200		68200	3560		3560			
88	216	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,028 т	61300		61300	1716		1716			
89	217	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0081 т	50600		50600	407		407			
90	218	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0046 т	44700		44700	207		207			
91	220	30-18-30	Стоимость опорного кольца КО-6	0,1 м	4140		4140	414		414			
92	222	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость люка полимерпесчаного типа "Л"	1 шт	3289,28		3289,28	3289		3289			
93	224	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	1,2 м	931		931	1117		1117			
94	227	8-6-118	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм	1,2 м	3280		3280	3936		3936			
95	228	8-6-134	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	1,2 м	5220		5220	6264		6264			
			Итого по разделу 7. Колодцы ВК-3					80857					
			Раздел 8. Колодцы ВК-4										
96	237	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,109 т	67700		67700	7379		7379			
97	240	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,65 м3	11950		11950	43618		43618			
98	241	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,406 м3	11550		11550	4689		4689			
99	244	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1244 т	65900		65900	8201		8201			
100	245	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0569 т	68200		68200	3883		3883			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	246	4-1-24	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,078 т	61300		61300	1716		1716			
102	247	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0087 т	50600		50600	439		439			
103	248	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0046 т	44700		44700	207		207			
104	250	30-18-30	Стоимость оборного кольца КО-6	0,1 м	4140		4140	414		414			
105	252	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость люка полимерпесчаного типа "Л"	1 шт	3289,28		3289,28	3289		3289			
106	254	8-6-95	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-100/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х5 мм	1,2 м	1400		1400	1680		1680			
107	257	8-6-118	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм	1,2 м	3280		3280	3936		3936			
108	258	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-100/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 426х6 мм	1,2 м	5220		5220	6264		6264			
			Итого по разделу: Колодцы ВК-4					85716					
			Раздел 9: Колодцы ВК-5										
109	267	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,105 т	67700		67700	7109		7109			
110	269	30-3-13	Балки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,234 м3	11950		11950	50596		50596			
111	272	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1231 т	65900		65900	8114		8114			
112	273	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0538 т	68200		68200	3671		3671			
113	275	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0081 т	50600		50600	411		411			
114	276	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0046 т	44700		44700	207		207			
115	278	30-18-30	Стоимость оборного кольца КО-6	0,1 м	4140		4140	414		414			
116	280	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость люка полимерпесчаного типа "Л"	1 шт	3289,28		3289,28	3289		3289			
117	282	8-6-95	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-100/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х5 мм	1,2 м	1400		1400	1680		1680			
118	285	8-6-118	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм	1,2 м	3280		3280	3936		3936			
119	286	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с укороченной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	1,2 м	5220		5220	6264		6264			
			Итого по разделу 9: Колодцы ВК-5					85690					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 10. Колодцы ВК-6										
120	295	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,105 т	67700		67700	7109		7109			
121	297	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,088 м3	11950		11950	48852		48852			
122	300	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1231 т	65900		65900	8114		8114			
123	301	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0538 т	68200		68200	3671		3671			
124	302	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,028 т	61300		61300	1716		1716			
125	303	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0081 т	50600		50600	411		411			
126	304	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0046 т	44700		44700	207		207			
127	306	30-18-30	Стоимость опорного кольца КО-6	0,1 м	4140		4140	414		414			
128	308	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость люка полимерпесчаного типа "Л"	1 шт	3289,28		3289,28	3289		3289			
129	310	8-6-95	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-100/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 168х5 мм	0,6 м	1400		1400	840		840			
130	313	8-6-118	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 273х5 мм	0,6 м	3280		3280	1968		1968			
131	314	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	1,2 м	5220		5220	6264		6264			
			Итого по разделу 10: Колодцы ВК-6					83854					
			Раздел 11. Колодцы ВК-7										
132	321	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,105 т	67700		67700	7109		7109			
133	325	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,088 м3	11950		11950	48852		48852			
134	328	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1231 т	65900		65900	8114		8114			
135	329	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0538 т	68200		68200	3671		3671			
136	330	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,028 т	61300		61300	1716		1716			
137	331	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0081 т	50600		50600	411		411			
138	332	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0046	44700		44700	207		207			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	334	30-18-30	Стоимость опорного кольца КО-6	т 0,1	4140		414	414		414			
140	336	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость люка полимерпесчаного типа "Л"	м 1	3289,28		3289,28	3289		3289			
141	338	8-6-95	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-100/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х5 мм	шт 0,6	1400		1400	840		840			
142	340	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-100/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	м 0,6	1880		1880	1128		1128			
143	343	8-6-118	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 377х5 мм	м 1,2	3280		3280	3936		3936			
144	344	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	м 1,2	5220		5220	6264		6264			
			Итого по разделу II Колодцы ВК-7					85950					
			ИТОГО:					7468145	0				0
								0	0				0
			Накладные расходы :										
			Всего накладных расходов					0					
			Итого с накладными					7468145					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					448089					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					7916234					
			Итого с временными, 1,2 %					8011229					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %					8057534					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					8089579					
			Итого с затратами на выслуг.лет, 1 %					8169691					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,2314					18229882					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					364598					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					18594479					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					2231338					
			Итого с НДС					20825817					

ПРИНЯЛ начальник ГУ "Актюбинский городской отдел строительства" Тажигараев Ш.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев К.О.
(должность) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР заместитель директора ТОО "Жайык строй" Оразбай А.А.
(должность) (расшифровка подписи)