Форма №

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ 2012 года

Заказчик: Отдел образования г.Арысь
Инженер:
Подрядчик: ТОО "Марсстрой"
Договор № 35 от 10.04. 2012г

Наименование объекта: РП "Капитальный ремонт зданий и сооружений общей средней школы им.М.Шаханова в с.Байыркум Арысского р-на, ЮКО" (вторая очередь)

№ п/п	Наименование видов и комплексов работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НД
1	Строительно-монтажные работы	43 015 601	48 177 473	43 015 601	48 177 473	24 674 604	27 635 556
2	Проектно-изыскательские работы	416 964	467 000	416 964	467 000	-	
4	Авторский надзор 0,2%	86 031	96 355	86 031	96 355	49 349	55 271
5	**Всего ТОО "Марсстрой"**	43 518 596	48 740 828	43 518 596	48 740 828	24 723 953	27 690 828

Заказчик:

Отдел образования г.Арысь

_____ А. Байтанаев

ТОО "ТуранКурылыс"

Директор: _____ Н.Оразкулов

Инженер: _____ К.Толегенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Марсстрой "

_____ К.Баимбетов

18.06.2012.

Заказчик Отдел образования г.Арысь Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Марсстрой"

Договор 35 от 10апреля 2012г.

Наименование строительства и его адрес: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ИМ.М.ШАХАНОВА В С.БАЙЫРКУМ АРЫССКОГО Р-НА, ЮКО (Вторая очередь)**

Наименование обьекта: форма за июнь

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТА 2-1-1 УЧЕБНЫЙ КОРПУС БЛОК А Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАЖ ПОЛЫ									
1.	E0111-2-9 Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	44,06	11315,78	--	498528	--	3,66	161
				567,00	--	24980	--	--	--
2.	E0111-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ	м2	550,70	258,92	9,95	142587	5479	0,36	196
				52,20	3,74	28747	2060	0,02	10
3.	E0111-11-2К=4 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	550,70	140,45	2,68	77347	1476	0,02	10
				2,52	1,00	1388	551	0,00	1
4.	E0111-27-3 Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	550,70	325,24	11,72	179109	6454	1,06	584
				171,68	4,39	94544	2418	0,02	12
5.	C11011-11-68 Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	561,71	1180,00	--	662823	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	E0111-39-4 Устройство плинтусов из плиток керамических	м	578,24	51,82	0,32	29965	185	0,24	136
				41,63	0,11	24072	64	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-11 68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	58,40	1180,00	--	68914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	12,95	11315,78	--	146580	--	3,66	47
					567,00	--	7345	--	--	--
9.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ	м2	161,92	258,92	9,95	41924	1611	0,36	58
					52,20	3,74	8452	606	0,02	3
10.	Е0111-11-2К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	161,92	140,45	2,68	22742	434	0,02	3
					2,52	1,00	408	162	0,00	0
11.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	161,92	1467,64	11,72	237640	1898	1,06	172
					171,68	4,39	27798	711	0,02	3
12.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	170,02	256,85	0,32	43669	54	0,24	40
					41,63	0,11	7078	19	0,00	0
13.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	176,59	480,63	6,38	84871	1127	0,45	79
					69,53	2,39	12278	422	0,01	2
14.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	176,59	1905,05	11,03	336403	1948	0,60	106
					95,18	4,14	16807	731	0,02	4
15.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	176,59	185,69	1,88	32789	332	0,47	82
					78,30	0,72	13827	127	0,00	1
16.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	188,95	109,84	0,46	20754	87	0,08	14
					12,04	0,18	2275	34	0,00	0
17.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11,98	10040,78	--	120305	--	3,66	44
					567,00	--	6794	--	--	--
18.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ	м2	149,77	410,34	14,76	61456	2211	0,36	54
					52,43	5,54	7852	830	0,03	4
19.	Е0111-15-2К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-149,77	98,56	1,34	-14761	-201	0,02	-3
					3,38	0,50	-506	-75	0,00	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	157,26	30,29	0,22	4763	35	0,10	16
					18,50	0,09	2909	14	0,00	0
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАЖ БЛОК А ПОЛЫ								2798408
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ЭТАЖ -РЕШЕТКИ РМ-1 -11ШТ								
21.	Е0109-53-2	Монтаж решеток на окнах	т	0,05	11244,84	1453,68	514	66	53,59	2
					8461,13	135,00	386	6	0,66	0
22.	С12021-13-2	Стоимость металлических решеток	т	0,05	161100,00	--	7357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	1,32	43,12	--	57	--	0,20	0
					34,16	--	45	--	--	--
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ЭТАЖ -РЕШЕТКИ РМ-1 -11ШТ								7928
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ЭТАЖ -ПРОЕМЫ								
24.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	68,80	32,20	0,06	2216	4	0,06	4
					8,86	0,03	609	2	0,00	0
25.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	23,48	667,13	7,91	15664	186	2,06	48
					359,66	2,99	8445	70	0,01	0
26.	Е0115-64-3	ШПАКЛЕВКА АЛИНЕКСОМ	м2	23,48	370,50	4,29	8699	101	0,52	12
					84,79	1,64	1991	38	0,01	0
27.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСОВ	м2	23,48	422,17	2,63	9912	62	0,45	11
					74,78	0,99	1756	23	0,00	0
28.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине	м	234,38	117,52	0,75	27545	176	0,37	86
					65,99	0,29	15466	67	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 200мм								
29.	Е0115-156 -2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	46,96	463,84	2,54	21782	119	0,15	7
					26,14	0,96	1228	45	0,00	0
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ЭТАЖ -ПРОЕМЫ								85818
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 3-ЭТАЖ -ПРОЕМЫ								
30.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	166,60	32,20	0,06	5365	10	0,06	9
					8,86	0,03	1475	4	0,00	0
31.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	48,98	667,13	7,91	32676	388	2,06	101
					359,66	2,99	17616	146	0,01	1
32.	Е0115-64-3	ШПАКЛЕВКА АЛИНЕКСОМ	м2	48,98	370,50	4,29	18147	210	0,52	26
					84,79	1,64	4153	80	0,01	0
33.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСОВ	м2	48,98	422,17	2,63	20678	129	0,45	22
					74,78	0,99	3663	48	0,00	0
34.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	571,40	117,52	0,75	67153	429	0,37	210
					65,99	0,29	37705	164	0,00	1
35.	Е0115-156 -2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	114,28	463,84	2,54	53008	290	0,15	17
					26,14	0,96	2987	110	0,00	1
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 3-ЭТАЖ -ПРОЕМЫ								197026
		СМЕТА 2-1-1 УЧЕБНЫЙ КОРПУС БЛОК Б Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАЖА								
36.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	249,42	58,90	9,95	14692	2482	0,33	82
					48,02	3,74	11978	933	0,02	5
37.	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия полов	1м2	174,58	358,97	192,06	62669	33530	1,11	194
					166,91	72,15	29139	12596	0,40	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	32,46	116,63	10,56	3786	343	0,70	23
					106,07	1,67	3443	54	0,01	0
39.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	136,88	51,33	4,89	7026	669	0,34	46
					46,44	0,83	6357	114	0,01	1
40.	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	136,88	20,60	0,12	2820	16	0,14	20
					20,48	0,05	2803	7	0,00	0
41.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	146,46	5,64	0,19	826	28	0,04	6
					5,45	0,02	798	3	0,00	0
42.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	257,69	20,76	0,19	5350	49	0,14	37
					20,57	0,02	5301	5	0,00	0
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАЖА								97168
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАЖА								
43.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	87,46	58,90	9,95	5152	870	0,33	29
					48,02	3,74	4200	327	0,02	2
44.	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия полов	1м2	87,46	358,97	192,06	31396	16798	1,11	97
					166,91	72,15	14598	6310	0,40	35
45.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	91,83	20,76	0,19	1906	17	0,14	13
					20,57	0,02	1889	2	0,00	0
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАЖА								38454
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ЭТАЖ -ПРОЕМЫ								
46.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	68,50	31,04	0,05	2126	3	0,05	3
					7,70	0,02	527	1	0,00	0
47.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	20,00	618,63	6,33	12373	127	1,79	36
					312,75	2,39	6255	48	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0115-64-3	ШПАКЛЕВКА АЛИНЕКСОМ	м2	20,00	358,58	3,43	7172	69	0,46	9
					73,73	1,31	1475	26	0,01	0
49.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСОВ	м2	20,00	411,89	2,10	8238	42	0,39	8
					65,03	0,79	1301	16	0,00	0
50.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	200,00	108,77	0,60	21753	120	0,32	64
					57,38	0,23	11476	46	0,00	0
51.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	40,00	459,93	2,03	18397	81	0,13	5
					22,73	0,77	909	31	0,00	0
52.	Е0115-64-3	ШПАКЛЕВКА АЛИНЕКСОМ	м2	50,00	358,58	3,43	17929	172	0,46	23
					73,73	1,31	3686	65	0,01	0
53.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	50,00	411,89	2,10	20594	105	0,39	20
					65,03	0,79	3252	39	0,00	0
54.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	48,00	325,24	11,72	15611	563	1,06	51
					171,68	4,39	8241	211	0,02	1
55.	С11011-11 68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	48,96	1180,00	--	57773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ЭТАЖ -ПРОЕМЫ								181966
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАЖ ПОЛЫ								
56.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	13,04	11315,78	--	147594	--	3,66	48
					567,00	--	7395	--	--	--
57.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ	м2	163,04	258,92	9,95	42214	1622	0,36	58
					52,20	3,74	8511	610	0,02	3
58.	Е0111-11-2К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной	м2	163,04	140,45	2,68	22899	437	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стяжки			2,52	1,00	411	163	0,00	0
59.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	163,04	325,24	11,72	53027	1911	1,06	173
					171,68	4,39	27991	716	0,02	3
60.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	166,30	1180,00	--	196235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	171,19	51,82	0,32	8872	55	0,24	40
					41,63	0,11	7127	19	0,00	0
62.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	17,29	1180,00	--	20403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	7,49	11315,78	--	84733	--	3,66	27
					567,00	--	4246	--	--	--
64.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ	м2	93,60	258,92	9,95	24235	931	0,36	33
					52,20	3,74	4886	350	0,02	2
65.	Е0111-11-2К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	93,60	140,45	2,68	13146	251	0,02	2
					2,52	1,00	236	94	0,00	0
66.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	93,60	1467,64	11,72	137371	1097	1,06	99
					171,68	4,39	16069	411	0,02	2
67.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	98,28	256,85	0,32	25243	31	0,24	23
					41,63	0,11	4091	11	0,00	0
68.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	95,02	480,63	6,38	45668	606	0,45	42
					69,53	2,39	6607	227	0,01	1
69.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	95,02	1905,05	11,03	181013	1048	0,60	57
					95,18	4,14	9044	393	0,02	2
70.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	95,02	185,69	1,88	17643	179	0,47	44
					78,30	0,72	7440	68	0,00	0
71.	Е0111-39-	Устройство плинтусов деревянных	м	101,67	109,84	0,46	11167	47	0,08	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				12,04	0,18	1224	18	0,00	0
72.	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	167,44	275,97	2,58	46208	432	0,32	54
					51,53	0,97	8628	162	0,00	1
73.	E0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	м3	3,35	855,86	261,86	2866	877	4,01	13
					594,00	99,00	1989	332	0,48	2
74.	С11011-476	Пемза шлаковая /щебень пористый из металлургического шлака/, М-600, фракция от 5 до 10 мм	м3	3,38	1690,00	--	5716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	E0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	м2	167,44	3417,67	5,32	572254	891	0,55	91
					98,55	2,00	16501	335	0,01	2
76.	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	167,44	185,69	1,88	31091	315	0,47	78
					78,30	0,72	13111	121	0,00	1
77.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	179,16	109,84	0,46	19679	82	0,08	14
					12,04	0,18	2157	32	0,00	0
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАЖ ПОЛЫ								1709278
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ЭТАЖ -ПРОЕМЫ								
78.	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	34,50	32,20	0,06	1111	2	0,06	2
					8,86	0,03	305	1	0,00	0
79.	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	13,00	667,13	7,91	8673	103	2,06	27
					359,66	2,99	4676	39	0,01	0
80.	E0115-64-3	ШПАКЛЕВКА АЛИНЕКСОМ	м2	13,00	370,50	4,29	4816	56	0,52	7
					84,79	1,64	1102	21	0,01	0
81.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСОВ	м2	13,00	422,17	2,63	5488	34	0,45	6
					74,78	0,99	972	13	0,00	0
82.	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по	м	130,00	117,52	0,75	15278	98	0,37	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камню плоских откосов при ширине до 200мм			65,99	0,29	8578	37	0,00	0
83.	Е0115-156 -2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	26,00	463,84 26,14	2,54 0,96	12060 680	66 25	0,15 0,00	4 0
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ЭТАЖ -ПРОЕМЫ								47426
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАЖ ПОЛЫ								
84.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ	м2	87,46	269,24 60,03	12,44 4,67	23548 5250	1088 409	0,41 0,02	36 2
85.	Е0111-11-2К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	87,46	141,50 2,90	3,35 1,25	12376 253	293 109	0,02 0,00	2 0
86.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	87,46	1496,32 197,43	14,65 5,49	130868 17267	1281 480	1,22 0,03	107 2
87.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	91,83	263,18 47,87	0,40 0,14	24168 4396	37 13	0,27 0,00	25 0
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАЖ ПОЛЫ								190960
		Раздел: СМЕТА 2-1-3 УЧЕБНЫЙ КОРПУС БЛОК А ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
88.	Ц0108-599 -13	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	3,00	1373,60 644,00	18,60 4,50	4121 1932	56 14	4,00 0,03	12 0
89.	1517-2449	Ящик силовой ВП-20МУ3	шт	3,00	983,48 --	--	2950 --	--	--	--
90.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	51,00	62,70 57,80	0,20 0,10	3198 2948	10 5	0,34 0,00	17 0
91.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой	шт	66,00	47,00	0,20	3102	13	0,29	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проводке			45,50	0,10	3003	7	0,00	0
92.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	74,00	48,50 47,00	0,20 0,10	3589 3478	15 7	0,29 0,00	21 0
93.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	3,00	55,00 49,70	0,90 0,20	165 149	3 1	0,33 0,00	1 0
94.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	11386,00	34,20 23,20	1,20 0,20	389401 264155	13663 2277	0,14 0,00	1594 13
95.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	9912,00	10,60 8,80	0,10 0,10	105067 87226	991 991	0,06 0,00	595 6
96.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1474,00	14,60 11,80	0,20 0,10	21520 17393	295 147	0,07 0,00	103 1
97.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	10,11	52100,00 --	-- --	526744 --	-- --	-- --	-- --
98.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,50	60500,00 --	-- --	90961 --	-- --	-- --	-- --
99.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	66,00	156,00 --	-- --	10296 --	-- --	-- --	-- --
100.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	74,00	182,00 --	-- --	13468 --	-- --	-- --	-- --
101.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	3,00	215,00 --	-- --	645 --	-- --	-- --	-- --
102.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,26	16300,00 --	-- --	4287 --	-- --	-- --	-- --
103.	С151803-5	Коробки ответвительные	1000шт	0,80	18000,00	--	14400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2			--	--	--	--	--	--
104.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	131,00	68,00 --	-- --	8908 --	-- --	-- --	-- --
105.	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	1138,60	664,00 --	-- --	756030 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-3 УЧЕБНЫЙ КОРПУС БЛОК А ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								1958852
		Раздел: СМЕТА 2-2-2 УЧЕБНЫЙ КОРПУС БЛОК Б ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
106.	Ц0108-599-13	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1373,60 644,00	18,60 4,50	1374 644	19 5	4,00 0,03	4 0
107.	1517-2449	Ящик силовой ВП-20МУ3	шт	1,00	983,48 --	-- --	983 --	-- --	-- --	-- --
108.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	140,00	342,80 158,00	134,00 37,80	47992 22120	18760 5292	0,99 0,22	139 31
109.	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	12,00	216,30 65,00	120,00 34,40	2596 780	1440 413	0,41 0,20	5 2
110.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	28,00	62,70 57,80	0,20 0,10	1756 1618	6 3	0,34 0,00	10 0
111.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	40,00	47,00 45,50	0,20 0,10	1880 1820	8 4	0,29 0,00	12 0
112.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	17,00	48,50 47,00	0,20 0,10	824 799	3 2	0,29 0,00	5 0
113.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	14,00	55,00 49,70	0,90 0,20	770 696	13 3	0,33 0,00	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	2375,00	34,20	1,20	81225	2850	0,14	333
					23,20	0,20	55100	475	0,00	3
115.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1998,00	10,60	0,10	21179	200	0,06	120
					8,80	0,10	17582	200	0,00	1
116.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	377,00	14,60	0,20	5504	75	0,07	26
					11,80	0,10	4449	38	0,00	0
117.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	2,04	52100,00	--	106178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,38	60500,00	--	23265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	шт	123,00	4770,00	--	586710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С151702-23	Светильники тип ЛПБ06-2Х20-001-УХЛ4	шт	5,00	1440,00	--	7200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С151702-58	Светильники тип ОЛС-2-1Х40-СМ-УХЛ4	шт	12,00	1310,00	--	15720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	шт	12,00	214,00	--	2568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	10,00	82,00	--	820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	242,00	101,00	--	24442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт	48,00	131,00	--	6288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	300,00	14,00	--	4200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	14,00	156,00	--	2184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	17,00	182,00	--	3094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,00	215,00	--	430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,06	16300,00	--	962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,31	18000,00	--	5616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	28,00	68,00	--	1904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	237,50	664,00	--	157700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-2 УЧЕБНЫЙ КОРПУС БЛОК Б ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								1115363
		Раздел: СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ								
134.	Ц0108-572-4	Вводно-распределительные панели ВРУ	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
135.	75-6-43	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный токвводного аппарата 2х400 А	шт	1,00	122300,00	--	122300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения илираспределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на	шт	2,00	2849,00	178,00	5698	356	3,00	6
					486,00	40,50	972	81	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стене, высота и ширина до 1200х1000 мм								
137.	1517-2449	Корпус модульный ЩРВ ВП-20МУ3	ШТ	2,00	983,48	--	1967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	ШТ	2,00	782,90	17,90	1566	36	3,00	6
					387,00	2,30	774	5	0,01	0
139.	1504-4549	Пускатель электромагнитный нереверсивный,с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1230	ШТ	2,00	1978,23	--	3956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	ШТ	97,00	501,20	13,20	48616	1280	1,00	97
					227,00	2,30	22019	223	0,01	1
141.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	ШТ	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
142.	СЭЛЕКТРОК ОМПЛЕКТ	АВТОМАТ ВА47-29 3Ф 25А, 31,5А, 40А	ШТ	3,00	265,31	--	796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	СЭЛЕКТРОК ОМПЛЕКТ	АВТОМАТ ВА47-29 1Ф 16А	ШТ	96,00	176,87	--	16980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	ШТ	21,00	501,20	13,20	10525	277	1,00	21
					227,00	2,30	4767	48	0,01	0
145.	СЭЛЕКТРОК ОМПЛЕКТ	АВТОМАТ ВА47-29 3Ф 25А, 31,5А, 40А	ШТ	3,00	265,31	--	796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	СЭЛЕКТРОК ОМПЛЕКТ	АВТОМАТ ВА47-29 1Ф 16А	ШТ	18,00	176,87	--	3184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	ШТ	47,00	216,30	120,00	10166	5640	0,41	19
					65,00	34,40	3055	1617	0,20	9
148.	СЭЛЕКТРОК	СВЕТИЛЬНИК НПП 03-100-003.1	ШТ	8,00	553,89	--	4431	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОМПЛЕКТ	п/сфера ТЕХАС IP65 d 210			--	--	--	--	--	--
149.	СЭЛЕКТРОК ОМПЛЕКТ	СВЕТИЛЬНИК НСП 21-100-002 IP20 Ксенон	шт	18,00	1140,36 --	-- --	20526 --	-- --	-- --	-- --
150.	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	шт	21,00	365,00 --	-- --	7665 --	-- --	-- --	-- --
151.	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	75,00	467,80 234,00	183,00 51,80	35085 17550	13725 3885	1,46 0,30	110 23
152.	СЭЛЕКТРОК ОМПЛЕКТ	СВЕТИЛЬНИК ARS/S 4x36 накл., зеркальные	шт	43,00	5231,69 --	-- --	224963 --	-- --	-- --	-- --
153.	СЭЛЕКТРОК ОМПЛЕКТ	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 46 4x36-906	шт	20,00	3490,90 --	-- --	69818 --	-- --	-- --	-- --
154.	СЭЛЕКТРОК ОМПЛЕКТ	СВЕТИЛЬНИК OPUS 4x36	шт	12,00	5231,69 --	-- --	62780 --	-- --	-- --	-- --
155.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	522,00	342,80 158,00	134,00 37,80	178942 82476	69948 19732	0,99 0,22	517 114
156.	СЭЛЕКТРОК ОМПЛЕКТ	СВЕТИЛЬНИК ARS/S 2x36 накл., зеркальные	шт	510,00	2839,26 --	-- --	1448024 --	-- --	-- --	-- --
157.	СЭЛЕКТРОК ОМПЛЕКТ	СВЕТИЛЬНИК ARS/S 2x18 накл., зеркальные	шт	3,00	1833,88 --	-- --	5502 --	-- --	-- --	-- --
158.	СЭЛЕКТРОК ОМПЛЕКТ	СВЕТИЛЬНИК OPUS 2x36	шт	9,00	2839,26 --	-- --	25553 --	-- --	-- --	-- --
159.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампойв светильнике	шт	68,00	269,90 122,00	98,00 29,00	18353 8296	6664 1972	0,76 0,17	52 11
160.	СЭЛЕКТРОК ОМПЛЕКТ	СВЕТИЛЬНИК BAT 1X36 IP20	шт	18,00	921,60 --	-- --	16589 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	СЭЛЕКТРОК ОМПЛЕКТ	СВЕТИЛЬНИК ASM 1X36	шт	50,00	921,60	--	46080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	12,00	241,70	91,00	2900	1092	0,82	10
					131,00	25,70	1572	308	0,15	2
163.	СЭЛЕКТРОК ОМПЛЕКТ	СВЕТИЛЬНИК НББ 02-25 "ВХОД" светильник	шт	12,00	372,36	--	4468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Ц0108-593 -10	Светильник аварийного освещения	шт	8,00	133,20	4,10	1066	33	0,71	6
					114,00	0,70	912	6	0,00	0
165.	СЭЛЕКТРОК ОМПЛЕКТ	АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЛБА 3924а,	шт	8,00	1335,85	--	10687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С151706-1 6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, типБ220-230-100	шт	26,00	39,00	--	1014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	21,00	24,00	--	504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С151706-3 0	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/, тип В215-225-25	шт	12,00	17,00	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	846,00	101,00	--	85446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С151706-7 7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	6,00	82,00	--	492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С151706-7 9	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	80,00	99,00	--	7920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	932,00	14,00	--	13048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Ц0108-83- 1	Монтаж устройства	шт	6,00	357,80	--	2147	--	2,00	12
					281,00	--	1686	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	СПРАЙС	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ УЗО ИЭК АД12 2п. 16, 25, 32, 40А	шт	6,00	861,09	--	5167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ								2530497

ИТОГО:	10959146	232956	8172
	1324481	73331	403

Накладные расходы :

На монтажные работы	635498
На общестроительные работы	836433
На металломонтажные работы	318
Всего накладных расходов:	1472249
Итого с накладными	12431395

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	737954
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13169349
Итого с временными, 1,44 %	13357085
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	13449659
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13502559
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13634808
Пересчет в текущих ценах, К-1,77419	24190788
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	483816
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24674604
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2960952
Итого с НДС	27635556

Принял:

Зам.Директора ТОО «Отдел образования г.Арысь»

Инженер ТОО «Туран Курылыс» А.Байтанаев.

К.Толегенов.

Сдал:Подрядчик ТОО «МарсСтрой»

Директор Б.Байбетов.