Типовая ведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО ТОО "Зональный Центр Югстройэксперт"
Подрядчик: ТОО "МарсСтрой"

Наименование объекта: Пристройка к существующему зданию музея с озеленением прилегающей территории по ул.Рыскулбекова б/н в г.Шымкенте (корректировка)

Справка
о стоимости выполненных работ за август месяц 2013 г.
от 19. 08.2013г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001г	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР базовые	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
							На приобр. материалов	Другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	23 662 660	11 748 883	4 823 024						1 258 809	11 748 883
Инжиниринговые услуги	151 914	75 428							8 082	75 428
Авторский надзор									0	0
Всего по стройке:	23 814 574	11 824 311	4 823 024	-	-	-	-	-	1 266 891	11 824 311

Заказчик:

Зам.руководителя Управления строительства ЮКО

Т.Егетаев

Гл.спец.управлен.строит.ЮКО

Б.Кузденбаев

Инженер:

Директор ТОО "Зональный Центр Югстройэксперт"

Ж.Абсеитов

Инженер:

К.Абдыхалыков

Подрядчик:

Директор ТОО "МарсСтрой"

К.Баймбетов

Заказчик ГУ"Управление строительства" ЮКО

Форма N 2в

Инженер ТОО "Зональный Центр Югстройэксперт"

Подрядчик ТОО "МАРССТРОЙ"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Пристройка к существующему зданию музея с озеленением прилегающей территории по ул.Рыскулбекова б/н в г.Шымкенте (корректировка)

Наименование объекта:

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-01-01 ПРИСТРОЙКА К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ЗДАНИЮ МУЗЕЯ СТЕНЫ								
1.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	51,18	6148,04	335,84	314647	17188	4,54	232
					699,75	126,00	35812	6448	0,61	31
2.	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	-102,86	38,93	--	-4004	--	0,22	-23
					38,93	--	-4004	--	--	--
3.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	37,56	6130,86	337,41	230273	12673	4,38	165
					670,50	126,00	25184	4733	0,62	23
4.	Е0106-11-10	Укладка арматуры над нишами	1т	0,00	5239,08	327,33	10	1	11,60	0
					1890,00	123,75	4	--	0,60	0
5.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	53000,00	--	106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,38	8679,65	422,15	3316	161	56,40	22
					8257,50	157,50	3155	60	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,03	64100,00 ---	-- --	1963 ---	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,35	41200,00 ---	-- --	14478 ---	-- --	-- --	-- --
9.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПРМ-1 - ПРМ-4 ИЗ БЕТОНА КЛ.В10	м3	2,61	15490,87 2202,75	367,51 138,83	40385 5743	958 362	13,10 0,68	34 2
10.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	65000,00 ---	-- --	5314 ---	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00 ---	-- --	800 ---	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	65900,00 ---	-- --	5107 ---	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,16	61200,00 ---	-- --	9663 ---	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	58700,00 ---	-- --	956 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-01-01 ПРИСТРОЙКА К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ЗДАНИЮ МУЗЕЯ СТЕНЫ								623014
		Раздел: РАМЫ								
15.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	12,88	13201,50 1644,75	990,15 374,04	170082 21190	12757 4819	10,40 1,83	134 24
16.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	25,38	15596,04 2385,00	407,30 153,86	395895 60542	10339 3906	14,40 0,75	366 19
17.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00 ---	-- --	3375 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,05	66000,00 ---	-- --	135137 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,13	64700,00 ---	-- --	8467 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,35	58600,00 ---	-- --	20277 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,70	64400,00 ---	-- --	45278 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,05	64400,00 ---	-- --	67753 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,86	62100,00 ---	-- --	53123 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,71	59900,00 ---	-- --	102669 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,71	59900,00 ---	-- --	222307 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,01	54800,00 ---	-- --	592 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00 ---	-- --	1254 ---	-- --	-- --	-- --
28.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ОБРАМЛЕНИЯ	м3	2,29	12988,35 --- 1644,75	990,15 --- 374,04	29743 --- 3766	2267 --- 857	10,40 --- 1,83	24 --- 4
29.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ ОБРАМЛЕНИЯ	м3	1,70	15386,04 --- 2385,00	407,30 --- 153,86	26156 --- 4054	692 --- 262	14,40 --- 0,75	24 --- 1
30.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,05	69000,00	--	3650	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	68800,00	--	1697	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	64400,00	--	9590	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИКИ	м3	17,29	13201,50	990,15	228254	17120	10,40	180
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1644,75	374,04	28438	6467	1,83	32
34.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	69000,00	--	12417	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,62	62600,00	--	38935	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,23	11416,62	316,01	25459	705	8,25	18
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1368,00	119,39	3051	266	0,58	1
37.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	364	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00	--	3513	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,16	64700,00	--	10635	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,23	11416,62	316,01	25459	705	8,25	18
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1368,00	119,39	3051	266	0,58	1
41.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	425	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00	--	3400	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	0,22	64400,00	--	14164	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: РАМЫ								1660069
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
44.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	50,00	1815,90	403,26	90795	20163	2,74	137
					447,75	146,29	22388	7315	0,66	33
45.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	286,17	3080,00	--	881405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	286,17	45,00	--	12878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	218,48	306,00	--	66855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143017-63-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,76-4,05 м	м2	67,69	72,00	--	4874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	163,30	55,64	0,07	9085	11	0,30	49
					53,10	0,02	8671	3	0,00	0
50.	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,85	11350,82	210,67	21051	391	5,75	11
					911,25	79,58	1690	148	0,39	1
51.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,10	65900,00	--	6772	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
54.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,01	58700,00	--	735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,09	56200,00	--	4945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	440	1	198,00	1
					33075,00	114,75	155	1	0,56	0
58.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	70437,87	304,24	715	3	58,00	1
					9675,00	114,75	98	1	0,56	0
59.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	19,76	15085,36	379,21	298093	7493	13,00	257
					2117,25	143,26	41838	2831	0,70	14
61.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,53	62000,00	--	33014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,31	65900,00	--	20380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,86	58700,00	--	109291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,59	41200,00	--	24432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	17,01	11416,62	316,01	194176	5375	8,25	140
					1368,00	119,39	23267	2031	0,58	10
66.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	65000,00	--	8029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,73	60500,00	--	43986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								1835944

ИТОГО:

4119027	109002	1790
288093	40776	196

Накладные расходы :

На общестроительные работы	368021
Всего накладных расходов:	368021
Итого с накладными	4487048

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	269223
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4756271
Итого с временными, 1,44 %	4824761
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	4858534
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4877833
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4926081
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	10284386
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	205688
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10490074
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1258809
Итого с НДС	11748883

Принял:

Инженер: ТОО «Зональный Центр Югстройэксперт»: К.Абдыхалыков

Сдал:

Директор ТОО «МарсСтрой»: К.Баймбетов