Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" БИН 050140006813 ИИК KZ93070102KS N090 1000

Исполнитель: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: 040200, Алматинская область, Алакольский район, г. Ушарал ул. Дулатова 7
ИИК KZ 069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA
БИН 060240002826
Объект: «Капитальный ремонт магистрального канала Каратоган в Аксуском районе Алматинской области»

АКТ Ф-3 выполненных работ за Июль 2014 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	наименование	код
		№46	03апреля 2014 г.	Администратор бюджетных программ	254		
				Бюджетная программа	004		
				Подпрограмма	000		
				Специфика	421		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего в учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
«Капитальный ремонт магистрального канала Каратоган в Аксуском районе Алматинской области»	28 620 000,00		16 133 928,57				1 936 071,43	18 070 000,00
К оплате:	28 620 000,00		16 133 928,57				1 936 071,43	18 070 000,00

К оплате: Восемнадцать миллионов семьдесят тысяч тенге 00 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
С.Жухаев

Технический надзор
ТОО «Строительная компания Озат»
Ж.Маемеров

Исполнитель:
Директор ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт магистрального канала Каратоган Аксуского района Алматинской области"**

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2014 год

Канал Каратоган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	79248	54	51,83	4279392	4107424	937820	0,01507	1194
		м3 грунта		2,17	10,03	171968	794857	97	0,03278	2598
2	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	41112	7,61	7,61	312862	312862	92120	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	94969	97	0,00756	311
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	27408	6,01	6,01	164722	164722	55299	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	57009	97	0,00681	187

4	Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	20	54,9	45,11	1098	902	370	0,066	1
		дерево		9,79	16,58	196	332	70	0,0542	1
5	Е1-202-1	Вывозка пней деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепами на расстояние до 100 м	20	15,76	12,11	315	242	113	0,0253	1
		пень		3,65	4,44	73	89	70	0,0145	–
6	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	20	18,7	18,7	374	374	91	–	–
		яма		–	6,49	–	130	70	0,0212	–
		Всего прямые затраты				**4758763**	**4586526**			**1196**
						172237	**947386**			**3097**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	1085813
- заработная плата, тенге	162872
- трудоемкость, чел-ч	543
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	350675
Всего	**6195251**
Временные здания и сооружения (5 %)	247810
- сметная заработная плата, тенге	34941
- нормативная трудоемкость, чел-ч	198
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	260944
- сметная заработная плата, тенге	120034
- нормативная трудоемкость, чел-ч	731
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	64431
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25772

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6794208**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**14186306**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	3189781
Налог (2 %)	283726
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14470032**
НДС (12 %)	1736404
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16206436**

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт магистрального канала Каратоган Аксуского района Алматинской области"**

Акт №2

приемки выполненных работ за июнь 2014 год

Водораспред сооружения "Каратоган" ПК 50+72

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	46	33,67	32,1	1549	1477	620	0,0109	1
		м3 грунта		1,57	12,33	72	567	97	0,0498	2
2	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	33,1	7,61	7,61	252	252	74	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	76	97	0,00756	–
3	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	14,1	539,35	308,7	7605	4353	4164	0,91	13
		м3		127,58	118,53	1799	1671	120	0,5478	8
4	Е37-73-3 (ДМ	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона ктрр1=0.8; ктрм1=0.8; кзпр1=0.8; кэкс1=0.8; кзпм1=0.8; кмат1=0;	4,2	693,76	114,16	2914	479	3126	3,576	15

		м3							
			579,6	40,78	2434	171	120	0,17056	1
5	Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	53,4	11228,55	142,69	599605	7620	49692	4,47	239
		м3							
			724,5	50,98	38688	2722	120	0,2132	11
	Всего прямые затраты				**611925**	**14181**			**268**
					42993	**5207**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				554750				

Накладные расходы, тенге	57676
- заработная плата, тенге	8651
- трудоемкость, чел-ч	29
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	43518
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	42787
Всего	**712388**
Временные здания и сооружения (5 %)	28496
- сметная заработная плата, тенге	4018
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4.05 %)	30006
- сметная заработная плата, тенге	13803
- нормативная трудоемкость, чел-ч	84
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7409
На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)	2964
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**781263**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1631271**
- материалы, тенге	1158318
- сметная заработная плата, тенге	177574

Налог (2 %)	32625
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1663896**
НДС (12 %)	199668
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1863564**
Итого по актам 1-2	**18070000**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» С.Жухаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Строительная компания Озат» :

Ж.Маемеров

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»:

Н.Ирмекеев

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" БИН 05014006813 ИИК KZ93070102KS N090 1000

Исполнитель: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: 040200, Алматинская область, Алакольский район, г. Ушарал ул. Дулатова 7
ИИК KZ 069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA
БИН 060240002826
Объект: «Капитальный ремонт магистрального канала Каратоган в Аксуском районе Алматинской области»

АКТ Ф-3 выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	наименование	код
		№46	03апреля 2014 г.	Администратор бюджетных программ	254		
				Бюджетная программа	004		
				Подпрограмма	000		
				Специфика	421		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего в учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
«Капитальный ремонт магистрального канала Каратоган в Аксуском районе Алматинской области»	35 192 911,00		5 868 670,54				704 240,46	6 572 911,00
К оплате:	35 192 911,00		5 868 670,54				704 240,46	6 572 911,00

К оплате: Шесть миллионов пятьсот семьдесят две тысячи девятьсот одиннадцать тенге 00 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

А. Жухаев

Технический надзор
ТОО «Строительная компания Озат»:

Ж.Маемеров

Исполнитель:
Директор ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»

Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт магистрального канала Каратоган Аксуского района Алматинской области"

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Водораспред сооружения "Каратоган" ПК 50+72

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10	33,67	32,1	337	321	135	0,0109	–
		м3 грунта		1,57	12,33	16	123	97	0,0498	–
2	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	22,9	7,61	7,61	174	174	51	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	53	97	0,00756	–
3	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	2	539,35	308,7	1079	617	590	0,91	2
		м3		127,58	118,53	255	237	120	0,5478	1
4	Е37-73-3 (ДМ	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2	693,76	114,16	1388	228	1489	3,576	7

		м3		579,6	40,78	1159	82	120	0,17056	–
5	Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	23,8	11228,55	142,69	267239	3396	22147	4,47	106
		м3		724,5	50,98	17243	1213	120	0,2132	5
6	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	90,9	91,24	7,38	8294	671	8176	0,536	49
		м2		83,7	2,79	7608	254	104	0,0136	1
7	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	15,6	170,1	45,9	2654	716	1938	0,794	12
		м3		124,2	15,36	1938	240	89	0,0525	1
8	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	16,38	590		9664				
		м3								
9	Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,5114	80722,33	47334,58	41281	24207	17242	137	70
		т		25875	11587,5	13232	5926	90	67,671	35
10	99-110-1	Стоимость затвора ПС 150х150	2	80215		160430				
		шт								
11	Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,1143	80722,33	47334,58	9227	5410	3854	137	16
		т		25875	11587,5	2958	1324	90	67,671	8
12	99-110-1(пл)	Стоимость затвора ПС 100х100	1	55790		55790				
		шт								
13	Е9-57-5	Монтаж металлических мостиков	1,457	22247,56	8912,18	32415	12985	15926	54,3	79
		т конструкций		10170	1974,78	14818	2877	90	7,58	11
14	2-1-268	Стоимость металлич. мостика	1,457	134000		195238				
		т								
		Всего прямые затраты				**785210**	**48725**			**341**

	59227	**12329**	**62**
В том числе стоимость: материалов, тенге	677256		
Накладные расходы, тенге	71548		
- заработная плата, тенге	10732		
- трудоемкость, чел-ч	36		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	20723		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	52649		
Всего	**909407**		
Временные здания и сооружения (5 %)	36376		
- сметная заработная плата, тенге	5129		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	38304		
- сметная заработная плата, тенге	17620		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	107		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9458		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3783		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**997328**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2082421**		
- материалы, тенге	1414111		
- сметная заработная плата, тенге	246964		
Налог (2 %)	41648		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2124069**		
НДС (12 %)	254888		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2378957**		

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт магистрального канала Каратоган Аксуского района Алматинской области"

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Водораспределительные сооружения "Каратоган" ПК143+19

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	54	33,67	32,1	1818	1733	728	0,0109	1
		м3 грунта		1,57	12,33	85	666	97	0,0498	3
2	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	54	7,61	7,61	411	411	121	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	125	97	0,00756	–
3	Е37-7-3	Гравийно-песчаная подготовка т=10см	11,5	539,35	308,7	6203	3550	3396	0,91	10
		м3								
5	Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	56,1	11228,55	142,69	629922	8005	52205	4,47	251
		м3		724,5	50,98	40644	2860	120	0,2132	12
6	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	69	91,24	7,38	6296	509	6207	0,536	37

		м2								
				83,7	2,79	5775	193	104	0,0136	1
7	Е42-4-4	Каменная наброска	15,6	170,1	45,9	2654	716	1938	0,794	12
		м3								
				124,2	15,36	1938	240	89	0,0525	1
8	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	16,38	590		9664				
		м3								
9	Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,5114	80722,33	47334,58	41281	24207	17242	137	70
		т								
				25875	11587,5	13232	5926	90	67,671	35
10	99-110-1	Стоимость затворов ПС 150х150	2	80215		160430				
		шт								
11	Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,1143	80722,33	47334,58	9227	5410	3854	137	16
		т								
				25875	11587,5	2958	1324	90	67,671	8
12	99-22-110	Стоимость затворов ПС 100х100	1	55790		55790				
		шт								
13	Е9-57-5	Монтаж металлических мостиков	2,913	22247,56	8912,18	64807	25961	31840	54,3	158
		т конструкций								
				10170	1974,78	29625	5753	90	7,58	22
14	2-1-268	Стоимость металлического мостика	2,913	134000		390342				
		т								
		Всего прямые затраты				**1394945**	**70502**			**555**
						95724	**18450**			**88**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1228716				
		Накладные расходы, тенге				117531				
		- заработная плата, тенге				17630				
		- трудоемкость, чел-ч				59				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90749				
		Всего				**1603225**				

Временные здания и сооружения (5 %)	64129
- сметная заработная плата, тенге	9042
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	67528
- сметная заработная плата, тенге	31063
- нормативная трудоемкость, чел-ч	189
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16674
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6669
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1758225**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3671174**
- материалы, тенге	2565559
- сметная заработная плата, тенге	407686
Налог (2 %)	73423
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3744602**
НДС (12 %)	449352
Всего по акту №2 с учетом НДС (12 %)	**4193954**
Всего по актам №1 и №2	**6572911**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» _____ С.Жухаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Строительная компания Озат» : _____ Ж.Маемеров

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»: _____ Н.Ирмекеев