ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Казалинской районной централизованной библиотечной системы отдела культуры и развития языков Казалинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Данияр 97»

Договор № 15 от 17 июня 2016 год

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здании сельской библиотеки в ауле Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области

тыс. тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по капитальному ремонту здании сельской библиотеки в ауле Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области	6322940	5583156,32	2000000	829570	2000000	829570	2000000	829570
	Всего:			2000000	829570	2000000	829570	2000000	829570

Заказчик: _____ **Назарова И.**

Директор КГУ "Казалинской районной централизованной библиотечной системы отдела культуры и развития языков Казалинского района"

Подрядчик: _____ **Уркимбаев Г.**

Директор ТОО «Данияр 97»

Технадзор: _____ **Нарымбет Б.**

ТОО «ФЕНИКС-С»

Форма № 2

Заказчик: **КГУ "Казалинской районной централизованной библиотечной системы отдела культуры и развития языков Казалинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Данияр - 97"**

Наименование объекта: **Работы по капитальному ремонту здании сельской библиотеки в ауле Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области**

АКТ

приемки выполненых работ за июнь месяц 2016 года.

№ № п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтаж									
1	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	13,23	158,38	23,78	2095	315	1710	0,9115	12
		м2		134,6	8,98	1781	119	90	0,0439	1
2	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	26,55	270,9	23,78	7192	631	6119	1,6539	44
		м2		247,12	8,98	6561	238	90	0,0439	1
3	Е54-1-4	Разработка перекрытий чердачных по деревянным балкам в зданиях деревянных	20,4	423,65	85,61	8642	1746	7765	2,3937	49
		м2 перекрытий		338,04	14,4	6896	294	108	0,0973	2
4	Е46-24-1	Отбивка штукатурки с поверхностей деревянных стени потолков	358,66	42,5	—	15243	—	13719	0,2952	106
		м2		42,5	—	15243	—	90	—	—
5	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	112,06	11,07	0,04	1241	4	1374	0,0767	9

		м2		11,03	0,02	1236	2	11	0,0001	—
6	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия поллов	112,06	51,33	4,89	5752	548	5880	0,336	38
		м2		46,44	0,83	5204	93	111	0,0086	1
7	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбетоцементных листов	174	48,37	4,36	8416	759	8320	0,2875	50
		м2 кровли		44,01	0,68	7658	118	107	0,005	1
8	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш-обрешетки из брусков с прозорами	174	24,15	2,64	4202	459	4088	0,1516	26
		м2 кровли		21,51	0,45	3743	78	107	0,0046	1
9	Е60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боролов, один канал	7,5	276,81	29,31	2076	220	1702	1,6447	12
		м		247,5	4,64	1856	35	90	0,0398	—
		Итого				**54859**				
		Накладные расходы, тенге				50677				
		Итого				105536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				6332				
		Итого по разделу 1				**111868**				
	Раздел 2 Монтаж									
10	Е10-69-2	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с укладкой щитов наката и утеплением термолитом	20,4	184,04	37,18	3754	758	3479	0,966	20
		м2 перекрытий		143,87	14,04	2935	286	108	0,06863	1
11	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, 1 сорта	0,45	16500		7425				
		м3								
12	1-2-17	Брусья необреныз из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,612	11700		7160				
		м3								
13	30-4-1	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа А М-350 (термолит)	6,12	2980		18238				
		м3								
14	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	127,84	207,93	12,44	26582	1590	9182	0,4094	52
		м2 стяжки		60,03	4,68	7674	598	111	0,02275	3
15	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	127,84	27,62	0,84	3531	107	147	0,00506	1
		м2 стяжки		0,72	0,31	92	40	111	0,0015	—

16	Е15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	118,8485	1862,47	22,86	221352	2717	129251	6,81835	810
		м2		1139,16	5,61	135387	667	95	0,02988	4
29	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	14,62	982,21	67,78	14360	991	9106	3,852	56
		м2		644,33	11,29	9420	165	95	0,0624	1
30	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	8,5	874,49	31,4	7433	267	4665	3,234	27
		м2		572,99	4,86	4870	41	95	0,0264	—
31	Е15-60-7	Улучшенная штукатурка деревянных стен известковым	246,6	370,99	3,7	91486	912	36713	0,8165	201
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	0,68	38477	168	95	0,06325	16
43	Е60-21-1	Кладка дымовых труб без оштукатуривания, один канал	0,307	10253,62	365,54	3148	112	1029	24,13	7
		м3 кладки		3660,75	63	1124	19	90	0,37	—
44	Е60-21-2	каждый следующий канал	0,613	6929,74	272,17	4248	167	1111	13,42	8
		м3 кладки		1966,5	47,25	1205	29	90	0,26	—
45	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без суховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	22,9532	1310,99	10,25	30091	235	7804	1,9665	45
		м2 кровли		313,89	3,85	7205	88	107	0,01875	0
47	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-изветсковым растворром	11,2	239,77	2,45	2685	27	1339	0,70265	8
		м2 оштукатуриваемой поверности		125,24	0,56	1403	6	95	0,03275	—
		Итого				**441493**				
		Накладные расходы, тенге				203826				
		Итого				645319				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				38719				
		Итого по разделу 2				**684038**				
		Итого				795907				
		Временные здания и сооружения 1,8х0,8=1,44%				11461				
		Итого				807368				
		В зимнее время 1,35%				10899				
		Выслуг лет 1 %				8074				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				3229				
		Итого в базовых ценах 2001 года				829570				

В текущих ценах 2014 года, коэф - 2,390	1982673
Налоги, сборы, другие платежи 2%	39653
Итого	**2022327**
Понижающим коэфф-0,883	**1785714**
НДС 12%	214286
Всего	**2000000**

Заказчик _____ **Назарова И.**

Подрядчик _____ **Уркимбаев Г.**

Технадзор _____ **Нарымбетов Б.**

ТОО "ФЕНИКС-С"