ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2016 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Казалинской районной централизованной библиотечной системы отдела культуры и развития языков Казалинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Данияр 97»

Договор № 15 от 17 июня 2016 год

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здании сельской библиотеки в ауле Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области

тыс. тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по капитальному ремонту здании сельской библиотеки в ауле Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области	6322940	5583156,32	5583156,32	2315810	5583156,32	2315810	5583156,32	2315810
	Всего:			5583156,32	2315810	5583156,32	2315810	5583156,32	2315810

Заказчик: _____ **Назарова И.**

Директор КГУ "Казалинской районной централизованной библиотечной системы отдела культуры и развития языков Казалинского района"

Подрядчик: _____ **Уркимбаев Г.**

Директор ТОО «Данияр 97»

Технадзор: _____ **Нарымбет Б.**

ТОО «ФЕНИКС-С»

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Казалинской районной централизованной библиотечной системы отдела культуры и развития языков Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Данияр - 97"

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здании сельской библиотеки в ауле Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области

АКТ

приемки выполненых работ за июль месяц 2016 года.

№ № п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда , чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксплт машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	эксплт машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Монтаж									
16	Е15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	6,1315	1862,47	22,86	11420	140	6668	6,81835	42
		м2		1139,16	5,61	6985	34	95	0,02988	0
17	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	13,23	671,57	39,81	8885	527	3350	1,3225	17
		м2 проемов		219,42	15,05	2903	199	108	0,07338	1
18	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010		37895				
		м2								
19	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610		10603				
		м2								
20	6-1-191	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	13000		24570				
		м2								

21	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
22	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900				
		комплект								
23	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПВХ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т.ч. При наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2	4,95	527,23	24,73	2610	122	1548	1,68303	8
		м2 проемов		281,23	8,22	1392	41	108	0,04013	__
24	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПВХ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т.ч. При наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	21,6	379,3	23,59	8193	510	4780	1,17691	25
				196,66	8,22	4248	178	108	0,04013	1
25	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	26,55	6920		183726				
		м2								
26	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	26,55	245,81	6,98	6526	185	3177	0,6739	18
		м2 проемов		108,16	2,65	2872	70	108	0,01288	__
27	6-1-194	Доски подконные из ПВХ профилей, ширина 250 мм	18,8	2030		38164				
		м								
28	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	18,8	253,64	0,56	4768	11	824	0,2612	5
		м		40,86	0,09	768	2	107	0,0009	__
32	е15-64-3	Спллошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=0,03;ктрм1=0,03;кзпр1=0,3;кэкс1=0,3;кэпм1=0,34кмат1=0,3;	246,6	111,16	1,29	27412	318	6075	0,15704	39
		м2 оштукатуриваемой поверхности		25,44	0,49	6274	121	95	0,00236	1

33	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщтной до 10 мм	23,12	668,68	7,65	15460	177	3635	0,92644	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	3759	67	95	0,01415	
34	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	269,72	285,16	2,63	76913	709	19415	0,4485	121
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	20170	267	95	0,00488	1
35	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колерром масляным разбеленным	22,37	179,35	2,01	4012	45	2183	0,6118	14
		м2 окрашиваемой поверхности		101,95	0,76	2281	17	95	0,00375	
36	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	112,06	180,18	2,35	20191	263	9682	0,53705	60
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	10091	101	95	0,00438	
37	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	112,06	493,87	7,98	55343	894	10317	0,51405	58
		м2 пола		79,96	2,99	8960	335	111	0,01463	2
38	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	112,06	1922,09	13,79	215389	1545	14259	0,69115	77
		м2 покрытия		109,46	5,18	12266	580	111	0,02525	3
39	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	12,92	1977,31	14,65	25547	189	2910	1,219	16
		м2 покрытия		197,43	5,49	2551	71	111	0,02675	
40	Е57-23-1	Устройство плинтусов,деревянных	103,8	123,9	0,33	12861	34	2527	0,1419	15
		м		21,89	0,05	2272	5	111	0,0006	
41	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	17,4	278,92	2,26	4853	39	969	0,2896	5
		м		49,84	0,34	867	6	111	0,0023	
42	Е60-23-1	известковом растворе существующей кладки, один канал	2,35	596,35	22,87	1401	54	1158	3,6489	9
		м канала		544,37	3,6	1279	8	90	0,0329	
45	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без суховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	151,0468	1310,99	10,25	198021	1548	51353	1,9665	297
		м2 кровли		313,89	3,85	47412	582	107	0,01875	3
46	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (отмостка)	0,45	5364,63	82,51	2414	37	109	1,5525	1

		м3		225,11	31,16	101	14	95	0,15225	—
48	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	22,37	179,35	2,01	4012	45	2183	0,6118	14
		м2 окрашиваемой поверхности		101,95	0,76	2281	17	95	0,00375	—
49	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрпатов	3,68	599,34	35,14	2206	129	619	0,897	3
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	524	49	108	0,065	—
50	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	174	21,42	1,14	3727	198	1092	0,03335	6
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	936	75	108	0,0021	—
		Итого				1015982				
		Накладные расходы, тенге				148833				
		Итого				1164815				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				69889				
		Итого по разделу 2				1234704				
		Электроосвещение								
Раздел 1 Демонтаж										
1	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	150	3,69	—	554	—	537	0,0254	4
		м		3,69	—	554	—	97	—	—
2	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	14	8,42	—	118	—	114	0,0584	1
		шт		8,42	—	118	—	97	—	—
3	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	7	9,32	0,23	65	2	62	0,0632	—
		шт		9,09	0,05	64	—	97	0,0003	—
		Итого				737				
		Накладные расходы, тенге				713				
		Итого				1450				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				87				
		Итого по разделу 1				1537				
Раздел 2 Монтаж										
4	Е21-2-10	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, диаметром условного прохода до 25 мм, пс основанию пола	5	25,39	0,97	127	5	47	0,06187	—

		м труб		9,27	0,38	46	2	97	0,00188	__
5	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	165	30,63	__	5054	__	4555	0,1748	29
		м провода		28,46	__	4696	__	97	__	__
6	17-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППР, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,165	39800		6567				
		1000 м								
7	Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	10	118,83	14,35	1188	144	998	0,57845	6
		м кабеля		93,93	9,03	939	90	97	0,03938	__
8	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,01	60500		605				
		1000 м								
9	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	1	135,37	3,23	135	3	113	0,6992	1
		шт		115,92	1,28	116	1	97	0,00625	__
10	17-1-9	Светильники для местного освещения, тип НКП03-100-001-УХЛ4	1	532		532				
		шт								
11	17-5-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	1	39		39				
		шт								
12	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	17	283,46	81,7	4819	1389	3586	1,0879	18
		шт		174,4	43,07	2965	732	97	0,19525	3
13	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	12	2480		29760				
		шт								
14	17-2-32	Светильники, тип ЛП015-40/Н-05-УХЛ4	5	1290		6450				
		шт								
15	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	29	99		2871				

			шт							
16	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 80С-220	29	14		406				
			шт							
17	18-3-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	0,017	60400		1027				
			1000 шт							
18	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	10	40,31	—	403	—	302	0,19665	2
			шт	31,05	—	311	—	97	—	—
19	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип Щ-1-76-10/220	10	134		1340				
			шт							
20	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	12	33,18	—	398	—	362	0,19665	2
				31,05	—	373	—	97	—	—
21	18-1-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	12	66		792				
			шт							
22	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,022	16300		359				
			1000 шт							
23	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	—	2252	—	1355	8,027	8
			шкаф	1397,25	—	1397	—	97	—	—
24	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960		6960				
			шт							
25	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	584,94	38,75	585	39	454	2,645	3
			шт	452,81	15,36	453	15	97	0,075	—
26	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000		11000				

			шт							
		Итого				83669				
		Накладные расходы, тенге				11772				
		Итого				95441				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				5726				
		Итого по разделу 2				101167				
		Пожарная сигнализация								
1	Ц10-55-7	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	55	10,1	—	556	—	491	0,06	3
		м провода		9,9	—	545	—	90	—	—
2	99-3-5(пп)П	Кабель КСПВ 2 х 0,4	55	6		330				
		м								
3	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	25	170,1	15,3	4253	383	451	0,09	2
		шт		15,8	3,2	395	80	95	0,019	—
4	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	12	457,5	1,6	5490	19	4720	2	24
		шт		437	—	5244	—	90	—	—
5	80-5-5(пп)пр	Извещатель пожарный дымовой ИП-121-45	12	554		6648				
		шт								
6	Ц10-683-7	Сигнализация дистанционная: аппаратура типа П-167, устройство оконечное "А"	1	2405	—	2405	—	2005	14	14
		шт		2228	—	2228	—	90	—	—
7	80-5-4(пп)п	Извещатель пожарный ручной НПР-813-10	1	370		370				
		шт								
8	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4486	2	3848	23	23
		шт		4275	—	4275	—	90	—	—
9	80-5-7(пп)п	Контрольный панель. Гранит - 3	1	4805		4805				
		прибор								
10	Ц10-683-13	Сигнализация дистанционная; сирена мощная 1 кВт	2	3220	—	6440	—	3564	25	50
		шт		1980	—	3960	—	90	—	—
11	80-5-8(пп)	Сирена EGB 96 R	1	370		370				
		шт								

12	80-5-9(пп)п	Сирена Маяк-12К	1	924		924				
		шт								
13	Ц8-121-6	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12			—		—			
			1	938		938		751	5	5
		шт		790	—	790	—	95	—	—
14	80-5-10(пп)	Аккумулятор ТР 12-7	1	1109		1109				
		шт								
15	80-5-11(пп)	Блок питания ББП-20Н	1	3881		3881				
		шт								
16	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2	26,92	—	54	—	54	0,152	—
		м провода		24,75	—	50	—	108	—	—
17	16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,002	39800		80				
		1000м								
18	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход","выход","въезд","подъезд" и т.д.			—		—			
			1	135,65		136		134	0,778	1
		шт		124,2	—	124	—	108	—	—
19	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ	1	457		457				
		шт								
20	Е69-5-4	Сверление отверстий диаметром до 10 мм,глубиной до 20 см в деревянных конструкциях электродрелью			—		—			
			6	16,54		99		99	0,105	1
		отверстие		16,54	—	99	—	100	—	—
21	Ц10-765-9	Проверка схем сигнализации	1	13372,1	3,1	13372,1	3	11907	79	79
				13230	—	13230	—	90	—	—

Итого	39097
Накладные расходы, тенге	28024
Итого	67121
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	4027
Итого	71148
Стоимость оборудования	18107
Итого	89255
Итого по разделам	1408557
Временные здания и сооружения 1,8х0,8=1,44%	20283

Итого	1428840
В зимнее время 1,35%	19289
Выслуг лет 1 %	14288
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	5715
стоимост оборудование	18107
Итого в базовых ценах 2001 года	1486240
В текущих ценах 2014 года, коэф - 2,390	3552114
Налоги, сборы, другие платежи 2%	71042
Итого	**3623156**
Понижающим коэфф-0,883	**3199246,71**
НДС 12%	383909,61
Всего	**3583156,32**

Заказчик _____ **Назарова И.**

Подрядчик _____ **Уркимбаев Г.**

Технадзор _____ **Нарымбетов Б.**

ТОО "ФЕНИКС-С"