Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Генподрядчик ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Алматинская область Алакольский район, город Ушарал , улица Дулатова,7
БИН060240002826 , ИИК069650000037071747 АО «Альянс-Банк» БИК IRTYKZKA

Объект: **«Капитальный ремонт хвостовой части Правобережного магистрального канала Саркандского района Алматинской области.»**

АКТ Ф-3
выполненных работ за июнь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		53	24.04.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	10 242 857,14		10 242 857,14					1 229 142,86	11 472 000
Минус аванс	-		-					-	-
К оплате	10 242 857,14		10 242 857,14					1 229 142,86	11 472 000

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» _____ С.Жухаев

ТЕХНАДЗОР:
Главный специалист ТОО «УКС» : _____ С.Оспанов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»: _____ Н.Ирмекеев

Форма 2В

Наименование стройки: *Капитальный ремонт хвостовой части Правобережного магистрального канала Саркандского района*

Наименование объекта: *Капитальный ремонт хвостовой части канала Правобережный*

Заказчик: *ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной отвественностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт выполненных работ за июнь месяц 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Канал Правобережный								
		Раздел 1 Магистральный канал "Правобережный"								
1	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 *м3*	182,1236	22500		4097781				
		Всего прямые затраты				**4097781**		=		=
						–		–		–
		Стоимость: материалов, тенге				4097781				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				245867				
		Всего по смете				**4343648**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге: СМР	оборудование , мебель	прочие затраты	Всего, тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт хвостовой части канала Правобережный	4343,648			4343,648
		Итого по главе 2	4343,648			4343,648
		Итого по главам 1-7	4343,648			4343,648
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (5 %)	217,182			217,182
		Итого по главе 8	217,182			217,182

		Итого по главам 1-8	4560,83			4560,83
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002 т.2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	184,714			184,714
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			45,608	45,608
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			18,243	18,243
		Итого по главе 9	184,714		63,851	248,565
		Итого по главам 1-9	4745,544		63,851	4809,395
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**4745,544**		**63,851**	**4809,395**
7		**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)**	**9908696,14**		**133321**	**10042,017**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**200840,000**	**200840,000**
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**9908696,14**		**334161**	**10242857,14**
10		**НДС (12 %)**			**1229142,86**	**1229142,86**
11		**Стоимость строительства**	**9908696,14**		**1563303,86**	**11472000**

Заказчик: Начальник ГУ "Управление природных ресурсов и природопользования Алматинской области"

С.Жухаев

Технадзор: ТОО "УКС":

С.Оспанов

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс":

Н.Ирмекеев

Заказчик: **ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"**
Генподрядчик **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**
Алматинская область Алакольский район, город Ушарал , улица Дулатова,7
БИН060240002826 , ИИК069650000037071747 АО «Альянс-Банк» БИК IRTYKZKA

Объект: **«Капитальный ремонт хвостовой части Правобережного магистрального канала Саркандского района Алматинской области»**

АКТ Ф-3
выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		53	24.04.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	13 757 142,86		13 757 142,86					1 650 857,14	15 408 000
Минус аванс	-		-					-	-
К оплате	13 757 142,86		13 757 142,86					1 650 857,14	15 408 000

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ « Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» _____ С.Жухаев

ТЕХНАДЗОР:
Главный специалист ТОО «УКС» : _____ С.Оспанов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»: Ирмекеев Н.Ирмекеев

форма 2в

Наименование стройки: *Капитальный ремонт хвостовой части Правобережного магистрального канала Саркандского района*

Наименование объекта: *Капитальный ремонт хвостовой части канала Правобережный*

Заказчик: *ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной отвественностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Магистральный канал "Правобережный"									
1	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 *м3*	34,0764	22500		766719				
2	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	2115	33,67	32,1	71212	67892	28517	0,0109	23
				1,57	12,33	3321	26078	97	0,0498	105
3	Е42-8-4 (ДМ)	Демонтаж дна канала ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 бетона в конструкции*	111,67	337,03	117,43	37636	13113	24880	1,408	157
				219,6	30,73	24523	3432	89	0,1108	12
4	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения *м3*	50	2009,35	308,7	100468	15435	14767	0,91	46
				127,58	118,53	6379	5927	120	0,5478	27
5	Е42-8-4	Укладка монолитного бетона в дно канала	60	9630	146,79	577800	8807	16710	1,76	106

	м3 бетона в конструкции								
			274,5	38,41	16470	2305	89	0,1385	8
6 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	2,184	65000		141960				
	т								
7 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	2,692	65300		175788				
	т								
8 Е37-74-6 (ДМ									
	Демонтаж стенок канала из блоков Г-20 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	216,2	2251,57	1376,77	486789	297658	351352	4,88	1055
	м3								
			874,8	479,47	189132	103661	120	1,8652	403
9 Е37-74-6	Монтаж стенок канала из блоков Г-20	110	4247,96	1720,96	467276	189306	223454	6,1	671
	м3								
			1093,5	599,34	120285	65927	120	2,3315	256
10 Е41-7-7	Устройство конструктивных швов	307,6767	2195,08	1,54	675375	474	54474	0,946	291
	м								
			169,65	0,59	52197	182	104	0,0028	1
11 Ц22-110-1 (Д									
	Демонтаж затворов плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1,343	21962,87	14200,37	29496	19071	13585	41,1	55
	т								
			7762,5	3476,25	10425	4669	90	20,3013	27
12 Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	1,343	80722,33	47334,58	108410	63570	45281	137	184
	т								
			25875	11587,5	34750	15562	90	67,671	91
13 Ц22-61-1 (ДМ	Демонтаж механизмов подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	8	3537,54	513,54	28300	4108	22473	16,2	130
	комплект								
			3024	97,2	24192	778	90	0,56765	5
14 80-22-110	Стоимость затворов ПС 150х150	3	65450		196350				
	шт								
15 80-22-110(пл	Стоимость затворов ПС 100х100	5	29513		147565				

		шт							
16	80-22-611(пл	Стоимость подъемников 2,5В	3	45988	137964				
		шт							
17	80-61-11(пл)	Стоимость подъемника 0,5В	5	9145	45725				
		шт							
		Итого по разделу 1			**4194833**	**679434**			**2718**
					481674	**228521**			**935**
		Стоимость: материалов, тенге			2506121				
		оборудования, тенге			527604				
		Накладные расходы, тенге			795493				
		- заработная плата, тенге			119324				
		- трудоемкость, чел-ч			398				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге			1353642				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			348982				
		Всего по разделу, тенге			**5339308**				
		Сметная заработная плата, тенге			829519				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			4051				

2. Хозвыдел в канал Шерубай

Раздел 1 Канал Шерубай

1	Ц22-61-1 (ДМ	Демонтаж затворов ПС 150х150 ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1,279	3537,54	513,54	4525	657	3593	16,2	21
		комплект		3024	97,2	3868	124	90	0,56765	1
2	Ц22-61-1 (ДМ	Демонтаж механизмов подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	5	3537,54	513,54	17688	2568	14045	16,2	81
		комплект		3024	97,2	15120	486	90	0,56765	3
3	80-22-110(пл	Стоимость затворов ПС 150*150	5	65450		327250				
		шт								
4	80-22-611(пл	Стоимость подъемника 2,5В	5	45988		229940				

шт

Итого по разделу 1	**579403**	**3225**	**102**
	18988	**610**	**4**
Стоимость: материалов, тенге	–		
оборудования, тенге	557190		
Накладные расходы, тенге	17638		
- заработная плата, тенге	2646		
- трудоемкость, чел-ч	9		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	4154		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2640		
Всего по разделу, тенге	**599681**		
Сметная заработная плата, тенге	22244		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	115		

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт хвостовой части канала Правобережный	4854,195	1084,794		5938,989
		Итого по главе 2	4854,195	1084,794		5938,989
		Итого по главам 1-7	4854,195	1084,794		5938,989
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (5 %)	242,71			242,71
		Итого по главе 8	242,71			242,71
		Итого по главам 1-8	5096,905	1084,794		6181,699
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-0	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	206,425			206,425
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			50,969	50,969
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			20,388	20,388
		Итого по главе 9	206,425		71,357	277,782
		Итого по главам 1-9	5303,33	1084,794	71,357	6459,481
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**5303,33**	**1084,794**	**71,357**	**6459,481**
7		**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)**	**11073,352**	**2265,05**	**148,993**	**13487,395**

8		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			269,748	269,748
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	11073,352	2265,05	418,741	13757,143
10		НДС (12 %)			1650,857	1650,857
11		Стоимость строительства	11073,352	2265,05	2069,598	15408,000

Заказчик: Начальник ГУ "Управление природных ресурсов и природопользования Алматинской области"

_____ С.Жухаев

Технадзор:
ТОО "УКС":

_____ С.Оспанов

Подрядчик:
ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс":

_____ Н.Ирмекеев

Заказчик: **ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"**
Генподрядчик **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**
Алматинская область Алакольский район, город Ушарал , улица Дулатова,7
БИН060240002826 , ИИК069650000037071747 АО «Альянс-Банк» БИК IRTYKZKA

Объект: **«Капитальный ремонт хвостовой части Правобережного магистрального канала Саркандского района Алматинской области»**

АКТ Ф-3
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		53	24.04.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	34 143 675,89		34 143 675,89					4 097 241,11	38 240 917
Минус аванс	-		-					-	-
К оплате	10 143 676		10 143 676					1 217 241	11 360 917

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» _____ С.Жухаев

ТЕХНАДЗОР:
Главный специалист ТОО «УКС» : _____ С.Оспанов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»: _____ Н.Ирмекеев

форма 2в

Наименование стройки: *Капитальный ремонт хвостовой части Правобережного магистрального канала Саркандского района*

Наименование объекта: *Капитальный ремонт хвостовой части канала Правобережный*

Заказчик: *ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной отвественностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Канал Правобережный								
		Раздел 1 Магистральный канал "Правобережный"								
1	Е41-6-1	Устройство температурных швов	161	861,56	23,16	138711	3729	43660	1,52	245
		м		252	8,75	40572	1409	104	0,0427	7
2	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2115	33,67	32,1	71212	67892	28517	0,0109	23
		м3 грунта		1,57	12,33	3321	26078	97	0,0498	105
3	Е1-27-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4230	6,48	6,48	27410	27410	8617	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	8883	97	0,00806	34
4	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	48,7	2009,35	308,7	97855	15034	14382	0,91	44
		м3		127,58	118,53	6213	5772	120	0,5478	27
5	Е42-8-4	Укладка монолитного бетона в дно канала	51,67	9630	146,79	497582	7585	14390	1,76	91
		м3 бетона в конструкции		274,5	38,41	14183	1985	89	0,1385	7
6	Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	4,876	2081,68	322,52	10150	1573	7104	9,57	47
		т арматуры		1514,25	122,92	7383	599	89	0,6003	3

7 Е37-74-6	Монтаж стенок канала из блоков Г-20	106,2	4247,96	1720,96	451133	182766	215736	6,1	648
	м3		1093,5	599,34	116130	63650	120	2,3315	248
8 Е41-8-6	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-1	17,71	13246,54	1126,05	234596	19942	46646	8,87	157
	т		2272,5	260,1	40246	4606	104	0,74	13
9 Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	211	477,82	12,27	100820	2589	14518	0,239	50
	м2		63,45	2,71	13388	572	104	0,0071	1
10 Е41-7-7	Устройство конструктивных швов	350,323	2195,08	1,54	768986	539	62025	0,946	331
	м		169,65	0,59	59432	207	104	0,0028	1
11 Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	1410	91,24	7,38	128648	10406	126829	0,536	756
	м2		83,7	2,79	118017	3934	104	0,0136	19
12 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,282	26143,3	1166,54	7372	329	545	5,07	1
	т		1284,75	574,87	362	162	104	2,69	1
13 Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	4,512	30039,53	1538,51	135538	6942	14070	9,49	43
	т		2407,5	590,92	10863	2666	104	2,44	11
14 Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	8	12453,29	1711,79	99626	13694	74909	54	432
	комплект		10080	324	80640	2592	90	1,89216	15
	Итого по разделу 1				**2769639**	**360430**			**2868**
					510750	**123115**			**492**
	Стоимость: материалов, тенге				1898459				
	Накладные расходы, тенге				671948				
	- заработная плата, тенге				100792				
	- трудоемкость, чел-ч				336				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				206495				
	Всего по разделу, тенге				**3648082**				
	Сметная заработная плата, тенге				734657				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3696				
	Всего прямые затраты				**2769639**	**360430**			**2868**
					510750	**123115**			**492**

	Стоимость: материалов, тенге				1898459				
	Накладные расходы, тенге				671948				
	- заработная плата, тенге				100792				
	- трудоемкость, чел-ч				336				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				206495				
	Всего по смете				**3648082**				
	Сметная заработная плата, тенге				734657				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3696				

2. Хозвыдел в канал Шерубай

Раздел 1 Канал Шерубай

1	Е6-36-1								
	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	130,8	183,02	52,15	23939	6821	13279	0,4471	58
	м2 поверхности		79,43	17,26	10389	2258	105	0,0803	11
2	Е42-8-2								
	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,2 м	32,7	9214,35	70,44	301309	2303	8752	1,78	58
	м3 бетона в конструкции		276,75	23,98	9050	784	89	0,087	3
3	Е42-4-4								
	сооружений	15	777,8	45,9	11667	689	1863	0,794	12
	м3		124,2	15,36	1863	230	89	0,0525	1
4	Ц22-110-1								
	колесные, масса до 1 т	1,279	80722,33	47334,58	103244	60541	43123	137	175
	т		25875	11587,5	33094	14820	90	67,671	87
5	Ц22-61-1								
	винтовые, масса комплекта до 0,2 т	5	12453,29	1711,79	62266	8559	46818	54	270
	комплект		10080	324	50400	1620	90	1,89216	9
6	Е1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	30	6,48	6,48	194	194	61	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	63	97	0,00806	–
	Итого по разделу 1				**502619**	**79107**			**573**
					104796	**19775**			**111**
	Стоимость: материалов, тенге				318716				
	Накладные расходы, тенге				113896				

- заработная плата, тенге	17084		
- трудоемкость, чел-ч	57		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36991		
Всего по разделу, тенге	**653506**		
Сметная заработная плата, тенге	141655		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	741		
Всего прямые затраты	**502619**	**79107**	**573**
	104796	**19775**	**111**
Стоимость: материалов, тенге	318716		
Накладные расходы, тенге	113896		
- заработная плата, тенге	17084		
- трудоемкость, чел-ч	57		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36991		
Всего по смете	**653506**		
Сметная заработная плата, тенге	141655		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	741		

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт хвостовой части канала Правобережный	4301,588			4301,588
		Итого по главе 2	4301,588			4301,588
		Итого по главам 1-7	4301,588			4301,588
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (5 %)	215,079			215,079
		Итого по главе 8	215,079			215,079
		Итого по главам 1-8	4516,667			4516,667
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	182,925			182,925
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			45,167	45,167
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			18,067	18,067
		Итого по главе 9	182,925		63,234	246,159
		Итого по главам 1-9	4699,592		63,234	4762,826
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**4699,592**		**63,234**	**4762,826**

7		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	9812,748		132,032	9944,780
8		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			198,896	198,896
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	9812,748		330,928	10143,676
10		НДС (12 %)			1217,241	1217,241
11		Стоимость строительства	9812,748		1548,169	11360,917

Заказчик: Начальник ГУ "Управление природных ресурсов и природопользования Алматинской области"
_____ С.Жухаев

Технадзор:
ТОО "УКС":
_____ С.Оспанов

Подрядчик:
ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс":
_____ Н.Ирмекеев