Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Мини-центр СШ им. Дзержинского с.Ескельды

Номер документа	Дата составления
000020	25.07.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение Отдел образования, физической культуры и спорта Каратальского района
Основание: Договор №25 от 26.05.2011г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт мини-центра СШ им.Дзержинского с. Ескельды Каратальского района	тг	1	11 510 100,00	11 510 100,00

Всего работ на сумму: **11 510 100,00**
в т.ч НДС **1 233 225,00**

Итого сумма: Одиннадцать миллионов пятьсот десять тысяч сто тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, г.Алматы,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение Отдел образования, физической культуры и спорта Каратальского района

РНН: 091600212404,
Адрес: г. Уштобе ул. Кусмолданов 21
Расчетный счет: KZ51070103KSN0916000 в Комитет Казначейства МФ РК,
г.Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Каратальского района Алматинской области»
Генподрядчик: ТОО «Ак Жол»

Ф КС 3

Наименование строительства: Капитальный ремонт мини-центра СШ им.Дзержинского в с.Ескельды би Каратальского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2011 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР В сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце в текущих ценах без НДС	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мини-центра СШ им.Дзержинского в с.Ескельды би Каратальского района Алматинской области										
Всего с начала года	22 266 563								2 671 987	24 938 550
В том числе СМР июль	22 266 563	10 276 875							1 233 225	11 510 100

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Каратальского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Ак Жол"

Наименование объекта: Капитальный ремонт мини-центра СШ им.Дзержинского в с.Ескельды би Каратальского района

Акт №2

выполненных работ за июль 2011г.

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт мини-центра СШ им.Дзержинского в с.Ескельды би Каратальского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отделочные работы								
		1.1. Внутренние работы - двери 1 этаж								
1	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	39,5	398,48 151,65	102,53 35,67	15740 5990	4050 1409	7991 108	0,9 0,14	36 6
2	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 *м2 проемов*	7,6	323,78 138,83	83,13 29,17	2461 1055	632 222	1379 108	0,8 0,12	6 1
3	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	27	844		22788				
4	Е10-29-1	Герметизация дверных проемов пенкой монтажной *м2 проемов*	7,92	56,82 56,48	0,09 0,05	450 447	1 –	483 108	0,36 –	3 –

5	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл *шт*	27	530		14310			
	1.2. Окна								
6	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали *м*	87	253,64 40,86	0,56 0,09	22067 3555	49 8	3816 107,1	0,26	23 –
	1.3. Пол фойе								
7	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов *м2 покрытия*	43	1368,76 171,68	11,72 4,39	58857 7382	504 189	8381 110,7	1,06 0,02	46 1
8	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ *кг*	240,8	39		9391				
9	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки *кг*	30,53	75		2290				
	1.4. Коридор и классы								
10	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	363	925,06 58,5	4,9 1,85	335797 21236	1779 672	24251 110,7	0,38 0,01	139 3
	1.5. Стены								
11	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	280,194	374,69 65,03	2,1 0,79	104986 18221	588 221	17520 95	0,39	109 1
12	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	85	181,54 78,3	1,88 0,72	15431 6656	160 61	6347 94,5	0,47	40 –
	1.7. Кафель настенный								
13	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	70	133,16 109,58	23,58 4,16	9321 7671	1651 291	7564 94,5	0,74 0,02	52 2
14	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	160	1756,66	2,1	281066	336	50469	2	320

	м2 поверхности облицовки								
15 30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	896	333 39	0,79	53280 34944	126	94,5		1
	кг								
16 30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	113,6	75		8520				
	кг								
	1.8. Плитка напольная в санузлах и душевых								
17 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	46	1368,76	11,72	62963	539	8966	1,06	49
	м2 покрытия								
18 30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	257,6	171,68 39	4,39	7897 10046	202	110,7	0,02	1
	кг								
19 30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	32,66	75		2450				
	кг								
20 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	116	1756,66	2,1	203773	244	36590	2	232
	м2 поверхности облицовки								
21 30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	649,6	333 39	0,79	38628 25334	92	94,5		–
	кг								
22 30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	82,36	75		6177				
	кг								
	1.9. Пол								
23 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	12	482,38	6,38	5789	77	958	0,45	5
	м2 пола								
24 Е11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	12	69,53 1905,05	2,39 11,03	834 22861	29 132	110,7 1319	0,01 0,6	– 7
	м2 покрытия								
	1.10. Витражи								
25 Е10-91-2	Установка витража из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	14	95,18	4,14	1142	50	110,7	0,02	–
	м2 проемов		378,27	18,53	5296	259	2454	0,93	13
	1.12. Наружные двери		156,07	6,18	2185	87	108	0,03	–

26	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе							
		м2 проемов	11,5	330,85	32,08	3805	369	3532	1,49	17
				272,25	12,13	3131	139	108	0,06	1
		1.14. 2 этаж полы								
27	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
		м2 покрытия	52,693	925,06	4,9	48744	258	3530	0,38	20
				58,5	1,85	3083	97	110,7	0,01	–
		1.15. Стены								
28	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2 окрашиваемой поверхности	750	374,69	2,1	281018	1575	46650	0,39	293
				65,03	0,79	48773	592	94,5		3
		1.16. Потолок								
29	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2 окрашиваемой поверхности	412	393,6	2,33	162164	960	31969	0,49	202
				81,23	0,88	33467	363	94,5		2
		1.17. Полы, стены								
30	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе								
		м2 покрытия	38	1368,76	11,72	52013	445	7407	1,06	40
31	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки		171,68	4,39	6524	167	110,7	0,02	1
		кг	26,98	75		2024				
32	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2 поверхности облицовки	82,6	1756,66	2,1	145100	173	26055	2	165
33	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ		333	0,79	27506	65	94,5		–
		кг	462,56	39		18040				
34	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	58,65	75		4399				
		кг								
		1.18. Двери внутренние								

35	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	21,5	398,48	102,53	8567	2204	4350	0,9	19
				151,65	35,67	3260	767	108	0,14	3
36	E10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 *м2 проемов*	17,7	323,78	83,13	5731	1471	3211	0,8	14
				138,83	29,17	2457	516	108	0,12	2
37	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	17	844		14348				
38	E10-29-1	Герметизация дверных проемов пенкой монтажной *м2 проемов*	7,2	56,82	0,09	409	1	440	0,36	3
				56,48	0,05	407	–	108		–
39	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл *шт*	17	530		9010				
		1.19. Двери наружные								
40	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	11,42	330,85	32,08	3778	366	3507	1,49	17
				272,25	12,13	3109	139	108	0,06	1
41	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	8,9	367,11	19,34	3267	172	1403	0,83	7
				139,39	6,57	1241	59	108	0,03	–
		1.20. Лестничный марш								
42	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	26	374,69	2,1	9742	55	1626	0,39	10
				65,03	0,79	1691	21	94,5		–
43	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	22,4	181,54	1,88	4066	42	1682	0,47	10
				78,3	0,72	1754	16	94,5		–
		1.21. Потолок								

44	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,8	393,6	2,33	6219	37	1232	0,49	8
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	1283	14	94,5		–
45	E15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19	159,68	0,07	3034	1	1949	0,65	12
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2052	–	94,5		–
46	E7-60-2	Установка поручня из хвойных пород	12	485,17	7,69	5822	92	3650	1,34	16
		м ограждений		238,5	2,9	2862	35	126	0,01	–
	1.22. Пол									
47	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	27,5	1368,76	11,72	37641	322	5360	1,06	29
		м2 покрытия		171,68	4,39	4721	121	110,7	0,02	1
48	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	154	39		6006				
		кг								
49	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	19,52	75		1464				
		кг								
	1.24. Крыльцо									
50	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26	211,49	9,95	5499	259	1610	0,36	9
		м2 стяжки		52,2	3,74	1357	97	110,7	0,02	–
51	E10-91-2	Установка тамбура из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	70	378,27	18,53	26479	1297	12266	0,93	65
		м2 проемов		156,07	6,18	10925	433	108	0,03	2
52	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	2	367,11	19,34	734	39	315	0,83	2
		м2 проемов		139,39	6,57	279	13	108	0,03	–
	1.25. Кровля									
53	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	9,5	484,95	8,2	4607	78	2806	1,71	16
		м2 кровли								

54	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	10,51	272,95 1190	3,08	2593 12507	29	107,1	0,02	–
		м2								
		1.26. Алюкобонд								
55	Е34-56-1	Устройство каркасов под облицовку Алюкобондом	11,5	475,25	7,35	5465	85	2644	1,43	16
		м2 площади								
56	3-1-95	Комплекты алюминиевых элементов реечных подвесных потолков с перфорацией ЛАК-01-30П	0,115	229,5 73800	2,81	2639 8487	32	99	0,01	–
		100м2								
57	Е34-60-1	Облицовка каркасов стен облицовкой Алюкобонд	11,5	127,06	0,76	1461	9	1422	0,74	9
		м2 поверхности								
58	1-1-461	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,4 мм	11,73	124,65 4340	0,29	1433 50908	3	99		–
		м2								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		3.1. Котельная								
59	Е18-2-9	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	1	19776,18	3212,93	19776	3213	16114	66,8	67
		котел								
60	Спрайс	Котел HERZ- COMPAKT C-7 100квт	1	11385 315953,24	1203,75	11385 315953	1204	128	5,87	6
		комп-т								
61	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
		насос								
62	10-2-16	Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 50-32-125, подача 12,5 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	1	2218,5 34300	45	4437 34300	90	128	0,22	–
		шт								

63	10-2-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	1	18600		18600			
		шт							
64	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15827,84	155,59	15828	156	879	3,58	4
		шт							
				627,75	58,5	628	59	128	0,28	–
65	Ц36-26-1	Установка адсорбционная, масса 0,17 т	1	1515,94	220,45	1516	220	1203	8	8
		шт							
				1282,5	54	1283	54	90	0,31	–
66	99-1-6	Ультразвуковой противонакипной аппарат УПА-2М	1	81031,19		81031			
		шт							
67	Е16-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 50 мм	1	875,92	30,04	876	30	423	1,86	2
		шт							
				319,5	11,25	320	11	128	0,06	–
68	12-3-6	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-0,7-550 грузовые полноподъемные	1	6410		6410			
		шт							
69	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт							
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
70	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,6	8
		шт							
				447,75	33,75	1343	101	128	0,16	–
71	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500		10500			
		шт							
72	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	3	5190		15570			

		шт							
73	E16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	20	1129,75	20,8	22595	416	3540	0,73	15
		м трубопровода		130,5	7,79	2610	156	128	0,04	1
74	E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	10	749,7	14,12	7497	141	1353	0,55	6
		м трубопровода		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	–
75	E16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	17	318,48	3,96	5414	67	1168	0,3	5
		м трубопровода		52,2	1,49	887	25	128	0,01	–
76	E16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,3	1
		м трубопровода		52,2	1,49	104	3	128	0,01	–
77	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	437		1311				
		шт								
78	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	313		626				
		шт								
79	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
80	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	
81	9-3-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	225		225				

82 9-3-14	*шт*							
	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1020		1020			
83 Е26-10-1	*шт*							
	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ при толщине изоляционного слоя 60 мм	4	210,88	47,37	844	189	487	0,58	2
	м трубопровода		103,95	17,78	416	71	100	0,09	–
84 1-3-172									
	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	0,1	7070		707				
85 Е16-9-7	*м3*								
	Устройство дымовой трубы диам. 200 мм	14	4605,12	45,33	64472	635	5505	1,66	23
	м трубопровода		290,25	16,97	4064	238	128	0,08	1
86 Е16-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм	4	4605,12	45,33	18420	181	1573	1,66	7
	м трубопровода		290,25	16,97	1161	68	128	0,08	–
87 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	30	10,99	–	330	–	411	0,05	2
	м трубопровода		10,69	–	321	–	128	–	–
88 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	20	11,13	–	223	–	274	0,05	1
	м трубопровода		10,69	–	214	–	128	–	–
89 Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количестов окрасок 2	10	159,71	0,07	1597	1	1134	0,65	6
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1080	–	105		–
90 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	21,8	0,05	109	–	26	0,03	–
	м2								

				5,81	0,02	29	–	90	–
91	Е9-2-2	Монтаж крепления дымовой трубы	0,0788	13401,89	6124,81	1056	483	330	19,2	2
		т конструкций								
				3712,5	937,04	293	74	90	3,21	–
92	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,06	83500		5010				
		т								
93	1-1-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм, из стали марки Ст0	0,0188	45300		852				
		т								
94	Е18-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	10497,57	99,32	10498	99	1857	8,67	9
		бак								
				1413	38,25	1413	38	128	0,18	–
95	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	–
		кран								
				54	–	54	–	128	–	–
96	Е16-9-1	Прокладка дренажных трубопроводов из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	10	810,7	14,12	8107	141	1353	0,55	6
		м трубопровода								
				100,35	5,29	1004	53	128	0,03	–
97	Е16-6-2	Прокладка дренажных трубопроводов стальных из неоцинкованых труб диам. 20 мм	6	318,48	3,96	1911	24	412	0,3	2
		м трубопровода								
				52,2	1,49	313	9	128	0,01	–
98	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	0,512	481,5	–	247	–	279	2,78	1
		м3 грунта								
				481,5	–	247	–	113	–	–
99	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,032	7940,17	66,01	254	2	7	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	6	1	105	0,12	–
100	Е6-1-20	Заливка стен приямка бетонных	0,384	9001,45	311,32	3457	120	225	2,82	1
		м3								
				441	117,61	169	45	105	0,57	–
101	Е9-2-2	Монтаж металлоконструкций крышки	0,0343	13401,89	6124,81	460	210	143	19,2	1
		т конструкций								
				3712,5	937,04	127	32	90	3,21	–

102 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0343	109200		3750				
	т								
103 Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
	комплект								
			139,5	4,5	140	4	128	0,02	–
104 Е16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	5	712,05	10,58	3560	53	789	0,7	4
	м трубопровода								
			119,25	3,96	596	20	128	0,02	–
105 Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
	вентилятор								
			650,25	11,25	650	11	128	0,05	–
106 13-1-10	Вентиляторы осевые ВО из алюминиевых сплавов с повышенной защитой от искрообразования, с автоматическим выключателем АП-50-3МТ N5,6М с электродвигателем Д80В6П	1	28700		28700				
	комплект								
3.2. Топливоподача									
107 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	20	266,48	3,96	5330	79	1375	0,3	6
	м трубопровода								
			52,2	1,49	1044	30	128	0,01	–
108 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	24	329,67	4,19	7912	101	1887	0,34	8
	м трубопровода								
			59,85	1,58	1436	38	128	0,01	–
109 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15	21,8	0,05	327	1	78	0,03	–
	м2								
			5,81	0,02	87	–	90		



110	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	44	165,44	5,31	7279	234	4663	0,57	25
				103,95	2,03	4574	89	100	0,01	–
111	1-3-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100 *м3*	0,1	7070		707				
112	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы *м3 грунта*	12	481,5	–	5778	–	6529	2,78	33
				481,5	–	5778	–	113	–	–
113	Е11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных *м3 подстилающего слоя*	2,3	2013,65	–	4631	–	1349	2,99	7
				477	–	1097	–	123	–	–
114	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты *м3 сборных конструкций*	6,66	1986,57	564,43	13231	3759	7109	3,33	22
				567	195,49	3776	1302	140	0,75	5
115	30-18-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2 *м3*	4,5	18200		81900				
116	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 *м3*	1,29	18900		24381				
117	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 *м3*	1,13	17900		20227				
118	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	8	167,18	–	1337	–	1511	1,21	10

119	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками		167,18	–	1337	–	113	–	–
		м3 уплотненного грунта	8	25,65	5,38	205	43	157	0,13	1
120	Е16-15-1			20,27	–	162	–	97	–	–
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм								
		шт	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
121	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		шт	2	401		802				
122	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
		шт	6	367		2202				
123	Е6-1-1	Устройство бетонной опорной подушки								
		м3	0,032	7940,17	66,01	254	2	7	1,35	–
		3.3. Теплотрасса		195,75	24,93	6	1	105	0,12	–
124	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы								
		м3 грунта	14	481,5	–	6741	–	7617	2,78	39
125	Е11-2-1	Устройство уплотняющих трамбовками подстилающих слоев песчаных		481,5	–	6741	–	113	–	–
		м3 подстилающего слоя	2,8	2013,65	–	5638	–	1643	2,99	8
126	Е7-61-1			477	–	1336	–	123	–	–
		Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты								
		м3 сборных конструкций	1,79	1986,57	564,43	3556	1010	1911	3,33	6
127	30-18-60			567	195,49	1015	350	140	0,75	1
		Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2								
		м3	0,81	18200		14742				

128	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,54	18900		10206			
		м3							
129	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,44	17900		7876			
		м3							
130	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	7,6	167,18	–	1271	–	1436	1,21	9
		м3 грунта								
				167,18	–	1271	–	113	–	–
131	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	7,6	25,65	5,38	195	41	149	0,13	1
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	154	–	97	–	–
		3.4. Тепловая камера								
132	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,58	29,64	28,03	314	297	89	0,01	–
		м3 грунта								
				1,61	7,06	17	75	97	0,02	–
133	Е1-162-9	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы	0,5	650,25	–	325	–	367	3,81	2
		м3 грунта								
				650,25	–	325	–	113	–	–
134	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,7	7940,17	66,01	5558	46	162	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	137	17	105	0,12	–
135	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	3,22	12594,39	418,23	40554	1347	6532	7,92	26
		м3 конструкций								
				1296	152,98	4173	493	140	0,69	2
136	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,26	223		728				
		м3								
137	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0569	89400		5085				
		т								

138	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0896	95500		8553			
		т							
139	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0741	85500		6331			
		т							
140	Е6-1-1	Набетонка из бетона мелкозернистого кл В7,5 для создания уклона 0,005	0,7935	7940,17	66,01	6301	52	184	1,35	1
		м3		195,75	24,93	155	20	105	0,12	–
141	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,046	13711,46	5475,86	631	252	273	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	232	71	90	5,46	–
142	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,046	133700		6150				
		т								
143	30-17-50	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2	4	2310		9240				
		м2								
144	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,3	2805,26	1856,11	3647	2413	2568	4,93	6
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	1057	777	140	2,37	3
145	30-18-47	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-15-5	2	4330		8660				
		шт								
146	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
		комплект								
147	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	23	1129,75	20,8	25984	478	4072	0,73	17
		м трубопровода		130,5	7,79	3002	179	128	0,04	1
148	2-1-262	Опоры скользящие	0,016	107900		1726				
		т								
149	Е6-1-1	Устройство бетонной опорной подушки	0,064	7940,17	66,01	508	4	16	1,35	–
		м3		195,75	24,93	13	2	105	0,12	–



150	E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	–
151	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
152	9-2-15	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), Dy 80 мм	2	16300		32600				
		шт								
153	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	748		1496				
		шт								
154	E13-37-1	Оклейка изолом на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	6	353,92	5,38	2123	32	1021	0,94	6
		м2		186,75	2,25	1121	14	90	0,01	–
155	1-1-169	Изол	6	126		756				
		м2								
156	E26-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	23	143,38	9,39	3298	216	750	0,18	4
		м трубопровода		29,03	3,6	668	83	100	0,02	–
157	1-3-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	0,5	7070		3535				
		м3								
158	E26-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	23	143,38	9,39	3298	216	750	0,18	4
		м трубопровода		29,03	3,6	668	83	100	0,02	–
159	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	13	89		1157				

		м2							
160	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	23	11,13	–	256	–	315	0,05	1
		м трубопровода		10,69	–	246	–	128	–	–
		3.5. Водопровод (в канале теплосети)								
161	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	12	318,48	3,96	3822	48	824	0,3	4
		м трубопровода		52,2	1,49	626	18	128	0,01	–
162	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,012	180453,4	29493,95	2165	354	725	203	2
		км трубопровода		35325	11142	424	134	130	54,42	1
163	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	284		284				
		шт								
164	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	12	10,99	–	132	–	164	0,05	1
		м трубопровода		10,69	–	128	–	128	–	–
		3.6. Отопление								
165	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	18	1129,75	20,8	20336	374	3186	0,73	13
		м трубопровода		130,5	7,79	2349	140	128	0,04	1
166	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	8	749,7	14,12	5998	113	1082	0,55	4
		м трубопровода		100,35	5,29	803	42	128	0,03	–
167	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	220	518,48	3,96	114066	871	15119	0,3	65
		м трубопровода		52,2	1,49	11484	328	128	0,01	2

168	E16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	45	318,48	3,96	14332	178	3092	0,3	13
		м трубопровода		52,2	1,49	2349	67	128	0,01	–
169	9-1-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	530		4240				
		шт								
170	E18-6-1	Установка чугунных радиаторов	96,56	4327,14	34,73	417829	3354	15012	0,68	66
		кВт		108,45	13,01	10472	1256	128	0,06	6
171	E18-22-5	Установка кранов воздушных	57	62,13	–	3541	–	1642	0,12	7
		комплект		22,5	–	1283	–	128	–	–
172	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	4	463		1852				
		шт								
173	E15-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. количество окрасок 2	180	143,47	0,07	25826	13	20416	0,65	116
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	19440	4	105		–
174	E26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	171,92	5,31	1375	42	891	0,6	5
		м трубопровода		109,35	2,03	875	16	100	0,01	–
175	1-3-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	8	163		1304				
		м								
176	E13-37-1	Оклейка изилом на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	1	353,92	5,38	354	5	170	0,94	1
		м2		186,75	2,25	187	2	90	0,01	–
177	1-1-169	Изол	1	126		126				
		м2								

178	E26-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	18	143,38	9,39	2581	169	587	0,18	3
		м трубопровода		29,03	3,6	523	65	100	0,02	–
179	1-3-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	0,1	7070		707				
		м3								
180	E26-12-4	Покрытие рулонным стеклопластиком	3	273,74	88,2	821	265	496	0,74	2
		м2 поверхности изоляции		132,3	33,08	397	99	100	0,16	–
181	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,003	185900		558				
		1000м2								
182	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	273	10,99	–	3000	–	3736	0,05	14
		м трубопровода		10,69	–	2918	–	128	–	–
183	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	18	11,13	–	200	–	246	0,05	1
		м трубопровода		10,69	–	192	–	128	–	–
184	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	50	200		10000				
		кг								
185	E69-4-1	Пробивка борозд для монтажа труб в бетонном полу	8	819,55	546,58	6556	4373	3450	1,85	15
		м борозды		272,97	206,12	2184	1649	90	1,13	9
186	E69-9-1	Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	8	72,44	0,81	579	6	465	0,33	3
		м борозды		64,49	0,14	516	1	90		–
		3.7. Система В1								
187	E20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	762	3,65	4
		вентилятор		650,25	11,25	650	11	115,2	0,05	–
188	99-1-8	Вентилятор канальный WK 315 проходной	1	11848,68		11849				

		ком-т							
189	E20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	1867,88	13,16	15690	111	2443	1,54	13
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	2079	41	115,2	0,02	–
190	E20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,6	1797,88	13,16	2877	21	465	1,54	2
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	396	8	115,2	0,02	–
191	E20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	2	2691,49	31,61	5383	63	358	0,83	2
		м2 поверхности зонта		144	11,25	288	23	115,2	0,06	–
192	E26-11-13	Изоляция минераловатными с гофрированной структурой при толщиной 40 мм	8	214,4	51,61	1715	413	980	0,65	5
		м трубопровода		116,78	19,35	934	155	90	0,09	1
193	1-3-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	0,05	7070		354				
		м3								
194	E10-52-1	Огнезащитное покрытие "Феникс"	2	20,48	0,91	41	2	11	0,03	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	9	1	108		–
195	E20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	789,15	16,15	1578	32	426	1,07	2
		решетка		177,75	6,75	356	14	115,2	0,03	–
196	E20-18-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 500 мм	1	1594,08	12,33	1594	12	156	0,77	1
		зонт		130,5	4,5	131	5	115,2	0,02	–
	3.8. Система В2									
197	E20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	760	3,65	4
		вентилятор		650,25	11,25	650	11	115	0,05	1
198	99-1-9	Вентилятор канальный WK 200 проходной	1	8951,95		8952				
		ком-т								
199	E20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,8	1797,88	13,16	5034	37	813	1,54	4

	м2 поверхности воздуховодов							
			247,5	4,93	693	14	115,2	0,02	–
200 Е20-18-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 500 мм	1	1594,08	12,33	1594	12	156	0,77	1
	зонт							
			130,5	4,5	131	5	115,2	0,02	–
201 Е26-11-13	Изоляция минераловатными с гофрированной структурой при толщиной 40 мм	14	214,4	51,61	3002	723	1715	0,65	9
	м трубопровода							
			116,78	19,35	1635	271	90	0,09	1
202 1-3-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	0,05	7070		354				
	м3								
203 Е10-52-1	Огнезащитное покрытие "Феникс"	2	20,48	0,91	41	2	11	0,03	–
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	9	1	108		–
204 Е20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4	789,15	16,15	3157	65	849	1,07	4
	решетка								
			177,75	6,75	711	27	115,2	0,03	–
3.9. Система ВЕ									
205 Е20-1-2	Прочистка воздуховодов в конструкции стен 150х200	90	297,88	13,16	26809	1184	26172	1,54	139
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	22275	444	115,2	0,02	2
206 Е20-1-3	Прочистка воздуховодов д 350	36	273,62	10,58	9850	381	9589	1,41	51
	м2 поверхности воздуховодов								
			227,25	3,96	8181	143	115,2	0,02	1
207 Е20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	30	789,15	16,15	23675	484	69376	1,07	32
	решетка								
			177,75	6,75	5333	203	115,2	0,03	1
208 Е20-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	15	900,48	28,48	13507	427	4160	1,39	21
	решетка								
			229,5	11,25	3443	169	115,2	0,05	1
3.10. Демонтажные работы									
209 Е64-61-1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	45	38,49	4,74	1732	213	182	0,22	10
	изделие								
			33,75	–	1519	–	12	0,01	–

210	E69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич *отверстие*	40	147,48	3,86	5899	154	5193	0,94	38
				143,62	0,63	5745	25	90		
211	E69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах *отверстие*	40	207,9	2,32	8316	93	5894	1,09	44
				163,35	0,36	6534	14	90		–
212	E69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм *отверстие*	2	113,56	1,17	227	2	203	0,73	1
				112,39	0,18	225	–	90		
213	E69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях *отверстие*	2	302,62	3,8	605	8	381	1,32	3
				210,85	0,61	422	1	90		–
214	E69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия более 250 мм *отверстие*	2	951,46	638,8	1903	1278	1006	2,01	4
				312,66	246,28	625	493	90	1,35	3
215	E69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях *отверстие*	2	302,62	3,8	605	8	381	1,32	3
				210,85	0,61	422	1	90		–
216	E69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия более 250 мм *отверстие*	1	951,46	638,8	951	639	503	2,01	2
				312,66	246,28	313	246	90	1,35	1
217	E69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях *отверстие*	1	302,62	3,8	303	4	190	1,32	1
				210,85	0,61	211	1	90		–
218	E20-1-3	Демонтаж воздуховодов ктрр1=0,6; ктрм1=0,5; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *м2 поверхности воздуховодов*	12	161,66	7,41	1940	89	1923	0,85	10
				136,35	2,77	1636	33	115,2	0,01	–
		3.11. Водопровод								
219	E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	10	590,67	4,19	5907	42	707	0,34	3
				59,85	1,58	599	16	115,2	0,01	–

220 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	30	456,67 59,85	4,19 1,58	13700 1796	126 47	2123 115,2	0,34 0,01	10 –
221 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	20	364,67 59,85	4,19 1,58	7293 1197	84 32	1415 115,2	0,34 0,01	7 –
222 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	30	329,67 59,85	4,19 1,58	9890 1796	126 47	2123 115,2	0,34 0,01	10 –
223 Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм *узел*	1	4173,51 1453,5	137,88 51,75	4174 1454	138 52	1734 115,2	8,5 0,25	9 –
224 8-1-8	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 32 мм, d водомера 32 мм *комплект*	1	4410		4410				
225 11-2-16	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч *шт*	1	9870		9870				
226 9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	2	584		1168				
227 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	2	471		942				
228 9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	6	371		2226				
229 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	18	328		5904				



230	E16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм *кран*	2	7932,57	1,57	15865	3	124	0,3	1
				54	–	108	–	115,2	–	–
231	9-4-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	6	350		2100				
232	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	90	10,99	–	989	–	1108	0,05	5
				10,69	–	962	–	115,2	–	–
233	E15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	14	159,68	0,07	2236	1	1436	0,65	9
				108	0,02	1512	–	94,5		–
234	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	30	200		6000				
		3.12. Канализация К1								
235	E16-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм *м труб*	10	865,58	21,19	8656	212	2352	1,16	12
				196,2	7,94	1962	79	115,2	0,04	–
236	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	40	748,88	1,43	29955	57	4743	0,56	22
				102,38	0,54	4095	22	115,2		–
237	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	35	620,54	0,64	21719	22	4292	0,58	20
				106,2	0,25	3717	9	115,2		–
238	99-1-10	Отвод д 100 *шт*	8	103,19		826				
239	99-1-11	Отвод д 50 *шт*	20	27,16		543				

240	99-1-12	Тройник д100х100	*шт*	10	152,08		1521				
241	99-1-13	Тройник д100х50	*шт*	5	103,19		516				
242	99-1-14	Тройник д50х50	*шт*	15	48,88		733				
243	99-1-15	Прочистка- ревизия д50	*шт*	6	162,94		978				
244	99-1-16	Прочистка- ревизия д 100	*шт*	4	344,89		1380				
245	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	*комплект*	6	1412,7 81	6,95 2,25	8476 486	42 14	575 115,2	0,46 0,01	3 –
246	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	*комплект*	3	2898,08 139,5	9,2 4,5	8694 419	28 14	498 115,2	0,79 0,02	2 –
247	99-1-17	Переход д100х50	*шт*	6	65,18		391				
248	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	*м2 стяжки*	5	211,49 52,2	9,95 3,74	1057 261	50 19	310 110,7	0,36 0,02	2 –

Раздел 4. Пожарная сигнализация

4.0. Подраздел без наименования

249	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	*шт*	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
250	80-1-20	Контрольно-приемная панель Гранит 8	*шт*	1	7155 8324,2	–	7155 8324	–	90	–	–
251	Ц8-121-7	Аккумулятор , тип С-14, СК-14, С-16, СК-16	*шт*	2	1217	–	2434	–	1856	6	12
252	80-1-21	Аккумуляторная батарея 12в/7А	*шт*	2	977 1570,6	–	1954 3141	–	95	–	–
253	Ц8-121-7	Аккумулятор , тип С-14, СК-14, С-16, СК-16	*шт*	1	1217	–	1217	–	928	6	6
254	80-1-22	Блок питания импульсный Бирп -12/3	*шт*	1	977 4251,1	–	977 4251	–	95	–	–

255 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	22	369,9	1,6	8138	35	6871	2	44
256 80-1-23	Извещатель дымовой ИП 212-45	шт	22	347 602,06	–	7634 13245	–	90	–	–
257 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: тепловой	шт	16	369,9	1,6	5918	26	4997	2	32
258 80-1-24	Извещатель тепловой ИП 103-5/4- А3	шт	16	347 193,71	–	5552 3099	–	90	–	–
259 Ц8-81-1	Оповещатель пожарный ручной	шт	4	97,7	1,6	391	6	325	1	4
260 80-1-25	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	шт	4	85,5 497,36	–	342 1989	–	95	–	–
261 Ц10-669-8	Устройство светового табло "Выход"	шт	5	174,1	1,6	871	8	761	1	5
262 80-1-26	Световое табло ОПОП 1-8М "Выход"	шт	5	169 549,71	–	845 2749	–	90	–	–
263 Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	4	2062,7	1,6	8251	6	7135	11	44
264 80-1-27	Сирена Маяк -12- КП	шт	4	1982 759,13	–	7928 3037	–	90	–	–
265 Ц10-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	м	360	61,1	0,8	21996	288	15844	0,28	101
266 99-1-28	Кабель ШВВП 2х0,75	м	80	48,8 26,18	0,1	17568 2094	36	90		–
267 99-1-29	Кабель КСПВ 2х0,5	м	220	8,38		1843				
268 99-1-30	Кабель ШВВП 4х0,5	м	60	14,66		880				

269 Ц8-153-1	Устройство кабельного канала 10х15 мм	*м трассы*	80	328,9	95,9	26312	7672	16484	1,21	97
270 99-1-31	Кабельгон пластиковый 10х15 мм	*шт*	200 80	16,9 28,27		16000 2262	1352	95	0,1	8
271 99-1-32	Дюбель пластиковый	*шт*	680	1,6		1087				
272 99-1-33	Шурупы	*шт*	680	1,6		1087				
273 Е10-18-1	Установка шкафа пожарного из ДСП (для огнетушителей)	*комплект*	4	154,5	0,37	618	1	742	0,75	3
274 99-1-34	Шкаф пожарный из ДСП (для огнетушителей 2 шт)	*шт*	4	154,13 2469,5	0,14	617 9878	1	120		–
275 99-1-35	ОПУ-5	*шт*	4	1728,65		6915				
276 99-1-36	ОУ-5	*шт*	4	3556,09		14224				
	Всего прямые затраты					**4557039**	**65294**			**3809**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**635004**	**21648**			**120**
	оборудования, тенге					3500961				
						355788				
	Накладные расходы, тенге					686666				
	- заработная плата, тенге					103000				
	- трудоемкость, чел-ч					343				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					293275				
	Всего					**5536980**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					69946				
	- сметная заработная плата, тенге					32175				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					196				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					51812				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					20725				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**5679463**				

	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**10 075 368**
	- материалы, тенге	6210705
	- оборудование, тенге	631168
	- сметная заработная плата, тенге	1533382
	Налог (2 %)	201 507
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10 276 875**
	НДС (12 %)	1 233 225
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11 510 100**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Каратальского района Алматинской области»
Генподрядчик: ТОО «Ак Жол»
Наименование строительства: Капитальный ремонт мини-центра СШ им.Дзержинского в с.Ескельды би Каратальского района Алматинской области

Ф КС 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР В сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце в текущих ценах без НДС	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мини-центра СШ им.Дзержинского в с.Ескельды би Каратальского района Алматинской области										
Всего с начала года	11 989 688								1 438 762	13 428 450
В том числе СМР июнь	11 989 688	11 989 688							1 438 762	13 428 450

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Каратальского района "

Подрядчик: ТОО "Ак Жол"

Наименование объекта: Капитальный ремонт мини-центра СШ им.Дзержинского в с.Ескельды би Каратальского района

Акт №1
выполненных работ за июнь 2011г.
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт мини-центра СШ им.Дзержинского в с.Ескельды би Каратальского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отделочные работы								
		1.1. Внутренние работы - двери 1 этаж								
1	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	25	320,85	30,15	8021	754	7927	1,96	49
		шт		290,7	2,9	7268	73	108	0,19	5
2	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	47,1	4250		200175				
		м2								
3	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	24	1380		33120				
		комплект								
4	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500		4500				

		комплект							
	1.2. Окна								
5	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	57	215,57	21,24	12287	1211	12167	1,29	73
		шт								
				194,33	3,31	11077	189	108	0,03	2
6	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	161,5	472,81	19	76359	3069	39055	1,3	210
		м2 проемов								
				217,73	6,18	35163	999	108	0,03	5
7	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	161,5	9880		1595620				
		м2								
	1.4. Коридор и классы									
8	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	363	5,64	0,19	2047	69	2198	0,04	14
		м								
				5,45	0,02	1978	7	110,7		–
9	Е57-6-2	Частичное снятие окраски пола	180	86	–	15480	–	17136	0,55	98
		м2								
				86	–	15480	–	110,7	–	–
	1.5. Стены									
10	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	760	25,7	–	19532	–	18458	0,18	135
		м2								
				25,7	–	19532	–	94,5	–	–
11	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	280	228,98	1,96	64115	548	28934	0,61	171
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	30492	126	94,5	0,03	7
12	Е61-1-4	Левкас стен	760	88,71	3,63	67420	2759	56235	0,5	383
		м2								
				77,74	0,56	59082	426	94,5	0,01	4

13	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе *кг*	912	35		31920				
14	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	479,806	374,69	2,1	179779	1008	30002	0,39	187
				65,03	0,79	31202	379	94,5		2
15	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов *м2*	85	37,04	–	3148	–	2975	0,26	22
				37,04	–	3148	–	94,5	–	–
1.6. Потолок										
16	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов *м2*	450	25,7	–	11565	–	10929	0,18	80
				25,7	–	11565	–	94,5	–	–
17	Е61-1-8	Левкас потолков *м2*	450	99,99	3,8	44996	1710	37873	0,57	258
				88,47	0,59	39812	266	94,5	0,01	3
18	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе *кг*	540	35		18900				
19	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	450	393,6	2,33	177121	1049	34917	0,49	221
				81,23	0,88	36554	396	94,5		2
1.8. Плитка напольная в санузлах и душевых										
20	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	46	116,63	10,56	5365	486	5486	0,7	32
				106,07	1,67	4879	77	110,7	0,01	1
21	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	78	133,16	23,58	10386	1839	8384	0,74	58
				109,58	4,16	8547	324	94,5	0,02	2

1.9. Пол									
22	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	*м2*	12	51,33	4,89	616	59	628	0,34	4
					46,44	0,83	557	10	110,7	0,01	–
23	E57-1-2	Разборка основания покрытия полов- лаг из досок и брусков	*м2*	12	11,07	0,04	133	–	147	0,08	1
					11,03	0,02	132	–	110,7		–
24	E57-1-1	Разборка основания покрытия полов - кирпичных столбиков под лаги	*м2*	12	20,6	0,12	247	1	273	0,14	2
					20,48	0,05	246	1	110,7		–
1.10. Витражи											
25	E55-1-2	Разборка деревянного витража	*м2*	14	52,82	6,13	739	86	723	0,33	5
					46,69	1,01	654	14	108	0,01	–
26	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	*м2*	14	7490		104860				
1.11. Проемы											
27	E55-1-2	Разборка шкафов из ДВП	*м2*	24	52,82	6,13	1268	147	1236	0,33	8
					46,69	1,01	1121	24	108	0,01	–
28	E53-21-1	Закладка проемов из кирпича	*м3 кладки*	6,1	8046,21	300,96	49082	1836	6315	5,63	34
					873	101,79	5325	621	106,2	0,39	2
1.12. Наружные двери											
29	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	*шт*	9	320,85	30,15	2888	271	2854	1,96	18
					290,7	2,9	2616	26	108	0,19	2
30	2-2-1	Двери металлические ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	*шт*	6	25100		150600				



31	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	37400		37400			
		шт							
	1.13. Перегородки								
32	Е55-9-1	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,25 кирпича армированных глухих в помещениях площадью до 5 м2	9,16	736,25	25,52	6744	234	2421	1,64	15
		м2								
				244,49	4,37	2240	40	106,2	0,02	–
	1.14. 2 этаж полы									
33	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	375	5,64	0,19	2115	71	2271	0,04	14
		м								
				5,45	0,02	2044	7	110,7		–
34	Е57-6-2	Частичное снятие окраски пола	58	86	–	4988	–	5522	0,55	32
		м2								
				86	–	4988	–	110,7	–	–
	1.15. Стены									
35	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	750	25,7	–	19275	–	18215	0,18	134
		м2								
				25,7	–	19275	–	94,5	–	–
36	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	180	228,98	1,96	41217	353	18600	0,61	110
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	19602	81	94,5	0,03	5
37	Е61-1-4	Левкас стен	750	88,71	3,63	66533	2723	55495	0,5	378
		м2								
				77,74	0,56	58305	420	94,5	0,01	4
38	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	900	35		31500				
		кг								
	1.16. Потолок									
39	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	412	25,7	–	10588	–	10006	0,18	73
		м2								
				25,7	–	10588	–	94,5	–	–

40	E61-1-8	Левкас потолков	м2	412	99,99	3,8	41196	1566	34675	0,57	236
					88,47	0,59	36450	243	94,5	0,01	3
41	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	494,4	35		17304				
	1.17. Полы, стены										
42	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	38	116,63	10,56	4432	401	4532	0,7	27
					106,07	1,67	4031	63	110,7	0,01	1
43	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	212,8	39		8299				
44	E63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	65	133,16	23,58	8655	1533	6986	0,74	48
					109,58	4,16	7123	270	94,5	0,02	2
	1.18. Двери внутренние										
45	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	17	320,85	30,15	5454	513	5390	1,96	33
					290,7	2,9	4942	49	108	0,19	3
46	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	39,2	4250		166600				
47	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	13	1380		17940				
48	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	4	1500		6000				
	1.19. Двери наружные										
49	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	7	320,85	30,15	2246	211	2220	1,96	14
					290,7	2,9	2035	20	108	0,19	1

50	2-2-1	Двери металлические ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	6	25100		150600			
		шт							
51	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	37400		37400			
		шт							
52	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
		шт								
				290,7	2,9	872	9	108	0,19	1
53	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	8,9	18200		161980			
		м2							
		1.20. Лестничный марш							
54	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	26	25,7	–	668	–	631	0,18	5
		м2								
				25,7	–	668	–	94,5	–	–
55	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	22,4	37,04	–	830	–	784	0,26	6
		м2								
				37,04	–	830	–	94,5	–	–
56	Е61-1-4	Левкас стен	48,5	88,71	3,63	4302	176	3589	0,5	24
		м2								
				77,74	0,56	3770	27	94,5	0,01	–
57	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	58,2	35		2037			
		кг							
		1.21. Потолок							
58	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	15,8	25,7	–	406	–	384	0,18	3
		м2								
				25,7	–	406	–	94,5	–	–
59	Е61-1-8	Левкас потолков	15,8	99,99	3,8	1580	60	1337	0,57	9
		м2								
				88,47	0,59	1398	9	94,5	0,01	–

60	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе *кг*	18,96	35		664			
61	E59-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью *м поручня*	12	12,93	0,26	155	3	165	0,09	1
				12,67	0,05	152	1	108		–

1.23. Фасад

62	E9-53-2	Демонтаж решеток металлических *т конструкций*	0,156	9357,79	1162,95	1460	181	943	46,6	7
				7357,5	108	1148	17	81	0,53	–
63	E62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов *м2*	543,5	25,7	–	13968	–	13200	0,18	97
				25,7	–	13968	–	94,5	–	–
64	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	54	228,98	1,96	12365	106	5580	0,61	33
				108,9	0,45	5881	24	94,5	0,03	1
65	E61-1-4	Левкас стен *м2*	543,5	88,71	3,63	48214	1973	40215	0,5	274
				77,74	0,56	42252	304	94,5	0,01	3
66	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе *кг*	652,2	35		22827				
67	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	543,5	374,69	2,1	203645	1141	33806	0,39	212
				65,03	0,79	35344	429	94,5		2
68	E15-172-4	Масляная окраска пожарной лестницы металлической количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	12	159,68	0,07	1916	1	1225	0,65	8
				108	0,02	1296	–	94,5		–
69	E15-179-4	Окраска цоколя стен за 2 раза кузбасским лаком *м2 окрашиваемой поверхности*	55,5	37,71	–	2093	–	1558	0,18	10

				29,7	–	1648	–	94,5	–	–
1.24. Крыльцо										
70	6-1-181	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	70	7490		524300				
		м2								
71	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2	18600		37200				
		м2								
Раздел 2. Электромонтажные работы										
2.1. Демонтажные работы										
72	Ц8-599-2	Демонтаж щитка осветительного ktpp1=0,6; ktpm1=0,7; kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0,5;	2	631,57	29,47	1263	59	576	1,8	4
		шт								
				333,6	3,15	667	6	85,5	0,02	–
73	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	60	8,42	–	505	–	490	0,06	4
		шт								
				8,42	–	505	–	97,2	–	–
74	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	82	9,32	0,23	764	19	728	0,06	5
		шт								
				9,09	0,05	745	4	97,2		–
75	Е21-23-1	Демонтаж силового ящика ktpp1=0,6; ktpm1=0,7; kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0,5;	1	1156,5	–	1157	–	709	4,19	4
		шкаф								
				729	–	729	–	97,2	–	–
2.2. Монтажные работы										
76	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	961,6	22,6	1923	45	708	2	4
		шт								
				412	2,3	824	5	85,5	0,01	–

77	18-3-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	2	7930		15860			
		шт							
78	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2353	1	12
		шт		227	2,3	2724	28	85,5	0,01	–
79	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	589	2	4
		шт		340	4,5	680	9	85,5	0,03	–
80	99-1-1	Автомат 2Р-25А 300mA FK 30-225 УЗО	6	1531,09		9187				
		шт								
81	99-1-2	Автомат 1Р -16А	6	148,17		889				
		шт								
82	99-1-3	Автомат 3Р - 50А	2	493,9		988				
		шт								
83	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	100	244,37	65,36	24437	6536	18089	0,95	95
		шт		151,65	34,45	15165	3445	97,2	0,16	16
84	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	84	2480		208320				
		шт								
85	17-2-23	Светильники, тип ЛПБ06-2х20-001-УХЛ4	14	1440		20160				
		шт								
86	17-2-57	Светильники, тип ЛСП23-2х40-001-У3.5	2	3140		6280				
		шт								
87	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	200	17		3400				
		шт								
88	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	172	99		17028				
		шт								
89	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	28	82		2296				

90 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	*шт*							
		шт	32	169,86	57,56	5436	1842	3819	0,55	18
				86,85	35,93	2779	1150	97,2	0,16	5
91 17-1-9	Светильники для местного освещения, тип НКП03-100-001-УХЛ4	*шт*	17	532		9044				
92 17-1-8	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-004-УХЛ4	*шт*	6	613		3678				
93 17-1-19	Светильник подвесной, тип НСП11х100-434-У3	*шт*	9	762		6858				
94 17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-100	*шт*	25	19		475				
95 17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	*шт*	6	17		102				
96 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	*м провода*	1590	26,92	–	42803	–	38251	0,15	242
				24,75	–	39353	–	97,2	–	–
97 16-7-166	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	*1000м*	0,0816	16600		1355				
98 16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	*1000м*	1,19	24900		29716				

99 16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,3468	39800		13803			
	1000м							
100 Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2, закрепляемого на тросе	20	48,73	3,43	975	69	703	0,21	4
	м кабеля		34,43	1,72	689	34	97,2	0,01	–
101 16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,0204	109800		2240				
	1000м								
102 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	38	34,7	–	1319	–	1089	0,19	7
	шт		29,48	–	1120	–	97,2	–	–
103 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	47	35,4	–	1664	–	1347	0,19	9
	шт		29,48	–	1386	–	97,2	–	–
104 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	13	45,74	–	595	–	392	0,2	3
	шт		31,05	–	404	–	97,2	–	–
105 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	47	156		7332				
	шт								
106 18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	13	182		2366				
	шт								
107 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,07	16300		1141				
	1000шт								
108 18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	38	145		5510				

		шт							
109	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	177	1	1
		шт		205	2,3	205	2	85,5	0,01	–
110	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
111	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	196	1	1
		шт		227	2,3	227	2	85,5	0,01	–
112	99-1-4	Автомат АП 50 6, 3А	1	1728,65		1729				
		шт								
		2.3. Система уравнивания потенциалов								
113	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55	7,6	1100	152	412	0,13	3
		м		23,2	0,9	464	18	85,5	0,01	–
114	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	15	51,7	2,8	776	42	357	0,16	2
		м		27,5	0,3	413	5	85,5		–
		2.4. Сопутствующие работы								
115	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1100	41,7	2,01	45870	2211	39625	0,26	289
		м борозды		39,69	0,34	43659	369	90		2
116	Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	148	58,92	0,89	8720	132	7749	0,37	55
		гнездо		58,03	0,14	8588	21	90		
117	Е69-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	148	435,91	36,3	64514	5372	45496	2,27	336
		гнездо		335,48	6,08	49651	900	90	0,03	5

118	E69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	*отверстие*	60	8,62	0,02	517	1	464	0,05	3
					8,6	–	516	–	90	–	–
119	E69-5-2	Свердение отверстий в кмрпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	*отверстие*	240	8,17	0,02	1961	5	1760	0,05	13
					8,15	–	1956	–	90	–	–
120	E69-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм и глубине сверления 200 мм	*отверстие*	170	77,2	0,5	13124	85	11749	0,46	78
					76,7	0,09	13039	15	90		–
		Раздел 3. Сантехнические работы									
		3.12. Канализация К1									
121	E57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	*м2*	5	361,12	194,21	1806	971	1323	1,11	6
					166,91	72,15	835	361	110,7	0,4	2
		3.13. Сопутствующие работы									
122	E69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 250 мм	*отверстие*	4	951,46	638,8	3806	2555	2012	2,01	8
					312,66	246,28	1251	985	90	1,35	5
123	E69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	*отверстие*	25	215,46	7,33	5387	183	4710	1,37	34
					208,13	1,19	5203	30	90	0,01	
124	E69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	*отверстие*	16	341,53	229,14	5465	3666	2890	0,73	12
					112,39	88,29	1798	1413	90	0,48	8
125	E65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	*комплект*	14	244,84	6,45	3428	90	3862	1,43	20

126	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	31	238,39	1,04	3337	15	115,2	0,01	–
		комплект		101,59	3,33	3149	103	3528	0,61	19
127	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	80	98,26	0,54	3046	17	115,2		–
		м		51,07	0,69	4086	55	4653	0,33	27
128	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	70	50,38	0,11	4030	9	115,2		–
		м		88,41	1,24	6189	87	7046	0,57	40
129	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	50	87,17	0,2	6102	14	115,2		–
		м		118,01	1,59	5901	80	6720	0,69	34
130	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	30	116,42	0,25	5821	13	115,2		–
		м		145,63	3,27	4369	98	4838	0,85	26
				142,36	0,52	4271	16	115,2		–
		Всего прямые затраты				**5 266 303**	**52937**			**5294**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**829 868**	**14862**			**342**
		Накладные расходы, тенге				4383497				
		- заработная плата, тенге				817 378				
		- трудоемкость, чел-ч				122 607				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				409				
		Всего				365 021				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				**6448702**				
		- сметная заработная плата, тенге				87 057				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				40 046				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				244				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				64 487				
						25 795				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6 626 041**				

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**11 754 596**
- материалы, тенге	7776324
- сметная заработная плата, тенге	1947258
Налог (2 %)	235 092
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11 989 688**
НДС (12 %)	1 438 762
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 428 450**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Мини-центр СШ им. Дзержинского с.Ескельды

Номер документа	Дата составления
000026	19.08.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования, физической культуры и спорта Каратальского района"
Основание: Договор №25 от 26.05.2011г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт мини-центра СШ им Дзержинского с. Ескельды Каратальского района	тг	1	1 918 350,00	1 918 350,00

Всего работ на сумму: 1 918 350,00
в т.ч НДС 205 537,50

Итого сумма: Один миллион девятьсот восемнадцать тысяч триста пятьдесят тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, г.Алматы,
БИК KCJBKZKX

М.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования, физической культуры и спорта Каратальского района"

РНН: 091600212404,
Адрес: г. Уштобе ул. Кусмолданов 21
Расчетный счет: KZ510701031KSN0916000 в Комитет Казначейства МФ РК,
г.Астана, БИК [illegible]

М.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик: ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Каратальского района Алматинской области»
Генподрядчик: ТОО «Ак Жол»

Ф КС 3

Наименование строительства: Капитальный ремонт мини-центра СШ им.Дзержинского в с.Ескельды би Каратальского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2011 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР В сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце в текущих ценах без НДС	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мини-центра СШ им.Дзержинского в с.Ескельды би Каратальского района Алматинской области										
Всего с начала года	23 979 376								2 877 524	26 856 900
В том числе СМР август	23 979 376	1 712 813							205 537	1 918 350

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 1.02.11 Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Каратальского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Ак Жол"

Наименование объекта Капитальный ремонт мини-центра СШ им.Дзержинского в с.Ескельды би Каратальского района

Акт №3
выполненных работ за август 2011г.
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт мини-центра СШ им.Дзержинского в с.Ескельды би Каратальского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отделочные работы								
		1.4. Коридор и классы								
1	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	388,4	109,84	0,46	42662	179	5254	0,08	30
		м плинтусов		12,04	0,18	4676	70	110,7		–
2	Е62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	27,19	94,13	0,04	2559	1	1750	0,38	10
		м2		68,11	0,01	1852	–	94,5		–
		1.14. 2 этаж полы								
3	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	322,307	925,06	4,9	298153	1579	21591	0,38	123
		м2 покрытия		58,5	1,85	18855	596	110,7	0,01	3
4	Е11-39-1	Устройство деревянных плинтусов	401,25	109,84	0,46	44073	185	5428	0,08	31
		м плинтусов		12,04	0,18	4831	72	110,7		–

5	Е62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей *м2*	28,09	94,11	0,04	2644	1	1817	0,38	11
				68,11	0,01	1913	–	95		–
	3.11. Водопровод									
6	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей *комплект*	9	1512,32	97,07	13611	874	14580	7,87	71
				1370,25	36	12332	324	115,2	0,18	2
7	99-1-10	Водонагреватель ARISTON - TS 100л SGHP 100 H MO *компл*	9	13321,85		119897				
8	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальников *шт*	16	143,32	1,57	2293	25	2322	0,7	11
				126	–	2016	–	115,2	–	–
9	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором *комплект*	16	1750		28000				
10	Е17-2-3	Установка смесителей для душа *шт*	7	1793,32	1,57	12553	11	1016	0,7	5
				126	–	882	–	115,2	–	–
	3.12. Канализация К1									
11	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	2	9126,62	39,24	18253	78	928	2,22	4
				387	15,75	774	32	115,2	0,07	–
12	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным (детский) *комплект*	12	9126,62	39,24	109519	471	5568	2,22	27
				387	15,75	4644	189	115,2	0,07	1
13	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов *комплект*	7	4260,08	54,7	29821	383	1506	0,99	7
				166,5	20,25	1166	142	115,2	0,1	1
14	Е17-1-1	Установка купальных чугунных ванн *комплект*	1	15266,57	93,94	15267	94	604	2,9	3
				488,25	36	488	36	115,2	0,17	–
15	Е17-1-4	Установка одиночных умывальников без подводки воды *комплект*	13	5816,21	17,71	75611	230	3909	1,43	19
				254,25	6,75	3305	88	115,2	0,03	–

16	E17-2-3	Установка смесителей для умывальников	13	143,32	1,57	1863	20	1887	0,7	9
		шт		126	–	1638	–	115,2	–	–
17	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	13	1750		22750				
		комплект								
18	E17-5-1	Установка моек на одно отделение	3	3977,4	13,9	11932	42	980	1,56	5
		комплект		279	4,5	837	14	115,2	0,03	–
19	E17-5-4	Установка моек эмалированных	6	2909,71	12,33	17458	74	1026	0,81	5
		комплект		144	4,5	864	27	115,2	0,02	–
		3.13. Сопутствующие работы								
20	E69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	25	207,9	2,32	5198	58	3683	1,09	27
		отверстие		163,35	0,36	4084	9	90		–
21	E69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	20	302,62	3,8	6052	76	3806	1,32	26
		отверстие		210,85	0,61	4217	12	90		–
		Всего прямые затраты				**880169**	**4381**			**424**
		В том числе стоимость материалов, тенге				**69374** 806414	**1611**			**7**
		Накладные расходы, тенге				75 270				
		- заработная плата, тенге				11645				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57 326				
		Всего				**1 012 765**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				13 672				
		- сметная заработная плата, тенге				6305				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10 128				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4 051				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 040 616
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	1 846 052
- материалы, тенге	1430578
- сметная заработная плата, тенге	182986
Налог (2 %)	36 921
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1 882 973
НДС (12 %)	225 957
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2 108 930
Минус ценовая скидка	190 580
Итого по акту с учетом ценовой скидки	1 918 350

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____