Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Профессиональный лицей №19 г.Талдыкорган

Номер документа	Дата составления
000031	31.08.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования Алматинской области"
Основание: Договор №60 от 30.05.2011г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт ПЛ №19 в г.Талдыкорган Алматинской области	тг	1	17 815 568,00	17 815 568,00

Всего работ на сумму: 17 815 568,00
в т.ч НДС 1 908 810,86

Итого сумма: Семнадцать миллионов восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АГФ АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования Алматинской области"

РНН: 090100000704,
Адрес: г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26
Расчетный счет: KZ93070102KSN0901000 в Комитет Казначейства МФ РК,БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик- ГУ «Управление образования Алматинской области»
Подрядчик- ТОО «Ак Жол»

Форма КС-3
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта- «Капитальный ремонт ПЛ №19 в г. Талдыкорган Алматинской области

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	
		60	**30.05.2011г.**				

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2011 года

Наименование пусковых, комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС тенге	Всего с НДС тенге
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце Без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.			
				В отчетном месяце в текущих ценах	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года									
В тч.отчетный месяц		15 906 758	7 787 115					1 908 810	17 815 568
Удержание аванса пропорционально выполненных работ		4 813 266						577 592	5 390 858
Итого к оплате		**11 093 491**						**1 331 219**	**12 424 710**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ГУ «Управление образования Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АК ЖОЛ»

Договор №60 от 30.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ПЛ №19 г. Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт ПЛ №19 г. Талдыкорган Алматинской области

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
1.	Е0158-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	м	96,75	249,70	0,77	24158	74	0,41	40
					60,01	0,11	5806	11	0,00	0
2.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	364,30	191,57	2,28	69791	830	0,54	196
					90,05	0,83	32803	302	0,00	1
3.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	712,30	437,47	18,26	311608	13009	1,23	876
					199,29	8,48	141958	6037	0,04	30
4.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	м	762,16	54,90	0,39	41845	296	0,27	207
					47,87	0,13	36488	96	0,00	1
5.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	217,30	190,84	12,06	41470	2621	0,41	89
					60,03	4,30	13045	935	0,02	5
6.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	869,20	25,20	0,81	21905	706	0,01	4
					0,72	0,29	630	250	0,00	1
7.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	217,30	779,60	5,94	169406	1291	0,44	95
					67,28	2,13	14619	462	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	232,51	111,74	0,56	25981	130	0,09	20
					13,85	0,21	3219	48	0,00	0
9.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	16,28	94,11	0,04	1532	1	0,38	6
					68,11	0,01	1109	--	0,00	0
10.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	142,00	340,46	22,33	48345	3171	0,48	68
					98,84	7,95	14036	1128	0,04	6
11.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	149,50	189,52	12,06	28333	1803	0,31	46
					45,54	4,30	6808	643	0,02	3
12.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	149,50	1962,60	14,21	293408	2125	1,22	182
					197,43	5,05	29516	755	0,02	4
13.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	159,97	259,93	0,39	41580	62	0,27	43
					47,87	0,13	7658	20	0,00	0
14.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	8,10	189,52	12,06	1535	98	0,31	3
					45,54	4,30	369	35	0,02	0
15.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	229,30	123,37	1,72	28289	395	0,52	119
					82,03	0,62	18809	142	0,00	1
16.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	299,30	19,59	0,15	5863	43	0,11	32
					15,79	0,06	4726	17	0,00	0
17.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	430,75	104,75	1,44	45120	621	0,43	183
					69,34	0,52	29870	223	0,00	1
18.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	535,75	19,59	0,15	10495	78	0,11	57
					15,79	0,06	8459	31	0,00	0
19.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	698,10	60,99	1,83	42577	1278	0,36	249
					55,46	0,29	38717	202	0,00	2
20.	Е0115-180	Улучшенная окраска оштукатуренных	м2	1396,20	384,89	2,55	537386	3555	0,45	626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами			74,78	0,91	104414	1268	0,00	6
21.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	711,00	193,68	2,28	137707	1620	0,54	383
					90,05	0,83	64022	589	0,00	3
22.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	110,70	611,65	7,67	67709	849	2,06	228
					359,66	2,75	39315	304	0,01	1
23.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	110,70	384,89	2,55	42608	282	0,45	50
					74,78	0,91	8279	101	0,00	0
24.	Е0110-93-2	Устройство декоративных перегородок из ПВХ	м2	44,40	442,03	25,99	19626	1154	1,29	57
					215,67	8,55	9576	380	0,04	2
25.	Е0134-56-2	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	м2	35,00	567,30	5,42	19856	190	2,45	86
					395,89	1,97	13856	69	0,01	0
26.	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2	35,00	1308,26	7,43	45789	260	0,98	34
					155,25	2,69	5434	94	0,01	0
27.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	21,00	1891,12	17,13	39713	360	2,67	56
					447,64	6,13	9400	129	0,03	1
28.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен	м2	21,00	60,99	1,83	1281	38	0,36	8
					55,46	0,29	1165	6	0,00	0
29.	С143002-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	25,20	38,00	--	958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	21,00	326,09	2,28	6848	48	0,27	6
					44,77	0,83	940	17	0,00	0
31.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	61,90	947,59	42,11	58656	2607	1,64	102
					258,75	14,96	16017	926	0,07	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0162-36-10	Очистка вручную сложных фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	52,00	43,85	--	2280	--	0,30	16
					43,85	--	2280	--	--	--
33.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	27,15	447,41	15,70	12147	426	1,74	47
					302,60	2,43	8216	66	0,01	0
34.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	52,00	2416,01	3,10	125633	161	2,93	152
					483,86	1,12	25161	58	0,01	0
35.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	50,00	116,63	10,56	5832	528	0,70	35
					106,07	1,67	5304	84	0,01	1
36.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,00	190,84	12,06	9542	603	0,41	20
					60,03	4,30	3002	215	0,02	1
37.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	50,00	209,27	25,78	10463	1289	1,09	55
					179,57	9,17	8979	458	0,04	2
38.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	51,00	640,00	--	32640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной пондуса	м3	1,20	7850,94	80,02	9421	96	1,55	2
					225,11	28,67	270	34	0,14	0
40.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	115,00	79,07	3,18	9093	365	0,08	9
					12,09	1,14	1390	131	0,01	1
41.	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	115,00	341,42	30,36	39264	3492	0,16	19
					25,59	10,79	2943	1241	0,05	6
42.	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	1725,00	62,29	3,77	107443	6504	0,02	40
					3,42	1,35	5892	2321	0,01	11
43.	Е0109-53-2	Монтаж решеток оконных	т	0,3301	11234,04	1442,38	3708	476	53,59	18
					8461,13	124,20	2793	41	0,61	0
44.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей	м2	57,20	155,43	0,04	8890	2	0,74	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		решеток и оград			118,89	0,02	6801	1	0,00	0
45.	У1-43-13	Скамья типа С-4г, строительные работы	скамья	7,00	9702,36	--	67917	--	11,00	77
					1848,00	--	12936	--	--	--
46.	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	урна	7,00	1343,73	16,59	9406	116	1,00	7
					168,30	5,64	1178	39	0,03	0
47.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	7,00	1471,62	2,50	10301	18	2,10	15
					355,42	--	2488	--	--	--
48.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	103,47	27,10	--	2804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	103,47	45,00	45,00	4656	4656	--	--
					--	9,00	--	931	0,19	20
		Локальная смета 2-1-2								
50.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	75,60	4350,80	42,11	328920	3184	0,78	59
					124,72	14,96	9429	1131	0,07	6
51.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	58,00	65,50	--	3799	--	0,14	8
					25,88	--	1501	--	--	--
52.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	37,00	82,53	20,63	3054	763	0,24	9
					44,38	4,98	1642	184	0,03	1
53.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	140,00	175,90	0,09	24625	12	0,74	104
					124,20	0,02	17388	3	0,00	0
54.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	198,00	12,59	--	2494	--	0,06	11
					12,29	--	2434	--	--	--
55.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	12,00	12,73	--	153	--	0,06	1
					12,29	--	148	--	--	--
56.	Е0122-12-	Нанесение нормальной	км	0,024	119300,26	20033,26	2863	481	133,40	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм			23339,25	7180,31	560	172	35,06	1
57.	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	12,00	246,94	6,43	2963	77	0,90	11
					165,35	2,33	1984	28	0,01	0
58.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	26,00	223,27	6,43	5805	167	0,82	21
					149,56	2,33	3888	61	0,01	0
59.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,15	2530,00	--	380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	41,00	133,37	8,98	5468	368	0,25	10
					39,33	3,11	1613	127	0,02	1
61.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	6,00	89,00	--	534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	2,00	2062,53	33,79	4125	68	1,20	2
					207,26	12,01	415	24	0,06	0
63.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	519,84	47,48	2079	190	1,69	7
					292,39	18,11	1170	72	0,08	0
64.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,00	519,84	47,48	4159	380	1,69	14
					292,39	18,11	2339	145	0,08	1
65.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	73,95	4350,80	42,11	321741	3114	0,78	58
					124,72	14,96	9223	1106	0,07	5
66.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	35,00	65,50	--	2293	--	0,14	5
					25,88	--	906	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	52,00	82,53	20,63	4292	1073	0,24	13
					44,38	4,98	2308	259	0,03	1
68.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	150,00	175,90	0,09	26384	13	0,74	111
					124,20	0,02	18630	3	0,00	0
69.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	310,00	12,59	--	3904	--	0,06	18
					12,29	--	3811	--	--	--
70.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1366,87	44,89	1367	45	6,90	7
					1182,49	15,53	1182	16	0,08	0
71.	СПрайс-лист	Вентилятор роходной канальный WK 315 фирмы "DOSPEL"	шт	1,00	9940,68	--	9941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,20	1960,91	11,10	21962	124	1,40	16
					226,41	3,93	2536	44	0,02	0
73.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,00	1879,96	12,83	9400	64	1,62	8
					261,34	4,55	1307	23	0,02	0
74.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,50	1907,80	15,96	4770	40	1,77	4
					284,63	5,67	712	14	0,03	0
75.	Е0120-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	2,00	7230,54	68,31	14461	137	3,50	7
					579,60	23,29	1159	47	0,12	0
76.	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	шт	3,00	332,57	19,51	998	59	1,23	4
					204,41	7,76	613	23	0,03	0
77.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	шт	2,00	315,37	19,51	631	39	1,23	2
					204,41	7,76	409	16	0,03	0
78.	Е0120-14-	Установка шиберов на воздуховоде	шт	1,00	273,57	6,50	274	6	1,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	оцинкованных 250х250мм			201,82	2,59	202	3	0,01	0
79.	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	1,00	692,00 --	-- --	692 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	1,00	189,20 105,83	60,82 21,48	189 106	61 21	0,61 0,11	1 0
81.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,05	10300,00 --	-- --	515 --	-- --	-- --	-- --
82.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,00	1907,80 284,63	15,96 5,67	5723 854	48 17	1,77 0,03	5 0
83.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	шт	2,00	315,37 204,41	19,51 7,76	631 409	39 16	1,23 0,03	2 0
84.	Е0165-28-1	Прочистка воздуховодов	м	37,60	46,69 32,27	0,51 0,09	1756 1213	19 3	0,21 0,00	8 0
85.	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	шт	15,00	332,57 204,41	19,51 7,76	4989 3066	293 116	1,23 0,03	18 1
86.	Е0153-17-4	Ремонт керпичных вентшахт	м2	3,00	3129,15 1467,68	276,31 46,58	9387 4403	829 140	9,80 0,27	29 1
		Локальная смета 2-1-3								
87.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	7941,06 62,10	1,96 --	15882 124	4 --	0,34 --	1 --
88.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	11,00	519,84 292,39	47,48 18,11	5718 3216	522 199	1,69 0,08	19 1
89.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	4,00	10291,97 181,13	27,96 10,35	41168 724	112 41	1,03 0,05	4 0
90.	Е0110-35-	Установка штучных изделий -	шт	4,00	184,42	28,94	738	116	0,78	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.			115,40	10,37	462	41	0,05	0
91.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4420,83	167,18	4421	167	9,78	10
					1671,53	59,51	1672	60	0,29	0
92.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,76	22,68	0,06	17	--	0,03	0
					6,68	0,02	5	--	0,00	0
93.	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 30 мм	м	27,00	246,94	6,43	6667	174	0,90	24
					165,35	2,33	4464	63	0,01	0
94.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,10	2530,00	--	253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0126-6-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым толщиной 60 мм	м	27,00	433,17	22,31	11696	602	2,38	64
					401,06	8,03	10829	217	0,04	1
96.	С11011-93-9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,002	185900,00	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	18,00	169,49	0,07	3051	1	0,74	13
					119,45	0,02	2150	--	0,00	0
98.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	140,00	12,73	--	1783	--	0,06	8
					12,29	--	1721	--	--	--
99.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	14,00	162,61	1,96	2277	27	0,81	11
					144,90	--	2029	--	--	--
100.	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	компл	6,00	1530,00	--	9180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	компл	8,00	1320,00	--	10560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,00	519,84	47,48	4159	380	1,69	14
					292,39	18,11	2339	145	0,08	1
103.	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	шт	8,00	432,00	--	3456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,73	22,68	0,06	39	--	0,03	0
					6,68	0,02	12	--	0,00	0
105.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	29,00	189,45	6,43	5494	187	0,69	20
					125,75	2,33	3647	68	0,01	0
106.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,15	2530,00	--	380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0126-6-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым толщиной 60 мм	м	29,00	433,17	22,31	12562	647	2,38	69
					401,06	8,03	11631	233	0,04	1
108.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,009	185900,00	--	1673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	15,00	169,49	0,07	2542	1	0,74	11
					119,45	0,02	1792	--	0,00	0
110.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	121,00	12,59	--	1524	--	0,06	7
					12,29	--	1488	--	--	--
111.	СПрайс-лист	Ревизия диам.100	шт	1,00	380,95	--	381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СПрайс-лист	Прочистка диам.100	шт	4,00	380,95	--	1524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	1,00	4296,70	66,35	4297	66	1,14	1
					191,47	23,29	191	23	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,00	5986,74	26,01	17960	78	2,24	7
					398,48	10,35	1195	31	0,05	0
115.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3,00	9192,91	47,48	27579	142	2,55	8
					445,05	18,11	1335	54	0,08	0
116.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	3,00	2920,86	11,05	8763	33	0,91	3
					160,43	5,17	481	16	0,02	0
117.	СПрайс-ли ст	Прочистка диам.100	шт	4,00	380,95	--	1524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СПрайс-ли ст	Прочистка диам.50	шт	1,00	182,01	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	3,00	2933,94	14,96	8802	45	0,93	3
					165,60	5,18	497	16	0,02	0
120.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	4,00	4022,28	16,93	16089	68	1,79	7
					320,85	5,17	1283	21	0,03	0
121.	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	1,00	15359,69	113,83	15360	114	3,33	3
					561,49	41,40	561	41	0,20	0
122.	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	комплект	1,00	664,99	74,81	665	75	2,60	3
					445,05	25,88	445	26	0,13	0
123.	С131101-2 7	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-ЦЩнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном	шт	3,00	5220,00	--	15660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СПрайс-ли ст	Ревизия диам.100	шт	4,00	380,95	--	1524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СПрайс-ли ст	Ревизия диам.50	шт	1,00	182,01	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	4,00	2920,86	11,05	11683	44	0,91	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					160,43	5,17	642	21	0,02	0
127.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19,00	42,99	40,57	817	771	0,02	0
					2,42	10,50	46	199	0,04	1
128.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,00	537,16	--	537	--	3,42	3
					537,16	--	537	--	--	--
129.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,30	1398,64	--	420	--	3,44	1
					548,55	--	165	--	--	--
130.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	4,36	17148,53	1865,94	74768	8135	11,10	48
					1858,34	662,66	8102	2889	3,24	14
131.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	16,20	337,25	4,39	5464	71	0,84	14
					143,61	1,01	2327	16	0,05	1
133.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	8,00	677,27	13,59	5418	109	0,23	2
					36,23	4,84	290	39	0,02	0
134.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,00	251,85	4,63	4533	83	0,24	4
					42,95	1,66	773	30	0,01	0
135.	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	м2	2,38	864,44	17,03	2057	41	1,37	3
					204,93	6,11	488	15	0,03	0
136.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	0,007	60300,00	--	419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0116-3-3	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм	т	0,0185	104225,49	968,58	1928	18	33,12	1
					5330,25	344,14	99	6	1,68	0
138.	С130810-1-80	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100X100 мм	шт	1,00	399,00	--	399	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
139.	С130810-1 81	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 150Х150 мм	шт	1,00	619,00	--	619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	2,00	230,58	2,86	461	6	1,25	3
					187,85	0,41	376	1	0,00	0
141.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2,80	7,89	7,89	22	22	--	--
					--	2,42	--	7	0,01	0
142.	Е0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1врезка	1,00	3093,75	11,05	3094	11	10,28	10
					1624,95	5,17	1625	5	0,02	0
143.	Е0116-27-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 80 мм	1врезка	1,00	7634,49	135,29	7634	135	7,66	8
					1368,79	49,16	1369	49	0,23	0
144.	Е0101-173-2	Прочистка канализационных колодцев диам. 1500мм.	м3	4,00	407,49	407,49	1630	1630	--	--
					--	255,13	--	1021	1,17	5
		Локальная смета 2-1-4								
145.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	5,00	748,66	50,03	3743	250	3,45	17
					595,13	18,84	2976	94	0,09	0
146.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	5,00	919,55	34,55	4598	173	2,30	12
					391,00	5,17	1955	26	0,03	0
147.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	538,32	16,27	8075	244	1,15	17
					261,05	2,64	3916	40	0,02	0
148.	Ц0108-68-2	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	м	10,00	152,78	25,46	1528	255	0,62	6
					113,62	4,72	1136	47	0,03	0
149.	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	2,00	22,27	1,28	45	3	3,45	7
					2,48	0,21	5	--	0,00	0
150.	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	1,00	3,47	0,10	3	--	1,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А			1,16	0,01	1	--	0,00	0
151.	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	1,00	956,25	22,15	956	22	2,30	2
					453,10	2,64	453	3	0,02	0
152.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	103,00	280,01	78,25	28841	8060	1,09	112
					174,40	39,62	17963	4081	0,18	19
153.	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	44,00	433,19	106,21	19060	4673	1,85	81
					297,56	57,69	13093	2539	0,26	11
154.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	48,00	193,68	68,36	9297	3281	0,63	30
					99,88	41,32	4794	1984	0,18	9
155.	Е0121-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	шт	1,00	335,10	84,59	335	85	1,17	1
					183,71	53,00	184	53	0,23	0
156.	Е0121-17-8	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 30 ламп накаливания	шт	2,00	1733,46	381,60	3467	763	5,28	11
					866,81	193,37	1734	387	0,87	2
157.	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	7,00	211,82	7,63	1483	53	0,56	4
					87,46	2,87	612	20	0,01	0
158.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	27,00	39,12	--	1056	--	0,22	6
					33,90	--	915	--	--	--
159.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	12,00	40,31	--	484	--	0,20	2
					31,05	--	373	--	--	--
160.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	46,00	39,82	--	1832	--	0,22	10
					33,90	--	1559	--	--	--
161.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	23,00	50,40	--	1159	--	0,23	5
					35,71	--	821	--	--	--
162.	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100м	6,64	98,24	51,94	652	345	33,35	221
					25,30	9,34	168	62	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	гнездо	175,00	195,71	137,68	34250	24095	0,37	65
					58,03	53,01	10155	9277	0,29	51
164.	Е0169-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	гнездо	175,00	752,56	36,30	131698	6352	2,27	397
					335,48	6,08	58709	1064	0,03	6
165.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	40,00	88,90	3,10	3556	124	0,16	6
					27,90	0,30	1116	12	0,00	0
166.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	330,10	24,10	990	72	0,70	2
					116,00	2,50	348	7	0,01	0
		Локальная смета 2-1-5								
167.	СН	Стеллаж универсальный односторонний	шт	1,00	11288,00	--	11288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	СН	Стеллаж для хозяйственной кладовой	шт	1,00	4515,00	--	4515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	СН	Стол производственный	шт	1,00	8600,00	--	8600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	СН	Стеллаж универсальный односторонний	шт	3,00	11288,00	--	33864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	СН	Стол производственный	шт	1,00	8600,00	--	8600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	СН	Весы товарные	шт	1,00	8400,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	СН	Стеллаж универсальный односторонний	шт	2,00	11288,00	--	22576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	СН	Ларь для овощей	шт	2,00	2840,00	--	5680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	СН	Диван для отдыха	шт	1,00	18598,00	--	18598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	СН	Шкаф для одежды персонала	шт	2,00	15480,00	--	30960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Ц0128-928 -8	Мармит передвижной	шт	2,00	1415,20	--	2830	--	9,20	18
					1399,84	--	2800	--	--	--
178.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	1,00	352,42	28,94	352	29	0,78	1
					115,40	10,37	115	10	0,05	0
179.	СПрайс-лист	Модуль нейтральный стол	шт	1,00	37346,08	--	37346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Ц0128-928 -5	Прилавок для горячих напитков	шт	1,00	1393,09	--	1393	--	8,05	8
					1376,55	--	1377	--	--	--
181.	СПрайс-лист	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ	шт	1,00	81909,79	--	81910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Ц0128-911 -1	Прилавок-витрина	шт	1,00	2111,35	32,80	2111	33	13,80	14
					2059,65	12,94	2060	13	0,08	0
183.	СПрайс-лист	Прилавок для приборов ПСП-70КМ	шт	1,00	42235,19	--	42235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Ц0128-928 -4	Прилавок-витрина холодильный	шт	1,00	2102,81	24,26	2103	24	13,80	14
					2059,65	10,35	2060	10	0,06	0
185.	СН	Подтоварник металлический	шт	1,00	2800,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	СН	Электросушитель для рук	шт	1,00	3268,00	--	3268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	СН	Стол обеденный	шт	4,00	1398,00	--	5592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	СН	Стул	шт	16,00	2258,00	--	36128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	СН	Стол производственный	шт	2,00	8600,00	--	17200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	СН	Стол производственный	шт	1,00	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
191.	СН	Табурет для персонала	шт	1,00	3548,00 / --	-- / --	3548 / --	-- / --	-- / --	-- / --
192.	СН	Стеллаж производственный	шт	1,00	2580,00 / --	-- / --	2580 / --	-- / --	-- / --	-- / --
193.	Ц0128-924-2	Котел пищеварочный электрический	шт	2,00	33110,00 / --	-- / --	33110 / --	-- / --	-- / --	-- / --
194.	Ц0128-927-12	Плита электрическая	шт	2,00	3930,48 / 3855,38	36,12 / 10,35	7861 / 7711	72 / 21	27,60 / 0,06	55 / 0
195.	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая	шт	2,00	1594,13 / 1560,26	19,69 / 7,76	3188 / 3121	39 / 16	9,20 / 0,05	18 / 0
196.	СН	Стол производственный	шт	1,00	1606,64 / 1557,67	34,79 / 12,94	3213 / 3115	70 / 26	12,65 / 0,08	25 / 0
197.	СН	Табурет для персонала	шт	1,00	8600,00 / --	-- / --	8600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
198.	Ц0128-929-1	Машина посудомоечная	шт	2,00	2580,00 / --	-- / --	2580 / --	-- / --	-- / --	-- / --
199.	СН	Шкаф для хранения посуды	шт	1,00	5050,77 / 4916,25	87,28 / 33,64	10102 / 9832	175 / 67	31,05 / 0,20	62 / 0
200.	СН	Электрокипятильник	шт	1,00	28595,00 / --	-- / --	28595 / --	-- / --	-- / --	-- / --
201.	СН	Стол для сбора остатков ищи	шт	1,00	39163,00 / --	-- / --	39163 / --	-- / --	-- / --	-- / --
202.	СН	Ванна моечная 630x630x860мм	шт	4,00	9702,00 / --	-- / --	9702 / --	-- / --	-- / --	-- / --
					7034,00	--	28136	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
203.	СН	Стол производственный	шт	2,00	8600,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	СН	Подтоварник металлический	шт	1,00	2800,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	СН	Полка настенная для инвентаря	шт	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	СН	Табурет для персонала	шт	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	СН	Шкаф для хлеба	шт	1,00	11180,00	--	11180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	СН	Шкаф для одежды персонала	шт	1,00	15480,00	--	15480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	СН	Комплект (стол и 6 стульев)	компл.	1,00	12148,00	--	12148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	СН	Стол производственный	шт	1,00	3548,00	--	3548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	СН	Подтоварник металлический	шт	1,00	2800,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	СН	Полка настенная для инвентаря	шт	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	СН	Табурет для персонала	шт	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	СН	Стол для разрубки мяса	шт	1,00	10664,00	--	10664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	СН	Мясорубка	шт	1,00	32918,00	--	32918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.	СН	Холодильник	шт	1,00	33907,00	--	33907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	СН	Ванна моечная 630х630х860мм	шт	2,00	7034,00	--	14068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	СН	Стол производственный	шт	1,00	8600,00	--	8600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	СН	Стол производственный	шт	1,00	3548,00	--	3548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	СН	Табурет для персонала	шт	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	СН	Стол для очистки картофеля	шт	1,00	9073,00	--	9073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Ц0128-921 -14	Универсальная овощерезательная машина	шт	1,00	1454,13	11,15	1454	11	10,35	10
					1420,54	5,18	1421	5	0,03	0
223.	СН	Ванна моечная 630х630х860мм	шт	2,00	7034,00	--	14068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	СН	Стол производственный	шт	1,00	3548,00	--	3548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	СН	Подтоварник металлический	шт	1,00	2800,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	СН	Полка настенная для инвентаря	шт	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	СН	Табурет для персонала	шт	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	СН	Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря	шт	1,00	29670,00	--	29670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229.	СН	Стол	шт	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	СН	Стул	шт	1,00	2150,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	СН	Стеллаж универсальный односторонний	шт	1,00	11288,00	--	11288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	СН	Громкоговоритель абонентский	шт	1,00	500,00	--	500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	СН	Колонка звуковая	шт	2,00	1480,00	--	2960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	СН	Радиоприемник	комп.	1,00	7402,00	--	7402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	СН	Микрофон динамический	шт	2,00	238,00	--	476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	СН	Усилитель радиотрансляционный	шт	1,00	11514,00	--	11514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	СН	Стол для заседаний	шт	2,00	12900,00	--	25800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	СН	Стул	шт	4,00	2150,00	--	8600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	СН	Секция стульев на четыре места, складируемые для актовых залов	шт	40,00	16448,00	--	657920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	СН	Трибуна	шт	1,00	22575,00	--	22575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 2-1-6								
241.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	2,00	4487,60	1,60	8975	3	23,00	46
					4275,00	--	8550	--	--	--
242.	СПрайс-ли	Приемно-контрольная панель	шт	1,00	6491,87	--	6492	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	"ВЕКТОР-08"			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
243.	СПрайс-ли ст	Приемно-контрольная панель "ВЕКТОР-02"	шт	1,00	5136,42	--	5136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
245.	СПрайс-ли ст	Блок резервного питания Квант-30	шт	1,00	3471,84	--	3472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	Ц0108-121 -7	Аккумулятор	шт	3,00	1217,00	--	3651	--	6,00	18
					977,00	--	2931	--	--	--
247.	СПрайс-ли ст	Аккумуляторные батареи 12В 7А/ч	шт	2,00	1307,89	--	2616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	СПрайс-ли ст	Аккумуляторные батареи 12В 2,3А/ч	шт	1,00	1146,18	--	1146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	Ц0110-668 -6	Безпроводные системы: конструкция для установки извещателя	шт	2,00	86,30	7,80	173	16	0,35	1
					60,80	--	122	--	--	--
250.	СПрайс-ли ст	Приемник RR701R	шт	1,00	8988,74	--	8989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	СПрайс-ли ст	Радиокнопка RR701TS	шт	1,00	4413,52	--	4414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	шт	26,00	369,90	1,60	9617	42	2,00	52
					347,00	--	9022	--	--	--
253.	СПрайс-ли ст	Извещатель дымовой СПД Кодет	шт	26,00	504,13	--	13107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: ручной	шт	9,00	195,70	--	1761	--	1,00	9
					178,00	--	1602	--	--	--
255.	СПрайс-ли	Извещатель пожарный ручной	шт	9,00	449,44	--	4045	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	ИПР-513-10			--	--	--	--	--	--
256.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой	шт	30,00	153,50	--	4605	--	1,00	30
					144,00	--	4320	--	--	--
257.	СПрайс-ли ст	Извещатель пожарный ИП-103-5/4С-А3	шт	30,00	223,53	--	6706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Ц0110-669 -8	Устройство светового табло "ВЫХОД"	шт	23,00	174,10	1,60	4004	37	1,00	23
					169,00	--	3887	--	--	--
259.	СПрайс-ли ст	Световое табло Шыгу	шт	13,00	507,93	--	6603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	СПрайс-ли ст	Сирена с строб вспышкой "Маяк-12КП"	шт	10,00	784,73	--	7847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	865,00	27,70	2,10	23960	1816	0,10	87
					19,70	0,50	17040	433	0,00	3
262.	СПрайс-ли ст	Кабель КСПВ-2х0,5мм	м	587,10	6,77	--	3976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	СПрайс-ли ст	Кабель КСПВ-4х0,5мм	м	144,20	12,70	--	1831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	СПрайс-ли ст	Кабель КСПВ-6х0,5мм	м	46,35	17,78	--	824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	СПрайс-ли ст	Кабель ШВВП-2х0,75мм	м	113,30	23,28	--	2638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	Ц0108-397 -1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	540,00	170,10	15,30	91854	8262	0,09	49
					15,80	3,20	8532	1728	0,02	10
267.	СПрайс-ли ст	Кабельный пластиковый канал 10х15мм	м	556,20	32,17	--	17892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Ц0110-698 -1	Коробка ответвительная универсальная	шт	11,00	92,40	--	1016	--	0,50	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					90,00	--	990	--	--	--
269.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-2П	шт	11,00	59,00 ---	-- ---	649 ---	-- ---	-- ---	-- ---
270.	Е0110-35- 1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	24,00	352,42 115,40	28,94 10,37	8458 2770	694 249	0,78 0,05	19 1
271.	СПрайс-ли ст	Шкаф пожарный из ДСП	шт	24,00	2751,30 ---	-- ---	66031 ---	-- ---	-- ---	-- ---
272.	СПрайс-ли ст	Огнетушители ОП-5	шт	24,00	2624,32 ---	-- ---	62984 ---	-- ---	-- ---	-- ---
	ИТОГО:						6153646 1157188	144829 52521		7285 279

Накладные расходы :

На монтажные работы	143611
На общестроительные работы	978221
На металломонтажные работы	4535
На сантехнические работы	82532
Всего накладных расходов:	1208898
Итого с накладными	7362545

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	424570
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7787115
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7888375
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7918378
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7993385
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	15594861
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	311897
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15906758
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1908810
Итого с НДС	**17815568**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технадзор: Физ. объемы подтверждаю

Нач. участков.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	ПЛ №19 г. Талдыкорган

Номер документа	Дата составления
000010	23.06.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Управление образования Алматинской области"
Основание: Договор №60 от 30.05.2011г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт ПЛ №19 в г.Талдыкорган Алматинской области	тг	1	23 785 732,00	23 785 732,00

Всего работ на сумму: 23 785 732,00
в т.ч НДС 2 548 471,29

Итого сумма: Двадцать три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать два тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050052 г.Алматы, пр.Райымбека 348, офис 106
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АГФ АО Банк Центр Кредит, г.Алматы,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Управление образования Алматинской области"

РНН: 090100000704,
Адрес: г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26
Расчетный счет: 000132104 в Комитет Казначейства МФ РК,
г.Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Форма КС-3
Заказчик: ГУ «Управление образования Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Ак Жол»

Типовая межведомственная форма № КС 3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Наименование объекта: Капитальный ремонт ПЛ № 19 в г. Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая	
		Номер/дата	наименование	Код	наименование	Код
		Договор № 60 от 30.05.2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт	23 785 732	21 237 261	10 442 254 10 386 428						2 548 471	6285716
Погашение аванса 30%	7 135 732								764 543	7 135 732
ИТОГО:	23 785 732	21 237 261							2 548 471	23 785 732

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ «Управление образования Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «АК ЖОЛ»
Договор: № 60 от 30.05.2011 г.
Наименование стройки: - Капитальный ремонт ПЛ № 19 в г. Талдыкорган Алматинской области
Наименование объекта: - ПЛ № 19 в г. Талдыкорган Алматинской области

Форма № 2

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2011 года

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001 г.

Сметная стоимость работ – 23 785 732 тенге
в том числе НДС – 2 548 471 тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда ч/час, рабочих	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		Машинистов	
				З/п рабочих	З/п маш-в	З/п рабочих	З/п маш/-в	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
1	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов, м2	269,0	313,02 284,19	28,83 10,33	84201 76447	7754 2778	71302 90	1,9 0,05	512 14
2	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов, м2	85,1	183,62 154,79	28,83 10,33	15626 13173	2453 879	12646 90	1,05 0,05	89 4
3	57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов, м2	344,5	51,33 46,44	4,89 0,83	17683 15999	1685 286	18027 110,7	0,34 0,01	116 3
4	57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков, м2	264,5	11,07 11,03	0,04 0,02	2928 2917	11 5	3235 110,7	0,08 -	20 -
5	57-1-1	Разборка кирпичных столбиков бод лаги, м2	264,5	20,6 20,48	0,12 0,05	5449 5417	32 13	6011 110,7	0,14 -	38 -
6	57-2-8	Разборка бетонного покрытия полов, м2	366,3	358,97 166,91	192,06 72,15	131492 61139	70352 26429	96937 110,7	1,11 0,4	407 147
7	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина, м2	244,9	17,38 16,45	0,93 0,14	4256 4029	228 34	4498 110,7	0,11 -	28 -
8	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток, м2	336,1	116,63 106,07	10,56 1,67	39199 35650	3549 561	40086 110,7	0,7 0,01	235 5

9	62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски, м2	1593,3	25,7 25,7	- -	40948 40948	- -	38696 94,5	0,18 -	284 -
10	63-11-2	Разборка облицовки потолков из декоративных плит, м2	165,5	16,57 15,52	1,05 0,41	2742 2569	174 68	2491 94,5	0,1 -	16 -
11	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок, м3	17,8	2719,44 2319,75	399,69 63,0	48406 41292	7114 1121	45043 106,2	15,88 0,54	283 10
12	62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски, м2	2124,15	25,7 25,7	- -	54591 54591	- -	51588 94,5	0,18 -	378 -
13	62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски, м2	795,5	37,04 37,04	- -	29465 29465	- -	27845 94,5	0,26 -	204 -
14	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических плиток, м2	161,0	133,16 109,58	23,58 4,16	21439 17642	3796 670	17305 94,5	0,74 0,02	120 4
15	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, м2	712,3	190,84 60,03	12,06 4,3	135938 42759	8593 3064	50726 110,7	0,41 0,02	292 15
16	15-61-3	Улучшенная штукатурка стен по камню и бетону, м2	588,2	295,19 156,03	4,98 1,12	173631 91778	2932 656	87350 94,5	0,85 0,06	501 35
17	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей глухие, м2	87,76	5240 -	- -	459862 -	- -	- -	- -	- -
18	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей поворотные, м2	114,06	8050 -	- -	918159 -	- -	- -	- -	- -
19	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм, м	68,55	2860 -	- -	196053 -	- -	- -	- -	- -
20	С12022-1	Двери распашные ДРО-1 1,0*2,1 м, шт	8	25100 -	- -	200800 -	- -	- -	- -	- -
21	С12022-2	Двери стальные 2ДСУ 2,0*2,1 м, шт	3	37400 -	- -	112200 -	- -	- -	- -	- -
22	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей, м2	18,27	12700 -	- -	232029 -	- -	- -	- -	- -
23	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, светлый, м2	788,52	1180 -	- -	930454 -	- -	- -	- -	- -
24	С11011-651	Потолок подвесной «ARMSTRONG» с комплектующими, м2	545,6	1070 -	- -	583792 -	- -	- -	- -	- -
25	С12061-190	Декоративные перегородки из ПХВ профилей, м2	44,4	10900 -	- -	483960 -	- -	- -	- -	- -
26	С12062-2	Блоки дверные однопольные ДГ 21-7П, ДГ-21-8П, м2	42,42	4250 -	- -	180285 -	- -	- -	- -	- -
27	С12062-3	Блоки дверные однопольные ДГ 21-9П, ДГ-21-10П, м2	13,44	4010 -	- -	53894 -	- -	- -	- -	- -

28	С143022-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие гипсовый, кг	3416,88	31 -	- -	105923 -	- -	- -	- -	- -
29	С143002-57	Сухие смеси: шпаклевки «финишные» клеевые, кг	1741,44	38 -	- -	66175 -	- -	- -	- -	- -
30	С143002-56	Сухие смеси: шваклевки «финишные» гипсовые, кг	1675,44	37 -	- -	61991 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО затрат по разделу:				5393571 535815	108673 36564	573786		3495 237
				Отопление, вентиляция						
31	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, шт	26	197,2 181,24	15,96 2,52	5127 4712	415 66	5504 115,2	1,21 0,02	31 1
32	65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг, шт	35	313,24 281,34	31,9 5,04	10963 9847	1117 176	11547 115,2	1,91 0,04	67 2
33	65-1-3	Разборка трубопроводов D до 50 мм, м	500	116,9 115,09	1,81 0,29	58450 57545	905 145	66459 115,2	0,75 -	377 1
34	18-18-2	Демонтаж узлов тепловых номер 5, шт	1	3241,8 2385,68	424,13 150,07	3242 2386	424 150	2921 115,2	13,34 0,74	13 1
		ИТОГО затрат по разделу:				77782 74490	2861 537	86431		488 5
				Водопровод, канализация						
35	65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника), к-т	8	101,59 98,26	3,33 0,54	813 786	27 4	911 115,2	0,61 -	5 -
36	65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком, к-т	7	244,84 238,39	6,45 1,04	1714 1669	45 7	1931 115,2	1,43 0,01	10 -
37	65-1-3	Разборка трубопроводов D до 50 мм, м	260	116,9 115,09	1,81 0,29	30394 29923	471 75	34559 115,2	0,75 -	196 1
38	65-2-2	Разборка канализационных чугунных труб D до 100 мм, м	130	145,63 142,36	3,27 0,52	18932 18507	425 68	21398 115,2	0,85 -	111 1
		ИТОГО затрат по разделу:				51853 50885	968 154	58799		322 2
				Электромонтажные работы						
39	69-4-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах для эл/проводки, м	1300	113,54 39,69	73,85 28,1	147602 51597	96005 36530	79314 90	0,26 0,15	341 200
40	69-4-1	Пробивка борозд в бетонном полу для труб ПХВ, м	360	819,55 272,97	546,58 206,12	295036 98269	196767 74203	155225 90	1,85 1,13	664 407
41	75-6-63	Шкаф распределительный ПР 11-1074-21У3, к-т	1	64500 -	- -	64500 -	- -	- -	- -	- -
42	75-6-65	Шкаф распределительный ПР 11-1090-21У3, к-т	1	79200 -	- -	79200 -	- -	- -	- -	- -

43	С151702-27	Светильники ЛП0 46-2*40, шт	60	2480 -	- -	148800 -	- -	- -	- -	- -
44	С151702-37	Светильники ЛП028-2*40-003-УХЛ4, шт	28	3000 -	- -	84000 -	- -	- -	- -	- -
45	С151702-24	Светильники НС009-16*60-001-УХЛ4, шт	2	49700 -	- -	99400 -	- -	- -	- -	- -
46	С151607-174	Провода силовые ППВ 3*1,5 мм2, 1000 м	1,093	24900 -	- -	27216 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО затрат по разделу:				945754 149866	292772 110733	234539		1005 607
					Оборудование					
47	СН РК 8.02-13.20	Шкаф холодильный (0,4 кВт, 1565*785*2052 мм), шт	2	139240 -	- -	278480 -	- -	- -	- -	- -
48	СН РК 8.02-13.20	Комплект (сто и 6 стульев), к-т	21	12148 -	- -	255108 -	- -	- -	- -	- -
49	Прайс-лист	Мармит первых блюд ПМЭС-70КМ, шт	1	71158,49 -	- -	71158 -	- -	- -	- -	- -
50	Прайс-лист	Мармит вторых блюд ЭМК-70КМ, шт	1	110064,52 -	- -	110065 -	- -	- -	- -	- -
51	Прайс-лист	Прилавок холодильный ПВВ (Н)-70КМ, шт	1	122863,25 -	- -	122863 -	- -	- -	- -	- -
52	Прайс-лист	Электрокотел пищеварочный КПЭМ 250, шт	1	230369,08 -	- -	230369 -	- -	- -	- -	- -
53	Прайс-лист	Электрокотел пищеварочный КПЭМ 60, шт	1	172009,79 -	- -	172010 -	- -	- -	- -	- -
54	Прайс-лист	Электроплита 6-конфорочная ЭП-6ЖШ, шт	2	129521,1 -	- -	259042 -	- -	- -	- -	- -
55	Прайс-лист	Электросковорода ЭКС-90-0,47-70, шт	1	133103,28 -	- -	133103 -	- -	- -	- -	- -
56	Прайс-лист	Электросковорода ЭКС-90-0,27-40, шт	1	117233,16 -	- -	117233 -	- -	- -	- -	- -
57	Прайс-лист	Машина посудомоечная 720 тарелок/час FI-64B, шт	2	187551,75 -	- -	375104 -	- -	- -	- -	- -
58	СН РК 8.02-13.20	Шкаф жарочный электрический, шт	1	112421 -	- -	112421 -	- -	- -	- -	- -
59	СН РК 8.02-13.20	Картофелечистка, шт	1	82933 -	- -	82933 -	- -	- -	- -	- -
60	Прайс-лист	Овощерезка (350 кг/час), шт	1	56113,05 -	- -	56113 -	- -	- -	- -	- -

		ИТОГО затрат по разделу:				2376002 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				8844962 811056	405274 147988	953555		5310 851
ВСЕГО прямых затрат в том числе стоимость материалов, изделий и конструкций прочих затрат Накладные расходы Заработная плата Нормативная трудоёмкость чел/час						8844962 7628632 257286 953555 959044 6161				
ВСЕГО затрат по смете						9798517				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6 %)						587911				
ВСЕГО стоимость работ						10386428				
Затраты на производство работ в зимнее время 1,35 %						140217				
Затраты на выслугу лет 1%						103864				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %						41546				
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г., тенге						10672055				
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2011 г. (К=1,95097), тенге						20820844				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						416417				
ИТОГО сметная стоимость, тенге						21237261				
НДС 12 %						2548471				
ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА						23785732				

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Проверил _____ Технадзор

Составил _____ Кузнецов А. О.

ДЛЯ ФОРМ № 2

Нач. участка

Заказчик- ГУ «Управление образования Алматинской области»
Подрядчик- ТОО «Ак Жол»

Форма КС-3
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта- «Капитальный ремонт ПЛ №19 в г. Талдыкорган Алматинской области

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	
		60	**30.05.2011г.**				

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2011 года

Наименование пусковых, комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС тенге	Всего с НДС тенге
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.			
				В отчетном месяце в текущих ценах	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года									
В тч.отчетный месяц		12 468 482						1 496 218	13 964 700
Удержание аванса пропорционально выполненных работы		2 111 034						253 324	2 364 358
Итого к оплате		**10 357 448**						**1 242 894**	**11 600 342**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Управление образования Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АК ЖОЛ»

Договор №60 от 30.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ПЛ №19 г. Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт ПЛ №19 г. Талдыкорган Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы Локальная смета 2-1-1								
1.	Е0153-21-1	Закладка оконных и дверных проемов из кирпичом	м3	36,10	6963,81	300,96	251394	10865	5,63	203
					873,00	101,79	31515	3675	0,39	14
2.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,48	536,91	23,35	258	11	1,59	1
					265,62	7,11	127	3	0,03	0
3.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	87,28	405,70	22,55	35410	1968	1,07	94
					179,48	7,11	15665	621	0,03	3
4.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	114,06	414,74	22,81	47305	2602	1,05	120
					175,10	7,11	19972	811	0,03	4
5.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	114,06	244,64	6,76	27903	771	0,67	77
					108,16	2,44	12336	278	0,01	1
6.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	22,39	378,49	38,89	8473	871	1,71	38
					313,09	13,95	7009	312	0,07	2
7.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1500,00	--	4500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	8,00	1380,00	--	11040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	11,00	844,00	--	9284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	55,86	443,29	124,60	24762	6960	1,03	58
					174,40	41,02	9742	2291	0,16	9
11.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	35,00	1380,00	--	48300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	35,00	844,00	--	29540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	18,27	351,78	24,80	6427	453	0,86	16
					142,88	8,20	2610	150	0,04	1
14.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	264,50	480,30	7,74	127040	2046	0,51	136
					79,96	2,75	21149	727	0,01	4
15.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	344,50	1921,67	13,37	662014	4607	0,69	238
					109,46	4,76	37708	1640	0,02	8
16.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	283,01	111,74	0,56	31625	158	0,09	25
					13,85	0,21	3919	59	0,00	0
17.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	1451,20	74,87	1,91	108651	2772	0,44	644
					69,10	0,29	100278	421	0,00	4
18.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1451,20	332,37	2,82	482340	4099	0,30	434
					50,20	1,01	72847	1469	0,00	7
19.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	545,60	374,68	2,68	204428	1462	2,02	1104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа ArMsTrOng			367,43	0,95	200467	521	0,00	3
20.	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	483,20	1902,39	5,46	919233	2639	1,75	845
					293,22	3,61	141682	1745	0,02	9
21.	E0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	698,10	60,99	1,83	42577	1278	0,36	249
					55,46	0,29	38717	202	0,00	2
22.	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	110,70	170,23	7,42	18844	821	0,93	103
					162,60	2,67	18000	295	0,01	1
23.	C143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	265,68	31,00	--	8236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	C143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	132,84	37,00	--	4915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	C12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	1,00	5240,00	--	5240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	C12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	1,70	13000,00	--	22100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1749	41200	--	7205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	C11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,1552	58700	--	9110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление, вентиляция Локальная смета 2-1-2								
29.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	12,00	959,75	25,22	11517	303	0,83	10
					150,07	8,96	1801	108	0,04	1
30.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	45,00	617,82	9,64	27802	434	0,43	19
					75,30	3,42	3389	154	0,02	1
31.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	8,00	481,15	4,80	3849	38	0,34	3
					60,03	1,71	480	14	0,01	0
32.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	110,00	431,15	4,80	47427	528	0,34	38
					60,03	1,71	6603	188	0,01	1
33.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	35,00	273,15	4,80	9560	168	0,34	12
					60,03	1,71	2101	60	0,01	0
34.	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	38,00	463,00	--	17594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	20,00	377,00	--	7540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11031-128	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	м	26,00	217,00	--	5642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	11,00	163,00	--	1793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,00	200,00	--	14000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0118-18-2	Установка узлов тепловых элеваторных номер 5	1узел	1,00	70930,80	424,13	70931	424	13,34	13
					2385,68	150,07	2386	150	0,74	1
40.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	5190,00	--	20760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	367,00	--	734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл	2,00	811,00	--	1622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130901-9 0	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	1830,00	--	7320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130901-5 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	502,00	--	1004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130901-5 0	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4,00	437,00	--	1748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130904-5 6	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	2,00	34,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	50,00	617,82	9,64	30891	482	0,43	21
					75,30	3,42	3765	171	0,02	1
49.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	200,00	481,15	4,80	96230	960	0,34	68
					60,03	1,71	12006	343	0,01	2
50.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,00	431,15	4,80	8623	96	0,34	7
					60,03	1,71	1201	34	0,01	0
51.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	40,00	273,15	4,80	10926	192	0,34	14
					60,03	1,71	2401	69	0,01	0
52.	С130901-5 3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	919,00	--	3676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	23,00	463,00	--	10649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130904-5 9	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	12,00	377,00	--	4524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С11031-12 8	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	м	42,00	217,00	--	9114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11031-12 7	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	10,00	190,00	--	1900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100,00	200,00	--	20000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	2,00	691,17	483,04	1382	966	1,37	3
					208,13	185,04	416	370	1,02	2
59.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	2,00	205,53	2,32	411	5	1,09	2
					163,35	0,36	327	1	0,00	0
60.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	6,00	341,53	229,14	2049	1375	0,73	4
					112,39	88,29	674	530	0,48	3
61.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	6,00	299,46	3,80	1797	23	1,32	8
					210,85	0,61	1265	4	0,00	0
62.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в фундаменте 600х450	отверст	1,00	951,46	638,80	951	639	2,01	2
					312,66	246,23	313	246	1,35	1
		Водопровод, канализация Локальная смета 2-1-3								
63.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	5,00	822,57	19,39	4113	97	0,75	4
					133,51	6,89	668	34	0,03	0
64.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	50,00	706,81	12,54	35341	627	0,50	25
					88,49	4,45	4425	223	0,02	1
65.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	30,00	372,54	5,08	11176	152	0,39	12
					68,83	1,82	2065	55	0,01	0
66.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	20,00	374,54	5,08	7491	102	0,39	8
					68,83	1,82	1377	36	0,01	0
67.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов	м	35,00	339,54	5,08	11884	178	0,39	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм			68,83	1,82	2409	64	0,01	0
68.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	3,00	471,00 --	-- --	1413 --	-- --	-- --	-- --
69.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3,00	328,00 --	-- --	984 --	-- --	-- --	-- --
70.	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	шт	11,00	432,00 --	-- --	4752 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12061-3	Стоимость пажарных шкафов	м2	10,48	4920,00 --	-- --	51542 --	-- --	-- --	-- --
72.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00 --	-- --	10600 --	-- --	-- --	-- --
73.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,00	200,00 --	-- --	8000 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	24,00	481,54 68,83	5,08 1,82	11557 1652	122 44	0,39 0,01	9 0
75.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	30,00	372,54 68,83	5,08 1,82	11176 2065	152 55	0,39 0,01	12 0
76.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	22,00	374,54 68,83	5,08 1,82	8240 1514	112 40	0,39 0,01	9 0
77.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	45,00	339,54 68,83	5,08 1,82	15279 3097	229 82	0,39 0,01	17 0
78.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	623,00 --	-- --	623 --	-- --	-- --	-- --
79.	С130901-3	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2	шт	3,00	500,00	--	1500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
80.	С130901-4 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	367,00 -------- --	-- -------- --	367 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
81.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,00	200,00 -------- --	-- -------- --	6000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
82.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,00	1242,47 -------- 165,60	12,83 -------- 4,55	6212 -------- 828	64 -------- 23	0,89 -------- 0,02	4 -------- 0
83.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	45,00	764,54 -------- 117,74	1,73 -------- 0,62	34404 -------- 5298	78 -------- 28	0,64 -------- 0,00	29 -------- 0
84.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	5,00	636,61 -------- 122,13	0,77 -------- 0,29	3183 -------- 611	4 -------- 1	0,67 -------- 0,00	3 -------- 0
85.	СПрайс-ли ст	Отвод диам. 100	шт	7,00	114,28 -------- --	-- -------- --	800 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
86.	СПрайс-ли ст	Отвод диам.50	шт	2,00	27,51 -------- --	-- -------- --	55 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
87.	СПрайс-ли ст	Тройник 100x100	шт	11,00	171,43 -------- --	-- -------- --	1886 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
88.	СПрайс-ли ст	Тройник 50x100	шт	3,00	107,94 -------- --	-- -------- --	324 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
89.	СПрайс-ли ст	Тройник 50x50	шт	1,00	52,91 -------- --	-- -------- --	53 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
90.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,00	1242,47 -------- 165,60	12,83 -------- 4,55	6212 -------- 828	64 -------- 23	0,89 -------- 0,02	4 -------- 0
91.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	55,00	764,54 -------- 117,74	1,73 -------- 0,62	42050 -------- 6476	95 -------- 34	0,64 -------- 0,00	35 -------- 0

860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	25,00	636,61	0,77	15915	19	0,67	17
					122,13	0,29	3053	7	0,00	0
93.	СПрайс-ли ст	Отвод диам. 100	шт	9,00	114,28	--	1029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СПрайс-ли ст	Отвод диам.50	шт	5,00	27,51	--	138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс-ли ст	Тройник 100x100	шт	11,00	171,43	--	1886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СПрайс-ли ст	Тройник 50x100	шт	4,00	107,94	--	432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс-ли ст	Тройник 50x50	шт	2,00	52,91	--	106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в фундаменте, размер стороны отверстия до 550мм	отверст	2,00	951,46	638,80	1903	1278	2,01	4
					312,66	246,28	625	493	1,35	3
99.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в фундаментах	отверст	2,00	299,46	3,80	599	8	1,32	3
					210,85	0,61	422	1	0,00	0
100.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	отверст	12,00	954,04	666,83	11448	8002	1,89	23
					287,21	255,45	3447	3065	1,40	17
101.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	12,00	205,53	2,32	2466	28	1,09	13
					163,35	0,36	1960	4	0,00	0
102.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	14,00	341,53	229,14	4781	3208	0,73	10
					112,39	88,29	1573	1236	0,48	7
103.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	14,00	299,46	3,80	4192	53	1,32	18
					210,85	0,61	2952	9	0,00	0
104.	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	10,00	899,51	25,69	8995	257	1,33	13
					225,63	9,13	2256	91	0,04	0
105.	Е0166-14-	Подготовительные работы для	м	80,00	1620,42	1426,93	129633	114155	0,91	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 200 мм			169,73	463,62	13578	37090	1,96	157
		Электромонтажные работы Смета 2-1-4								
106.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2252,25	--	2252	--	8,03	8
107.	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	шт	1,00	1397,25 106400,00	-- --	1397 106400	-- --	-- --	-- --
108.	СПрайс-ли ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ ст		шт	4,00	1172,48	--	4690	--	--	--
109.	СПрайс-ли ЩРн-9з-1 36 УХЛЗ ст		шт	1,00	1003,17	--	1003	--	--	--
110.	СПрайс-ли Автомат ИЭК ст		шт	4,00	190,24	--	761	--	--	--
111.	СПрайс-ли Автомат ИЭК ст		шт	1,00	190,24	--	190	--	--	--
112.	СПрайс-ли Автомат ЭКФ УЗО АД2 30мА 25А ст		шт	15,00	665,83	--	9987	--	--	--
113.	СПрайс-ли Автомат ИЭК ст		шт	20,00	61,83	--	1237	--	--	--
114.	СПрайс-ли Шины"N" 6х9мм 14/1 ст		шт	10,00	69,84	--	698	--	--	--
115.	СПрайс-ли Автомат 2Р 4А АП 50Б-2МТ ст		шт	1,00	974,97	--	975	--	--	--
116.	СПрайс-ли Магнитный пускатель ПМ12-010-260 с кнопкой "пуск-стоп" ст		шт	1,00	1783,48	--	1783	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	С151702-3 9	Светильники тип ЛП030-40-101Е-УХЛ4	шт	1,00	1400,00 ---	-- ---	1400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
118.	С151702-1 2	Светильники тип ЛСП18-40-001-УХЛ4	шт	14,00	2250,00 ---	-- ---	31500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
119.	С151702-2 4	Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	шт	44,00	2940,00 ---	-- ---	129360 ---	-- ---	-- ---	-- ---
120.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	121,00	14,00 ---	-- ---	1694 ---	-- ---	-- ---	-- ---
121.	С151706-7 9	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	121,00	99,00 ---	-- ---	11979 ---	-- ---	-- ---	-- ---
122.	СПрайс-ли ст	Лампа люминисцентная LF 18/54	шт	176,00	52,09 ---	-- ---	9167 ---	-- ---	-- ---	-- ---
123.	С151701-8 6	Светильники тип НСП03Х60-01-У2	шт	42,00	137,00 ---	-- ---	5754 ---	-- ---	-- ---	-- ---
124.	С151701-1 4	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	2,00	871,00 ---	-- ---	1742 ---	-- ---	-- ---	-- ---
125.	С151701-2 4	Светильник подвесной, тип НСП11Х500-002-У3	шт	1,00	1620,00 ---	-- ---	1620 ---	-- ---	-- ---	-- ---
126.	С151701-8 0	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	шт	7,00	158,00 ---	-- ---	1106 ---	-- ---	-- ---	-- ---
127.	С151706-1 0	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	85,00	33,00 ---	-- ---	2805 ---	-- ---	-- ---	-- ---
128.	С151706-1 7	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	2,00	49,00 ---	-- ---	98 ---	-- ---	-- ---	-- ---
129.	С151801-1 51	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	27,00	145,00 ---	-- ---	3915 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	12,00	242,00	--	2904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	46,00	156,00	--	7176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	23,00	182,00	--	4186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,08	26100,00	--	2038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	2150,00	30,63	--	65860	--	0,17	376
					28,46	--	61194	--	--	--
135.	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,206	16600,00	--	3420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,657	24900,00	--	16359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,2575	39800,00	--	10248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0121-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	м кабеля	610,00	43,70	4,11	26660	2507	0,24	147
					39,59	1,98	24153	1209	0,01	6
139.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,0412	28900,00	--	1191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,1648	52100,00	--	8586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С151601-3	Кабели силовые на напряжение до	1000м	0,0556	60500,00	--	3365	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	42	660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2			--	--	--	--	--	--
142.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,0412	79100,00	--	3259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,0258	83600,00	--	2153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,0412	99700,00	--	4108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,0165	159700,00	--	2632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,0577	248700,00	--	14345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,1267	360600,00	--	45684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,0247	593100,00	--	14661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СПрайс-лист	Кабель с медными жилами сечением 5х35мм2	м	32,96	1341,79	--	44225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СПрайс-лист	Трос стальной диам. 6мм2	м	37,08	42,75	--	1585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПрайс-лист	Муфта натяжная	шт	6,00	287,74	--	1726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	СПрайс-лист	Тросовый зажим	шт	6,00	143,87	--	863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	СПрайс-лист	Анкер проходной	шт	6,00	228,89	--	1373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	СПрайс-лист	Труба гофрированная диам.16мм	м	300,00	12,23	--	3669	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	32,00	777,00 ---	-- ---	24864 ---	-- ---	-- ---	-- ---
156.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	2,00	999,00 ---	-- ---	1998 ---	-- ---	-- ---	-- ---
157.	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	2,40	2130,00 ---	-- ---	5112 ---	-- ---	-- ---	-- ---
158.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	90,00	8,62 ---	0,02 ---	776 ---	2 ---	0,05 ---	5 ---
159.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	180,00	8,17 ---	0,02 ---	1471 ---	4 ---	0,05 ---	10 ---
160.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	100,00	77,20 ---	0,50 ---	7720 ---	50 ---	0,46 ---	46 ---
161.	Е0169-3-3	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 250х400 мм	1гнездо	5,00	459,03 ---	323,35 ---	2295 ---	1617 ---	0,89 ---	4 ---
162.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	20,00	29,35 ---	2,80 ---	587 ---	56 ---	0,18 ---	4 ---
163.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	60,00	9,32 ---	0,23 ---	559 ---	14 ---	0,06 ---	4 ---
164.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	90,00	8,42 ---	-- ---	758 ---	-- ---	0,06 ---	5 ---
165.	Е0121-23-1	Демонтаж шкафов ШРС	шкаф	3,00	558,90 ---	-- ---	1677 ---	-- ---	3,21 ---	10 ---
166.	Ц0108-599	Демонтаж щитов осветительных	рубильн	3,00	200,73	11,21	602	34	0,92	3

860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1			ик							
167.	Ц8-531-2	Демонтаж пускателя магнитного	шт	2,00	189,52 3,75	1,06 0,11	569 7	3 --	0,01 2,30	0 5
168.	Ц8-521-22	Демонтаж рубильника	шт	2,00	1,48 5,13	0,01 0,17	3 10	-- --	0,00 3,45	0 7
					2,47	0,02	5	--	0,00	0

ИТОГО: 4766510 184381 5600

Накладные расходы :

На монтажные работы	937471	62255 281
На общестроительные работы		89410
На сантехнические работы		758907
Всего накладных расходов:		147849
Итого с накладными		996166
		5762676

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	338481
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6101157
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6181885
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6205804
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6265602
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	12224002
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	244480
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12468482
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1496218
Итого с НДС	13964700

ЗАКАЗЧИК:

Технадзор:

ПОДРЯДЧИК:

Технадзор: Физ. объемы подтверждаю