Акт № 35 от 13 декабря 2013 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения города Алматы"**

Основание: **Договор №318 от 18.04.13г**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №4 (детское отделение)	1	тг	26 519 983,97	26 519 983,97

Итого: 26 519 983,97

В том числе НДС 2 841 427,60

Всего оказано работ 1, на сумму 26 519 983,97 KZT

Двадцать шесть миллионов пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три тенге 97 тиын

Вышеперечисленные работывыполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)
Сырлыбаев К.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения города Алматы"

БИН: 000340001583
Адрес: Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Жандосова, дом № 6

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Руководитель управления
(должность)
Касымжанова Ж.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик (застройщик) Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения города Алматы"
Ген.подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик:

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ " Городская поликлиника №4 /детское отделение/ в г.Алматы

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№318	18.04.2013				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт	70989479,97	23678556,37	28313179	13855928					2841427,60	26519983,97
Всего к оплате:	70989479,97	23678556,37	28313179	13855928					2841427,60	**26519983,97**

Заказчик:

Подрядчик:

845790

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения города Алматы

Подрядчик ТОО "АК ЖОЛ"
Субподрядчик
Договор №31 от 18 апреля 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 в г.Алматы"

Наименование обьекта: Павильон 1.Детское отделение /29а/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0157-2-7	То же из керамической плитки	1м2	10,00	116,63	10,56	1166	106	0,70	7
					106,07	1,67	1061	17	0,01	0
2.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	80,00	20,76	0,19	1661	15	0,14	11
					20,57	0,02	1646	2	0,00	0
3.	Е0157-15-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки	1м2	331,95	157,16	14,01	52170	4651	0,58	194
					85,79	2,21	28478	734	0,01	4
4.	Е0111-37-1	Устройство покрытия пола из линолеума	м2	235,70	1223,65	6,40	288414	1508	0,49	115
					75,82	2,39	17871	563	0,01	3
5.	Е0111-27-6	Устройство покрытия пола из керамической плитки	м2	96,25	1228,48	19,00	118241	1829	1,07	103
					216,62	9,21	20850	887	0,04	4
6.	Е0111-15-7	Шлифовка покрытия пола типа "Брекчия"	м2	139,40	146,77	12,29	20459	1713	0,79	111
					132,48	4,61	18468	643	0,02	3
7.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	193,02	178,36	0,09	34427	17	0,09	18
					15,12	0,02	2918	4	0,00	0
8.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	163,88	278,92	2,26	45709	370	0,29	47

Р. Сакарбеков
03 декабря 2013

ТОО «InTek LTD»
ТЕХ.НАДЗОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					49,84	0,34	3168	56	0,00	0
9.	E0146-44-1	Демонтаж оконных блоков	м2	108,70	270,90	23,78	29447	2585	1,65	180
					247,12	8,98	26862	976	0,04	5
10.	E0146-44-2	То же , фрамуг	м2	8,50	250,04	23,78	2125	202	1,52	13
					226,26	8,98	1923	76	0,04	0
11.	E0146-44-3	Демонтаж дверных блоков	м2	53,33	158,38	23,78	8446	1268	0,91	49
					134,60	8,98	7178	479	0,04	2
12.	E0146-27-3	Пробивка проемов в перегородках	м3	1,36	2975,47	1238,47	4047	1684	10,60	14
					1737,00	468,00	2362	636	2,28	3
13.	E0153-21-4	Закладка проемов в перегородках	м3	1,58	7448,56	305,59	11769	483	6,70	11
					1044,00	103,36	1650	163	0,40	1
14.	E0110-91-6	Установка двухстворных оконных блоков из ПХВ- профилей	м2	41,44	371,23	23,59	15384	978	0,94	39
					156,91	7,99	6502	331	0,04	2
15.	E0110-91-3	То же,трехстворных	м2	67,26	510,22	23,76	34318	1598	1,50	101
					250,39	7,73	16841	520	0,04	3
16.	C12061-182	Стоимость двухстворных оконных блоков с энергосберегающими стеклопакетами	м2	41,44	6618,00	--	274250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C12061-189	То же трехстворных	м2	67,26	6920,00	--	465439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	C11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-108,70	2800,00	--	-304360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	C11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	108,70	4963,00	--	539478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	E0156-10-1	Установка подоконных досок	м	61,40	76,99	0,47	4727	29	0,16	10
					25,09	0,09	1541	6	0,00	0
21.	C12069-29	Стоимость подоконных досок из	м	62,62	1420,00	--	88920	--		

Р. Сапорбаков
03. декабря 2013

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПХВ-профилей								
22.	Е0158-18-4	Установка подоконных отливов	м	54,90	253,64	0,56	13925	31	0,26	14
					40,36	0,09	2243	5	0,00	0
23.	Е0110-91-1	Установка фрамуг из ПХВ-профилей	м2	8,50	498,09	19,17	4234	163	1,38	12
					230,97	6,18	1963	53	0,03	0
24.	С12061-181	Стоимость фрамуг из ПХВ-профилей	м2	8,50	5240,00	--	44540	--	--	--
25.	Е0110-23-3	Установка дверных блоков площ до 3 м2	м2	53,33	671,57	39,81	35815	2123	1,32	71
					219,42	15,05	11702	803	0,07	4
26.	С12062-2	Стоимость дверных блоков ДГ21-8	м2	6,70	4250,00	--	28475	--	--	--
27.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	46,63	5610,00	--	261594	--	--	--
28.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	25,00	1380,00	--	34500	--	--	--
29.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00	--	3000	--	--	--
30.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	м2	3,86	379,71	40,10	1466	155	1,71	7
					313,09	15,16	1209	59	0,07	0
31.	С12022-1	Стоимость металлических дверных блоков	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--
32.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	27,00	844,00	--	22768	--	--	--
33.	Е0107-57-8	Герметизация дверных блоков	м	10,40	78,09	48,59	812	505	0,18	2
					29,50	18,36	307	191	0,09	1
34.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,20	530,00	--	106	--	--	--

Ф. Сакенбекова
03 декабря 2013

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХНАДЗОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0110-88-3	Устройство перегородок из гипсокартона со звукоизоляцией по металлическим профилям	м2	9,27	1816,91 370,01	17,38 6,55	16843 3430	161 61	2,21 0,03	20 0
36.	Е0110-93-2	Установка перегородки из ПХВ -профилей	м2	21,93	442,78 215,67	26,73 9,29	9710 4730	586 204	1,29 0,05	28 1
37.	С12061-18-1	Стоимость перегородки из ПХВ-профилей	м2	18,78	5240,00 --	-- --	98407 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12061-19-2	Стоимость дверных блоков однопольных	м2	3,15	12700,00 --	-- --	40005 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0109-36-3	Демонтаж металлоконструкций решетчатой перегородки	м2	3,30	59,64 55,89	3,75 1,42	197 184	12 5	0,55 0,01	2 0
40.	Е0155-2-1	Разборка перегородки гипсолитовой	м2	8,58	258,68 238,37	20,31 3,44	2219 2045	174 30	1,69 0,04	15 0
41.	Е0155-1-5	Разборка существующей перегородки из ДСП	м2	55,60	85,02 74,34	10,68 2,39	4727 4133	594 133	0,54 0,02	30 1
42.	Е0146-39-6	Разборка подвесного потолка	м2	76,00	100,85 94,07	6,78 2,57	7665 7149	515 195	0,59 0,01	45 1
43.	Е0115-35-1	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	76,00	1444,77 367,43	2,76 1,04	109802 27924	210 79	2,02 0,01	154 0
44.	Е0155-1-6	Разборка обшивки стен из декоративных панелей	м2	68,50	81,77 75,94	5,83 0,95	5601 5202	399 65	0,53 0,01	36 1
45.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м2	165,32	133,16 109,58	23,58 4,16	22014 18116	3898 688	0,74 0,02	123 4
46.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки стен	м2	249,56	556,49 387,65	33,79 5,62	138878 96742	8433 1403	2,27 0,03	566 8
47.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки оконных откосов	м2	30,43	982,21 644,33	67,78 11,29	29889 19607	2063 344	3,85 0,06	117 2



Р. сахарбаев
03 декабря 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0162-36-4	Снятие набелов со стен	м2	200,00	37,04	--	7408	--	0,26	51
					37,04	--	7408	--	--	--
49.	Е0162-36-10	Снятие набелов с потолков	м2	141,60	43,85	--	6209	--	0,31	43
					43,85	--	6209	--	--	--
50.	Е0161-1-3	Подготовка стен и откосов под окраску	м2	1306,70	155,79	1,83	203571	2391	0,36	467
					55,46	0,29	72470	379	0,00	4
51.	Е0161-1-7	То же, потолков	м2	384,90	169,67	1,91	65306	735	0,44	171
					69,10	0,29	26597	112	0,00	1
52.	Е0115-169-5	Подготовка перегородок из гипсокартона под окраску	м2	108,66	92,37	0,06	10037	7	0,13	14
					22,05	0,03	2395	3	0,00	0
53.	Е0115-180-5	Водоэмульсионная окраска стен	м2	609,69	254,87	2,35	155391	1433	0,27	162
					44,77	0,90	27296	549	0,00	3
54.	Е0115-180-6	То же, потолков	м2	288,65	260,86	2,91	75297	841	0,30	86
					50,20	1,10	14490	318	0,01	2
55.	Е0115-165-8	Масляная окраска стен и откосов	м2	697,01	153,69	2,35	107127	1638	0,54	375
					90,05	0,90	62762	627	0,00	3
56.	Е0115-165-9	То же,потолков	м2	96,25	183,67	3,69	17678	355	0,66	63
					109,19	1,37	10510	132	0,01	1
57.	Е0115-17-5	Облицовка стен керамической плиткой	м2	247,30	1902,70	5,78	470538	1428	1,75	432
					293,22	3,93	72512	971	0,02	5
58.	Е0110-9-4	Облицовка стен панелями МДФ	м2	68,50	1424,57	4,08	97583	279	1,24	85
					198,20	1,55	13577	106	0,01	1
59.	Е0109-45-3	Установка алюминиевого витража	м2	12,08	1112,25	36,06	13436	436	5,73	69
					1066,05	12,69	12878	153	0,05	1
60.	С12031-46	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 15-09Н из алюминиевых сплавов	шт	2,00	11900,00	--	23800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Р. Сакыбеков
03 декабря 2013

ТОО «Intok Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С12031-54	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 21-15Н из алюминиевых сплавов	шт	1,00	16300,00 --	-- --	16300 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12031-75	Стоимость алюминиевых дверных блоков	шт	2,00	22100,00 --	-- --	44200 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0107-57-8	Герметизация витража	м	19,20	78,09 29,50	48,59 18,36	1499 566	933 353	0,18 0,09	3 2
64.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,99	530,00 --	-- --	525 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0155-1-6	То же, обшивки из Алюкобонда	м2	66,00	81,77 75,94	5,83 0,95	5397 5012	385 63	0,53 0,01	35 1
66.	Е0109-42-1	Устройство покрытия из профнастила лобовой и торцевых частей козырька	м2	59,20	128,68 58,74	42,80 10,56	7618 3478	2534 625	0,36 0,04	22 2
67.	С11011-435	Стоимость профнастила	м2	59,20	896,00 --	-- --	53043 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0115-38-1	Облицовка фасада керамогранитом	м2	126,00	3213,98 537,22	4,99 1,52	404961 67690	628 192	3,11 0,01	391 1
69.	Е0109-53-2	Демонтаж оконных решеток	т	2,36	6094,25 5076,68	1017,58 94,50	14382 11981	2401 223	53,59 0,66	126 2
70.	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкций решеток с добавлением нового материала	т	2,36	11244,84 8461,12	1453,68 135,00	26538 19968	3431 319	53,59 0,66	126 2
71.	С12021-268	Стоимость металлоконструкций решеток	т	1,18	134000,00 --	-- --	158120 --	-- --	-- --	-- --
72.	Е0115-172-4	Окраска металлоконструкций решеток	м2	59,11	164,61 124,20	0,09 0,02	9730 7341	5 1	0,74 0,00	44 0
73.	Е0155-1-6	Разборка коробов	м2	37,80	81,77 75,94	5,83 0,95	3091 2871	220 36	0,53 0,01	20 0

Р. Сакербеков
03 декабря 2013

ТОО «[illegible]
ТЕХНАДЗОР»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	E0115-36-1	Устройство коробов из гипсокартона по металлическим профилям	м2	37,80	991,18	6,06	37466	229	1,48	56
					256,29	1,76	9688	67	0,01	0
75.	E0115-169-5	Подготовка коробов под окраску	м2	37,80	92,37	0,06	3492	2	0,13	5
					22,05	0,03	833	1	0,00	0
76.	E0115-165-8	Масляная окраска коробов	м2	29,70	153,69	2,35	4565	70	0,54	16
					90,05	0,90	2674	27	0,00	0
77.	E0115-180-3	То же, водоэмульсионная	м2	8,10	285,16	2,63	2310	21	0,45	4
					74,78	0,99	606	8	0,00	0
78.	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	26,24	33,88	33,88	889	889	--	--
					--	23,71	--	622	0,50	13
79.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	26,24	220,50	220,50	5785	5785	--	--
					--	44,10	--	1157	0,93	24
	ИТОГО:						4776941	66143		5130
							832817	17455		119

Накладные расходы :

На общестроительные работы	787279
На металломонтажные работы	40349
Всего накладных расходов:	827628
Итого с накладными	5604569

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	336274
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5940843
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	13269160
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	265383
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13534543
Минус ценовая скидка	576529,63
Итого	12958013,37
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1554961,60
Итого с НДС	14512974,97

Принял: Р. Сапарбеков 03 декабря 2023

Сдал:

ТОО «Intek Ltd» ТЕХ.НАДЗОР

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

164790

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения города Алматы

Подрядчик ТОО "АК ЖОЛ"

Субподрядчик

Договор №31 от 18 апреля 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 в г.Алматы"

Наименование обьекта: Работы взятые по акту корректировки

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Павильон №1								
1.	Е0161-1-7	Подготовка потолков под окраску	м2	79,70	169,67	1,91	13523	152	0,44	35
					69,10	0,29	5507	23	0,00	0
2.	Е0162-37-1	Грунтовка стен праймером после очистки	м2	1306,06	8,21	0,11	10721	147	0,06	74
					8,10	0,02	10574	33	0,00	0
3.	Ссчет	Грунтовка Праймер	кг	261,21	25,46	--	6650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0162-37-1	Грунтовка потолоков праймером после очистки	м2	391,65	8,21	0,11	3215	44	0,06	22
					8,10	0,02	3171	10	0,00	0
5.	Ссчет	Грунтовка Праймер	кг	78,33	25,46	--	1994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	101,00	180,65	0,11	18246	11	0,11	11
					17,39	0,02	1756	3	0,00	0

Итого по разделу: Павильон №1 54349

Раздел: Павильон №2

Р. Сапербеков
03 декабря 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	м2	4,07	379,71	40,10	1545	163	1,71	7
					313,09	15,16	1274	62	0,07	0
8.	С12022-1	Стоимость металлических дверных блоков	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0110-91-6	Установка двухстворных оконных блоков из ПХВ-профилей	м2	0,77	371,23	23,59	286	18	0,94	1
					156,91	7,99	121	6	0,04	0
10.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок	м	1,92	76,99	0,47	148	1	0,16	0
					25,09	0,09	48	--	0,00	0
11.	С12069-29	Стоимость подоконных досок из ПХВ-профилей	м	1,96	1420,00	--	2785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0110-12-3	Подшивка потолков декорпанелями	м2	9,00	134,24	5,60	1208	50	0,77	7
					122,65	2,11	1104	19	0,01	0
13.	Спрайс-лист	Стоимость декорпанелей	м2	9,45	930,57	--	8794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0110-88-3	Устройство перегородок из гипсокартона со звукоизоляцией по металлическим профилям	м2	13,33	1816,91	17,38	24219	232	2,21	29
					370,01	6,55	4932	87	0,03	0
15.	Е0110-9-4	Облицовка колонн ламинированным ДСП	м2	37,54	1424,57	4,08	53478	153	1,24	47
					198,20	1,55	7441	58	0,01	0
16.	Е0111-11-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки/добавлять до толщины 6 см/	м2	198,50	547,22	16,75	108623	3325	0,01	1
					14,49	6,25	2876	1241	0,00	0

Итого по разделу: Павильон №2

226186

Раздел: Павильон №3

17.	Е0110-12-3	Подшивка потолков декорпанелями	м2	9,00	134,24	5,60	1208	50	0,77	7
					122,65	2,11	1104	19	0,01	0
18.	Спрайс-лист	Стоимость декорпанелей	м2	9,45	930,57	--	8794	--	--	--

Р. Сапарбеков
03 декабря 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	88,28	178,36	0,09	15746	8	0,09	8
					15,12	0,02	1335	2	0,00	0
20.	Е0111-27-6	Устройство покрытия пола из керамической плитки	м2	72,30	1228,48	19,00	88819	1374	1,07	77
					216,62	9,21	15662	666	0,04	3
21.	Е0115-38-1	Облицовка фасада керамогранитом	м2	64,06	3213,98	4,99	205887	319	3,11	199
					537,22	1,52	34414	98	0,01	0
		Итого по разделу: Павильон №3								320454
		Раздел: Общие на 3 павильона								
22.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	31,90	668,68	7,65	21331	244	0,93	30
					162,60	2,90	5187	93	0,01	0
23.	Е0109-40-1	Монтаж стальных порогов на три павильона 1,2,3	м	58,00	27,71	0,53	1607	30	0,15	9
					25,21	0,20	1462	12	0,00	0
24.	Спрайс-ли ст	Металлические пороги	пм	58,00	1173,91	--	68087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-9-4	Подшивка козырька декорпанелями	м2	86,00	221,45	1,46	19045	125	1,08	93
					76,97	0,55	6619	48	0,01	1
		Итого по разделу: Общие на 3 павильона								110070
		Раздел: Электромонтажные работы								
26.	Е0121-15-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в лотках	м	1765,00	2,92	--	5154	--	0,01	26
					2,57	--	4536	--	--	--
27.	Спрайс-ли ст	Кабель ТТР-1Х4 мм2	пм	1765,00	215,00	--	379475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0146-32-5	Штробление под прокладку электропроводку внутри помещений	м	4249,00	221,94	99,04	943023	420821	0,71	3006
					122,90	37,42	522202	158998	0,18	776

Сакарбаев
03 декабря 2013

164790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	м3	10,20	18891,01 9189,00	332,71 126,00	192688 93728	3394 1285	60,80 0,61	620 6
30.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,13	16300,00 --	-- --	2119 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	15,00	37,55 37,55	-- --	563 563	-- --	0,24 --	4 --
32.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	15,00	182,00 --	-- --	2730 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	20,00	37,55 37,55	-- --	751 751	-- --	0,24 --	5 --
34.	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	шт	10,00	82,00 --	-- --	820 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Электромонтажные работы

1527323

Раздел: Телефонизация -общая на три павильона

35.	Ц0108-147-10	Прокладка провода КСПВ сечением 4х0,4 мм2	м	700,00	27,70 20,31	2,19 0,32	19390 14215	1535 227	0,15 0,00	105 1
36.	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа Установка розеток телефонных	шт	20,00	181,60 171,00	-- --	3632 3420	-- --	1,00 --	20 --
37.	Спрайс-ли ст	Провод КСПВ сечением 4х0,4 мм2	пм	0,70	72545,00 --	-- --	50781 --	-- --	-- --	-- --
38.	Спрайс-ли ст	Розетка штепсельная	шт	20,00	509,00 --	-- --	10180 --	-- --	-- --	-- --
39.	Спрайс-ли ст	Подрозетники	шт	20,00	237,00 --	-- --	4740 --	-- --	-- --	-- --
40.	Спрайс-ли	Подрозетники	шт	20,00	237,00	--	4740	--	--	--



164790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
41.	Спрайс-ли ст	Телефонный аппарат KX-TS 2352 CAB /W	шт	20,00	1694,46	--	33889	--	--	--
		Итого по разделу: Телефонизация -общая на три павильона			--	--	--	--	--	--
										127352
	ИТОГО:						2365734	432199		4442
							744002	162990		790
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						108005		
		На металломонтажные работы						1194		
		Всего накладных расходов:						109199		
		Итого с накладными						2474933		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						148496		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2623429		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						5859556		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						117191		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5976747		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						717210		
		Итого с НДС						6693957		
		Минус ценовая скидка						1253513		
		Итого						5443444		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						653213		
		Итого с НДС						6096657		

Принял: И.Ц. 03 декабря 2013

Сдал: Пак В

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение"Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "АҚ ЖОЛ"

Субподрядчик

Договор №318 от 18 апреля 2013 г

Наименование обьекта: Электромонтажные работы павильоны 1,2,3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0167-7-1 Демонтаж выключателей, розеток	шт	129,00	8,42	--	1086	--	0,06	8
				8,42	--	1086	--	--	--
2.	E0167-17-1 Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	254,00	37,55	--	9538	--	0,24	61
				37,55	--	9538	--	--	--
3.	C151801-12 Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	68,00	156,00	--	10608	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	C151801-151 Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	11,00	145,00	--	1595	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	C151801-132 Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,26	16300,00	--	4156	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	E0167-15-7 Монтаж светильников накаливания	шт	16,00	168,51	0,50	2696	8	0,98	16
				168,01	0,09	2688	1	0,00	0
7.	C151701-17 Стоимость светильников накаливания	шт	16,00	757,00	--	12112	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

Р. Сапарбаев
03.12.13

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПрайс-ли ст	Стоимость ламп энергосберегающих	шт	16,00	155,29	--	2485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0167-16-2	Монтаж светильников люминисцентных 2-х ламповых	шт	85,00	263,81	2,81	22424	239	1,60	136
					261,00	0,45	22185	38	0,00	0
10.	С151702-43	Стоимость светильников люминисцентных 2х40	шт	85,00	2080,00	--	176800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0167-16-3	Монтаж светильников люминисцентных 4-х ламповых	шт	3,00	354,14	7,64	1062	23	2,14	6
					346,50	1,19	1040	4	0,01	0
12.	С151702-18	Стоимость светильников люминисцентных 4х20	шт	3,00	3540,00	--	10620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	12,00	82,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	170,00	99,00	--	16830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	6,00	241,70	91,00	1450	546	0,82	5
					131,00	25,70	786	154	0,15	1
16.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	6,00	462,00	--	2772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0167-17-1	Установка распредкоробок	шт	4,00	37,55	--	150	--	0,24	1
					37,55	--	150	--	--	--
18.	С151802-18	Стоимость распредкоробок	шт	4,00	70,00	--	280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0110-55-3	Демонтаж кабеля	м	2100,00	21,32	--	44772	--	0,13	277
					21,32	--	44772	--	--	--
20.	Ц0110-668-1	Демонтаж извещателей ручных	шт	5,00	57,60	--	288	--	0,40	2
					57,60	--	288	--	--	--
21.	Ц0110-668	То же, датчиков тепловых и	шт	270,00	139,44	0,64	37649	173	0,80	216

Р.Сагандыкова
03.12.13
ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	дымовых								
					138,80	--	37476	--	--	--
22.	Ц0110-668 -1	Монтаж извещателей ручных	шт	6,00	153,50	--	921	--	1,00	6
					144,00	--	864	--	--	--
23.	СПрайс-лист	Стоимость извещателей пожарных ручных ИПР-3СУ	шт	6,00	499,13	--	2995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0110-668 -2	То же, датчиков тепловых и дымовых	шт	240,00	369,90	1,60	88776	384	2,00	480
					347,00	--	83280	--	--	--
25.	СПрайс-лист	Стоимость извещателей пожарных дымовых ИП-212-3СУ	шт	210,00	554,59	--	116464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс-лист	Стоимость извещателей пожарных тепловых ИП-101-1А	шт	30,00	166,38	--	4991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля пожарной сигнализации	м	3200,00	72,90	--	233280	--	0,33	1056
					53,30	--	170560	--	--	--
28.	С151604-274	Стоимость кабеля	1000м	2,10	50100,00	--	105210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	-3,09	104,75	0,06	-324	--	0,60	-2
					104,69	--	-324	--	0,00	-0
30.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	-1,53	52100,00	--	-79525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	-1,13	60500,00	--	-68317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Спр.лист	Стоимость кабеля ВВГ 5Х4 мм2		-193,70	195,95	--	-37956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Спр.лист	Стоимость кабель ВВГ 5Х10 мм2		-245,60	441,82	--	-108511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6	м	0,05	104,75	0,06	6	--	0,60	0

Р. Сагиндыков
03.12.13
ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм2			104,69	--	6	--	0,00	0
35.	Спр.лист	Стоимость кабель ВВГ 5Х16 мм2		52,90	441,82	--	23372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Спр.лист	Стоимость гофры ф 20мм		-598,20	11,09	--	-6634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Спр.лист	Стоимость кабелегона 15х10		-550,40	13,31	--	-7326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						627779	1373		2268
							374395	197		1

Накладные расходы :

На монтажные работы	339712
Всего накладных расходов:	339712
Итого с накладными	967491

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58049
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1025540
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2290593
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	45812
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2336405
Налог на добавленную стоимость, 12 %	280369
Итого с НДС	2616774

Принял: Кумашов К.И.

Сдал: Пак В.

Р. Сапербеков
03.12.13

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

643820

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение"Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "АҚ ЖОЛ"

Субподрядчик

Договор №318 от 18 апреля 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 в г.Алматы"

Наименование обьекта: Сантехнические работы павильоны 1,2,3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	м	120,00	434,20	0,54	52104	65	0,70	84
					126,68	0,09	15202	11	0,00	0
2.	E0165-8-1	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 20 мм	м	341,00	467,93	0,61	159564	208	0,88	299
					152,78	0,11	52098	38	0,00	0
3.	E0165-15-4	Смена вентилей диаметром 20 мм	компл	214,00	474,33	0,37	101506	79	0,56	119
					98,66	0,02	21113	4	0,00	0
4.	E0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	3,00	11212,72	6,85	33638	21	2,12	6
					360,00	1,10	1080	3	0,01	0
5.	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	86,00	66,28	--	5700	--	0,14	12
					26,65	--	2292	--	--	--
6.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	54,00	521,42	49,05	28157	2649	1,69	91
					292,39	19,69	15789	1063	0,09	5
7.	C130901-61	Стоимость кранов шаровых диаметром 20 мм	шт	73,00	362,00	--	26426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	E0115-172	Окраска трубопроводов и радиаторов	м2	300,00	164,61	0,09	49384	26	0,74	223

р. Сапертекав
03.12.13

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

643820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-4										
					124,20	0,02	37260	7	0,00	0
9.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	320,00	81,18	0,18	25978	58	0,46	146
					81,00	0,02	25920	6	0,00	0
ИТОГО:							482457	3104		982
							170754	1132		5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	35218
На сантехнические работы	155081
Всего накладных расходов:	190299
Итого с накладными	672756

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	40365
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	713121
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1592790
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31856
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1624646
Налог на добавленную стоимость, 12 %	194958
Итого с НДС	1819604

Принял: Ф. Сонербезов И.К.

Сдал: Пак В

Р. Сонербезов
03.12.13

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

945810

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение"Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "АК ЖОЛ"

Субподрядчик

Договор №318 от 18 апреля 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 в г.Алматы"

Наименование обьекта: Павильон 2.Детское отделение /29б/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0157-15-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки	1м2	60,14	209,28 85,79	14,01 2,21	12586 5159	843 133	0,58 0,01	35 1
2.	E0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	16,95	178,36 15,12	0,09 0,02	3023 256	2 --	0,09 0,00	2 0
3.	E0111-27-6	Устройство покрытия пола из керамической плитки	м2	22,00	1265,72 249,12	23,75 11,52	27846 5481	522 253	1,23 0,05	27 1
4.	E0157-15-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	-156,48	157,16 85,79	14,01 2,21	-24593 -13424	-2192 -346	0,58 0,01	-91 -2
5.	E0110-23-3	Установка дверных блоков площ до 3 м2	м2	1,67	671,57 219,42	39,81 15,05	1122 366	66 25	1,32 0,07	2 0
6.	E0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	м2	2,10	379,71 313,09	40,10 15,16	797 657	84 32	1,71 0,07	4 0
7.	C12022-1	Стоимость металлических дверных блоков	шт	1,00	25100,00 --	-- --	25100 --	-- --	-- --	-- --
8.	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00 --	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --

Р. Сапарбеков
03.12.13

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0115-38-1	Облицовка фасада керамогранитом	м2	73,48	3213,98	4,99	236163	366	3,11	228
					537,22	1,52	39475	112	0,01	0
10.	С12021-268	Стоимость металлоконструкций решеток	т	1,00	134000,00	--	134000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0158-18-4	Установка подоконных отливов	м	40,00	253,64	0,56	10146	22	0,26	10
					40,86	0,09	1634	4	0,00	0
12.	Е0115-180-3	То же, водоэмульсионная	м2	4,12	285,16	2,63	1175	11	0,45	2
					74,78	0,99	308	4	0,00	0
13.	Е0162-36-10	Снятие набелов с потолков	м2	-61,35	43,85	--	-2690	--	0,31	-19
					43,85	--	-2690	--	--	--
14.	Е0162-37-1	Грунтовка стен праймером после очистки	м2	-220,43	7,13	0,09	-1572	-20	0,05	-11
					7,04	0,02	-1552	-4	0,00	-0
15.	Спр.лист	Стоимость грунтовки праймер	кг	-44,09	25,46	--	-1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0110-88-3	Устройство перегородок из гипсокартона со звукоизоляцией по металлическим профилям	м2	-8,05	1816,91	17,38	-14626	-140	2,21	-18
					370,01	6,55	-2979	-53	0,03	-0
17.	Е0146-44-3	Демонтаж витража	м2	-4,95	158,38	23,78	-784	-118	0,91	-5
					134,60	8,98	-666	-44	0,04	-0
18.	Е0109-45-3	Установка алюминиевого витража	м2	-6,84	1112,25	36,06	-7608	-247	5,73	-39
					1066,05	12,69	-7292	-87	0,05	-0
19.	С12031-46	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 15-09Н из алюминиевых сплавов	шт	-1,00	11900,00	--	-11900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0158-2-4	Разборка покрытия козырька из металолошифера	м2	-96,00	48,37	4,36	-4644	-419	0,29	-28
					44,01	0,68	-4225	-65	0,01	-0
21.	СПр.лист	Грунтовка Праймер	кг	-360,17	25,46	--	-9170	--	--	--

Р. сокербек
03 12 23

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

945810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							374093	-1217		100
							20508	-36		-1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	25281
На металломонтажные работы	-5976
Всего накладных расходов:	19304
Итого с накладными	393398

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23604
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	417002
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	931394
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18628
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	950022
Налог на добавленную стоимость, 12 %	114003
Итого с НДС	1064025

Принял: Сулейменов И.И.

Сдал: Пак В.

Р. Сапарбеков
03.12.13

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

243800

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение"Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "АҚ ЖОЛ"

Субподрядчик

Договор №318 от 18 апреля 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 в г.Алматы"

Наименование обьекта: Павильон 3.Детское отделение /28б/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0157-2-5	Снятие покрытия пола из линолеума	м2	-125,40	17,38	0,93	-2179	-117	0,11	-14
2.	Е0157-2-7	Снятие покрытия пола из керамической плитки	м2	-68,40	16,45 116,63	0,14 10,56	-2063 -7977	-18 -722	0,00 0,70	-0 -48
3.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	-106,30	106,07 5,64	1,67 0,19	-7255 -600	-114 -20	0,01 0,04	-1 -4
4.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	-57,16	5,45 20,76	0,02 0,19	-579 -1187	-2 -11	0,00 0,14	-0 -8
5.	Е0157-15-2	Устройство выравнивающих цементных стяжек	м2	-645,10	20,57 209,28	0,02 14,01	-1176 -135009	-1 -9038	0,00 0,58	-0 -376
6.	Е0111-27-6	Устройство покрытия пола из керамической плитки	м2	-91,95	85,79 1228,48	2,21 19,00	-55343 -112959	-1426 -1747	0,01 1,07	-8 -98
7.	Е0111-36-1	Устройство покрытия пола из линолеума	м2	2,21	216,62 935,06	9,21 6,13	-19919 2066	-847 14	0,04 0,44	-3 1
8.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	57,16	67,28 178,36	2,31 0,09	149 10195	5 5	0,01 0,09	0 5

Ж. Сапарбеков
01.12.13

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	1м	9,88	15,12 45,01	0,02 2,01	864 445	1 20	0,00 0,15	0 1
10.	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит	м2	-4,89	25,36 769,82	0,32 1,14	251 -3764	3 -6	0,00 0,38	0 -2
11.	Е110-90-2	Установка металлических дверных блоков	м2	2,10	58,43 330,85	0,18 32,08	-286 695	-1 67	0,00 1,49	-0 3
12.	С12022-1	Стоимость металлических дверных блоков	шт	1,00	272,25 25100,00	12,13 --	572 25100	25 --	0,06 --	0 --
13.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	-- 844,00	-- --	-- 844	-- --	-- --	-- --
14.	Е0162-36-4	Снятие набелов со стен	м2	250,00	-- 37,04	-- --	-- 9260	-- --	-- 0,26	-- 64
15.	Е0162-36-10	Снятие набелова с потолков	м2	99,75	37,04 43,85	-- --	9260 4374	-- --	-- 0,31	-- 30
16.	Е0161-1-3	Подготовка стен под окраску	м2	250,00	43,85 155,79	-- 1,83	4374 38948	-- 458	-- 0,36	-- 89
17.	Е0161-1-7	Подготовка потолков под окраску	м2	99,75	55,46 169,67	0,29 1,91	13865 16925	73 191	0,00 0,44	1 44
18.	Е0115-165-8	Масляная окраска стен и откосов	м2	250,00	69,10 153,69	0,29 2,35	6893 38424	29 588	0,00 0,54	0 135
19.	Е0115-180-5	Водоэмульсионная окраска стен	м2	147,11	90,05 254,87	0,90 2,35	22511 37494	225 346	0,00 0,27	1 39
20.	Е0115-180-6	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	193,60	44,77 260,86	0,90 2,91	6586 50502	132 564	0,00 0,30	1 58
21.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	34,55	50,20 19,52	1,10 0,15	9718 674	213 5	0,01 0,11	1 4
					15,79	0,06	546	2	0,00	0

Р. Сапербеков
03.12.13

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0115-38-1	Облицовка фасада керамогранитом	м2	132,46	3213,98 537,22	4,99 1,52	425723 71160	661 202	3,11 0,01	411 1
23.	Е0115-17-5	Облицовка стен и откосов керамической плиткой	м2	-25,44	1902,70 293,22	5,78 3,93	-48405 -7459	-147 -100	1,75 0,02	-44 -1
24.	Е0110-88-3	Установка перегородки из гипсокартона со звукоизоляцией по мсеталлическим профилям	м2	-43,30	1816,91 370,01	17,38 6,55	-78672 -16022	-752 -284	2,21 0,03	-96 -1
25.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	-4,74	671,57 219,42	39,81 15,05	-3183 -1040	-189 -71	1,32 0,07	-6 -0
26.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	-4,74	5610,00 --	-- --	-26591 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	-2,00	1380,00 --	-- --	-2760 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0110-91-6	Установка двухстворных оконных блоков из ПХВ -профилей	м2	-12,70	371,23 156,91	23,59 7,99	-4715 -1993	-300 -101	0,94 0,04	-12 -0
29.	С12061-18-2	Стоимость двустворных оконных блоков с энергосберегающими пакетами	м2	-12,70	6618,00 --	-- --	-84049 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок	м	-5,58	80,87 28,85	0,59 0,11	-451 -161	-3 -1	0,18 0,00	-1 -0
31.	С12069-29	Стоимость подоконных досок из ПХВ профилей	м	-5,69	1420,00 --	-- --	-8082 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							141086 33453	-10136 -2056		176 -10
Накладные расходы :										
На общестроительные работы										
Всего накладных расходов:								10483		
								10483		

Р. Сапарбеков
03.12.13
ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						151569		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						9094		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						160663		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						358849		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7177		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						366026		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						43923		
		Итого с НДС						409949		

Принял: Ушанов И.И.

Сдал: Пак В.

Р. Сапарбеков
03.12.13

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР