Акт № 12 от 20 мая 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района"**

Основание: **Договор №8 от 26.03.2013**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района	1	тг	19 002 498,86	19 002 498,86

Итого: 19 002 498,86

В том числе НДС 2 035 982,02

Всего оказано работ 1, на сумму 19 002 498,86 KZT

Девятнадцать миллионов две тысячи четыреста девяносто восемь тенге 86 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)
Сырлыбаев К.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района"

БИН: 111240021585
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есик г., Жамбыла, дом № 21
Расчетный счет: KZ90070103KSN0912000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Начальник
(должность)
Акаев М.Т.
(ФИО, подпись)

Заказчик (застройщик): ГУ "Отдел культуры и развития языков "Енбекшиказахского района
подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик:

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат за **май** 2013 г.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8 от 26 марта 2013 г					

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1			Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района	45 570 460,86	16966516,84	40687911,84	16966516,84					2035982,02	19002498,86
Аванс 5%	2 278 523,04	848325,84							101 799,10	950 124,94
Всего к оплате:	**43 291 937,82**	16118191,00	40687911,84	16966516,84					1 934 182,92	**18 052 373,92**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Отдел культуры и развития языков» Енбекшиказахского района

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор : № 8 от 26 марта 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского дома культуры в п.Малыбай Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: Капитальный ремонт сельского дома культуры в п.Малыбай Енбекшиказахского района

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	8,13	21885,42	405,25	178016	3296	25,41	207
					3907,13	144,90	31781	1179	0,71	6
2.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	12,25	23132,06	383,79	283368	4701	25,88	317
					4010,63	137,14	49130	1680	0,67	8
3.	Е0106-11-7	Установка крепежных элементов	1т	0,44	99023,46	368,83	43669	163	227,70	100
					38036,25	131,96	16774	58	0,64	0
4.	Е0107-20-3	Соединительные детали, костыли, противоветровые скобы	т	0,05	92028,55	2213,55	4509	108	49,10	2
					9315,00	794,36	456	39	3,88	0
5.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1044,40	1921,19	9,94	2006492	10383	1,97	2054
					313,89	3,54	327829	3699	0,02	18
6.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	23,19	598,28	34,08	13876	790	0,90	21
					142,31	12,17	3301	282	0,06	1
7.	Е0110-52-1	То же обрешетки	м2	1044,40	21,38	1,10	22327	1152	0,03	35
					5,38	0,39	5621	408	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	903,00	127,03	1,20	114706	1083	0,08	72
					13,33	0,44	12036	395	0,00	2
9.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	903,00	201,08	5,72	181574	5167	0,46	418
					81,51	2,05	73605	1848	0,01	9
10.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	903,00	167,09	5,72	150886	5167	0,36	324
					62,88	2,05	56782	1848	0,01	9
11.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	135,45	10300,00	--	1395135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Полы								
12.	Е0157-15-2	Ремонт цементной стяжки пола	1м2	84,60	200,16	10,51	16934	889	0,44	37
					64,34	1,66	5443	140	0,01	1
13.	Е0157-15-2	Ремонт цементной стяжки пола	1м2	85,80	200,16	10,51	17174	902	0,44	38
		Проемы				64,34	1,66	5521	142	0,01 1
14.	С12061-184	Стоимость металлопластиковых оконных блоков	м2	95,72	11500,00	--	1100780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12069-31	Стоимость подоконных досок	м	60,00	1800,00	--	108000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	8,19	18200,00	--	149058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
17.	Е0162-36-4	Снятие набела со стен	м2	1011,20	37,04	--	37455	--	0,26	260
					37,04	--	37455	--	--	--
18.	Е0162-36-10	То же с потолков	м2	1185,60	43,85	--	51989	--	0,30	362
					43,85	--	51989	--	--	--
		Фасад								
19.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,20	23132,06	383,79	4626	77	25,88	5
					4010,63	137,14	802	27	0,67	0
20.	Е0106-11-	Установка крепежных элементов	1т	0,01	99023,46	368,83	990	4	227,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7										
					38036,25	131,96	380	1	0,64	0
21.	Е0107-20-3	Соединительные детали, костыли, противоветровые скобы	т	0,00	92028,55	2213,55	92	2	49,10	0
					9315,00	794,36	9	1	3,88	0
22.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	10,00	1921,19	9,94	19212	99	1,97	20
					313,89	3,54	3139	35	0,02	0
23.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,10	598,28	34,08	60	3	0,90	0
					142,31	12,17	14	1	0,06	0
24.	Е0110-52-1	То же обрешетки	м2	10,00	21,38	1,10	214	11	0,03	0
					5,38	0,39	54	4	0,00	0
25.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	23,00	175,90	0,09	4046	2	0,74	17
					124,20	0,02	2857	1	0,00	0
		Перекрытие								
26.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-6,36	95500,00	--	-607380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0109-22-1	Монтаж ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м и связей	т	6,03	11142,64	5857,89	67190	35323	26,45	159
					4269,38	1572,22	25744	9480	6,03	36
28.	С12021-54	Стоимость ферм связей	т	6,03	115200,00	--	694656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	2,40	5826,14	2474,78	13983	5939	16,21	39
					2613,38	577,79	6272	1387	2,06	5
30.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	2,40	147100,00	--	353040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	875,00	22,68	0,06	19845	53	0,03	30
					6,68	0,02	5846	20	0,00	0
32.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	481,50	2273,29	120,26	1094590	57905	0,68	326
					134,03	42,72	64537	20571	0,21	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	198,00	27,10	--	5366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	198,00	45,00	--	8910	--	0,19	37
					9,00	--	1782	--	--	--
		Итого по разделу:								7555387
		Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ								
35.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников	шт	20,00	10,74	0,28	215	6	0,07	1
					10,45	0,06	209	1	0,00	0
36.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	50,00	9,68	--	484	--	0,07	3
					9,68	--	484	--	--	--
37.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	600,00	4,24	--	2546	--	0,03	18
					4,24	--	2546	--	--	--
38.	Ц0108-599 -2	Демонтаж щитков осветительных и шкафов	шт	4,00	911,60	152,20	3646	609	1,20	5
					222,40	1,80	890	7	0,01	0
39.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	1370,00	108,57	12,94	148739	17733	0,56	761
					90,05	7,95	123362	10886	0,03	47
40.	С151601-3 44	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,18	109800,00	--	20159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,46	52100,00	--	23914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,36	60500,00	--	21599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,59	28900,00	--	17097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0121-14-1	Прокладка кабельных каналов	м	100,00	161,09	12,73	16109	1273	0,37	37
					61,85	4,75	6185	475	0,02	2
45.	СПрайс-лист	Кабельный канал 25х15	м	100,00	65,55	--	6555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	100,00	112,99	4,33	11299	433	0,21	21
					37,26	0,46	3726	46	0,00	0
47.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	30,00	146,25	78,54	4388	2356	0,30	9
					47,61	18,17	1428	545	0,11	3
48.	С130806-166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х3 мм	м	30,00	117,00	--	3510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	260,00	113,54	73,85	29520	19201	0,26	68
					39,69	28,10	10319	7306	0,15	40
50.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	48,00	8,62	0,02	414	1	0,05	3
					8,60	--	413	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ								310194
		Раздел: Котельная с теплосетями								
51.	СПр.лист	Мобильный инженерный пункт	шт	-1,00	286457,00	--	-286457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Котельная с теплосетями								-286457
		ИТОГО:					7579125	174830		5808
							938721	62512		293
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						145476		
		На общестроительные работы						825316		
		На металломонтажные работы						34736		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	1005528
Итого с накладными	8584653
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	532267
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9116920
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9243866
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9281480
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9375514
Пересчет в текущих ценах, К-1,77419	16633840,04
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	332676,80
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16966516,84
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2035982,02
Итого с НДС	19002498,86

Принял:

ЖК Турадилов К.К. свидетельство 08915 № 0085843 ИП РНН 091310161388

Сдал:

АК ЖОЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Акт № 17 от 24 июня 2013 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченнной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района"**

Основание: **Договор №8 от 26.03.2013**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района	1	тг	19 002 498,86	19 002 498,86

Итого:	19 002 498,86
В том числе НДС:	2 035 982,02

Всего оказано работ 1, на сумму 19 002 498,86 KZT

Девятнадцать миллионов две тысячи четыреста девяносто восемь тенге 86 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченнной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031, г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк Центр Кредит",
БИК KCJBKZKX

Директор
(должность)
МП Сырлыбаев К.К.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района"

БИН: 111240021585
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есик г., Жамбыла, дом №21
Расчетный счет: KZ90070103KSN0912000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Начальник отдела
(должность)
МП Акаев М.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик (застройщик) подрядчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков "Енбекшиказахского района
Субподрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** 2013 г.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8 от 26 марта 2013 г					

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района	64 572 959,72	16966516,84	57654428,68	16966516,84					2035982,02	19002498,86
Аванс 5%	3 228 647,99	848325,84							101 799,10	950 124,94
Всего к оплате:	**61 344 311,73**	16118191,00	57654428,68	16966516,84					1 934 182,92	**18 052 373,92**

Заказчик:

Подрядчик:

250850

Заказчик: ГУ «Отдел культуры и развития языков» Енбекшиказахского района

Подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Форма N 2в

Договор : № 8 от 26 марта 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского дома культуры в п.Малыбай Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: Капитальный ремонт сельского дома культуры в п.Малыбай Енбекшиказахского района

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	573,00	494,17	7,74	283157	4433	0,51	295
					79,96	2,75	45817	1575	0,01	8
2.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	282,00	116,63	10,56	32890	2978	0,70	197
					106,07	1,67	29912	471	0,01	4
3.	E0157-15-2	Ремонт цементной стяжки пола	1м2	84,60	200,16	10,51	16934	889	0,44	37
					64,34	1,66	5443	140	0,01	1
4.	E0157-20-1	Устройство покрытий из керамических плиток на мастике	1м2	282,00	1383,70	5,84	390203	1647	1,22	345
					198,83	0,92	56070	259	0,01	3
5.	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1579,20	43,00	--	67906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	200,22	42,00	--	8409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	282,00	254,56	0,32	71787	90	0,24	67
					41,63	0,11	11740	31	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	286,00	17,38	0,93	4971	266	0,11	33
					16,45	0,14	4705	40	0,00	0
9.	Е0157-15-2	Ремонт цементной стяжки пола	1м2	85,80	200,16	10,51	17174	902	0,44	38
					64,34	1,66	5521	142	0,01	1
10.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	286,00	934,88	5,94	267374	1699	0,44	126
					67,28	2,13	19241	608	0,01	3
11.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	286,00	111,74	0,56	31958	159	0,09	25
					13,85	0,21	3960	59	0,00	0
12.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	217,25	191,57	2,28	41620	495	0,54	117
					90,05	0,83	19562	180	0,00	1
13.	Е0110-91-6	Установка металлопластиковых оконных блоков	м2	95,72	370,59	22,95	35473	2197	0,94	90
					156,91	7,35	15019	703	0,04	3
14.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	60,00	253,64	0,56	15219	34	0,26	16
					40,86	0,09	2452	5	0,00	0
15.	Е0115-37-7	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	м2	573,00	2442,30	35,05	1399439	20086	8,98	5146
					1500,55	8,40	859818	4816	0,05	26
16.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких с декаративной обработкой поверхности под штриховую фактуру /гребенкой или скарпелью/	м2	743,00	517,46	3,24	384474	2407	2,06	1527
					371,95	0,83	276361	615	0,03	23
17.	Е0115-64-1	Левкас стен	м2	1264,00	115,19	1,44	145597	1823	0,43	538
					69,34	0,52	87652	654	0,00	3
18.	Е0115-64-2	Левкас потолков	м2	1119,00	128,15	1,72	143400	1926	0,52	579
					82,03	0,62	91791	695	0,00	3
19.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2007,00	353,27	2,55	709016	5110	0,45	900
					74,78	0,91	150092	1823	0,00	9
20.	Е0115-180	Улучшенная окраска оштукатуренных	м2	1119,00	372,18	2,82	416470	3161	0,56	631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами			93,41	1,01	104531	1132	0,00	6
21.	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	80,00	1458,63	14,21	116690	1137	1,22	98
					197,43	5,05	15795	404	0,02	2
22.	E0115-64-1	Левкас стен	м2	970,00	115,19	1,44	111732	1399	0,43	413
					69,34	0,52	67265	502	0,00	2
23.	E0115-153-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	970,00	400,06	2,46	388062	2387	0,10	100
					18,11	0,89	17569	859	0,00	4
24.	E0127-26-1	Устройство оснований отмостки из щебня	м2	131,00	337,96	41,98	44273	5500	0,05	6
					6,91	10,11	905	1325	0,03	5
25.	E0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	130,00	2427,61	3,10	315590	403	2,93	381
					483,86	1,12	62902	145	0,01	1
26.	E0110-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей глухих, площадью проема более 2 м2	м2	28,00	405,70	22,55	11360	631	1,07	30
					179,48	7,11	5025	199	0,03	1
27.	C12061-181	Витражи из ПХВ профилей,спаренные, теплозащищенные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой, одноэлементные глухие	м2	28,00	7490,00	--	209720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								5680896
		Раздел: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
28.	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	107,00	4355,80	43,37	466071	4641	0,81	86
					128,46	15,41	13745	1649	0,08	8
29.	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	32,00	66,28	--	2121	--	0,14	5
					26,65	--	853	--	--	--
30.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	80,00	329,10	4,95	26328	396	0,35	28
					61,83	1,76	4946	141	0,01	1
31.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления	м	150,00	429,10	4,95	64364	742	0,35	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм			61,83	1,76	9275	265	0,01	1
32.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	200,00	529,10 61,83	4,95 1,76	105819 12366	989 353	0,35 0,01	70 2
33.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	270,00	600,10 61,83	4,95 1,76	162026 16694	1335 477	0,35 0,01	95 2
34.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	300,00	129,51 128,48	1,03 0,16	38854 38545	309 49	0,58 0,00	175 0
35.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	25,00	231,12 214,68	16,44 2,60	5778 5367	411 65	1,43 0,02	36 1
36.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	4,00	369,14 133,13	236,02 90,94	1477 533	944 364	0,87 0,50	3 2
37.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	4,00	341,63 249,75	3,91 0,63	1367 999	16 3	1,56 0,00	6 0
38.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	отверст	2,00	1027,03 340,20	686,83 263,11	2054 680	1374 526	2,24 1,44	4 3
39.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	14,00	744,06 246,53	497,53 190,59	10417 3451	6965 2668	1,62 1,05	23 15
40.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	14,00	238,11 193,49	2,39 0,37	3334 2709	33 5	1,29 0,00	18 0 890008
		Итого по разделу: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
ИТОГО:							6570908 2069311	79906 23947		12336 144
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1916427		
		На сантехнические работы						120718		
		Всего накладных расходов:						2037145		
		Итого с накладными						8603053		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	516483
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9124536
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9247717
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9284215
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9375460
Пересчет в текущих ценах, К-1,77419	16633840,04
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	332676,80
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16966516,84
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2035982,02
Итого с НДС	19002498,86

Принял:

Сдал: