Заказчик (застройщик): ГУ "Отдел культуры и развития языков "Енбекшиказахского района
подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик:

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** *2013 г.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	наименование	код	Организационно-правовая наименование	код
		№8 от 26 марта 2013 г					

1261978.2

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1 строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них в отчетный месяц	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты на приобретение материалов (тенге)	дополнительные затраты другие дополнительные расходы (тенге)	налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района	26 567 962	23 721 395	23 721 395	23 721 395					2 846 567	26 567 962
Аванс 5%	1 328 398	1 186 070							142 328	1 328 398
Всего к оплате:	25 239 564	22 535 325	23 721 395	23 721 395					2 704 239	25 239 564

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Отдел культуры и развития языков» Енбекшиказахского района Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор : № 9 от 26 марта 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского дома культуры в п.Малыбай Енбекшиказахского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт сельского дома культуры в п.Малыбай Енбекшиказахского района

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли	м2	962,00	48,37	4,36	46532	4194	0,29	277
					44,01	0,68	42338	654	0,01	5
2.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с просветами	м2	962,00	24,15	2,64	23232	2540	0,15	146
					21,51	0,45	20693	433	0,00	4
3.	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	962,00	43,95	2,35	42280	2261	0,27	261
					41,60	0,41	40019	394	0,00	4
4.	Е0112-14-2	Демонтаж утеплителя и мусора	м3	135,00	502,58	196,58	67848	26538	2,17	293
					306,00	73,80	41310	9963	0,36	49
5.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	573,00	51,33	4,89	29412	2802	0,34	193
					46,44	0,83	26610	476	0,01	5
6.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	573,00	11,07	0,04	6343	23	0,08	44
					11,03	0,02	6320	11	0,00	0
7.	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	573,00	20,60	0,12	11804	69	0,14	82
					20,48	0,05	11735	29	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	282,00	116,63	10,56	32890	2978	0,70	197
					106,07	1,67	29912	471	0,01	4
9.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	286,00	17,38	0,93	4971	266	0,11	33
					16,45	0,14	4705	40	0,00	0
10.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	32,00	215,57	21,24	6898	680	1,29	41
					194,33	3,31	6219	106	0,03	1
11.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	120,00	74,90	6,81	8988	817	0,46	55
					68,09	1,08	8171	130	0,01	1
12.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	23,00	320,85	30,15	7380	693	1,96	45
					290,70	2,90	6686	67	0,19	4
13.	Е0146-39-5	Разборка перекрытий по балкам с накатами из досок	м2	200,00	226,47	20,76	45294	4152	1,40	280
					205,71	7,51	41142	1502	0,04	7
14.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	1500,00	37,80	--	56701	--	0,26	394
					37,80	--	56701	--	--	--
		Итого по разделу:								390572
		Раздел: Монтажные работы								
15.	Е0151-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах	м3	80,00	1248,27	0,11	99861	9	7,67	614
					1104,86	0,03	88389	3	0,00	0
16.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	32,00	11031,62	136,21	353012	4359	7,29	233
					1174,72	48,81	37591	1562	0,24	8
17.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	6,81	95500,00	--	649944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	2,30	102800,00	--	236440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	10,30	16348,58	5463,42	168390	56273	14,29	147
					2385,68	1390,29	24572	14320	5,32	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,20	108000,00	--	21600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16	118100,00	--	18896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,95	104900,00	--	99655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0106-11- 8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,20	71953,71	368,83	14391	74	66,70	13
					11126,25	131,96	2225	26	0,64	0
24.	С12021-54	Стоимость фермы связи	т	1,97	115200,00	--	226944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	963,00	22,68	0,06	21840	58	0,03	33
					6,68	0,02	6434	22	0,00	0
26.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	1350,00	8,62	0,02	11637	27	0,05	74
					8,60	--	11610	--	--	--
27.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	4050,00	8,17	0,02	33088	81	0,05	214
					8,15	--	33006	--	--	--
28.	Е0108-12- 1	Усиление стен сеткой	т	22,99	10008,06	511,94	230129	11772	64,86	1491
					9496,13	181,12	218358	4165	0,89	20
29.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	9,66	51500,00	--	497305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,26	111900,00	--	253118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	11,22	89400,00	--	1002746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0106-11-	Установка анкерных болтов длиной	1т	2,29	52657,31	536,06	120798	1230	289,00	663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	до 1 м в готовые гнезда с заделкой			47475,00	202,50	108509	465	0,99	2
33.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d 8 мм	т	2,29	89400,00 --	-- --	205087 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	1600,00	649,05 212,96	160,39 58,04	1038483 340731	256621 92865	1,18 0,32	1893 515
35.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	9600,00	92,13 14,10	17,44 7,16	884455 135350	167427 68779	0,08 0,03	788 320
		Итого по разделу: Монтажные работы								6187820
		Раздел: Благоустройство и ограждение								
36.	Е0107-24-11	Демонтаж ограды	м	300,00	391,99 199,80	192,19 52,30	117597 59940	57657 15691	1,14 0,19	341 56
37.	Е0107-25-1	Демонтаж ворот	шт	1,00	3512,26 2574,00	938,26 287,81	3512 2574	938 288	14,24 1,02	14 1
		Итого по разделу: Благоустройство и ограждение								121110
		Раздел: Наружный туалет								
38.	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	118,00	64,37 3,02	61,25 17,81	7595 356	7228 2102	0,02 0,06	2 7
39.	Е0101-166-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	1,18	160,92 160,92	-- --	190 190	-- --	1,17 --	1 --
40.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	219,48	19,70 3,94	-- --	4324 865	-- --	0,08 --	18 --
41.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	118,00	4,15 0,52	3,54 1,23	489 61	417 145	0,00 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ .100 мм	м2	70,80	666,01	24,55	47153	1738	0,26	19
					39,83	9,20	2820	651	0,04	3
43.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,00	7940,17	66,01	15880	132	1,35	3
					195,75	24,93	392	50	0,12	0
44.	С143001-40	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 3,5 до 5	м3	2,00	87,00	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143001-41	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 5 до 7,5	м3	2,00	87,00	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	18,50	312,52	7,14	5782	132	0,14	3
					22,10	2,68	409	50	0,01	0
47.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	18,50	592,16	11,21	10955	207	0,20	4
					31,50	4,21	583	78	0,02	0
		Итого по разделу: Наружный туалет								92717
		Раздел: Котельная с теплосетями								
48.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,55	2537,01	103,92	3932	161	0,88	1
					127,46	39,40	198	61	0,19	0
49.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,33	7948,02	67,99	18479	158	1,39	3
					201,62	25,68	469	60	0,13	0
50.	Спрайс-лист	Мобильный инженерный пункт	к-т	1,003	836106,75	--	3836107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Котельная с теплосетями								3858518
		ИТОГО:					10650735	614712		8913
							1418595	215639		1075
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1765708		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	1705706
Итого с накладными	12356443
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	511220
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12867663
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12989589
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13025715
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13116031
Пересчет в текущих ценах, К-1,774	23256270
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	465125
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23721395
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2846567
Итого с НДС	26567962

Заказчик:

Подрядчик:

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Заказчик (застройщик) подрядчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков "Енбекшиказахского района
Субподрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ***октябрь*** *2013 г.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№8 от 26 марта 2013 г , доп соглашение №1 от 24 сентября 2013 г					

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района	108 444 000,00	7063453,69	97268850,37	7063453,69					847614,44	7911068,13
Аванс	5 819 005,02	838391,19							100606,94	938998,13
Всего к оплате:	**102 624 994,98**	6225062,50	97268850,37	7063453,69					747 007,50	**6 972 070**

Заказчик: **Подрядчик**

Заказчик: ГУ «Отдел культуры и развития языков» Енбекшиказахского района

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор : доп.соглашение №1 от 24 сентября 2013 к договору № 8 от 26 марта 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского дома культуры в п.Малыбай Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: Капитальный ремонт сельского дома культуры в п.Малыбай Енбекшиказахского района /Дополнительные работы/

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружный туалет								
1.	Е111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100 мм	м2	-70,80	666,01	24,55	-47153	-1738	0,26	-19
					39,83	9,20	-2820	-651	0,04	-3
2.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	-2,00	7940,17	66,01	-15880	-132	1,35	-3
					195,75	24,93	-392	-50	0,12	-0
3.	С143001-40	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 3,5 до 5	м3	-2,00	87,00	--	-174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143001-41	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 5 до 7,5	м3	-2,00	87,00	--	-174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	-18,50	312,52	7,14	-5782	-132	0,14	-3
					22,10	2,68	-409	-50	0,01	-0
6.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	-18,50	592,16	11,21	-10955	-207	0,20	-4
					31,50	4,21	-583	-78	0,02	-0

		Итого по разделу: Нару ый алет								-80118
		Раздел: Кровля								
7.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	393,75	112,45 51,08	34,24 8,45	44279 20113	13484 3327	0,32 0,03	125 12
8.	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	435,49	1190,00 --	-- --	518227 --	-- --	-- --	-- --
9.	E0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	6,45	9523,56 3712,50	4795,68 1367,15	61436 23949	30937 8819	23,00 5,24	148 34
10.	C12021-54	Стоимость ферм связей	т	6,45	115200,00 --	-- --	743155 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кровля								1367098
		Раздел: Отделка внутри здания								
11.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,79	330,85 272,25	32,08 12,13	922 758	89 34	1,49 0,06	4 0
12.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,94	398,48 151,65	102,53 35,67	1172 446	301 105	0,90 0,14	3 0
13.	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	2,94	4010,00 --	-- --	11789 --	-- --	-- --	-- --
14.	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,40	1380,00 --	-- --	1932 --	-- --	-- --	-- --
15.	C11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1,40	583,00 --	-- --	816 --	-- --	-- --	-- --
16.	E0134-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций	м2	400,40	895,99 508,50	32,02 12,20	358754 203603	12821 4885	3,00 0,06	1201 24
17.	E0134-63-2	Устройство подвесных потолков типа Армстронг	м2	572,00	1204,11 614,25	64,51 24,59	688753 351351	36900 14065	3,53 0,12	2019 69
18.	C11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	400,40	1070,00 --	-- --	428428 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отделка внутри здания								1492566
		Раздел: Облицовка цоколя								
19.	E0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	м2	66,50	2363,96 420,75	2,56 0,97	157203 27980	170 65	2,55 0,00	170 0

		/типа "Кабанчик"/ стен							
		Итого по разделу: Облицовка цоколя							157203
		Раздел: Восстановление балкона							
20.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,37	111,98 60,30	0,07 0,02	153 83	-- --	0,37 0,00	1 0
		Итого по разделу: Восстановление балкона								153
		Раздел: Устройство пандусов								
21.	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,15	3011,10 531,00	-- --	9485 1673	-- --	3,24 --	10 --
22.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных пандусов	м3	4,20	10286,15 1021,50	112,36 42,44	43202 4290	472 178	6,34 0,21	27 1
23.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,12	5239,08 1890,00	327,33 123,75	631 228	39 15	11,60 0,60	1 0
24.	C12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,12	58800,00 --	-- --	7085 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство пандусов								60403
		Раздел: Оотделочные работы по фасаду (барельеф)								
25.	E0161-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных иест до 5 м2, толщина слоя до 40 мм	м2	43,59	894,37 578,79	31,40 4,86	38990 25232	1369 212	3,10 0,03	135 1
26.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	42,00	387,68 73,73	3,43 1,31	16283 3097	144 55	0,46 0,01	19 0
27.	E0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	42,00	397,27 15,75	2,03 0,77	16685 662	85 32	0,09 0,00	4 0
28.	E0110-3-4	Устройство фронтонов и карнизов из сайдинга	м2	57,89	803,18 104,63	8,67 3,26	46496 6057	502 189	0,68 0,02	39 1
29.	Спр.лист	Сайдинг	м2	59,09	592,59 --	-- --	35016 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Оотделочные работы по фасаду (барельеф)								153470
		ИТОГО:					3230892	97314		3906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					669522	31981		143
		На общестроительные работы						329163		
		На металломонтажные работы						23619		
		Всего накладных расходов:						352781		
		Итого с накладными						3583674		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						215021		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3798695		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3849977		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3865172		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3903159		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,77419						6924954,59		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						138499,10		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7063453,69		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						847614,44		
		Итого с НДС						7911068,13		

Принял:

Сдал: