Акт № 22 от 19 июля 2013 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района"

Основание: Договор №8 от 26.03.2013

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района	1	тг	23 637 195,62	23 637 195,62

Итого: 23 637 195,62

В том числе НДС 2 532 556,67

Всего оказано работ 1, на сумму 23 637 195,62 KZT

Двадцать три миллиона шестьсот тридцать семь тысяч сто девяносто пять тенге 62 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728

Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит",

БИК: KCJBKZKX

МП

Директор

(должность)

Сырлыбаев К.К.

(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района"

БИН: 111240021585

Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есик г., Жамбыла, дом № 21

Расчетный счет: KZ90070103KSN0912000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК",

БИК: KKMFKZ2A

МП

Начальник

(должность)

Акаев М.Т.

(ФИО, подпись)

Заказчик (застройщик) ГУ "Отдел культуры и развития языков "Енбекшиказахского района
подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** 2013 г.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№8 от 26 марта 2013 г						

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района	88 210 155,34	21104638,95	78759067,63	21104638,95					2532556,67	23637195,62
Аванс 5%	4 410 507,77	1055231,95							126 627,83	1 181 859,78
Всего к оплате:	**83 799 647,57**	20049407,00	78759067,63	21104638,95					2 405 928,84	**22 455 335,84**

Заказчик:

Подрядчик:

27000

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел культуры и развития языков» Енбекшиказахского района

Подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор : № 8 от 26 марта 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского дома культуры в п.Малыбай Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: Капитальный ремонт сельского дома культуры в п.Малыбай Енбекшиказахского района

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	3,49	21885,42 / 3907,13	405,25 / 144,90	76380 / 13636	1414 / 506	25,41 / 0,71	89 / 2
2.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	5,25	23132,06 / 4010,63	383,79 / 137,14	121443 / 21056	2015 / 720	25,88 / 0,67	136 / 4
3.	Е0106-11-7	Установка крепежных элементов	1т	0,19	99023,46 / 38036,25	368,83 / 131,96	18814 / 7227	70 / 25	227,70 / 0,64	43 / 0
4.	Е0107-20-3	Соединительные детали, костыли, противоветровые скобы	т	0,02	92028,55 / 9315,00	2213,55 / 794,36	1841 / 186	44 / 16	49,10 / 3,88	1 / 0
5.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	447,60	1921,19 / 313,89	9,94 / 3,54	859925 / 140498	4450 / 1585	1,97 / 0,02	880 / 8
6.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	13,43	598,28 / 142,31	34,08 / 12,17	8035 / 1911	458 / 163	0,90 / 0,06	12 / 1
7.	Е0110-52-1	То же обрешетки	м2	447,60	21,38 / 5,38	1,10 / 0,39	9569 / 2409	494 / 175	0,03 / 0,00	15 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	387,00	127,03	1,20	49160	464	0,08	31
					13,33	0,44	5158	169	0,00	1
9.	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	387,00	201,08	5,72	77818	2214	0,46	179
					81,51	2,05	31545	792	0,01	4
10.	E0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	387,00	167,09	5,72	64665	2214	0,36	139
					62,88	2,05	24335	792	0,01	4
11.	C11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	58,05	10300,00	--	597915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	E0110-5-1	Устройство слухового окна	м3	1,02	23132,06	383,79	23595	391	25,88	26
					4010,63	137,14	4091	140	0,67	1
13.	E0109-53-2	Монтаж металлоконструкций решетки	тн	0,20	11234,04	1442,88	2209	284	53,59	11
					8461,13	124,20	1663	24	0,61	0
14.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	18,00	739,12	1,50	13304	27	1,12	20
					176,21	0,54	3172	10	0,00	0
15.	E0115-172-4	Окраска металлоконструкций	тн	7,86	175,90	0,09	1383	1	0,74	6
					124,20	0,02	977	--	0,00	0
16.	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	-286,00	17,38	0,93	-4971	-266	0,11	-33
					16,45	0,14	-4705	-40	0,00	-0
17.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	-282,00	116,63	10,56	-32890	-2978	0,70	-197
					106,07	1,67	-29912	-471	0,01	-4
18.	E0157-15-2	Ремонт цементной стяжки пола	1м2	-85,80	200,16	10,51	-17174	-902	0,44	-38
					64,34	1,66	-5521	-142	0,01	-1
19.	E0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	573,00	1551,55	10,36	889037	5933	0,63	360
					99,62	3,68	57085	2109	0,02	10
20.	E0111-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с	м2	573,00	1407,51	3,61	806501	2067	0,40	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом			88,95	1,06	50970	606	0,01	3
21.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	573,00	111,74	0,56	64029	319	0,09	50
					13,85	0,21	7934	119	0,00	1
22.	Е0115-171-2	Покрытие плинтусов лаком за 2 раза	м2	40,11	118,88	--	4768	--	0,13	5
					23,80	--	955	--	--	--
23.	Е0111-34-9	Укладка обшивки ламинированного покрытия сцены	м2	9,00	1796,36	3,89	16167	35	0,61	5
					133,18	1,14	1199	10	0,01	0
24.	Е0157-15-2	Ремонт цементной стяжки пола	1м2	-84,60	200,16	10,51	-16934	-889	0,44	-37
					64,34	1,66	-5443	-140	0,01	-1
25.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	-286,00	17,38	0,93	-4971	-266	0,11	-33
					16,45	0,14	-4705	-40	0,00	-0
26.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	68,75	191,57	2,28	13171	157	0,54	37
					90,05	0,83	6191	57	0,00	0
27.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	м2	95,72	251,89	6,76	24111	647	0,67	65
					108,16	2,44	10353	233	0,01	1
28.	Е0110-92-1	Установка металлопластиковых дверных блоков	м2	8,19	392,19	23,51	3212	193	0,96	8
					160,30	7,56	1313	62	0,04	0
29.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	48,09	670,37	38,61	32238	1857	1,32	64
					219,42	13,85	10552	666	0,07	3
30.	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	м2	35,70	4880,00	--	174216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	4,20	5610,00	--	23562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	5,46	3540,00	--	19328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	м2	2,73	16500,00	--	45045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	17,00	1380,00	--	23460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00	--	2980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	22,00	583,00	--	12826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	486,00	230,04	1,84	111799	896	0,81	392
					128,09	0,64	62250	313	0,00	2
40.	Е0162-36-4	Снятие набела со стен	м2	252,80	37,04	--	9364	--	0,26	65
					37,04	--	9364	--	--	--
41.	Е0162-36-10	То же с потолков	м2	296,40	43,85	--	12997	--	0,30	90
					43,85	--	12997	--	--	--
42.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1200,00	150,62	0,62	180742	744	0,44	522
					69,08	0,23	82896	276	0,00	1
43.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки	м2	131,00	471,16	--	61723	--	0,17	22
					28,46	--	3729	--	--	--
44.	Е0109-22-1	Монтаж ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м и связей	т	1,97	11142,64	5857,89	21951	11540	26,45	52
					4269,38	1572,22	8411	3097	6,03	12
45.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-875,00	22,68	0,06	-19845	-53	0,03	-30
					6,68	0,02	-5846	-20	0,00	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	СПрайс-ли ст	Огнетушители ОВП-10	шт	6,00	3664,74	--	21988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс-ли ст	Щит пожарный закрытый	шт	1,00	22302,58	--	22303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс-ли ст	Кресла театральные	шт	240,00	4764,17	--	1143400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								5577111
		Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ								
49.	Ц0108-593 -20	Светильник в подвесных потолках	шт	40,00	415,99	112,84	16640	4514	1,17	47
					185,15	30,59	7406	1224	0,18	7
50.	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	40,00	970,00	--	38800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	28,00	359,91	160,06	10077	4482	0,86	24
					136,85	42,44	3832	1188	0,25	7
52.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	28,00	871,00	--	24388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0121-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	шт	28,00	335,10	84,59	9383	2369	1,17	33
					183,71	53,00	5144	1484	0,23	6
54.	С151701-36	Светильники	шт	28,00	9652,00	--	270256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	7,00	281,53	111,18	1971	778	0,94	7
					150,65	29,56	1055	207	0,17	1
56.	Ц0108-594 -8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	38,00	605,12	251,67	22995	9563	1,83	69
					295,55	67,05	11231	2548	0,39	15
57.	С151702-2	Светильники тип	шт	38,00	5570,00	--	211660	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		ЛВ001-4Х40/П-01-УХЛ4								
58.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	7,00	457,00	--	3199	--	--	--
59.	С151706-1 5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	шт	171,36	39,00	--	6683	--	--	--
60.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	152,00	14,00	--	2128	--	--	--
61.	С151706-7 9	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	152,00	99,00	--	15048	--	--	--
62.	С151803-5 5	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	19,00	505,00	--	9595	--	--	--
63.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,06	16300,00	--	994	--	--	--
64.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	29,00	53,87	0,24	1562	7	0,33	10
					52,33	0,12	1517	3	0,00	0
65.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	29,00	156,00	--	4524	--	--	--
66.	Ц0108-572 -6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2981,95	210,95	2982	211	3,45	3
					621,00	46,58	621	47	0,27	0
67.	Ц0108-572 -6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2981,95	210,95	2982	211	3,45	3
					621,00	46,58	621	47	0,27	0
68.	СПрайс-ли ст	Шкаф ВРУ	шт	1,00	90064,00	--	90064	--	--	--
69.	СПрайс-ли	Счетчик 3-х фазный	шт	1,00	4670,90	--	4671	--	--	--

27000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст									
70.	Ц0108-599 -5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	3,00	1277,10 / --	12,40 / --	3831 / --	37 / --	3,45 / --	10 / --
71.	С151803-1 57	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	шт	3,00	595,70 / 9460,00	2,64 / --	1787 / 28380	8 / --	0,02 / --	0 / --
72.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	48,00	-- / 140,71	-- / 0,86	-- / 6754	-- / 41	-- / 0,75	-- / 36
73.	С151801-1 46	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	42,00	127,65 / 195,00	0,23 / --	6127 / 8190	11 / --	0,00 / --	0 / --
74.	С151801-1 39	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	6,00	-- / 126,00	-- / --	-- / 756	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

798512

Раздел: СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

75.	Ц0110-667 -2	Монтаж контрольного прибора	шт	1,00	8830,16 / 8475,10	2,06 / --	8830 / 8475	2 / --	45,01 / --	45 / --
76.	СПрайс-ли ст	Стоимость прибора "Гранит-8"	шт	1,00	10453,63 / --	-- / --	10454 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	Ц0110-668 -2	Монтаж извещателей	шт	76,00	434,38 / 411,02	2,06 / --	33013 / 31238	157 / --	2,37 / --	180 / --
78.	Т665313-4 007-К	Извещатель пожарный дымовой ИП212-101	шт	76,00	1811,10 / --	-- / --	137644 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	Ц0110-668 -1	Монтаж извещателей	шт	9,00	180,07 / 170,57	-- / --	1621 / 1535	-- / --	1,18 / --	11 / --
80.	Т1602	Извещатель пожарный ручной ИПР	шт	9,00	1098,64	--	9888	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Ц0110-669 -1	Установка сирены	шт	4,00	1214,42	1,03	4858	4	13,03	52
					--	--	--	--	--	--
82.	СПрайс-ли ст	Стоимость сирены "LD-96"	шт	4,00	1173,84	--	4695	--	--	--
					1618,21	--	6473	--	--	--
83.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	3,00	59,00	--	177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	55,00	31,89	2,65	1754	146	0,12	7
					23,33	0,59	1283	33	0,00	0
85.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	595,00	82,73	--	49227	--	0,39	233
					63,13	--	37565	--	--	--
86.	СПрайс-ли ст	Кабель КСПВ 2х0,5	м	650,00	22,00	--	14300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Тпрайс-ли ст	Аккумулятор 12В 7А	шт	2,00	3197,58	--	6395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	50,00	38,80	1,52	1940	76	0,17	8
					27,48	0,24	1374	12	0,00	0
89.	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	5,00	664,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	5,00	44,19	1,91	221	10	0,19	1
					30,68	0,24	153	1	0,00	0
91.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	0,50	1420,00	--	710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Ц0110-667 -1	Монтаж контрольного прибора	шт	1,00	5276,80	2,06	5277	2	27,24	27
					5063,74	--	5064	--	--	--
93.	Спрайс-ли ст	Стоимость прибора "Гранит -8"	шт	1,00	8511,78	--	8512	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
94.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	42,00	228,54	--	9599	--	1,18	50
					210,84	--	8855	--	--	--
95.	Спрайс-лист	Датчик магнитно-контактный СМК-3	шт	42,00	511,35	--	21477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Ц0110-668 -5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	69,00	303,20	--	20920	--	1,18	82
					283,10	--	19534	--	--	--
97.	Спрайс-лист	Датчик разбития стекла	шт	69,00	2754,19	--	190039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0110-669 -1	Установка сирены	шт	2,00	1214,42	1,03	2429	2	13,03	26
					1173,84	--	2348	--	--	--
99.	Спрайс-лист	Стоимость сирены "LD-96"	шт	2,00	1618,21	--	3236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Тпрайс-лист	Аккумулятор 12В 7А	шт	2,00	3197,58	--	6395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	95,00	31,89	2,65	3029	252	0,12	11
					23,33	0,59	2217	56	0,00	0
102.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	255,00	82,73	--	21097	--	0,39	100
					63,13	--	16099	--	--	--
103.	СПрайс-лист	Кабель КСПВ 2х0,5	м	357,00	22,00	--	7854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	90,00	38,80	1,52	3492	137	0,17	15
					27,48	0,24	2473	21	0,00	0
105.	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	9,00	664,00	--	5976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Ц0108-410	Трубы полиэтиленовые по основанию	м	5,00	44,19	1,91	221	10	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пола, диаметр до 50 мм			30,68	0,24	153	1	0,00	0
107.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	0,50	1420,00 --	-- --	710 --	-- --	-- --	-- --
108.	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	145,00	70,32 57,80	1,02 0,12	10197 8382	148 17	0,33 0,00	48 0
109.	СПрайс-лист	Провод НВМ-0,35 4500	м	71,40	4,80 --	-- --	343 --	-- --	-- --	-- --
110.	СПрайс-лист	Провод НВМ-0,35 1500	м	76,50	4,80 --	-- --	367 --	-- --	-- --	-- --
111.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	40,00	59,00 --	-- --	2360 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 614354

Раздел: Отопление

112.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	32,00	2760,00 --	-- --	88320 --	-- --	-- --	-- --
113.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	64,00	3280,00 --	-- --	209920 --	-- --	-- --	-- --
114.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	4,00	4310,00 --	-- --	17240 --	-- --	-- --	-- --
115.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	4,00	3510,00 --	-- --	14040 --	-- --	-- --	-- --
116.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	700,00	12,96 12,66	-- --	9074 8864	-- --	0,06 --	42 --
117.	Спрайс-лист	Балансировочный клапан Д 40мм	шт	4,00	9195,16	--	36781	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	241,70	22,88	0,06	5531	15	0,03	8
					6,88	0,02	1663	6	0,00	0
119.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	483,40	25,16	0,03	12160	12	0,02	9
					3,71	--	1792	--	--	--
120.	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм цилиндрами	м	24,00	58,44	4,62	1403	111	0,25	6
					39,98	1,60	959	38	0,01	0
121.	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	24,00	190,00	--	4560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0113-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	1,00	1567,28	85,77	1567	86	8,13	8
					1436,50	29,32	1437	29	0,15	0
123.	С130806-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	м	3,00	1080,00	--	3240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С130806-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	м	15,00	422,00	--	6330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0120-42-1	Монтаж приточной установки	шт	1,00	10234,63	1037,76	10235	1038	47,50	47
					7995,38	389,34	7995	389	1,90	2
126.	Спрайс-лист	Вентилятор канальный RK700x400B3	к-т	1,00	119759,93	--	119760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Ц0108-482-14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	шт	1,00	765,44	29,77	765	30	2,37	2
					498,67	2,37	499	2	0,01	0
128.	Спрайс-лист	Фильтр ФЛФ 700х400	к-т	1,00	18466,59	--	18467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Спрайс-лист	Водяной нагреватель PBAS	к-т	1,00	51933,09	--	51933	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	700x400-3-2,5								
130.	Спрайс-ли ст	Гибкие вставки DS 700x400	шт	2,00	2652,64 / --	-- / --	5305 / --	-- / --	-- / --	-- / --
131.	E0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок	шт	1,00	295,74 / 149,25	18,24 / 6,95	296 / 149	18 / 7	0,91 / 0,03	1 / 0
132.	Спрайс-ли ст	Шумоглушитель RSA 700x400x1000	шт	1,00	18292,55 / --	-- / --	18293 / --	-- / --	-- / --	-- / --
133.	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт	1,00	1310,57 / 855,51	93,61 / 18,54	1311 / 856	94 / 19	5,92 / 0,11	6 / 0
134.	Спрайс-ли ст	Шкаф управления	к-т	1,00	12132,78 / --	-- / --	12133 / --	-- / --	-- / --	-- / --
135.	E0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных односекционных	шт	13,00	265,43 / 210,54	16,63 / 6,95	3451 / 2737	216 / 90	1,27 / 0,03	16 / 0
136.	Спрайс-ли ст	Решетка регулирующая 300x150	шт	12,00	1489,80 / --	-- / --	17878 / --	-- / --	-- / --	-- / --
137.	Спрайс-ли ст	Решетка регулирующая 400x200	шт	1,00	1960,69 / --	-- / --	1961 / --	-- / --	-- / --	-- / --
138.	E0120-13-7	Установка клапанов периметром до 2400 мм	шт	1,00	558,07 / 367,79	23,78 / 9,27	558 / 368	24 / 9	2,26 / 0,04	2 / 0
139.	Спрайс-ли ст	Клапан АВК 700x400	к-т	1,00	9693,33 / --	-- / --	9693 / --	-- / --	-- / --	-- / --
140.	С131310-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	1,00	958,00 / --	-- / --	958 / --	-- / --	-- / --	-- / --
141.	С131310-25	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1500 мм	шт	1,00	1370,00 / --	-- / --	1370 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	С131310-26	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 2000 мм	шт	1,00	2510,00	--	2510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,80	1863,94	13,55	3355	24	1,82	3
					293,16	5,08	528	9	0,02	0
144.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	15,80	1885,87	10,90	29797	172	1,67	26
					269,18	4,08	4253	64	0,02	0
145.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	19,30	1966,03	9,42	37944	182	1,45	28
					233,20	3,52	4501	68	0,02	0
146.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	71,30	1900,64	8,65	135515	617	1,09	78
					175,10	3,24	12485	231	0,02	1
147.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	80,67	261,64	95,60	21107	7712	0,70	56
					119,40	35,93	9632	2898	0,18	14
148.	С11031-76	Маты минераловатные фольгированные	м3	2,42	5520,00	--	13358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих	шт	1,00	1399,37	54,73	1399	55	6,47	6
					1063,38	20,86	1063	21	0,10	0
151.	Спрайс-лист	Клапан огнезадерживающий 600х400	к-т	1,00	18941,05	--	18941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0120-32-3	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т	шт	1,00	2956,44	103,92	2956	104	11,26	11
					1910,89	39,40	1911	39	0,19	0
153.	Спрайс-лист	Вентилятор канальный ECW204M4	к-т	1,00	12671,72	--	12672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154.	Ц0108-482 -14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	шт	1,00	765,44	29,77	765	30	2,37	2
					498,67	2,37	499	2	0,01	0
155.	Е0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных односекционных	шт	1,00	265,43	16,63	265	17	1,27	1
					210,54	6,95	211	7	0,03	0
156.	Спрайс-лист	Решетка инерционная	шт	1,00	1489,80	--	1490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								966645
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ С ТЕПЛОСЕТЯМИ								
157.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,50	2537,01	103,92	3806	156	0,88	1
					127,46	39,40	191	59	0,19	0
158.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,25	7948,02	67,99	17883	153	1,39	3
					201,62	25,68	454	58	0,13	0
159.	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	т	1,78	17632,35	7201,27	31472	12853	19,57	35
					3708,00	1808,15	6618	3227	6,31	11
160.	С12021-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	т	1,78	149600,00	--	267018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	80,32	113,79	0,07	9140	6	0,38	31
					62,11	0,02	4989	2	0,00	0
162.	Е0126-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	50,00	280,35	90,85	14018	4542	0,77	38
					136,27	34,07	6813	1704	0,17	8
163.	Е0126-22-	Покрытие изоляции цилиндрических и	м2	50,00	197,13	26,98	9856	1349	0,93	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия								
					156,20	10,20	7810	510	0,05	2
164.	С11031-17-9	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	5,00	10300,00	--	51500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С11011-86-4	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	0,36	97200,00	--	34992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	30,00	458,59	4,32	13758	129	0,35	10
					61,65	1,63	1849	49	0,01	0
167.	С130806-168	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х4 мм	м	30,00	225,00	--	6750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,80	162,92	0,07	782	--	0,67	3
					111,24	0,02	534	--	0,00	0
169.	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов до 76 мм цилиндрами	м	30,00	60,05	3,81	1801	114	0,22	6
					34,76	1,39	1043	42	0,01	0
170.	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	30,00	136,00	--	4080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,00	33,23	31,69	665	634	0,01	0
					1,46	8,60	29	172	0,03	1
172.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,00	270,60	--	541	--	1,90	4
					270,60	--	541	--	--	--
173.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	35,00	19,82	--	694	--	0,09	3
					4,06	--	142	--	--	--
174.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	20,00	3,91	3,34	78	67	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		грунтов								
175.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,50	0,49 40,95	1,15 38,95	10 143	23 136	0,00 0,01	0 0
176.	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	6,13	1,93 19,82	11,33 --	7 121	40 --	0,04 0,09	0 1
177.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3,50	4,06 6,67	-- 6,67	25 23	-- 23	-- --	-- --
178.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,00	-- 138,12	2,17 --	-- 276	8 --	0,01 1,00	0 2
179.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,50	138,12 22,19	-- 4,65	276 78	-- 16	-- 0,11	-- 0
180.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3,50	17,54 14,53	-- 12,36	61 51	-- 43	-- 0,01	-- 0
181.	E0123-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под лотки	м3	1,50	1,67 1855,39	2,83 157,10	6 2783	10 236	0,01 1,05	0 2
182.	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм и углов под ворота	м3	3,10	158,29 12492,14	58,86 1366,85	237 38726	88 4237	0,29 12,86	0 40
183.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,44	2201,63 7948,02	469,93 67,99	6825 11445	1457 98	1,77 1,39	5 2
184.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,18	201,62 114300,00	25,68 --	290 20460	37 --	0,13 --	0 --
185.	E0107-53-11	Установка плит перекрытия	шт	4,00	-- 358,35	-- 24,87	-- 1433	-- 99	-- 1,06	-- 4
186.	C143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки	м3	2,80	177,06 18900,00	9,09 --	708 52920	36 --	0,04 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2			--	--	--	--	--	--
187.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	70737,25 / 9965,25	313,37 / 118,19	400 / 56	2 / 1	59,74 / 0,58	0 / 0
188.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	29,00	246,68 / 38,47	3,93 / 1,48	7154 / 1116	114 / 43	0,22 / 0,01	6 / 0
189.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1256,45 / 516,80	659,77 / 158,98	5026 / 2067	2639 / 636	2,84 / 0,65	11 / 3
190.	СПрайс-лист	Кран шаровый стальной Ду 65мм	шт	4,00	7432,94 / --	-- / --	29732 / --	-- / --	-- / --	-- / --
191.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	779,82 / 326,77	401,30 / 95,94	3119 / 1307	1605 / 384	1,78 / 0,39	7 / 2
192.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80мм при условном давлении 1,6МПа и температуре 150гр.С	км	0,05	236651,28 / 86141,48	49856,13 / 17606,70	10649 / 3876	2244 / 792	475,86 / 91,01	21 / 4
193.	С130806-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 76х3 мм	м	45,45	588,00 / --	-- / --	26725 / --	-- / --	-- / --	-- / --
194.	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	45,00	228,72 / 148,09	5,47 / 2,09	10293 / 6664	246 / 94	0,80 / 0,01	36 / 0
195.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,20	5450,00 / --	-- / --	6540 / --	-- / --	-- / --	-- / --
196.	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонным стеклопластиком	м	45,00	113,51 / 88,53	15,08 / 5,56	5108 / 3984	679 / 250	0,50 / 0,03	23 / 1

27000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03	185900,00	--	5577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0124-102 -3	Устройство подземного ввода в здания диаметром 76 мм	ввод	2,00	10631,82	1650,87	21264	3302	13,80	28
					2502,90	623,41	5006	1247	3,05	6

Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ С ТЕПЛОСЕТЯМИ

Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

728878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	50,00	33,67	32,10	1683	1605	0,01	1
					1,57	12,34	79	617	0,05	3
200.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,00	218,93	--	1095	--	1,59	8
					218,93	--	1095	--	--	--
201.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,00	122,18	--	611	--	0,91	5
					122,18	--	611	--	--	--
202.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	50,00	5,55	5,55	277	277	--	--
					--	1,80	--	90	0,01	0
203.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	50,00	21,55	4,52	1077	226	0,11	6
					17,03	--	852	--	--	--
204.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	50,00	14,12	12,00	706	600	0,01	1
					1,62	2,75	81	137	0,01	1
205.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,50	218,93	--	766	--	1,59	6
					218,93	--	766	--	--	--
206.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	250,00	26,40	3,10	6601	775	0,11	28
					19,10	0,50	4776	125	0,00	1
207.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	50,00	27,70	2,10	1385	105	0,10	5
					19,70	0,50	985	25	0,00	0
208.	Е0134-101 -3	Монтаж асбоцементных труб	кан.-км	0,05	214698,38	--	10735	--	148,32	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209.	С151601-1 26	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	1000м	0,31	22500,00 44700,00 ---	-- -- ---	1125 13678 ---	-- -- ---	-- -- ---	-- -- ---
210.	С151703-1 0	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	14,00	9380,00 ---	-- ---	131320 ---	-- ---	-- ---	-- ---
211.	Ц0108-595 -3	Монтаж светильников ЖКУ	шт	14,00	705,00 ---	297,00 ---	9870 ---	4158 ---	2,12 ---	30 ---
212.	СПрайс-ли ст	Лампы натриевые , тип ДНаТ250	шт	14,28	356,00 488,82 ---	84,40 -- ---	4984 6980 ---	1182 -- ---	0,49 -- ---	7 -- ---
213.	С1ЦЕНА	Опора СТ-8-2,5	шт	12,00	38560,00 ---	-- ---	462720 ---	-- ---	-- ---	-- ---
214.	Е0133-204 -1	Монтаж опор	опора	14,00	4710,13 1977,75 ---	1831,40 625,01 ---	65942 27689 ---	25640 8750 ---	12,36 2,41 ---	173 34 ---
215.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/для устройства фундаментов под опоры	м3	3,50	8030,00 ---	-- ---	28105 ---	-- ---	-- ---	-- ---
216.	С151607-9 9	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,09	4150,00 ---	-- ---	359 ---	-- ---	-- ---	-- ---
217.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	84,00	8,50 7,30 ---	0,10 -- ---	714 613 ---	8 -- ---	0,05 -- ---	4 -- ---

Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 744625

Раздел: Светотехническое оборудование и материалы

218.	СПрайс-ли ст	Прибор "Сканер"	шт	3,00	33970,06 ---	-- ---	101910 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.	СПрайс-ли ст	Заливной прибор с линзой Френкеля	шт	3,00	52067,20 -- --	-- -- --	156202 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
220.	СПрайс-ли ст	Прожектор узконаправленный	шт	19,00	3018,39 -- --	-- -- --	57349 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
221.	СПрайс-ли ст	Провод ПВ 3х2,5	м	2500,00	54,01 -- --	-- -- --	135027 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
222.	СПрайс-ли ст	Провод ПВ 3х6	м	250,00	104,80 -- --	-- -- --	26199 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
223.	СПрайс-ли ст	Провод сигнальный	м	186,80	83,84 -- --	-- -- --	15661 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
224.	СПрайс-ли ст	Кабель силовой медный 3х1,5	м	100,00	105,78 -- --	-- -- --	10578 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
225.	СПрайс-ли ст	Кабельный канал 25х40	м	40,00	362,30 -- --	-- -- --	14492 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
226.	СПрайс-ли ст	Труба-гофра Д 25 мм	м	100,00	51,94 -- --	-- -- --	5194 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Светотехническое оборудование и материалы								522612

ИТОГО:

Накладные расходы :	9952739	136403	5329
На монтажные работы	888307	44543	201
На общестроительные работы		175919	
На металломонтажные работы		636782	
На сантехнические работы		53098	
		61621	
Всего накладных расходов:		927421	
Итого с накладными		10880159	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			

27000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	526285
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11406444
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11531963
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11569154
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11662131
Пересчет в текущих ценах, К-1,77419	20690822,5
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	413816,45
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21104638,95
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2532556,67
Итого с НДС	23637195,62

Принял:

Сдал:

Акт № 33 от 24 сентября 2013 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района"

Основание: Договор №8 от 26.03.2013; доп соглашение №1 от 20.09.2013

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района	1	тг	12 792 275,66	12 792 275,66

Итого: 12 792 275,66

В том числе НДС 1 370 600,96

Всего оказано работ 1, на сумму 12 792 275,66 KZT

Двенадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи двести семьдесят пять тенге 66 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит",
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)
Сырлыбаев К.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района"

БИН: 111240021585
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есик г., Жамбыла, дом № 21
Расчетный счет: KZ90070103KSN0912000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК",
БИК: KKMFKZ2A

МП

Начальник
(должность)
Акаев М.Т.
(ФИО, подпись)

Заказчик (застройщик) ГУ "Отдел культуры и развития языков "Енбекшиказахского района
подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ***сентябрь*** *2013 г.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№8 от 26 марта 2013 г , доп соглашение №1 от 20 сентября 2013 г					

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт дома культуры с.Малыбай Енбекшиказахского района	100 532 931,87	11421674,69	89761546,68	11421674,69					1370600,97	12792275,66
Аванс 5%	4 880 006,88	419195,65							50 303,48	469 499,13
Всего к оплате:	**95 652 924,99**	11002479,04	89761546,68	11421674,69					1 320 297,49	**12 322 776,53**

Заказчик:

Подрядчик:

660650

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел культуры и развития языков» Енбекшиказахского района

Подрядчик: ТОО «АК ЖОЛ»

Договор : № 8 от 26 марта 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского дома культуры в п.Малыбай Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: Капитальный ремонт сельского дома культуры в п.Малыбай Енбекшиказахского района

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кресла зала								
1.	Ц0134-33-5	Монтаж кресел	комплект	80,00	678,66	--	54293	--	4,00	320
					672,75	--	53820	--	--	--
		Итого по разделу: Кресла зала								54293
		Раздел: НАРУЖНЫЙ ТУАЛЕТ								
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	м3	13,00	32,26	30,77	419	400	0,01	0
					1,42	8,34	18	108	0,03	0
3.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	24,18	19,70	--	476	--	0,08	2
					3,94	--	95	--	--	--
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	11,70	6,48	6,48	76	76	--	--
					--	2,10	--	25	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,30	134,10	--	174	--	0,97	1
					134,10	--	174	--	--	--
6.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,70	21,55	4,52	252	53	0,11	1
					17,03	--	199	--	--	--
7.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,00	659,25	--	7911	--	3,56	43
					659,25	--	7911	--	--	--
8.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	11,70	14,12	12,00	165	140	0,01	0
					1,62	2,75	19	32	0,01	0
9.	Е0108-5-1	Устройство глиняного замка	м3	2,74	2205,82	274,19	6044	751	6,93	19
					994,50	103,50	2725	284	0,50	1
10.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумомтолщ.100 мм	м2	70,80	666,01	24,55	47153	1738	0,26	19
					39,83	9,20	2820	651	0,04	3
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,00	7940,17	66,01	15880	132	1,35	3
					195,75	24,93	392	50	0,12	0
12.	С143001-40	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 3,5 до 5	м3	2,00	87,00	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143001-41	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 5 до 7,5	м3	2,00	87,00	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	18,50	312,52	7,14	5782	132	0,14	3
					22,10	2,68	409	50	0,01	0
15.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	18,50	592,16	11,21	10955	207	0,20	4
					31,50	4,21	583	78	0,02	0
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммиз раствора М200	м2	19,70	224,75	9,95	4428	196	0,36	7
					52,20	3,74	1028	74	0,02	0
17.	Е0106-33-4	Устройство плоских днищ из сульфатостойкого бетона кл. В12,5 W6	м3	2,50	11261,18	954,99	28153	2387	6,51	16
					1075,50	330,44	2689	826	1,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из сульфатостойкого бетона кл В15 W6	м3	19,70	11464,18 / 1075,50	954,99 / 330,44	225844 / 21187	18813 / 6510	6,51 / 1,34	128 / 26
19.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	1,00	111,00 / --	-- / --	111 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,00	223,00 / --	-- / --	223 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,00	259,00 / --	-- / --	259 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	113900,00 / --	-- / --	952 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	С12041-110	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d более 45 мм	т	0,03	95900,00 / --	-- / --	3207 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,63	115200,00 / --	-- / --	72880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0106-33-4	Устройство выгреба из бетона В12,5	м3	1,33	11261,18 / 1075,50	954,99 / 330,44	14977 / 1430	1270 / 439	6,51 / 1,34	9 / 2
26.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	113900,00 / --	-- / --	1276 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	115200,00 / --	-- / --	205 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	39700,00 / --	-- / --	693 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из сульфатостойкого бетона кл В7,5 W6/укладка по днищу/	м2	11,00	355,87 / 52,43	14,76 / 5,54	3915 / 577	162 / 61	0,36 / 0,03	4 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий То же. добавляется на 20 мм толщины	м2	11,00	43,31	0,67	476	7	0,01	0
					1,69	0,25	19	3	0,00	0
31.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	37,00	665,48	8,23	24623	305	0,47	17
					81,68	3,08	3022	114	0,02	1
32.	Е0108-4-5	То же ,3-й слой	м2	37,00	665,48	8,23	24623	305	0,47	17
					81,68	3,08	3022	114	0,02	1
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	36,50	245,44	3,82	8959	139	0,21	8
					37,35	1,44	1363	53	0,01	0
34.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	11,50	121,68	9,38	1399	108	0,24	3
					48,83	3,51	562	40	0,02	0
35.	Е0111-4-6	То же , 2-й слой	м2	11,50	45,49	4,86	523	56	0,08	1
					17,28	1,82	199	21	0,01	0
36.	Е0108-7-5	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича М100 на растворе М50	м2	39,00	965,09	34,37	37639	1340	1,21	47
					189,00	12,87	7371	502	0,06	2
37.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	39,00	245,44	3,82	9572	149	0,21	8
					37,35	1,44	1457	56	0,01	0
38.	Е0108-10-1	Кладка простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	17,41	7566,24	335,84	131701	5846	5,07	88
					783,00	126,00	13629	2193	0,61	11
39.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн	0,13	87879,65	422,15	11010	53	56,40	7
					8257,50	157,50	1034	20	0,77	0
40.	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	м3	1,20	19564,74	334,73	23478	402	24,80	30
					3937,50	126,45	4725	152	0,62	1
41.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,07	113900,00	--	8383	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
42.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	118100,00	--	4960	--	--	--
43.	Е0106-7-1	Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности под окорочный барабан	м3	0,01	9233,30	245,07	46	1	3,21	0
					524,25	89,21	3	--	0,42	0
44.	Е0106-19-1	Монолитный железобетонный сейсмопояс	м3	0,66	11284,67	316,01	7448	209	8,25	5
					1368,00	119,39	903	79	0,58	0
45.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	113900,00	--	952	--	--	--
46.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	115200,00	--	7603	--	--	--
47.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	109500,00	--	3127	--	--	--
48.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	39700,00	--	71	--	--	--
49.	Е0106-14-15	Устройство сердечников из бетона В-15	м3	0,90	12305,43	299,62	11075	270	11,20	10
					1795,50	113,18	1616	102	0,55	0
50.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	113900,00	--	2023	--	--	--
51.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	115200,00	--	5396	--	--	--
52.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,95	15358,92	367,51	14591	349	13,10	12
					2202,75	138,83	2093	132	0,68	1
53.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	113900,00	--	3182	--	--	--
54.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,02	115200,00	--	2580	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
55.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	104900,00 / --	-- / --	5134 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,09	100600,00 / --	-- / --	8551 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,80	398,48 / 151,65	102,53 / 35,67	1116 / 425	287 / 100	0,90 / 0,14	3 / 0
58.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,80	4250,00 / --	-- / --	11900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,44	828,63 / 272,25	71,29 / 25,25	1193 / 392	103 / 36	1,64 / 0,10	2 / 0
60.	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	1,44	3960,00 / --	-- / --	5702 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	Е0115-203-5	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	1,44	665,96 / 129,38	2,28 / 0,86	959 / 186	3 / 1	0,82 / 0,00	1 / 0
62.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из сульфатостойкого бетона кл В15W6	м3	3,50	15756,27 / 2117,25	379,21 / 143,26	55147 / 7410	1327 / 501	13,00 / 0,70	46 / 2
63.	Е0106-22-7	Устройство	м3	3,50	13919,53 / 2295,00	383,89 / 145,01	48718 / 8032	1344 / 508	14,20 / 0,71	50 / 2
64.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	113900,00 / --	-- / --	888 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,38	119300,00 / --	-- / --	44340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	0,02	118100,00 /	-- /	2625 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
67.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	109500,00	--	1721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,30	21304,82	334,28	6413	101	22,10	7
					3397,50	126,00	1023	38	0,62	0
69.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,55	22541,72	316,57	12375	174	22,50	12
					3487,50	119,25	1915	65	0,58	0
70.	Е0112-7-2	Устройство кровли по обрешетке с ее устройством из металлошифера оцинкованного	м2	34,00	235,76	7,95	8016	270	0,42	14
					66,60	2,97	2264	101	0,01	0
71.	С11011-359	Стоимость металлошифера оцинкованного толщ 0,8 мм	м2	43,52	443,19	--	19288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,50	715,87	1,24	2506	4	0,97	3
					153,23	0,47	536	2	0,00	0
73.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,85	573,75	28,11	488	24	0,78	1
					123,75	10,58	105	9	0,05	0
74.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	57,00	131,98	0,55	7523	31	0,04	2
					6,48	0,20	369	11	0,00	0
75.	Е0110-48-1	Устройство вытяжной трубы с обшивкой досками	м2	3,50	4029,65	91,06	14104	319	3,29	12
					497,25	34,40	1740	120	0,17	1
76.	Е0110-23-5	Установка люка	шт	1,40	12675,50	30,89	17746	43	1,23	2
					191,93	11,68	269	16	0,06	0
77.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	45,81	228,83	3,39	10482	155	0,65	30
					117,00	0,72	5359	33	0,05	2
78.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	45,81	17,51	0,12	802	5	0,09	4
					13,73	0,05	629	2	0,00	0
79.	Е0115-51-	Улучшенная штукатурка	м2	45,81	228,98	1,96	10489	90	0,61	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	цементно-известковым раствором по камню стен			108,90	0,45	4988	21	0,03	1
80.	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	45,81	10,70	0,90	490	41	0,04	2
					6,71	0,34	307	16	0,00	0
81.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	10,00	2363,96	2,56	23640	26	2,55	26
					420,75	0,97	4208	10	0,00	0
82.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,06	108,05	2,62	1303	32	0,07	1
					10,51	0,99	127	12	0,00	0
83.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,96	9035,68	--	8713	--	3,66	4
					567,00	--	547	--	--	--
84.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	12,06	212,26	9,95	2560	120	0,27	3
					39,60	3,74	478	45	0,02	0
85.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	12,06	60,48	0,23	729	3	0,29	3
					51,30	0,09	619	1	0,00	0
86.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	51,00	323,65	18,42	16506	939	0,42	21
					85,95	6,91	4383	352	0,03	2
87.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	51,00	211,49	9,95	10786	507	0,36	18
					52,20	3,74	2662	191	0,02	1
88.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	102,00	27,92	0,67	2848	68	0,00	0
					0,63	0,25	64	25	0,00	0
89.	Е0110-5-1	Устройство деревянного каркаса вытяжной трубы и крышки люка	м3	0,20	22541,72	316,57	4508	63	22,50	5
					3487,50	119,25	698	24	0,58	0
90.	Е0110-3-1	Обшивка каркаса досками	м2	3,50	612,72	6,11	2145	21	0,40	1
					63,90	2,32	224	8	0,01	0
91.	Е0111-33-2	Обшивка досками крышки люка	м2	1,50	1905,05	11,03	2858	17	0,60	1
					95,18	4,14	143	6	0,02	0
92.	С11011-82	Ручка-скоба из алюминиевого сплава	шт	4,00	308,00	--	1232	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	анодированная			--	--	--	--	--	--
93.	Е0126-31-1	Утепление крышки люка минватой	м3	0,07	2139,46 / 1809,00	330,46 / 123,75	150 / 127	23 / 9	10,58 / 0,60	1 / 0
94.	Е0106-1-1	Устройство крыльца	м3	0,50	7940,17 / 195,75	66,01 / 24,93	3970 / 98	33 / 12	1,35 / 0,12	1 / 0
95.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,82	1803,48 / 21,38	73,75 / 11,67	5086 / 60	208 / 33	0,14 / 0,04	0 / 0
96.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	23,50	481,02 / 24,75	-- / --	11304 / 582	-- / --	0,14 / --	3 / --
97.	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	4,00	199,08 / 76,05	6,30 / 2,50	796 / 304	25 / 10	0,48 / 0,01	2 / 0
98.	С151701-8 8	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	4,04	157,00 / --	-- / --	634 / --	-- / --	-- / --	-- / --
99.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	4,04	24,00 / --	-- / --	97 / --	-- / --	-- / --	-- / --
100.	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	2,00	82,17 / 53,55	-- / --	164 / 107	-- / --	0,34 / --	1 / --
101.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,04	215,00 / --	-- / --	439 / --	-- / --	-- / --	-- / --
102.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	3,00	509,00 / --	-- / --	1527 / --	-- / --	-- / --	-- / --
103.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	20,00	11,04 / 9,23	1,09 / 0,66	221 / 185	22 / 13	0,06 / 0,00	1 / 0
104.	С151607-1	Провода силовые для	1000м	0,01	16600,00	--	85	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	66	электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2			--	--	--	--	--	--
105.	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	24900,00 / --	-- / --	385 / --	-- / --	-- / --	-- / --
106.	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	20,00	72,29 / 44,55	6,92 / 4,33	1446 / 891	138 / 87	0,28 / 0,02	6 / 0
107.	СПрайс-лист	Стоимость гофротруб д 25 мм с протяжкой	м	20,20	37,30 / --	-- / --	753 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЙ ТУАЛЕТ								1202305
		Раздел: Светотехническое оборудование и материалы								
108.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	100,00	128,71 / 46,91	61,70 / 14,45	12871 / 4691	6170 / 1445	0,26 / 0,08	26 / 8
109.	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	40,00	217,77 / 65,03	145,94 / 39,21	8711 / 2601	5838 / 1568	0,38 / 0,23	15 / 9
110.	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	м	2750,00	12,06 / 5,80	5,66 / 1,54	33176 / 15961	15565 / 4235	0,04 / 0,01	98 / 25
111.	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	300,00	60,65 / 26,18	29,17 / 6,51	18196 / 7853	8752 / 1954	0,15 / 0,04	46 / 11
112.	Ц0108-574-3	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2	жил	216,00	129,61 / 69,53	3,68 / 0,59	27996 / 15019	795 / 128	0,39 / 0,00	84 / 1
113.	Ц0108-632-1	Регулятор реверсивный, до 30 ручек	шт	3,00	8895,06 / 5464,10	40,96 / 2,72	26685 / 16392	123 / 8	30,80 / 0,02	92 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	Ц0108-633 -10	Шкаф секционный типа ШС	шт	3,00	7515,71	40,96	22547	123	26,06	78
					4344,75	2,72	13034	8	0,02	0
115.	Ц0108-636 -4	Арматура осветительная сценическая: прожектор с дистанционным управлением	шт	8,00	7167,16	--	57337	--	29,61	237
					5490,16	--	43921	--	--	--
116.	Ц0108-636 -6	Арматура осветительная сценическая: светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВт	шт	36,00	1998,02	--	71929	--	9,48	341
					1573,02	--	56629	--	--	--
117.	Ц0108-636 -5	Арматура осветительная сценическая: прожектор театральный низковольтный с понижающим трансформатором и ультрафиолетового излучения с дросселями	шт	8,00	2833,66	--	22669	--	10,66	85
					1737,66	--	13901	--	--	--
118.	Ц0108-637 -2	Арматура и приспособления для проектирования сценических эффектов: приставки и приспособления для осветительной аппаратуры	шт	2,00	1427,28	--	2855	--	7,11	14
					1247,28	--	2495	--	--	--
119.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	60,00	75,06	1,27	4504	76	0,43	26
					69,29	0,24	4158	14	0,00	0
120.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	2,00	144,56	0,88	289	2	0,77	2
					131,48	0,24	263	--	0,00	0
121.	Ц0108-599 -2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1249,32	53,74	1249	54	3,55	4
					658,58	5,33	659	5	0,03	0
122.	Ц0108-599 -9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1197,08	55,13	1197	55	3,55	4
					583,96	2,72	584	3	0,02	0
123.	СПрайс-лист	Заливной прибор с линзой Френкеля	шт	5,00	51093,98	--	255470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СПрайс-лист	Прожектор узконаправленный	шт	17,00	2961,97	--	50353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СПрайс-лист	Световая пушка	шт	2,00	6817,19	--	13634	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
126.	СПрайс-ли ст	Лазерный излучатель	шт	1,00	63278,45	--	63278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	СПрайс-ли ст	Стробоскоп	шт	2,00	11847,88	--	23696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	СПрайс-ли ст	Пульт управления световыми приборами	шт	2,00	21716,37	--	43433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СПрайс-ли ст	Пульт управления интеллектуальными приборами	шт	1,00	28953,26	--	28953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПрайс-ли ст	Диммерный блок 6 каналов	шт	3,00	51620,87	--	154863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	СПрайс-ли ст	Дымогенератор	шт	2,00	35913,89	--	71828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	СПрайс-ли ст	Жидкость для дыма 1 галлон	шт	4,00	3236,42	--	12946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	СПрайс-ли ст	Лампа для сканерного прибора	шт	7,00	10097,63	--	70683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	СПрайс-ли ст	Лампа для заливного прибора	шт	12,00	3827,78	--	45933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	СПрайс-ли ст	Лампа для прожектора узконаправленного	шт	36,00	5048,81	--	181757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	СПрайс-ли ст	Цветной фильтр	к-т	1,00	11534,60	--	11535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	СПрайс-ли ст	Провод сигнальный	м	13,20	83,84	--	1107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	СПрайс-ли ст	Розетка кабельная с заземлением	шт	60,00	95,22	--	5713	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
139.	СПрайс-ли ст	Вилка кабельная с заземлением	шт	55,00	95,22	--	5237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	СПрайс-ли ст	Щит вводной мощностью 3х250 А	шт	1,00	33325,50	--	33325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	СПрайс-ли ст	Щит управления НР на 10 линий	шт	1,00	13330,20	--	13330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	СПрайс-ли ст	Розетка групповая на 6 включений	шт	2,00	349,12	--	698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Светотехническое оборудование и материалы								1399983
		Раздел: Механическое оборудование								
143.	Ц0129-11-2	Блок одинарный, масса до 50 кг	шт	5,00	2309,15	46,81	11546	234	14,21	71
					2238,70	26,65	11194	133	0,15	1
144.	Ц0129-13-8	Штанга сценических подъемов	шт	3,00	559,68	--	1679	--	3,55	11
					559,68	--	1679	--	--	--
145.	Ц0129-13-3	Дорога антрактно-раздвижного занавеса	компл	0,13	2534,18	--	329	--	15,40	2
					2510,55	--	326	--	--	--
146.	Ц0129-28-11	Канат стальной для сценических подъемов полиспастной системы, диаметр до 12 мм, высота навески до 25 м, количество подвесок 4	компл	3,00	13793,76	--	41381	--	75,81	227
					13672,09	--	41016	--	--	--
147.	Ц0129-30-1	Канат пеньковый для ручного привода декорационного, индивидуального или софитного подъема	компл	12,00	2620,94	--	31451	--	13,03	156
					2598,50	--	31182	--	--	--
148.	Ц0129-16-4	Узел мертвого крепления дороги антрактно-раздвижного занавеса или люстры зрительного зала	шт	5,00	1486,80	--	7434	--	8,29	41
					1473,81	--	7369	--	--	--
149.	Ц0129-16-2	Узел крепления грузовых и тяговых канатов полиспастных подъемов	шт	3,00	392,65	--	1178	--	2,37	7
					389,11	--	1167	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	Ц0129-1-2	Лебедка антрактно-раздвижного занавеса М276А	шт	1,00	20212,51	46,88	20213	47	120,82	121
					19988,44	18,66	19988	19	0,11	0
151.	Ц0129-15-1	Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5 т	шт	58,00	214,39	--	12435	--	1,18	69
					213,21	--	12366	--	--	--
152.	Ц0129-17-3	Каретка двух- или четырехроликовая дороги антрактно-раздвижного занавеса	шт	30,00	105,12	--	3154	--	1,18	36
					103,94	--	3118	--	--	--
153.	Ц0129-29-2	Канат стальной тяговый для лебедок электрических	компл	1,00	6292,01	--	6292	--	33,17	33
					6236,39	--	6236	--	--	--
154.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,13	33435,49	11853,40	4347	1541	107,79	14
					19402,11	2496,13	2522	324	8,72	1
155.	Е0109-55-5	Монтаж каркасов клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис сценических устройств	т	0,01	65790,48	7333,73	658	73	278,83	3
					48798,44	404,89	488	4	1,47	0
156.	Ц108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	25,00	128,71	61,70	3218	1543	0,26	7
					46,91	14,45	1173	361	0,08	2
157.	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	м	0,21	12,06	5,66	3	1	0,04	0
					5,80	1,54	1	--	0,01	0
158.	Ц0111-233-4	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации пайкой	конец	14,00	28,51	--	399	--	0,12	2
					21,00	--	294	--	--	--
159.	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт	1,00	1332,12	115,15	1332	115	5,92	6
					855,51	21,32	856	21	0,12	0
160.	СПрайс-лист	Лебедка АР3	шт	1,00	67964,79	--	67965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	СПрайс-лист	Канат стальной 4-5 мм	м	100,00	84,15	--	8415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	СПрайс-лист	Канат стальной 3,5 мм	м	60,00	69,91	--	4194	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ст			--	--	--	--	--	--
163.	СПрайс-ли	Канат льнопеньковый	м	192,00	110,04	--	21127	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
164.	СПрайс-ли	Каретки АПЗ	шт	30,00	634,34	--	19030	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
165.	СПрайс-ли	Стяжки для стального каната	шт	58,00	67,96	--	3942	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
166.	СПрайс-ли	Стоимость металлоконструкций	тн	0,13	92129,37	--	11977	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
167.	СПрайс-ли	Пульт управления АРЗ	шт	1,00	9579,80	--	9580	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
168.	СПрайс-ли	Провод ПВ 3х2,5	м	210,00	54,01	--	11342	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
169.	СПрайс-ли	Труба-гофра Д 25 мм	м	25,00	51,94	--	1298	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
170.	СПрайс-ли	Профиль дюралевый	м	15,00	598,43	--	8976	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
171.	СПрайс-ли	Блок одноручьевой	шт	5,00	517,83	--	2589	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
172.	СПрайс-ли	Ролики на туру	шт	4,00	485,46	--	1942	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Механическое оборудование								319426
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОГРАЖДЕНИЕ								
173.	У1-32-33	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М8Б, строительные работы	м	365,00	3092,72	221,95	1128844	81013	0,89	324
					146,39	67,81	53433	24752	0,33	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	У1-32-34	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М8Б, монтаж металлоконструкций	м	365,00	1011,50	2,16	369196	789	0,81	294
					138,57	0,62	50580	225	0,00	1
175.	У1-34-9	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ3Б, строительные работы	ворота	2,00	44864,73	3469,14	89729	6938	27,24	54
					4514,72	1025,47	9029	2051	4,97	10
176.	У1-34-10	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ3Б, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	24049,13	50,91	48098	102	18,95	38
					3307,82	15,51	6616	31	0,06	0
177.	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	скамья	8,00	3189,50	--	25516	--	4,86	39
					805,22	--	6442	--	--	--
178.	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы	урна	8,00	1801,57	71,73	14413	574	2,61	21
					437,79	20,04	3502	160	0,10	1
179.	У1-39-6	Площадка для мусоросборников типа 1, строительные работы	площадка	1,00	101789,01	2503,99	101789	2504	43,83	44
					7270,46	567,85	7270	568	2,72	3
180.	У1-45-5	Стенд информационный типа I, строительные работы	стенд	1,00	14129,61	1344,67	14130	1345	11,85	12
					1993,51	414,20	1994	414	2,01	2
181.	У1-45-6	Стенд информационный типа I, монтаж металлоконструкций	стенд	1,00	11285,20	485,37	11285	485	3,08	3
					521,23	150,62	521	151	0,56	1
182.	У1-4-2	Беседка тип I, строительные работы	беседка	1,00	40809,87	518,96	40810	519	46,20	46
					7661,35	133,61	7661	134	0,71	1
183.	У1-30-3	Ограждение цветников металлическое высота 0,25 м, типа II-А, строительные работы	м	80,00	174,61	--	13969	--	0,92	73
					151,08	--	12087	--	--	--
184.	У1-30-4	Ограждение цветников металлическое высота 0,25 м, типа II-А, монтаж металлоконструкций	м	80,00	960,68	1,82	76854	146	0,26	21
					45,11	0,53	3608	43	0,00	0
185.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1600,00	606,21	19,24	969939	30790	0,04	64
					7,04	5,99	11257	9590	0,02	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186.	Е0101-136 -1	Уплотнение грунта	м3	320,00	5,37	5,37	1717	1717	--	--
					--	2,16	--	690	0,01	3
187.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	320,00	40,92	36,36	13094	11635	0,01	4
					1,22	12,15	390	3889	0,06	19
188.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см толщ 15 см	м2	320,00	238,67	22,43	76375	7177	0,05	16
					7,59	6,00	2430	1921	0,02	7
189.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	0,32	275,81	43,24	88	14	0,05	0
					7,12	10,42	2	3	0,04	0
190.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	320,00	446,68	19,24	142939	6158	0,04	13
					7,04	5,99	2251	1918	0,02	7
191.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	160,00	54,59	--	8735	--	0,00	0
					0,01	--	2	--	--	--
192.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	320,00	606,21	19,24	193988	6158	0,04	13
					7,04	5,99	2251	1918	0,02	7
193.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	580,00	614,70	8,36	356527	4847	0,83	480
					128,73	2,08	74664	1207	0,01	4
194.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	26,10	25300,00	--	660330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	120,00	17,04	4,91	2045	590	0,09	10
					12,13	0,92	1456	110	0,00	0
196.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением	м2	120,00	24,05	19,49	2886	2339	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/			1,22	6,51	146	782	0,03	4
197.	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	м2	120,00	5,37	5,37	644	644	--	--
					--	2,16	--	259	0,01	1
198.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	30,00	1618,98	86,41	48569	2592	0,17	5
					25,32	15,12	760	453	0,05	2
199.	Е0127-14-2	Устройство основания из гравийно-оптимальной смеси	м3	36,00	1827,43	93,76	65787	3375	0,17	6
					25,32	13,82	912	498	0,05	2
200.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	12,00	1618,98	86,41	19428	1037	0,17	2
					25,32	15,12	304	181	0,05	1
201.	Е0127-57-2	Устройство плитных тротуаров	м2	120,00	1022,30	52,65	122676	6318	0,45	54
					67,97	17,59	8156	2111	0,09	10
202.	Е0127-34-2	Бортовой камень БР 100.20.8	м	120,00	614,70	8,36	73764	1003	0,83	99
					128,73	2,08	15448	250	0,01	1
203.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,92	25300,00	--	48576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0147-7-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,8х0,5 м	яма	14,00	592,72	--	8298	--	4,12	58
					592,72	--	8298	--	--	--
205.	Е0147-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручнуюв естественном грунте, размеры 1,0х1,0х0,6 м	яма	35,00	737,17	--	25801	--	5,12	179
					737,17	--	25801	--	--	--
206.	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	14,00	947,11	275,50	13260	3857	3,50	49
					601,52	63,00	8421	882	0,26	4
207.	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м1,0х0,8х0,8	шт	35,00	1231,92	362,09	43117	12673	4,59	161
					799,00	82,57	27965	2890	0,35	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208.	Е0147-36-6	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	14,00	692,66	149,15	9697	2088	3,51	49
					537,29	31,98	7522	448	0,14	2
209.	Е0147-36-8	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м	шт	35,00	1406,93	447,46	49243	15661	6,27	219
					948,25	95,94	33189	3358	0,43	15
210.	С143012-70	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 1,5-2 м	шт	14,00	4860,00	--	68040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород	шт	35,00	972,00	--	34020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	м	380,00	27,77	7,51	10551	2854	0,14	54
					20,25	3,36	7697	1276	0,01	5
213.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	380,00	79,20	--	30097	--	0,48	182
					78,89	--	29977	--	--	--
214.	С143012-49	Кустарники лиственных пород для живой изгороди	шт	380,00	81,00	--	30780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Е47-38-1	Уход за саженцами вьющихся растений и кустарников живой однорядной изгороди с оголенной корневой системой	10м	28,00	279,93	248,59	7838	6961	4,75	133
					3,14	53,30	88	1492	0,24	7
216.	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	605,00	29,40	--	17787	--	0,20	124
					29,40	--	17787	--	--	--
217.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	605,00	10,22	--	6186	--	0,06	38
					9,72	--	5883	--	--	--
218.	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	м2	605,00	88,96	29,83	53823	18048	0,40	243
					58,63	6,40	35473	3870	0,03	17
219.	С143012-18	Семена многолетних трав	кг	20,62	515,00	--	10619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОГРАЖДЕНИЕ 5161898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					8137903	326619		6329
		Накладные расходы :					1019959	93942		429
		На монтажные работы						334839		
		На общестроительные работы						734601		
		На металломонтажные работы						52742		
		Всего накладных расходов:						1122181		
		Итого с накладными						9260085		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						485038		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9745123		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						9860804		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9895080		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9980770		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,77419						17707782		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						354156		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18061938		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2167433		
		Итого с НДС						20229371		
		Минус скидка						10839387,15		
		Итого к оплате за сентябрь						9389983,85		
		В том числе сумма без НДС						8383914,13		
		В том числе НДС 12 %						1006069,70		
		Сумма без								

Принял:

Сдал:

660650

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел культуры и развития языков» Енбекшиказахского района

Подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор : доп.соглашение №1 от 20 сентября 2013 к договору № 8 от 26 марта 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского дома культуры в п.Малыбай Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: Капитальный ремонт сельского дома культуры в п.Малыбай Енбекшиказахского района /Дополнительные работы/

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	168,75	112,45	34,24	18977	5779	0,32	53
					51,08	8,45	8620	1426	0,03	5
2.	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	186,64	1190,00	--	222099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	2,77	9523,56	4795,68	26345	13266	23,00	64
					3712,50	1367,15	10270	3782	5,24	14
4.	C12021-54	Стоимость ферм связей	т	2,77	115200,00	--	318678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								586098
		Раздел: Отделка внутри здания								
5.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,19	330,85	32,08	395	38	1,49	2
					272,25	12,13	325	14	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,26	398,48	102,53	502	129	0,90	1
					151,65	35,67	191	45	0,14	0
7.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,26	4010,00	--	5053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	0,60	1380,00	--	828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-81-6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	0,60	583,00	--	350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0134-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций	м2	171,60	895,99	32,02	153752	5495	3,00	515
					508,50	12,20	87259	2094	0,06	10
11.	Е0134-63-2	Устройство подвесных потолков типа Армстронг	м2	171,60	1204,11	64,51	206626	11070	3,53	606
					614,25	24,59	105405	4220	0,12	21
12.	С11011-65-1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	171,60	1070,00	--	183612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Отделка внутри здания 551117

Раздел: Облицовка цоколя

13.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	28,50	2363,96	2,56	67373	73	2,55	73
					420,75	0,97	11991	28	0,00	0

Итого по разделу: Облицовка цоколя 67373

Раздел: Восстановление балкона

14.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,59	111,98	0,07	66	--	0,37	0
					60,30	0,02	35	--	0,00	0

Итого по разделу: Восстановление балкона 66

Раздел: Устройство пандусов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,35	3011,10	--	4065	--	3,24	4
					531,00	--	717	--	--	--
16.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных пандусов	м3	1,80	10286,15	112,36	18515	202	6,34	11
					1021,50	42,44	1839	76	0,21	0
17.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,05	5239,08	327,33	268	17	11,60	1
					1890,00	123,75	97	6	0,60	0
18.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,05	58800,00	--	3008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство пандусов								25856
		Раздел: Оотделочные работы по фасаду (барельеф)								
19.	Е0161-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных иест до 5 м2, толщина слоя до 40 мм	м2	18,68	894,37	31,40	16709	587	3,10	58
					578,79	4,86	10813	91	0,03	0
20.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	18,00	387,68	3,43	6978	62	0,46	8
					73,73	1,31	1327	24	0,01	0
21.	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	18,00	397,27	2,03	7151	37	0,09	2
					15,75	0,77	284	14	0,00	0
22.	Е0110-3-4	Устройство фронтонов и карнизов из сайдинга	м2	24,81	803,18	8,67	19927	215	0,68	17
					104,63	3,26	2596	81	0,02	0
23.	Спр.лист	Сайдинг	м2	25,32	592,59	--	15006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оотделочные работы по фасаду (барельеф)								65771
		ИТОГО:					1296283	36969		1414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					241769	11901		52
		На общестроительные работы						225423		
		На металломонтажные работы						19519		
		Всего накладных расходов:						244942		
		Итого с накладными						1541225		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						92473		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1633698		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1655753		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1662288		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1678625		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,77419						2978196,62		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						59563,92		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3037760,54		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						364531,27		
		Итого с НДС						3402291,81		

Принял:

Сдал: