СПРАВКА

стоимости выполненных работ за июль месяц 2011года

Заказчик:- ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: -ТОО "Шымкент Курделі Құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Договор: №89 от 12 май 2011г.

Наименование объекта: - "Строительство детского сада на 280 мест в мкр. Асар по ул. №28 г. Шымкент"

Наименование	Стоимость выполненных работ за 2011год			
	с начала года		за отчетный период	
	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Общестроительные работы	22 962 085	25 717 535	20 832 428	23 332 319
в том числе оборудование	-	-	-	-
Итого затраты подрядчика	22 962 085	25 717 535	20 832 428	23 332 319
Авторский надзор 0,2%	41 665	46 665	41 665	46 665
Всего к оплате	23 003 750	25 764 200	20 874 093	23 378 984

Заказчик:-
Начальник ГУ
" Отдел строительства г. Шымкент"
_____К.Жамашев

Подрядчик:- Директор
ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
_____Жаныбеков А.

Инженер:-
Зам. директора
ТОО "Шымкент Курделі Құрылыс"
_____О.Ешимбетов.

_____М.Курманов.

Заказчик ГУ " Отдел строительства г.Шымкент"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД НА 280 МЕСТ ПО ул.N28 В мкр."АСАР" г.ШЫМКЕНТА ЮКО

Наименование обьекта:

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
10	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1073,71	9,24	9,24	9926	9926	--	--			--	3,00
11	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	3221,13	7,91	7,91	25480	25480	--	--			--	2,57
12	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	1073,71	89,00	88,73	95563	95273	0,00	2			0,25	24,61
13	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1653,00	9,24	9,24	15282	15282	--	--			--	3,00
14	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	4959,00	7,91	7,91	39228	39228	--	--			--	2,57
15	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	779,92	6,48	6,48	5053	5053	--	--			--	2,10
16	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	779,92	3,20	3,20	2495	2495	--	--			--	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом	м3	2033,57	40,36	37,95	82076	77182	0,02	34
					2,41	10,44	4895	21230	0,04	74
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2813,49	21,55	4,52	60620	12706	0,11	304
					17,03	--	47914	--	--	--
19.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2813,49	14,12	12,00	39719	33755	0,01	34
					1,62	2,75	4558	7723	0,01	34
20.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	752,49	39,72	37,82	29887	28456	0,01	10
					1,87	11,00	1407	8276	0,04	28
21.	С010334-А 18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	т	1279,23	45,54	--	58256	--	0,19	245
					9,11	--	11651	--	--	--
22.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - разработка въезда	м3	55,62	22,04	20,73	1226	1153	0,01	1
					1,31	5,70	73	317	0,02	1
23.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	55,62	6,48	6,48	360	360	--	--
					--	2,10	--	117	0,01	0
24.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	55,62	21,55	4,52	1198	251	0,11	6
					17,03	--	947	--	--	--
25.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	55,62	14,12	12,00	785	667	0,01	1
					1,62	2,75	90	153	0,01	1

Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 467157

Раздел: ФУНДАМЕНТ (АС-77) БЛОК-А

1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ	м3	29,00	8301,25	66,01	240736	1914	1,35	39
					195,75	24,93	5677	723	0,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ	м3	203,20	9746,46	311,32	1980481	63260	2,82	573
					441,00	117,61	89611	23898	0,57	117
3.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА С-1;С-2;С-5	1т	1,27	5239,08	327,33	6637	415	11,60	15
					1890,00	123,75	2394	157	0,60	1
4.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм - сетки С-1;С-2;С-5	т	1,19	67700,00	--	80796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм - сетки С-1;С-2	т	0,07	65000,00	--	4737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов	1т	0,14	24078,76	587,63	3313	81	118,00	16
					19800,00	222,75	2724	31	1,08	0
7.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций	1т	0,10	18837,97	11119,34	1937	1143	42,50	4
					7560,00	4200,75	777	432	20,52	2
8.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	65900,00	--	13536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	2274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	1т	0,03	5239,08	327,33	182	11	11,60	0
					1890,00	123,75	66	4	0,60	0
11.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00	--	1824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08	327,33	103	6	11,60	0
					1890,00	123,75	37	2	0,60	0
13.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА СГ-1	1т	0,03	5239,08	327,33	141	9	11,60	0
					1890,00	123,75	51	3	0,60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА	1т	0,23	5239,08	327,33	1220	76	11,60	3
					1890,00	123,75	440	29	0,60	0
18.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,23	73000,00	--	17006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-18-9	Устройство перемычек МП-7	м3	1,05	15799,43	367,51	16589	386	13,10	14
					2202,75	138,83	2313	146	0,68	1
20.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	61200,00	--	6178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов ФМ-1	м3	21,22	10726,66	112,36	227620	2384	6,34	135
					1021,50	42,44	21676	901	0,21	4
23.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм сетка С-1	т	0,06	65900,00	--	3686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм сетка С-1	т	0,41	61300,00	--	25106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,30	58700,00	--	17784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В12,5 на ССПЦ	м3	21,60	9415,46	--	203374	--	3,66	79
					567,00	--	12247	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой С-1	1т	0,32	5239,08	327,33	1666	104	11,60	4
					1890,00	123,75	601	39	0,60	0
29.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,27	67700,00	--	18170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 на ССПЦ	м3	2,80	8301,25	66,01	23244	185	1,35	4
					195,75	24,93	548	70	0,12	0
32.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона класса В15 на ССПЦ	м3	4,50	12828,71	1327,03	57729	5972	12,49	56
					2137,50	456,24	9619	2053	1,72	8
33.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	41200,00	--	5138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	44,00	112,16	37,48	4935	1649	0,41	18
					64,80	10,81	2851	476	0,04	2
35.	С143018-67	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П3-8	м3	0,88	25300,00	--	22264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,88	94,00	--	83	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - уголок под плиты	1т	0,04	70437,87	304,24	3064	13	58,00	3
					9675,00	114,75	421	5	0,56	0
39.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	40200,00	--	1749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов из бетона класса В15 на ССПЦ	м3	0,25	12252,36	229,39	3063	57	8,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1280,25	86,65	320	22	0,42	0
41.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00	--	1904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ	м3	12,20	8301,25	66,01	101275	805	1,35	16
					195,75	24,93	2388	304	0,12	1
43.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ	м3	35,90	11904,69	954,99	427379	34284	6,51	234
					1075,50	330,44	38610	11863	1,34	48
44.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,49	67700,00	--	33283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм - сетка С-4	т	1,15	65900,00	--	76089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм - сетка С-4	т	0,30	65000,00	--	19452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей	1т	0,19	70437,87	304,24	13621	59	58,00	11
					9675,00	114,75	1871	22	0,56	0
48.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,19	40200,00	--	7774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-36-4	Железнение поверхности дна полупроходного канала	м2	43,51	59,59	0,23	2593	10	0,29	13
					51,30	0,09	2232	4	0,00	0
50.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	108,16	245,44	3,82	26546	413	0,21	23
					37,35	1,44	4040	156	0,01	1
51.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	130,85	168,43	4,19	22039	548	0,38	50
					58,05	1,58	7596	207	0,01	1
52.	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	42,00	219,15	101,41	9204	4259	0,57	24
					92,48	29,24	3884	1228	0,11	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С143018-7 0	Плиты перекрытия каналов из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П14д-3	м3	5,04	27200,00	--	137088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,04	94,00	--	474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг -	т	0,03	175710,10	1826,10	4630	48	42,70	1
					8100,00	690,75	213	18	3,37	0
57.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03	40200,00	--	1059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ	м3	0,31	12252,36	229,39	3798	71	8,14	3
					1280,25	86,65	397	27	0,42	0
59.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00	--	2593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ (АС-77) БЛОК-А 3899603

Раздел: ФУНДАМЕНТ (АС-71) БЛОК-Б

1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 на ССПЦ	м3	29,00	8301,25	66,01	240736	1914	1,35	39
					195,75	24,93	5677	723	0,12	4
2.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ	м3	203,00	9746,46	311,32	1978531	63198	2,82	572
					441,00	117,61	89523	23875	0,57	117
3.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА С-1;С-2;С-5	1т	1,27	5239,08	327,33	6637	415	11,60	15
					1890,00	123,75	2394	157	0,60	1
4.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм сетки С-1; С-2; С-5	т	1,19	67700,00	--	80796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,07	65000,00	--	4737	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм СЕТКА С-1;С-2			--	--	--	--	--	--
6.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов	1т	0,13	24078,76	587,63	3204	78	118,00	16
					19800,00	222,75	2635	30	1,08	0
7.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	--	3981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	61200,00	--	3513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	7,57	65000,00	--	492012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций	1т	0,10	18837,97	11119,34	1937	1143	42,50	4
					7560,00	4200,75	777	432	20,52	2
11.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	65900,00	--	5620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-11-10	Арматура над отверстиями	1т	0,04	5239,08	327,33	217	14	11,60	0
					1890,00	123,75	78	5	0,60	0
14.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	2175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08	327,33	103	6	11,60	0
					1890,00	123,75	37	2	0,60	0
16.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок - сетка СГ-1	1т	0,03	5239,08	327,33	141	9	11,60	0
					1890,00	123,75	51	3	0,60	0
18.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,03	41200,00	--	1038	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
19.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок - сетка	1т	0,23	5239,08	327,33	1220	76	11,60	3
					1890,00	123,75	440	29	0,60	0
21.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,23	73000,00	--	17006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-18-9	Устройство перемычек МП-7	м3	1,05	15799,43	367,51	16589	386	13,10	14
					2202,75	138,83	2313	146	0,68	1
23.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	61200,00	--	6178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов	м3	21,22	10726,66	112,36	227620	2384	6,34	135
					1021,50	42,44	21676	901	0,21	4
26.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм - сетка С-1	т	0,41	61300,00	--	25106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм - сетка С-1	т	0,06	65900,00	--	3686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,30	58700,00	--	17784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00	--	4243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В12,5 на ССПЦ	м3	22,80	9415,46	--	214672	--	3,66	83
					567,00	--	12928	--	--	--
31.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок - сетка С-1	1т	0,33	5239,08	327,33	1745	109	11,60	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1890,00	123,75	629	41	0,60	0
32.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм - сетка С-1	т	0,28	67700,00	--	19048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм - сетка С-1	т	0,05	65000,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 на ССПЦ	м3	2,50	8301,25	66,01	20753	165	1,35	3
					195,75	24,93	489	62	0,12	0
35.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона класса В15 на ССПЦ	м3	5,60	12828,71	1327,03	71841	7431	12,49	70
					2137,50	456,24	11970	2555	1,72	10
36.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00	--	6464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	55,00	112,16	37,48	6169	2061	0,41	22
					64,80	10,81	3564	595	0,04	2
38.	С143018-67	Плиты перекрытия каналов из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П3-8	м3	1,08	25300,00	--	27324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П7д-5	м3	0,06	27200,00	--	1632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,14	94,00	--	107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,06	250,00	--	-15	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	м3	-0,06	134,00	--	-8	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5			--	--	--	--	--	--
43.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00	--	663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,05	70437,87	304,24	3268	14	58,00	3
					9675,00	114,75	449	5	0,56	0
45.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05	40200,00	--	1865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов из бетона класса В15 на ССПЦ	м3	0,27	12252,36	229,39	3308	62	8,14	2
					1280,25	86,65	346	23	0,42	0
47.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00	--	2126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 на ССПЦ	м3	0,57	8301,25	66,01	4732	38	1,35	1
					195,75	24,93	112	14	0,12	0
49.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В12,5 на ССПЦ	м3	2,34	11691,54	954,99	27358	2235	6,51	15
					1075,50	330,44	2517	773	1,34	3
50.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	1,00	112,16	37,48	112	37	0,41	0
					64,80	10,81	65	11	0,04	0
52.	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	1,00	219,15	101,41	219	101	0,57	1
					92,48	29,24	92	29	0,11	0
53.	С143018-70	Плиты перекрытия каналов из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,11	27200,00	--	2992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С143018-70	Плиты перекрытия каналов из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,06	27200,00	--	1632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,06	250,00	--	-15	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,06	134,00	--	-8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,17	94,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов из бетона класса В15 на ССПЦ	м3	0,09	12252,36	229,39	1103	21	8,14	1
					1280,25	86,65	115	8	0,42	0
60.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 на ССПЦ	м3	13,80	8301,25	66,01	114557	911	1,35	19
					195,75	24,93	2701	344	0,12	2
62.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15 на ССПЦ	м3	38,70	11904,69	954,99	460712	36958	6,51	252
					1075,50	330,44	41622	12788	1,34	52
63.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,56	67700,00	--	37641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм - сетка С-4	т	1,23	65900,00	--	81379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм - сетка С-4	т	0,32	65000,00	--	20805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	2,00	112,16	37,48	224	75	0,41	1
					64,80	10,81	130	22	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е0106-36-4	Железнение поверхности дна полупроходного канала	м2	47,66	59,59	0,23	2840	11	0,29	14
					51,30	0,09	2445	4	0,00	0
81.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	118,46	245,44	3,82	29075	453	0,21	25
					37,35	1,44	4424	171	0,01	1
82.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	118,25	168,43	4,19	19917	495	0,38	45
					58,05	1,58	6864	187	0,01	1
83.	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	46,00	112,16	37,48	5159	1724	0,41	19
					64,80	10,81	2981	497	0,04	2
84.	С143018-70	Плиты перекрытия каналов из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П14д-3	м3	5,52	27200,00	--	150144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,52	94,00	--	519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,11	175710,10	1826,10	18520	192	42,70	5
					8100,00	690,75	854	73	3,37	0
87.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11	40200,00	--	4237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов из бетона класса В15 на ССПЦ	м3	0,29	12252,36	229,39	3553	67	8,14	2
					1280,25	86,65	371	25	0,42	0
89.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00	--	2393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ (АС-71) БЛОК-Б 5268535

Раздел: ФУНДАМЕНТ (АС-27)БЛОК-В

1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 на ССПЦ	м3	1,55	8301,25	66,01	12867	102	1,35	2
					195,75	24,93	303	39	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ	м3	13,80	9746,46 441,00	311,32 117,61	134501 6086	4296 1623	2,82 0,57	39 8
3.	Е0106-11- 10	Армирование подстилающих слоев и набетонок сетка С-1	1т	0,03	5239,08 1890,00	327,33 123,75	170 61	11 4	11,60 0,60	0 0
4.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм - сетка С-1	т	0,03	67700,00 --	-- --	1855 --	-- --	-- --	-- --
5.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм -сетка С-1	т	0,00	65000,00 --	-- --	323 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0106-11- 10	Армирование подстилающих слоев и набетонок - арматура над отверстиями - арматура над отверстиями	1т	0,01	5239,08 1890,00	327,33 123,75	36 13	2 1	11,60 0,60	0 0
7.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 --	-- --	358 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0106-11- 10	Армирование подстилающих слоев и набетонок - сетка	1т	0,03	5239,08 1890,00	327,33 123,75	136 49	8 3	11,60 0,60	0 0
9.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,03	73000,00 --	-- --	1892 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов	м3	3,16	10726,66 1021,50	112,36 42,44	33896 3228	355 134	6,34 0,21	20 1
11.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм - сетка С-2	т	0,05	61300,00 --	-- --	2815 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,13	58700,00 --	-- --	7852 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00 --	-- --	2780 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0106-11- 10	Армирование подстилающих слоев и набетонок - сетка СГ-1	1т	0,02	5239,08 1890,00	327,33 123,75	82 29	5 2	11,60 0,60	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	71	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ	м3	0,95	9415,46	--	8945	--	3,66	3
					567,00	--	539	--	--	--
18.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок - сетка С-1	1т	0,02	5239,08	327,33	122	8	11,60	0
					1890,00	123,75	44	3	0,60	0
19.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм - сетка С-1	т	0,023	67700,00	--	1328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм - сетка С-1	т	0,0036	65000,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	15,00	219,15	101,41	3287	1521	0,57	8
					92,48	29,24	1387	439	0,11	2
22.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	1,68	27200,00	--	45696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,68	94,00	--	158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,68	134,00	--	225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг - уголок	т	0,02	175710,10	1826,10	3813	40	42,70	1
					8100,00	690,75	176	15	3,37	0
27.	С12041-13	Металлизация закладных и анкерных	т	0,02	40200,00	--	872	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	изделий и выпусков арматуры			--	--	--	--	--	--
28.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов из бетона класса В15 на ССПЦ	м3	0,07	12252,36	229,39	858	16	8,14	1
					1280,25	86,65	90	6	0,42	0
29.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ (АС-27)БЛОК-В								266485

ИТОГО:

	9901777	632523	3719
	565228	198662	812

Накладные расходы :

На общестроительные работы 803583

Всего накладных расходов: 803583

Итого с накладными:	**10 705 360**
Ненормированные и непредвиденные затраты: от сметной себестоимости - 6%	**642 322**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**11 347 682**
Временные здания и сооружения, 1,8%	**204 258**
Итого с временными, 1,8%	**11 551 940**
Зимние удорожания, 0,7%	**80 864**
Затраты на дополнительные отпуска: - 0,4%	**46 208**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**115 519**
Итого:	**11 794 531**
Пересчет в текущих ценах, 2011г. -1478/775	**22 493 311**
Налоги, сборы, обязательные платежи, - 2%	**449 866**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**22 943 177**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**2 753 181**
Итого с НДС	**25 696 359**
С поправочным коэфицентом К=0,908000984972457	**23 332 319**

Инженер:

Вед. специалист ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"

М.Курманов.

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Ф.П.-Құрылыс"

Жанысбеков А.