СПРАВКА

стоимости выполненных работ за АВГУСТ месяц 2011года

Заказчик:- ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: -ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Договор: №89 от 12 май 2011г.

Наименование объекта: - "Строительство детского сада на 280 мест в мкр. Асар по ул. №28 г. Шымкент"

Наименование	Стоимость выполненных работ за 2011год			
	с начала года		за отчетный период	
	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Общестроительные работы	70 728 111	79 215 484	47 766 026	53 497 949
в том числе оборудование	-	-	-	-
Итого затраты подрядчика	70 728 111	79 215 484	47 766 026	53 497 949
Авторский надзор 0,2%	95 532	106 996	95 532	106 996
Всего к оплате	70 823 643	79 322 480	47 861 558	53 604 945

Заказчик:-
Начальник ГУ
" Отдел строительства г. Шымкент"
К.Жамашев

Подрядчик: - Директор
ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
Жанысбеков А.

Инженер:- зам. директора
ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Ешимбетов.
М.Курманов.

Форма N 2в

Заказчик

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД НА 280 МЕСТ ПО ул.N28 В мкр."АСАР" г.ШЫМКЕНТА ЮКО

Наименование обьекта: БЛОК "А,Б,В"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК-А ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Раздел: СТЕНЫ								
1.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	279,96	6893,84 783,00	335,84 126,00	1929999 219209	94022 35275	5,07 0,61	1419 171
2.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,66	41200,00 --	-- --	27110 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,05	64100,00 --	-- --	3013 --	-- --	-- --	-- --
4.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм - армирование фронтонов сеткой СГ-1	т	0,02	41200,00 --	-- --	877 --	-- --	-- --	-- --
5.	С12041-88	- армирование фронтонов сеткой СГ-1	т	0,00	64100,00 --	-- --	97 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	-736,74	38,93 38,93	-- --	-28681 -28681	-- --	0,22 --	-161 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	192,67	6780,66 670,50	337,41 126,00	1306430 129185	65009 24276	4,38 0,62	844 119
8.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	770,22	978,24 225,00	34,73 13,01	753460 173300	26750 10021	1,43 0,06	1101 49
9.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09	41200,00 --	-- --	3749 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,21	50800,00 --	-- --	10495 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,03	64100,00 --	-- --	1699 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К ПЕРЕКРЫТИЮ ПО сер.2.230-1 в.5	т	0,06	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	10630 490	110 42	42,70 3,37	3 0
13.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06	40200,00 --	-- --	2432 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	14,54	252,20 87,30	0,90 0,34	3667 1269	13 5	0,54 0,00	8 0
15.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	3,10	6780,66 670,50	337,41 126,00	21020 2079	1046 391	4,38 0,62	14 2
16.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен сеткой СГ-3	т	0,06	8679,65 8257,50	422,15 157,50	518 493	25 9	56,40 0,77	3 0
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00 --	-- --	2168 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00 --	-- --	301 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций над отверстиями вентканалов	т	0,02	8679,65 8257,50	422,15 157,50	216 206	11 4	56,40 0,77	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00 --	-- --	1320 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В12,5	м3	0,48	9319,58 567,00	-- --	4473 272	-- --	3,66 --	2 --
22.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,08	5239,08 1890,00	327,33 123,75	401 145	25 9	11,60 0,60	1 0
23.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,05	60500,00 --	-- --	2938 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	6500,00 --	-- --	76 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 --	-- --	1053 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	1,04	13201,50 1644,75	990,15 374,04	13730 1711	1030 389	10,40 1,83	11 2
27.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,26	65900,00 --	-- --	17300 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 --	-- --	1524 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0106-19-1	Устройство пояса-обвязки в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	0,79	11416,62 1368,00	316,01 119,39	9051 1085	251 95	8,25 0,58	7 0
30.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00 --	-- --	3301 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00 --	-- --	3169 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей вентшахт	м2	33,33	238,79	3,39	7959	113	0,65	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен			117,00	0,72	3900	24	0,05	2
33.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	6,38	941,88 189,00	34,37 12,87	6009 1206	219 82	1,21 0,06	8 0
34.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	0,01	8679,65 8257,50	422,15 157,50	58 55	3 1	56,40 0,77	0 0
35.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 --	-- --	254 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00 --	-- --	33 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В12,5	м3	0,11	13134,29 1282,50	241,10 91,08	1445 141	27 10	8,06 0,44	1 0
38.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 --	-- --	216 --	-- --	-- --	-- --
39.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 --	-- --	357 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	617 217	2 1	198,00 0,56	1 0
41.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 --	-- --	264 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	8,40	238,79 117,00	3,39 0,72	2006 983	28 6	0,65 0,05	5 0
		Итого по разделу: СТЕНЫ								4126754
		Раздел: РАМЫ РМ-1(2шт.);РМ-2(1шт.)(АС-25;29;99)								
43.	Е0106-14-	Устройство железобетонных колонн в	м3	8,20	14074,40	990,15	115410	8119	10,40	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В25			1644,75	374,04	13487	3067	1,83	15
44.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	м3	8,40	16456,04 2385,00	407,30 153,86	138231 20034	3421 1292	14,40 0,75	121 6
45.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,94	62100,00 --	-- --	120409 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00 --	-- --	568 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,46	66000,00 --	-- --	30508 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,09	64700,00 --	-- --	5631 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	69000,00 --	-- --	6508 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	0,02	60300,00 --	-- --	1394 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,87	15978,07 2202,75	367,51 138,83	13901 1916	320 121	13,10 0,68	11 1
52.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	2,90	15704,02 2202,75	367,51 138,83	45542 6388	1066 403	13,10 0,68	38 2
53.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,38	61200,00 --	-- --	23388 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00 --	-- --	2719 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,07	65000,00	--	4384	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
56.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	66,00	104,01 23,85	66,43 23,85	6865 1574	4385 1574	0,15 0,11	10 7
57.	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	71,00	392,75 130,73	250,96 88,22	27885 9282	17818 6264	0,81 0,37	58 26
58.	С	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	13,13	25100,00 --	-- --	329563 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,08	8679,65 8257,50	422,15 157,50	690 656	34 13	56,40 0,77	4 0
60.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00 --	-- --	4166 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	14,73	13201,50 1644,75	990,15 374,04	194432 24224	14583 5509	10,40 1,83	153 27
62.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,36	65900,00 --	-- --	23437 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,27	61200,00 --	-- --	16429 --	-- --	-- --	-- --
64.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	65000,00 --	-- --	10696 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0106-19-1	Устройство пояса-обвязки на отм.+7,27 в опалубке из бетона класса.В15	м3	8,12	11629,77 1368,00	316,01 119,39	94434 11108	2566 969	8,25 0,58	67 5
66.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,77	65900,00 --	-- --	50853 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,17	65000,00 --	-- --	10967 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00 / --	-- / --	1885 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,18	9850,48 / 7357,50	1162,95 / 108,00	1766 / 1319	209 / 19	46,60 / 0,53	8 / 0
70.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,15	180100,00 / --	-- / --	27570 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	С11011-75 9	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	9,46	257,00 / --	-- / --	2431 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,30	165,83 / 108,00	0,07 / 0,02	713 / 464	-- / --	0,65 / 0,00	3 / 0
73.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке СЕЧЕНИЯ 1-1 ДЛЯ ФРОНТОНОВ 1;2 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	2,00	11629,77 / 1368,00	316,01 / 119,39	23260 / 2736	632 / 239	8,25 / 0,58	17 / 1
74.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	65900,00 / --	-- / --	8064 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00 / --	-- / --	2688 / --	-- / --	-- / --	-- / --
76.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн	м3	0,36	13201,50 / 1644,75	990,15 / 374,04	4753 / 592	356 / 135	10,40 / 1,83	4 / 1
77.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00 / --	-- / --	996 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 / --	-- / --	187 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1353322

Итого по разделу: РАМЫ
РМ-1(2шт.);РМ-2(1шт.)(АС-25;29;99)

Раздел: ПОКРЫТИЕ, ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-41)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	200,00	1815,90 447,75	403,26 146,29	363180 89550	80651 29258	2,74 0,66	548 132
80.	С	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1294,42	3080,00 --	-- --	3986814 --	-- --	-- --	-- --
81.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	1294,42	45,00 --	-- --	58249 --	-- --	-- --	-- --
82.	С143017-7 1-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	656,69	213,00 --	-- --	139875 --	-- --	-- --	-- --
83.	С143017-7 1-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	613,33	260,00 --	-- --	159466 --	-- --	-- --	-- --
84.	С143017-7 1-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	24,40	349,00 --	-- --	8516 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	отверст	25,00	951,46 312,66	638,80 246,28	23787 7817	15970 6157	2,01 1,35	50 34
86.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	1024,16	55,64 53,10	0,07 0,02	56980 54383	72 20	0,30 0,00	305 0
87.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий	м3	4,18	15298,51 2117,25	379,21 143,26	63948 8850	1585 599	13,00 0,70	54 3
88.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,23	58700,00 --	-- --	13644 --	-- --	-- --	-- --
89.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,01	61200,00	--	677	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
90.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,13	61300,00	--	7743	--	--	--
91.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	410	--	--	--
92.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4410	--	--	--
93.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,15	41200,00	--	6289	--	--	--
94.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 33075,00	304,24 114,75	421 148	1 1	198,00 0,56	1 0
95.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00	--	180	--	--	--
96.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,89	5016,02 382,50	245,72 92,25	9480 723	464 174	2,71 0,45	5 1
97.	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков	м3	0,18	11642,35 1332,00	269,20 101,70	2096 240	48 18	8,21 0,50	1 0
98.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	543	--	--	--
99.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	118	--	--	--
100.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-5	м3	0,56	13134,29 1282,50	241,10 91,08	7355 718	135 51	8,06 0,44	5 0
101.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,12	68200,00	--	7889	--	--	--
102.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1456	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
103.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /компенсатор, сеч.А-А; АС-43/ из листовой оцинкованной стали	м2	6,30	715,87 153,23	1,24 0,47	4510 965	8 3	0,97 0,00	6 0
104.	E0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В25	м3	1,22	15978,56 2117,25	379,21 143,26	19494 2583	463 175	13,00 0,70	16 1
105.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 --	-- --	2056 --	-- --	-- --	-- --
106.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	67700,00 --	-- --	6675 --	-- --	-- --	-- --
107.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 --	-- --	2726 --	-- --	-- --	-- --
108.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1,2	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1316 463	4 2	198,00 0,56	3 0
109.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 --	-- --	563 --	-- --	-- --	-- --
110.	E0106-18-2	Устройство балок	м3	2,10	15866,04 2385,00	407,30 153,86	33319 5008	855 323	14,40 0,75	30 2
111.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,21	58700,00 --	-- --	12447 --	-- --	-- --	-- --
112.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00 --	-- --	4099 --	-- --	-- --	-- --
113.	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	29,95	11416,62 1368,00	316,01 119,39	341928 40972	9464 3576	8,25 0,58	247 17
114.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,26	67700,00 --	-- --	85173 --	-- --	-- --	-- --
115.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,30	65000,00 --	-- --	19409 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов	1т	0,06	24078,76 19800,00	587,63 222,75	1470 1209	36 14	118,00 1,08	7 0
117.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	50600,00 --	-- --	3089 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов	1т	0,11	24078,76 19800,00	587,63 222,75	2718 2235	66 25	118,00 1,08	13 0
119.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	65900,00 --	-- --	7125 --	-- --	-- --	-- --
120.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	313 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов	1т	0,06	24078,76 19800,00	587,63 222,75	1443 1187	35 13	118,00 1,08	7 0
122.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	50600,00 --	-- --	3033 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ, ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-41)								5476432
		ИТОГО:					10956509 818096	352052 130654		5168 627

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1134603
На металломонтажные работы	1205
Всего накладных расходов:	1135808
Итого с накладными	12092317

БЛОК-Б ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел: СТЕНЫ

1.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	275,98	6893,84 783,00	335,84 126,00	1902562 216092	92685 34774	5,07 0,61	1399 168
2.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,66	41200,00 --	-- --	27110 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,05	64100,00 --	-- --	3013 --	-- --	-- --	-- --
4.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм - армирование фронтонов	т	0,02	41200,00 --	-- --	877 --	-- --	-- --	-- --
5.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм - армирование фронтонов	т	0,00	64100,00 --	-- --	97 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	-726,26	38,93 38,93	-- --	-28273 -28273	-- --	0,22 --	-159 --
7.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	194,23	6780,66 670,50	337,41 126,00	1317008 130231	65535 24473	4,38 0,62	851 120
8.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	811,69	978,24 225,00	34,73 13,01	794028 182630	28190 10560	1,43 0,06	1161 52
9.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00 --	-- --	3996 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,22	50800,00 --	-- --	11227 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,03	64100,00 --	-- --	1827 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К ПЕРЕКРЫТИЮ ПО СЕРИИ 2.230-1 В.5	т	0,07	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	12177 561	127 48	42,70 3,37	3 0
13.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07	40200,00 --	-- --	2786 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0107-56-	Устройство деформационных	м	14,54	252,20	0,90	3667	13	0,54	8

	2	вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных				87,30	0,34	1269	5	0,00	0
15.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	2,79	6780,66	337,41	18918	941	4,38	12
					670,50	126,00	1871	352	0,62	2
16.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен сеткой СГ-3	т	0,07	8679,65	422,15	607	30	56,40	4
					8257,50	157,50	577	11	0,77	0
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00	--	2645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	64100,00	--	367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0108-12-1	Арматура над отверстиями в вентканалах	т	0,03	8679,65	422,15	253	12	56,40	2
					8257,50	157,50	241	5	0,77	0
20.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00	--	1547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	0,48	9319,58	--	4473	--	3,66	2
					567,00	--	272	--	--	--
22.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,08	5239,08	327,33	401	25	11,60	1
					1890,00	123,75	145	9	0,60	0
23.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,05	60500,00	--	2938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	1,20	13201,50	990,15	15842	1188	10,40	12
					1644,75	374,04	1974	449	1,83	2
27.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	65900,00	--	2570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0106-19-1	Устройство пояса-обвязки в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	0,85	11416,62	316,01	9722	269	8,25	7

				1368,00	119,39	1165	102	0,58	0
30.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00 / --	-- / --	3546 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00 / --	-- / --	3404 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей ВЕНТКАНАЛОВ цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	33,14	238,79 / 117,00	3,39 / 0,72	7914 / 3877	112 / 24	0,65 / 0,05	22 / 2
33.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	7,98	941,88 / 189,00	34,37 / 12,87	7516 / 1508	274 / 103	1,21 / 0,06	10 / 1
34.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	0,14	13134,29 / 1282,50	241,10 / 91,08	1839 / 180	34 / 13	8,06 / 0,44	1 / 0
35.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 / --	-- / --	276 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 / --	-- / --	447 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1	1т	0,01	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	771 / 271	2 / 1	198,00 / 0,56	2 / 0
38.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 / --	-- / --	330 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	0,01	8679,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	58 / 55	3 / 1	56,40 / 0,77	0 / 0
40.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 / --	-- / --	254 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00 / --	-- / --	33 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	9,66	238,79 / 117,00	3,39 / 0,72	2307 / 1130	33 / 7	0,65 / 0,05	6 / 0
		Итого по разделу: СТЕНЫ								4143518

Раздел: РАМЫ РМ-1(2 шт.), РМ-2(1 шт.);(АС-20; 24; 92)

43.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных стоек рам в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	м3	8,20	14074,40 1644,75	990,15 374,04	115410 13487	8119 3067	10,40 1,83	85 15
44.	Е0106-18-2	Устройство ригелей рам на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона класса В25	м3	8,40	16456,04 2385,00	407,30 153,86	138231 20034	3421 1292	14,40 0,75	121 6
45.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,94	62100,00 --	-- --	120421 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00 --	-- --	568 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,46	66000,00 --	-- --	30508 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,09	64700,00 --	-- --	5631 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	69000,00 --	-- --	6508 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	0,02	60300,00 --	-- --	1394 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	3,20	15704,02 2202,75	367,51 138,83	50253 7049	1176 444	13,10 0,68	42 2
52.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,31	61200,00 --	-- --	19046 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	62000,00 --	-- --	3999 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00 --	-- --	2713 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	69,00	104,01	66,43	7177	4584	0,15	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					23,85	23,85	1646	1646	0,11	7
56.	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	75,00	392,75 130,73	250,96 88,22	29456 9805	18822 6617	0,81 0,37	61 28
57.	С	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	13,61	25100,00 --	-- --	341611 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0108-12-1	Арматура над отверстиями в стенах и перегородках	т	0,06	8679,65 8257,50	422,15 157,50	526 500	26 10	56,40 0,77	3 0
59.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00 --	-- --	3175 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В15	м3	14,57	13201,50 1644,75	990,15 374,04	192319 23961	14425 5449	10,40 1,83	152 27
61.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,35	65900,00 --	-- --	23025 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,27	61200,00 --	-- --	16429 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	69000,00 --	-- --	11255 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0106-19-1	Устройство пояса-обвязки на отм.+7,27 в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	8,12	11629,77 1368,00	316,01 119,39	94434 11108	2566 969	8,25 0,58	67 5
65.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,52	65900,00 --	-- --	34202 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,17	65000,00 --	-- --	10985 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СОПРЯЖЕНИЯ ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА	т	0,03	65900,00 --	-- --	1885 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,18	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	1766 1319	209 19	46,60 0,53	8 0
69.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,15	180100,00 --	-- --	27845 --	-- --	-- --	-- --
70.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	9,46	257,00 --	-- --	2431 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,30	165,83 108,00	0,07 0,02	713 464	-- --	0,65 0,00	3 0
72.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке СЕЧЕНИЯ 1-1 ДЛЯ ФРОНТОНОВ 1;2 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	2,00	11629,77 1368,00	316,01 119,39	23260 2736	632 239	8,25 0,58	17 1
73.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	65900,00 --	-- --	8064 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00 --	-- --	2688 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн	м3	0,36	13201,50 1644,75	990,15 374,04	4753 592	356 135	10,40 1,83	4 1
76.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00 --	-- --	996 --	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65900,00 --	-- --	190 --	-- --	-- --	-- --

1333868

Итого по разделу: РАМЫ РМ-1(2 шт.), РМ-2(1 шт.);(АС-20; 24; 92)

Раздел: ПОКРЫТИЕ, ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-36)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	201,00	1815,90 447,75	403,26 146,29	364996 89998	81055 29404	2,74 0,66	551 133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	С	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1299,29	3080,00 --	-- --	4001813 --	-- --	-- --	-- --
80.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	1299,29	45,00 --	-- --	58468 --	-- --	-- --	-- --
81.	С143017-7 1-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	655,46	213,00 --	-- --	139613 --	-- --	-- --	-- --
82.	С143017-7 1-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	618,20	260,00 --	-- --	160732 --	-- --	-- --	-- --
83.	С143017-7 1-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	25,63	349,00 --	-- --	8945 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	отверст	29,00	951,46 312,66	638,80 246,28	27592 9067	18525 7142	2,01 1,35	58 39
85.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	1047,84	55,64 53,10	0,07 0,02	58298 55640	73 21	0,30 0,00	312 0
86.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий	м3	1,98	15298,51 2117,25	379,21 143,26	30291 4192	751 284	13,00 0,70	26 1
87.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,08	58700,00 --	-- --	4548 --	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 --	-- --	677 --	-- --	-- --	-- --
89.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,04	61300,00	--	2741	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
90.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00 --	-- --	410 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 --	-- --	1802 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00 --	-- --	3250 --	-- --	-- --	-- --
93.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 33075,00	304,24 114,75	421 148	1 1	198,00 0,56	1 0
94.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00 --	-- --	180 --	-- --	-- --	-- --
95.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,87	5016,02 382,50	245,72 92,25	4364 333	214 80	2,71 0,45	2 0
96.	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков	м3	0,18	11642,35 1332,00	269,20 101,70	2096 240	48 18	8,21 0,50	1 0
97.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 --	-- --	543 --	-- --	-- --	-- --
98.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	118 --	-- --	-- --	-- --
99.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-5	м3	0,56	13134,29 1282,50	241,10 91,08	7355 718	135 51	8,06 0,44	5 0
100.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,12	68200,00 --	-- --	7889 --	-- --	-- --	-- --
101.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 --	-- --	1456 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /КОМПЕНСАТОР УМ-5/ из листовой	м2	6,30	715,87	1,24	4510	8	0,97	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованной стали			153,23	0,47	965	3	0,00	0
103.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий	м3	1,22	15085,36 2117,25	379,21 143,26	18404 2583	463 175	13,00 0,70	16 1
104.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 --	-- --	2056 --	-- --	-- --	-- --
105.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	67700,00 --	-- --	6675 --	-- --	-- --	-- --
106.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 --	-- --	2726 --	-- --	-- --	-- --
107.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1,2	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1316 463	4 2	198,00 0,56	3 0
108.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 --	-- --	563 --	-- --	-- --	-- --
109.	Е0106-18-2	Устройство балок	м3	2,10	15866,04 2385,00	407,30 153,86	33319 5008	855 323	14,40 0,75	30 2
110.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,21	58700,00 --	-- --	12447 --	-- --	-- --	-- --
111.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	66000,00 --	-- --	4364 --	-- --	-- --	-- --
112.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	29,95	11416,62 1368,00	316,01 119,39	341928 40972	9464 3576	8,25 0,58	247 17
113.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,26	71100,00 --	-- --	89451 --	-- --	-- --	-- --
114.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,30	69000,00 --	-- --	20603 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов	1т	0,06	24078,76 19800,00	587,63 222,75	1470 1209	36 14	118,00 1,08	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	50600,00 --	-- --	3089 --	-- --	-- --	-- --
117.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов	1т	0,04	24078,76 19800,00	587,63 222,75	1008 829	25 9	118,00 1,08	5 0
118.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	65900,00 --	-- --	2512 --	-- --	-- --	-- --
119.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	246 --	-- --	-- --	-- --
120.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов	1т	0,06	24078,76 19800,00	587,63 222,75	1443 1187	35 13	118,00 1,08	7 0
121.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	50600,00 --	-- --	3033 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ, ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-36)								5439762
		ИТОГО:					10917149 822029	355506 131940		5193 634

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1141746
На металломонтажные работы	1205
Всего накладных расходов:	1142951
Итого с накладными	12060100

БЛОК-В ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛУПРОХОДНОЙ КАНАЛ (АС-230)

1.	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	6,08	219,15 92,48	101,41 29,24	1332 562	617 178	0,57 0,11	3 1
2.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	0,68	27200,00 --	-- --	18496 --	-- --	-- --	-- --
3.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,68	94,00 --	-- --	64 --	-- --	-- --	-- --
4.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,68	134,00 --	-- --	91 --	-- --	-- --	-- --
5.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00 --	-- --	112 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг - уголок	т	0,01	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	1547 71	16 6	42,70 3,37	0 0
7.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 --	-- --	354 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов из бетона класса В15 на ССПЦ	м3	0,03	12252,36 1280,25	229,39 86,65	348 36	7 2	8,14 0,42	0 0
9.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	114300,00 --	-- --	320 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15 на ССПЦ	м3	12,30	11904,69 1075,50	954,99 330,44	146428 13229	11746 4064	6,51 1,34	80 16
11.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17	114300,00 --	-- --	19060 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм - сетка С-4	т	0,44	111900,00 --	-- --	49693 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм - сетка С-4	т	0,12	109900,00 --	-- --	12650 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей	1т	0,05	70437,87 9675,00	304,24 114,75	3715 510	16 6	58,00 0,56	3 0

15.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05	40200,00 -- --	-- -- --	2120 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
16.	Е0107-14- 1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	3,00	112,16 64,80	37,48 10,81	336 194	112 32	0,41 0,04	1 0
17.	С143018-6 7	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	0,06	25300,00 -- --	-- -- --	1518 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
18.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,06	94,00 -- --	-- -- --	6 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,06	134,00 -- --	-- -- --	8 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	Е0106-11- 8	Установка закладных деталей	1т	0,01	70437,87 9675,00	304,24 114,75	409 56	2 1	58,00 0,56	0 0
21.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 -- --	-- -- --	233 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
22.	Е0106-33- 3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона класса В15 на ССПЦ	м3	0,28	12828,71 2137,50	1327,03 456,24	3592 599	372 128	12,49 1,72	3 0
23.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	51500,00 -- --	-- -- --	418 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
24.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 на ССПЦ	м3	4,15	8301,25 195,75	66,01 24,93	34450 812	274 103	1,35 0,12	6 1
25.	Е0106-36- 4	Железнение поверхности дна полупроходного канала	м2	16,94	59,59 51,30	0,23 0,09	1009 869	4 2	0,29 0,00	5 0
26.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя внутренней поверхности полупроходного канала	м2	54,35	245,44 37,35	3,82 1,44	13340 2030	208 78	0,21 0,01	12 0
27.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен и перегородок	м2	10,83	168,43 58,05	4,19 1,58	1824 629	45 17	0,38 0,01	4 0
	ИТОГО:						313473	13416		118

19597 4617 19

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы 26150

Всего накладных расходов: 26150
Итого с накладными 339623

Итого с накладными:	**24 492 040**
Ненормированные и непредвиденные затраты: от сметной себестоимости - 6%	**1 469 522**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**25 961 562**
Временные здания и сооружения, 1,8%	**467 308**
Итого с временными, 1,8%	**26 428 871**
Зимние удорожания, 0,7%	**185 002**
Затраты на дополнительные отпуска: - 0,4%	**105 715**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**264 289**
Итого:	**26 983 877**
Пересчет в текущих ценах, 2011г. -1478/775	**51 460 864**
Налоги, сборы, обязательные платежи, - 2%	**1 029 217**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**52 490 082**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**6 298 810**
Итого с НДС	**58 788 892**
С поправочным коэфицентом К=0,910000984221	**53 497 949**

Инженер:

Вед. специалист ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"

_____ М.Курманов.

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Жанысбеков А.