Справка №3

о стоимости выполненых работ на 22.08.2013 год

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
Инженер: ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Договор №26 от 11.03.12г. Доп.соглашение №26/4 от 18.06.13г.
Уведомление №2553466 от 20.06.13г. На сумму 11 176 786 тенге без НДС
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО"

Наименование		С начала строительсва 2012-2013 г.		Стоимость выполненных работ за 2013 год			
				с начала года		за текущий месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР		995 068 323	1 114 476 522	11 176 786	12 518 000	878 323	983 721
в том числе оборудование		104 663 477	117 223 094	0	0	0	0
ИТОГО затраты подрядчика		995 068 323	1 114 476 522	11 176 786	12 518 000	878 323	983 721
Инжиниринговые услуги	0,483%	4 806 251	5 383 000	54 056	60 542	4 314	4 832
Авторский надзор	0,1%	995 070	1 114 478	11 179	12 519	881	986
ВСЕГО:		1 000 869 644	1 120 974 000	636 810 714	12 591 061	883 518	989 539

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
_____С.Жанталиев

Гл.специалист: _____Г.Жумабек

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
_____Ж.Абсеитов

Гл.специалист: _____К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
_____Б.Тулендиев

Гл.Инженер _____С.Садыбаев

Начальник ПТО _____Ж.Бейсенбеков

Нач.участка _____Ю.Баторин

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Договор: №26 от 11.03.2012 Доп.соглашение №26/4 от 18.06.2013
Уведомление №2553466 от 20.06.13г. На сумму 11 176 786 тенге без НДС
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукен Сайрамского района ЮКО"

АКТ

приемки выполненных работ за 22.08.2013 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 7-6 НА СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ					
60	Е0127-52-3	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см	м2	308,34	351,51	108384	3556
61	Е0127-52-6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ДХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	320	-56,76	-18162	-85
62	Е0101-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	2	194,40	389	439
63	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудованиеПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	м3	1	10506,91	10507	739
64	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0469	70437,87	3302	482
		Площадка для настольного тенниса-2шт					
65	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	160	234,38	37500	2442
66	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	160	601,22	96196	2341
67	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	м2	320	-72,26	-23122	-4
68	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	54	417,85	22564	7932
69	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,864	24600,00	21254	0
70	У1-14-6	Стол для настольного тенниса, строительные работы	стол	2	32002,87	64006	12427
71	У1-14-8	Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций	стол	2	6775,65	13551	1937
		ИТОГО по смете 7-6				336 369	32 206
		Всего:				336 369	32 206
		Итого общестроительных работ с накладными расходами				368 574	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	%	6		22 114	
		Итого				390 689	
		Временные здания и сооружения	%	3,4		13 283	
		Итого				403 972	
		Производство работ в зимнее время	%	0,7		2 828	
		За выслугу лет	%	1		4 040	
		Дополнительные отпуска	%	0,4		1 616	
		Итого				412 455	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. (к= 2,08774)				861 101	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	%	2		17 222	
		Итого				878 323	
		НДС	%	12		105 399	
		Всего к оплате:				983 721	

ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"

ИНЖЕНЕР: _____ Инкарбеков К.А.

ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"

Директор: _____ Тулендиев Б.Р.

Гл.инженер: _____ Садыбаев С.Д.

Начальник ПТО: _____ Бейсенбеков Ж.С.

Нач.участка: _____ Баторин Ю.Н.