Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Детский сад-ясли "Акбота" отдела образования Шемонаихинского района" , РК, ВКО, г. Шемонаиха, ул. Чапаева, 47/1, БИН 080440011797, ИИК KZ716010151000068604, БИК HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик:ТОО «НСТ-ВОСТОК»,БИН:061140010707 ,ИИК:KZ88319B010000334989 , БИК ABKZKZKX АО «БТА Банк» , КБЕ 17, Свидетельство о постановке НДС серия18001№0013082 от 19.05.2014г. Адрес: РК ,ВКО , город Шемонаиха микр-н 1 д.42-97.

Договор № 28 от 05.08.2016 года.

## Акт выполненных работ № 001 от 25 августа 2016 года

Текущий ремонт мягкой кровли здания КГКП "Детский сад-ясли "Акбота" отдела образования Шемонаихинского района"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е58-2-1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | 820 | 29,02 | 2,02 | 23796 | 1656 | 26658 | 0,1741 | 143 |
| | | *м2 кровли* | | 27 | 0,32 | 22140 | 262 | 119 | 0,0028 | 2 |
| 2 | Е58-20-1 (ДМ | Разборка выравнивающей цементной стяжки кмат1=0; | 600 | 83,48 | 14,18 | 50088 | 8508 | 51072 | 0,4277 | 257 |
| | | *м2* | | 69,3 | 2,23 | 41580 | 1338 | 119 | 0,0124 | 7 |
| 3 | Е7-53-9 (ДМ) | Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т кмат1=0; | 4 | 154,36 | 88,43 | 617 | 354 | 543 | 0,389 | 2 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 65,93 | 31,06 | 264 | 124 | 140 | 0,1305 | 1 |
| 4 | Е46-34-4 | Разборка кирпичных разрушеных карнизов вентиляционных шахт | 0,3 | 1795,5 | 627,75 | 539 | 188 | 421 | 7,1 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 1167,75 | 236,25 | 350 | 71 | 100 | 1,16 | – |
| 5 Е8-16-1 | Кладка вентиляционных шахт | 0,3 | 3643,46 | 289,66 | 1093 | 87 | 650 | 9,81 | 3 |
| | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | 1730,25 | 108 | 519 | 32 | 118 | 0,53 | – |
| 6 Е12-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 600 | 131,52 | 15,94 | 78912 | 9564 | 28996 | 0,243 | 146 |
| | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | 34,65 | 5,96 | 20790 | 3576 | 119 | 0,0291 | 17 |
| 7 Е12-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=20,000; | 12000 | 3,31 | 0,14 | 39720 | 1680 | 2285 | 0,0009 | 11 |
| | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | 0,11 | 0,05 | 1320 | 600 | 119 | 0,0003 | 4 |
| 8 Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 9 | 287,28 | 1,24 | 2586 | 11 | 1646 | 0,972 | 9 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 153,23 | 0,47 | 1379 | 4 | 119 | 0,0023 | – |
| 9 Е12-16-1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | 820 | 24,75 | 0,22 | 20295 | 180 | 7114 | 0,0446 | 37 |
| | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| | | | 7,2 | 0,09 | 5904 | 74 | 119 | 0,0004 | – |
| 10 Е12-1-5 | Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов" Бикрост" | 820 | 445,86 | 18,33 | 365605 | 15031 | 30631 | 0,138 | 113 |
| | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| | | | 24,53 | 6,86 | 20115 | 5625 | 119 | 0,0335 | 27 |
| 11 Е12-4-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 44 | 339,33 | 3,73 | 14931 | 164 | 2124 | 0,231 | 10 |
| | *м примыканий* | | | | | | | | |
| | | | 39,15 | 1,4 | 1723 | 62 | 119 | 0,0068 | – |
| 12 Е7-53-9 | Установка плит парапета массой до 0,5 т(1200х500) | 10 | 1217,94 | 88,43 | 12179 | 884 | 1358 | 0,389 | 4 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 65,93 | 31,06 | 659 | 311 | 140 | 0,1305 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **610361** | **38307** | **737** |
| | **116743** | **12079** | **59** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 455311 | | |
| Накладные расходы, тенге | 153498 | | |
| - заработная плата, тенге | 23025 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 77 | | |
| Стоимость демонтируемых материалов, тенге | 99550 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 51805 | | |
| **Всего** | **815664** | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 8157 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 3263 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **827084** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге** | **2263729** | | |
| - материалы, тенге | 1246186 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 446862 | | |
| Налог (2 %) | 45275 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2309004** | | |
| НДС (12 %) | 277080 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2586080** | | |

Заказчик: КГКП "Детский сад-ясли "Акбота" отдела образования Шемонаихинского района"_____Жарболова Г.Т.

Подрядчик: ТОО "НСТ-Восток" _____Б.Т.Игликов