Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Аппарат акима Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района ВКО" , РК, ВКО, Шемонаихинский район, с. Октябрьское, ул.Советская, 3, БИН 980840003646, ИИК KZ45070103KSN1812000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик:ТОО «НСТ-ВОСТОК»,БИН:061140010707 ,ИИК:KZ88319B010000334989 , БИК АВКZKZKX АО «БТА Банк» , КБЕ 17, Свидетельство о постановке НДС серия18001№0013082 от 19.05.2014г. Адрес: РК ,ВКО , город Шемонаиха микр-н 1 д.42-97.

Договор № 16 от 27.09.2016 года.

Акт выполненных работ № 001 от 26 октября 2016 года

Обустройство детской игровой площадки в с. Октябрьское Шемонаихинского района ВКО"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	57	1244,76	68,13	70951	3883	2588	0,144	8
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1219	727	133	0,0438	2
2	99-1-1	Детский игровой комплекс 5125 согласно приложения и технической спецификации	1	561000		561000				
		шт								
3	99-1-4(пл)	качалка балансир 4102	1	38000		38000				
		шт								
4	99-1-7(пл)	Качели 4155	1	75000		75000				
		шт								
5	99-1-6(пл)	Карусель 4195	1	95000		95000				
		шт								
6	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза алматы шемонаиха	2,7	702,5	702,5	1897	1897	379	–	–
		т								

			–	140,5	–	379	100	0,29505	1
7	П7-201-1								
	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза	2070	2,8	2,8	5796	5796	1159	–	–
	т		–	0,56	–	1159	100	0,00118	2
8	П9-41-1								
	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	2,7	122,8	122,8	332	332	232	–	–
	т		–	85,96	–	232	100	0,18052	–
9	П9-41-2								
	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка остановки	2,7	102,8	102,8	278	278	194	–	–
	т		–	71,96	–	194	100	0,15112	–
10	Е46-57-3								
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 15 кг	2,7	14242,26	1079,76	38454	2915	36390	77,7	210
	т металлоконструкций		13162,5	315	35539	851	100	1,54	4
11	Е1-165-2								
	Копание вручную ям т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	3,7	463,16	–	1714	–	1937	3,22	12
	м3 грунта		463,16	–	1714	–	113	–	–
12	Е6-1-2								
	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	3,7	8470,81	122,9	31342	455	3287	5,0715	19
	м3		799,54	46,44	2958	172	105	0,22675	1
	Всего прямые затраты				**919764**	**15556**			**249**
					41430	**3714**			**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				862778				
	Накладные расходы, тенге				46166				
	- заработная плата, тенге				6925				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57956				

Всего	**1023886**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1023886**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**2802376**
- материалы, тенге	2361423
- сметная заработная плата, тенге	142513
Налог (2 %)	56048
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2858424**
НДС (12 %)	342750
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3199000**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района ВКО" _____ С.В.Коротков

Подрядчик: ТОО "НСТ-Восток" _____ Б.Т.Игликов