Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик:ГУ "Аппарат акима Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района ВКО" , РК, ВКО, Шемонаихинский район, с. Зевакино, ул.Строительная 6, БИН 980840003590, ИИК KZ45070103KSN1812000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик:ТОО «НСТ-ВОСТОК»,БИН:061140010707 ,ИИК:KZ88319B010000334989 , БИК ABKZKZKX АО «БТА Банк» , КБЕ 17, Свидетельство о постановке НДС серия18001№0013082 от 19.05.2014г. Адрес: РК ,ВКО , город Шемонаиха микр-н 1 д.42-97.

Договор № 20 от 29.09.2016 года.

Акт выполненных работ № 001 от 17 октября 2016 года

Обустройство футбольного поля в с. Убинка Шемонаихинского района ВКО"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в том числе з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	40	40,13	38,46	1605	1538	419	0,01132	–
		м3 грунта		1,63	10,43	65	417	87	0,03566	1
2	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы	800	39,08	–	31264	–	31889	0,2484	199
		м2 спланированной поверхности		39,08	–	31264	–	102	–	–
3	П7-196-1	Перевозка травы на 196-200 км, 1 класс груза Караганда-Шемонаиха	20	702,5	702,5	14050	14050	2529	–	–
		т		–	140,5	–	2810	90	0,29505	6

4 П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза	18000	2,8	2,8	50400	50400	9072	–	–
	т		–	0,56	–	10080	90	0,00118	21
5 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	200	117,13	92,19	23426	18438	9403	0,1656	33
	м3 материала основания в плотном теле		24,59	14,59	4918	2918	120	0,05125	10
6 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	40	110	85,16	4400	3406	1946	0,1656	7
	м3 материала основания в плотном теле		24,59	15,95	984	638	120	0,05475	2
7 П7-20-1	Перевозка песок	326	133,5	133,5	43521	43521	7834	–	–
	т		–	26,7	–	8704	90	0,05607	18
8 99-1-1(пл)	Искуственный газон включая разметку.прайс лист поставщика ТОО "Карат" г.Караганда	800	1540		1232000				
	м2								
9 99-1-4(пл)	Крошка резиновая	2	76500		153000				
	тонн								
10 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждения	4,6	115295,87	11718,89	530361	53907	80001	104,65	481
	т конструкций		18837	2634,17	86650	12117	81	9,2	42
	Всего прямые затраты				**2084027**	**185260**			**720**
					123881	**37684**			**100**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1774886				
	Накладные расходы, тенге				143093				
	- заработная плата, тенге				21464				
	- трудоемкость, чел-ч				72				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				133627				
	Всего				**2360747**				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2360747**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**6461365**
- материалы, тенге	4857863
- сметная заработная плата, тенге	500950
Налог (2 %)	129227
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6590592**
НДС (12 %)	790871
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7381463**

Заказчик:ГУ "Аппарат акима Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района ВКО" _____ Ж.Т.Синиязов

Подрядчик: ТОО "НСТ-Восток" _____ Б.Т.Игликов

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района ВКО" РК, ВКО, Шемонаихинский район, с.Зевакино, ул.Строительная 6,

БИН 980840003590, ИИК KZ45070103KSN1812000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства министра финансов РК"

Подрядчик: ТОО "НСТ-ВОСТОК", БИН 061140010707, ИИК KZ88319B010000334989, БИК ABKZKZKX АО "БТА Банк", КБЕ 17, Свидетельство о пастановки на учет НДС серия 18001 № 0013082 от 19.05.2014 г. Адрес: РК, ВКО, город Шемонаиха мик-н 1 д.42-97

Договор № 20 от 29.09.2016 года.

Акт выполненных работ № 002 от 26 октября 2016 года.
Обустроство футбольного поля в с.Убинка Шемонаихинского района ВКО"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е15-173-4	Окраска ограждения	211,49	183,6	0,09	38830	19	24959	0,7429	157
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	26267	6	95	0,00013	–
2	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	115	745,5		85733				
		м3								
		Всего прямые затраты				**124563**	**19**			**157**
						26267	**6**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				98276				

Накладные расходы, тенге	25261
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8971
Всего	**158795**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**158795**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**434622**
- материалы, тенге	268981
- сметная заработная плата, тенге	82157
Налог (2 %)	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**443314**
НДС (12 %)	53198
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**496512,84**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района ВКО" _____ Синиязов Ж.Т.

Подрядчик: ТОО "НСТ-ВОСТОК" _____ Игликов Б.Т.