Kazsmeta_1(Версия 2.9 от 01.05.2010)

Заказчик ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Абая Кунанбаева отдела образования акимата г.Экибастуза"

Подрядчик ТОО "СтройКом-ПВ"

АКТ

выполненных работ № 1 от 15.09.2010 г.

Капитальный ремонт теплоснабжения ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Абая Кунанбаева отдела образования акимата г.Экибастуза"

Основание:
Дефектный акт

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	1 100,398
Сметная заработная плата, тыс.тенге	417,057
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	1,233
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ: 2. Подвал								
1	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке	50,000	109,47	1,00	5474	50	6247	0,49340	25
		1м		108,47	0,16	5424	8	115	0,00140	0
2	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	50,000	642,28	17,65	32114	882	7016	0,63595	32
		1м трубопровода		115,40	6,61	5770	331	115	0,03225	2
		Всего прямые затраты по разделу				37 588	932			57
						11 194	339			2
		Стоимость материалов, тенге				25 462				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				13 263				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 989				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 051				
		Всего по разделу, тенге				53 902				
		Сметная заработная плата, тенге				13 522				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				66				
		РАЗДЕЛ: 3. Внутренняя разводка отопления								
3	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	1000,000	51,07	0,69	51070	690	58063	0,33200	332
				50,38	0,11	50380	110	115	0,00100	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м								
4	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе	218,000	67,96	0,50	14815	109	16935	0,43570	95
				67,46	0,09	14706	20	115	0,00070	0
		1м								
5	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	360,000	139,28	17,65	50141	6354	50513	0,63595	229
				115,40	6,61	41544	2380	115	0,03225	12
		1м трубопровода								
6	8-1-41	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	200,000	205,00	0,00	41000	0	0	0,00000	0
		м								
7	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	160,000	363,00	0,00	58080	0	0	0,00000	0
		м								
		Всего прямые затраты по разделу				215 106	7 153			656
						106 630	2 510			13
		Стоимость материалов, тенге				101 323				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				125 511				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				18 827				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				63				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				20 437				
		Всего по разделу, тенге				361 054				
		Сметная заработная плата, тенге				127 967				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				732				
		РАЗДЕЛ: 4. Водоснабжение-разводка								
8	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	320,000	88,41	1,24	28291	397	32152	0,56900	182
				87,17	0,20	27894	64	115	0,00170	1
		1м								
9	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	320,000	139,28	17,65	44570	5648	44899	0,63595	204
				115,40	6,61	36928	2115	115	0,03225	10
		1м трубопровода								
10	8-1-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	100,000	171,00	0,00	17100	0	0	0,00000	0
		м								
11	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	220,000	127,00	0,00	27940	0	0	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Всего прямые затраты по разделу				117 901	6 045			386
		Стоимость материалов, тенге				64 822	2 179			11
		Оборудование, тенге				47 034				
		Накладные расходы, тенге				77 051				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				11 558				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				11 697				
		Всего по разделу, тенге				206 649				
		Сметная заработная плата, тенге				78 559				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				436				
		Всего прямые затраты				370 595	14 130			1 099
		Стоимость материалов, тенге				182 646	5 028			26
		Оборудование, тенге				173 819				
		Накладные расходы, тенге				215 825				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				32 374				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				35 185				
		Всего по смете, тенге				621 605				
		Сметная заработная плата, тенге				220 048				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 233				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				6 216				
		Дополнительные отпуска, .4%				2 486				
		Итого дополнительные затраты на строительство				8 702				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				630 307				
		Итого в базовых ценах 2001г.				630 307				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				228 750				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				173 819				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1413/775 = 1.8232								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1413)				1 149 176				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				417 057				
		В том числе материалы в текущих ценах				316 907				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Итого с договорным коэффициентом				1078822				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				21 576				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				1 100 398				
		Итого в текущих ценах				1 100 398				
		Сметная стоимость строительства				1 100 398				

Заказчик:

Подрядчик

Kazsmeta_1(Версия 2.9 от 01.05.2010)

Заказчик ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Абая Кунанбаева отдела образования акимата г.Экибастуза"

Подрядчик ТОО "Стройком-ПВ"

АКТ

выполненных работ №2 от 28.09.2010 г.

Капитальный ремонт теплоснабжения ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Абая Кунанбаева отдела образования акимата г.Экибастуза"

Основание:
Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс.тенге	1 699,602
Сметная заработная плата, тыс.тенге	416,567
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	1,118
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ: 1. Тепловой узел								
1	Е65-22-1	Ремонт задвижек диаметром 50 мм	14,000	370,13	0,16	5181	2	6217	2,15750	30
	к=0,5	1задвижка		346,96	0,03	4857	0	128	0,00020	0
		Всего прямые затраты по разделу				5 181	2			30
		Стоимость материалов, тенге				4 857				
		Оборудование, тенге				322				
		Накладные расходы, тенге				6 217				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				933				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				684				
		Всего по разделу, тенге				12 082				
		Сметная заработная плата, тенге				5 790				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				33				
		РАЗДЕЛ: 3. Внутренняя разводка отопления								
2	Е65-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 100 мм	2,000	955,53	8,17	1911	16	1110	3,08000	6
		1шт		479,25	3,08	959	6	115	0,01540	0
3	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2,000	3500,00	0,00	7000	0	0	0,00000	0
		шт								
4	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на	4,000	285,00	0,00	1140	0	0	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм								
		шт	70,000	103,41	0,37	7239	26	7943	0,55800	39
5	Е65-15-4	Смена вентиля диаметром 20 мм		98,66	0,02	6906	1	115	0,00050	0
		1комплект	70,000	313,00	0,00	21910	0	0	0,00000	0
6	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм								
		шт	1180,000	139,28	17,65	164350	20827	165568	0,63595	750
7	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм		115,40	6,61	136172	7800	115	0,03225	38
		1м трубопровода	800,000	205,00	0,00	164000	0	0	0,00000	0
8	8-1-41	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм								
		м	380,000	363,00	0,00	137940	0	0	0,00000	0
9	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм								
		м	100,000	10,35	0,00	1035	0	1190	0,04800	5
10	Е18-22-5	Демонтаж кранов воздушных		10,35	0,00	1035	0	115	0,00000	0
	к=0,4	1комплект	100,000	65,51	0,00	6551	0	2976	0,13800	14
11	Е18-22-5	Установка кранов воздушных		25,88	0,00	2588	0	115	0,00000	0
		1комплект								
		Всего прямые затраты по разделу				513 076	20 869			814
						147 660	7 807			38
		Стоимость материалов, тенге				344 547				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				178 787				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				26 818				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				89				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				41 512				
		Всего по разделу, тенге				733 375				
		Сметная заработная плата, тенге				182 285				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				941				
		РАЗДЕЛ: 4. Водоснабжение-разводка								
12	Е65-15-4	Смена вентиля диаметром 20 мм	6,000	103,41	0,37	620	2	681	0,55800	3
		1комплект		98,66	0,02	592	0	115	0,00050	0
13	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	6,000	499,00	0,00	2994	0	0	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е65-3-2	Демонтаж вентиля	36,000	81,18	0,18	2922	6	3355	0,45700	16
		1шт		81,00	0,02	2916	1	115	0,00020	0
15	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм	16,000	521,42	49,05	8343	785	5742	1,69050	27
		1шт		292,39	19,69	4678	315	115	0,08750	1
16	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	16,000	266,00	0,00	4256	0	0	0,00000	0
		шт								
17	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм	20,000	521,42	49,05	10429	981	7178	1,69050	34
		1шт		292,39	19,69	5848	394	115	0,08750	2
18	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	20,000	499,00	0,00	9980	0	0	0,00000	0
		шт								
19	Е18-19-1	Установка элеваторов	3,000	677,43	75,10	2032	225	1506	2,27700	7
		1шт		408,83	28,13	1226	84	115	0,13750	0
20	12-6-69	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N2	1,000	8350,00	0,00	8350	0	0	0,00000	0
		шт								
21	12-6-70	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N3	2,000	10900,00	0,00	21800	0	0	0,00000	0
		шт								
22	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	6,000	285,00	0,00	1710	0	0	0,00000	0
		шт								
23	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4,000	521,42	49,05	2086	196	1436	1,69050	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115	0,08750	0
24	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	4,000	6880,00	0,00	27520	0	0	0,00000	0
		шт								
25	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	8,000	285,00	0,00	2280	0	0	0,00000	0
		шт								
26	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	3,000	981,62	112,66	2945	338	1923	2,99000	9
		1шт		514,91	42,19	1545	127	115	0,20000	1
27	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	3,000	10400,00	0,00	31200	0	0	0,00000	0
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм шт	6,000	458,00	0,00	2748	0	0	0,00000	0
29	E16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 1м трубопровода	65,000	352,30	4,95	22900	322	4630	0,34155	22
				60,03	1,86	3902	121	115	0,00913	1
30	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 25х3,2 мм м	65,000	168,00	0,00	10920	0	0	0,00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				176 035	2 855			125
						21 877	1 121			5
		Стоимость материалов, тенге				151 303				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				26 451				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				3 968				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				12 149				
		Всего по разделу, тенге				214 635				
		Сметная заработная плата, тенге				26 966				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				143				
		Всего прямые затраты				**694 292**	**23 726**			**969**
						174 394	**8 928**			**43**
		Стоимость материалов, тенге				**496 172**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**211 455**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				31 718				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**54 345**				
		Всего по смете, тенге				**960 092**				
		Сметная заработная плата, тенге				**215 040**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 118**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				9 601				
		Дополнительные отпуска, .4%				3 840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого дополнительные затраты на строительство				13 441				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				973 533				
		Итого в базовых ценах 2001г.				973 533				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				228 481				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				496 172				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 118				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1413/775 = 1.8232								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1413)				1 774 945				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				416 567				
		В том числе материалы в текущих ценах				904 621				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Итого с договорным коэффициентом				1666276				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				33 326				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				1 699 602				
		Итого в текущих ценах				1 699 602				
		Сметная стоимость строительства				1 699 602				

Заказчик:

Тех. надзор

Подрядчик: