Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкента"
Инженер: ТОО "Туран-Курылыс"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Доп. соглашение: №249/1 от 19.12.2014 к договору №249 от 27.10.2014 г
Наименование объекта:

Форма № 3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.04г. №73

Строительство 10-ти этажных 54 квартирных жилых домов №128 и №129 в микрорайоне "Нурсат" г.Шымкент (корректировка)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 20.12.2014 г

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		приобритение материалов	Другие дсп. Расходы		
Затраты подрядчика	62 495 347	6 695 930	16 219 785	42 632 586			229 575			4 567 777	42 632 586
в том числе оборудование										-	
Всего по стройке	62 495 347	6 695 930	16 219 785	42 632 586			229 575			4 567 777	42 632 586

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Отдел строительства г.Шымкента"

_____ Е. Бухарбаев

ИНЖЕНЕР:

Заместитель генерального директора
ТОО "Туран-Курылыс"

_____ С. Егембердиев

Инженер эксперт:

_____ О. Макулбеков

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"

_____ Б.Тулендиев

496510

Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкента"
Инженер: ТОО "Туран-Курылыс"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Курылыс"
Договор: №249 от 27.10.2014 г
Наименование стройки: "Строительство 10-ти этажного 54 квартирных жилого дома №128 в микрорайоне "Нурсат" г.Шымкент"

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2014 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.ДОМ №128								
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ №128								
1	Е0115-104-8 прим.	**Установка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2**	16,665	63,45	1,57	1057	26	1063	0,40	7
		деталь		60,75	--	1012	--	105	--	--
2	СПрайс-лист 14	**Решетка РВП2 (200х200)**	16,665	114,37	--	1906	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0121-27-1	**Установка вентиляторов /вытяжка/**	2,3331	215,84	103,34	504	241	358	0,58	1
		шт		101,25	40,96	236	96	108	0,20	--
4	СПрайс-лист 15	**Вентилятор канальный ВК-100Б**	2,3331	4214,88	--	9834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1557			
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ №128								
5	Е0119-1-2	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит**	63	332,58	54,70	20953	3446	16874	1,15	72
		прибор		189,00	20,25	11907	1276	128	0,10	6
6	С131401-10	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	63	22600,00	--	1423800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0111-350-1	**Монтаж газовых счетчиков бытовых**	63	193,78	--	12208	--	9313	1,00	63
		шт		164,25	--	10348	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПрайс-лист 44	Счетчик газовый бытовой"NPM-G4"	63	4436,71	--	279513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0111-350-2	Монтаж газового счетчика ультрозвукового	1	266,57	--	267	--	198	1,00	1
		шт		220,50	--	221	--	90	--	--
10	СПрайс-лист 45	Счетчик газовый ультрозвуковой с эл. корректором G25	1	27448,18	--	27448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	9	227,00	--	2043	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-26	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	738,00	--	1476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 25 мм	7	313,00	--	2191	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист 46	Кран пробковый газовый 11Б12бк Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/ Dy 15 мм	126	194,11	--	24457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	538	120,70	14,12	64937	7597	72748	0,55	298
		м		100,35	5,29	53988	2846	128	0,03	14
16	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	12	210,00	--	2520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	140	171,00	--	23940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	125	127,00	--	15875	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 22х1,8 мм	254	63,00	--	16002	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 пром.	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,0 мм	7	305,00	--	2135	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм футляр	34,5	120,70	14,12	4164	487	4665	0,55	19
		м		100,35	5,29	3462	183	128	0,03	1
22	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб диам. 65 мм футляр	1,5	139,76	15,99	210	24	234	0,66	1
		м		116,10	5,99	174	9	128	0,03	--
23	Е0122-47-1 прим.	Протаскивание в футляр стальных труб	36	244,98	0,28	8819	10	6881	0,84	30
		м		146,93	0,11	5289	4	130	--	--
24	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	34,5	279,00	--	9626	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	1,5	377,00	--	566	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	584	78,92	--	46089	--	52140	0,33	194
		м		69,75	--	40734	--	128	--	--
27	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	47	148,40	0,07	6975	3	5331	0,65	30
		м2		108,00	0,02	5076	1	105	--	--
28	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	15	120,70	14,12	1811	212	2028	0,55	8
		м		100,35	5,29	1505	79	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	15	363,00	--	5445	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	25	292,95	4,59	7324	115	1696	0,28	7
		м		51,30	1,71	1283	43	128	0,01	--
31	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	3	285,95	4,59	858	14	204	0,28	1
		м		51,30	1,71	154	5	128	0,01	--
32	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	3	343,95	4,59	1032	14	204	0,28	1
		м		51,30	1,71	154	5	128	0,01	--
33	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251,00	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130810-107 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-38х2 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2317107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							834
		Сметная заработная плата -	Тенге				164623			

РАЗДЕЛ 3. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ №128

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

35	Ц0108-409-1 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	150	108,60	48,90	16290	7335	7382	0,22	33
		м		39,60	12,20	5940	1830	95	0,07	11
36	Ц0108-409-2 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	45	147,30	73,00	6629	3285	2898	0,29	13
		м		49,50	18,30	2228	823	95	0,11	5
37	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	195	27,70	2,10	5402	410	3742	0,10	20
		м		19,70	0,50	3842	98	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	5	742,00	305,00	3710	1525	2585	2,00	10
		коробка		398,00	72,00	1990	360	110	0,42	2
39	Ц0110-875-10 прим.	Муфты газонепроницаемые: муфта в помещении изолирующая типа МИС на симметричныхкабелях, диаметр оболочки кабеля до 20 мм	3	1050,00	251,00	3150	753	1634	2,00	6
		шт		351,00	58,50	1053	176	133	0,34	1
		МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ								
40	С151604-103	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 50	0,045	203600,00	--	9162	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	С151604-102	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 30	0,05	121300,00	--	6065	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	С151604-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	0,09	90100,00	--	8109	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
43	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,01	52800,00	--	528	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
44	Прайс-лист 37	Минираспределитель на 10пар	1	726,14	--	726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Прайс-лист 37	Минираспределитель на 20пар	4	1089,21	--	4357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист 28	Труба ПВХ д 25мм "Электрокомплект"	150	16,27	--	2440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-лист 28	Труба ПВХ д 32мм "Электрокомплект"	45	25,88	--	1165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс-лист 38	Муфта разветвительная МВССК 20(13/20Е)	1	2673,55	--	2674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс-лист 38	Муфта разветвительная МВССК 30/50(20/27)	1	3301,22	--	3301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Прайс-лист 39	Муфта соединительная ВССК 20/30	1	2463,84	--	2464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			100076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				21075			

РАЗДЕЛ 4. ТЕЛЕВИДЕНИЕ №128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
51	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	1	1114,80	--	1115	--	1114	6,00	6
		шт		1103,00	--	1103	--	101	--	--
52	Ц0110-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене илив металлическом шкафу	18	465,70	--	8383	--	8381	3,00	54
		шт		461,00	--	8298	--	101	--	--
53	Ц0108-409-1 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100	108,60	48,90	10860	4890	4921	0,22	22
		м		39,60	12,20	3960	1220	95	0,07	7
54	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100	27,70	2,10	2770	210	1919	0,10	10
		м		19,70	0,50	1970	50	95	--	--
55	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	1	108,50	1,60	109	2	96	1,00	1
		шт		101,00	--	101	--	95	--	--
56	Ц0108-472-8 прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали,диаметр 10 мм	50	35,20	2,80	1760	140	1549	0,17	9
		м		32,40	0,20	1620	10	95	--	--
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ								
57	Прайс-лист 40	Антенна коллективного пользования в комплекте с опорой АТКГ-4.1.6-12.4	1	1069,24	--	1069	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Прайс-лист 41	Абонентский разветвитель РА-4-800Z.R.	18	616,60	--	11099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Прайс-лист 42	Кабель коаксиальный RG-11	100	26,99	--	2699	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Прайс-лист 43	Сопротивление ВС-10-160	1	36,31	--	36	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс-лист 28	Труба ПВХ д 25мм "Электрокомплект"	100	16,27	--	1627	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,03085	45800,00	--	1413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			64574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				21029			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД №128								
		ТРУБОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НИЖЕ отм.0,000								
63	Е0116-22-2	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм**	1	5414,92	288,09	5415	288	2946	13,10	13
		1узел		2193,75	108,00	2194	108	128	0,53	1
64	СПрайс-лист 49	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ-50**	1	13291,66	--	13292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С130904-6 прим.	**Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм**	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс-лист 33	**Манометр общего назначения МП-63**	1	443,67	--	444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130904-57	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130801-15	**Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, без обводной линии, d ввода 80 мм, d водомера 50 мм**	1	7330,00	--	7330	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0116-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
70	С130902-52	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм**	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130809-11	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм**	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0112-594-1	**Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные**	4	80,20	--	321	--	267	0,40	2
		шт		74,30	--	297	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	СПрайс-лист 50	Спринклерная головка СП 10	4	214,44	--	858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	500,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	350,00	--	2100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
77	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	3500,00	--	17500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	285,00	--	2850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	35	139,76	15,99	4892	560	5470	0,66	23
		м		116,10	5,99	4064	210	128	0,03	1
80	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	35	436,00	--	15260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	16	120,70	14,12	1931	226	2164	0,55	9
		м		100,35	5,29	1606	85	128	0,03	--
82	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	16	279,00	--	4464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	13	362,67	4,19	4715	54	1022	0,34	4
		м		59,85	1,58	778	21	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	29	10,99	--	319	--	397	0,05	1
		м		10,69	--	310	--	128	--	--
85	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	35	11,13	--	390	--	479	0,05	2
		м		10,69	--	374	--	128	--	--
86	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	12,32	16,64	0,02	205	--	49	0,02	--
		м2		4,39	--	54	--	90	--	--
87	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	35	224,25	5,31	7849	186	5103	0,78	27
		м		143,78	2,03	5032	71	100	0,01	--
88	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	16	209,45	5,31	3351	85	2203	0,74	12
		м		135,68	2,03	2171	32	100	0,01	--
89	Е0126-1-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	13	187,20	5,31	2434	69	1609	0,66	9
		м		121,73	2,03	1582	26	100	0,01	--
90	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,51	17600,00	--	8976	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,96	14800,00	--	14208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	64	137,80	8,16	8819	522	2650	0,24	15
		м		38,25	3,15	2448	202	100	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С11011-967 прим.	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	36,64	262,00	--	9600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм с электроприводом	1	845,40	55,80	845	56	716	5,00	5
		шт		782,50	13,50	783	14	90	0,08	--
		СЕТЬ В1 ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВЫШЕ отм.0,000								
95	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	63	75,82	1,57	4777	99	5443	0,41	26
		1счетчик		67,50	--	4253	--	128	--	--
96	СПрайс-лист 49	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ-15	63	1072,21	--	67549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	117	395,00	--	46215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	216	350,00	--	75600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	36	623,00	--	22428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	7932,57	1,57	23798	5	207	0,30	1
		1кран		54,00	--	162	--	128	--	--
101	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	12	402,02	9,63	4824	116	3370	1,22	15
		м		215,78	3,60	2589	43	128	0,02	--
102	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11,352	105,00	--	1192	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	42	412,02	6,65	17305	279	13682	1,40	59
		м		252,00	2,50	10584	105	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	39,354	98,00	--	3857	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	132	310,32	5,28	40962	697	32192	1,05	139
		м		188,55	1,98	24889	261	128	0,01	1
106	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	123,816	66,00	--	8172	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	372	439,78	12,19	163597	4535	141453	1,64	610
		м		292,50	4,57	108810	1700	128	0,02	8
108	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	334,428	30,00	--	10033	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	202,697	439,78	12,19	89142	2471	77075	1,64	332
		м		292,50	4,57	59289	926	128	0,02	5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1098660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1486
		Сметная заработная плата -	Тенге				283603			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ №128								
		1 ЭТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 400Г								
110	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,6	1441,04	11,72	6629	54	996	1,06	5
		м2		171,68	4,39	790	20	123	0,02	--
111	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	7,9	255,76	0,32	2021	3	406	0,24	2
		м		41,63	0,11	329	1	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 136								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М200 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	122,36	1448,71	11,72	177264	1434	26499	1,06	130
		м2		171,68	4,39	21007	537	123	0,02	3
113	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200	144,02	257,46	0,32	37079	46	7394	0,24	34
		м		41,63	0,11	5996	16	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 130								
114	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	432,88	925,06	4,90	400440	2121	32133	0,38	165
		м2		58,50	1,85	25323	801	123	0,01	4
115	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	403,16	123,31	0,16	49714	65	8058	0,09	36
		м		16,18	0,07	6523	28	123	--	--
		2-4 ЭТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 62								
116	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М200 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	252	1448,71	11,72	365075	2953	54575	1,06	267
		м2		171,68	4,39	43263	1106	123	0,02	5
117	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200	169,11	257,46	0,32	43539	54	8682	0,24	40
		м		41,63	0,11	7040	19	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 62								
118	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М200 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	122,46	1448,71	11,72	177409	1435	26521	1,06	130
		м2		171,68	4,39	21024	538	123	0,02	3
119	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200	273,84	257,46	0,32	70503	88	14059	0,24	65
		м		41,63	0,11	11400	30	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 60								
120	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1215,48	925,06	4,90	1124392	5956	90226	0,38	464
		м2		58,50	1,85	71106	2249	123	0,01	11
121	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1249,74	123,31	0,16	154107	200	24979	0,09	112
		м		16,18	0,07	20221	87	123	--	--
		5-9 ЭТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 62								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М200 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	426,3	1448,71	11,72	617585	4996	92322	1,06	452
		м2		171,68	4,39	73187	1871	123	0,02	9
123	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200	281,85	257,46	0,32	72565	90	14470	0,24	67
		м		41,63	0,11	11733	31	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 62								
124	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М200 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	206,7	1448,71	11,72	299448	2423	44764	1,06	219
		м2		171,68	4,39	35486	907	123	0,02	4
125	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200	456,4	257,46	0,32	117505	146	23432	0,24	108
		м		41,63	0,11	19000	50	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 60								
126	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2034,6	925,06	4,90	1882127	9970	151029	0,38	777
		м2		58,50	1,85	119024	3764	123	0,01	18
127	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	2082,9	123,31	0,16	256844	333	41632	0,09	187
		м		16,18	0,07	33701	146	123	--	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6907408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3650
		Сметная заработная плата -	Тенге				637682			
		ОТДЕЛ 2.ДОМ №129								
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ КЖ №129								
		ОТМОСТКА								
128	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,12835	8942,18	--	45859	--	3577	3,66	19
		м3		567,00	--	2908	--	123	--	--
129	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	172	383,78	--	66010	--	5662	0,14	25
		м2		24,75	--	4257	--	133	--	--
		КОЗЫРЕК ВХОДА								
130	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м БМ В20	0,76	13475,55	990,15	10241	753	1611	10,40	8
		м3		1644,75	374,04	1250	284	105	1,83	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02508	66000,00	--	1655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,05708	62100,00	--	3545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м БМ В20	3,49	11838,02	210,67	41315	735	3631	5,75	20
		м3		911,25	79,58	3180	278	105	0,39	1
134	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02352	66000,00	--	1552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,07158	62100,00	--	4445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02568	50600,00	--	1299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05425	53000,00	--	2875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07725	52400,00	--	4048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм КР1-4	0,00325	65000,00	--	211	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КР1-4**	0,0191	62000,00	--	1184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	16,975	169,77	15,94	2882	271	820	0,24	4
		м2		34,65	5,96	588	101	119	0,03	--
142	Е0112-17-2 К=17,5	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек т.17,5мм**	16,975	97,20	2,45	1650	42	57	0,02	--
		м2		1,93	0,88	33	15	119	0,01	--
143	Е0112-1-4	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	16,975	457,10	27,39	7759	465	916	0,20	3
		м2		35,10	10,26	596	174	119	0,05	1
144	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали компенсатор и фартуки**	9,22	715,87	1,24	6600	11	1686	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1413	4	119	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			234357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				17775			
		РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ №129								
145	Е0115-104-8 прим.	**Установка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2**	150	63,45	1,57	9518	236	9568	0,40	60
		деталь		60,75	--	9113	--	105	--	--
146	СПрайс-лист 14	**Решетка РВП2 (200х200)**	150	114,37	--	17155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0121-27-1	**Установка вентиляторов /вытяжка/**	21	215,84	103,34	4533	2170	3225	0,58	12
		шт		101,25	40,96	2126	860	108	0,20	4
148	СПрайс-лист 15	**Вентилятор канальный ВК-100Б**	21	4214,88	--	88512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			140462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				14018			
		РАЗДЕЛ 9. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ №129								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Ц0108-409-1 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	150	108,60	48,90	16290	7335	7382	0,22	33
		м		39,60	12,20	5940	1830	95	0,07	11
150	Ц0108-409-2 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	45	147,30	73,00	6629	3285	2898	0,29	13
		м		49,50	18,30	2228	823	95	0,11	5
151	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	195	27,70	2,10	5402	410	3742	0,10	20
		м		19,70	0,50	3842	98	95	--	1
152	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	5	742,00	305,00	3710	1525	2585	2,00	10
		коробка		398,00	72,00	1990	360	110	0,42	2
153	Ц0110-875-10 прим.	Муфты газонепроницаемые: муфта в помещении изолирующая типа МИС на симметричныхкабелях, диаметр оболочки кабеля до 20 мм	3	1050,00	251,00	3150	753	1634	2,00	6
		шт		351,00	58,50	1053	176	133	0,34	1
		МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ								
154	С151604-103	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 50	0,045	203600,00	--	9162	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
155	С151604-102	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 30	0,05	121300,00	--	6065	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
156	С151604-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	0,09	90100,00	--	8109	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
157	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,01	52800,00	--	528	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
158	Прайс-лист 37	Минираспределитель на 10пар	1	726,14	--	726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Прайс-лист 37	Минираспределитель на 20пар	4	1089,21	--	4357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	СПрайс-лист 28	Труба ПВХ д 25мм "Электрокомплект"	150	16,27	--	2440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	СПрайс-лист 28	Труба ПВХ д 32мм "Электрокомплект"	45	25,88	--	1165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
162	Прайс-лист 38	Муфта разветвительная МВССК 20(13/20Е)	шт	1	2673,55	--	2674	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
163	Прайс-лист 38	Муфта разветвительная МВССК 30/50(20/27)	шт	1	3301,22	--	3301	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
164	Прайс-лист 39	Муфта соединительная ВССК 20/30	шт	1	2463,84	--	2464	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			100076				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -		Тенге				21075			
		РАЗДЕЛ 10. ТЕЛЕВИДЕНИЕ №129									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
165	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	1	1114,80	--	1115	--	1114	6,00	6
					1103,00	--	1103	--	101	--	--
166	Ц0110-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене илив металлическом шкафу	шт	18	465,70	--	8383	--	8381	3,00	54
					461,00	--	8298	--	101	--	--
167	Ц0108-409-1 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	100	108,60	48,90	10860	4890	4921	0,22	22
					39,60	12,20	3960	1220	95	0,07	7
168	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	100	27,70	2,10	2770	210	1919	0,10	10
					19,70	0,50	1970	50	95	--	--
169	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	1	108,50	1,60	109	2	96	1,00	1
					101,00	--	101	--	95	--	--
170	Ц0108-472-8 прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали,диаметр 10 мм	м	50	35,20	2,80	1760	140	1549	0,17	9
					32,40	0,20	1620	10	95	--	--
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ									
171	Прайс-лист 40	Антенна коллективного пользования в комплекте с опорой АТКГ-4.1.6-12.4	шт	1	1069,24	--	1069	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
172	Прайс-лист 41	Абонентский разветвитель РА-4-800Z.R.	шт	18	616,60	--	11099	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
173	Прайс-лист 42	Кабель коаксиальный RG-11		100	26,99	--	2699	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	Прайс-лист 43	Сопротивление ВС-10-160	1	36,31	--	36	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	СПрайс-лист 28	Труба ПВХ д 25мм "Электрокомплект"	100	16,27	--	1627	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,03085	45800,00	--	1413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			64574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				21029			

РАЗДЕЛ 11. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ №129

177	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	63	332,58	54,70	20953	3446	16874	1,15	72
		прибор		189,00	20,25	11907	1276	128	0,10	6
178	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	63	22600,00	--	1423800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	Ц0111-350-1	Монтаж газовых счетчиков бытовых	63	193,78	--	12208	--	9313	1,00	63
		шт		164,25	--	10348	--	90	--	--
180	СПрайс-лист 44	Счетчик газовый бытовой"NPM-G4"	63	4436,71	--	279513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Ц0111-350-2	Монтаж газового счетчика ультрозвукового	1	266,57	--	267	--	198	1,00	1
		шт		220,50	--	221	--	90	--	--
182	СПрайс-лист 45	Счетчик газовый ультрозвуковой с эл. корректором G25	1	27448,18	--	27448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	9	227,00	--	2043	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	С130904-26	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	738,00	--	1476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 25 мм	7	313,00	--	2191	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	СПрайс-лист 46	Кран пробковый газовый 11Б12бк Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/ Dy 15 мм	126	194,11	--	24457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	538	120,70	14,12	64937	7597	72748	0,55	298
		м		100,35	5,29	53988	2846	128	0,03	14
188	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	12	210,00	--	2520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
189	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	140	171,00	--	23940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
190	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	125	127,00	--	15875	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
191	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 22х1,8 мм	254	63,00	--	16002	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
192	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 пром.	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,0 мм	7	305,00	--	2135	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм футляр	34,5	120,70	14,12	4164	487	4665	0,55	19
		м		100,35	5,29	3462	183	128	0,03	1
194	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб диам. 65 мм футляр	1,5	139,76	15,99	210	24	234	0,66	1
		м		116,10	5,99	174	9	128	0,03	--
195	Е0122-47-1 прим.	Протаскивание в футляр стальных труб	36	244,98	0,28	8819	10	6881	0,84	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	146,93	0,11	5289	4	130	--	--
			34,5	279,00	--	9626	--	--	--	--
197	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			1,5	377,00	--	566	--	--	--	--
198	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	--	--	--	--	--	--	--
			584	78,92	--	46089	--	52140	0,33	194
199	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м	69,75	--	40734	--	128	--	--
			47	148,40	0,07	6975	3	5331	0,65	30
200	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м2	108,00	0,02	5076	1	105	--	--
			15	120,70	14,12	1811	212	2028	0,55	8
201	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	м	100,35	5,29	1505	79	128	0,03	--
			15	363,00	--	5445	--	--	--	--
202	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			25	292,95	4,59	7324	115	1696	0,28	7
203	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	51,30	1,71	1283	43	128	0,01	--
			3	285,95	4,59	858	14	204	0,28	1
204	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	51,30	1,71	154	5	128	0,01	--
			3	343,95	4,59	1032	14	204	0,28	1
205	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	м	51,30	1,71	154	5	128	0,01	--
			1	251,00	--	251	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	С130810-107 прим.	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-38х2 мм**	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2317107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							834
		Сметная заработная плата -	Тенге				164623			

РАЗДЕЛ 12.ОТОПЛЕНИЕ №129

ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,00

207	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	5,518474	266,48	3,96	1471	22	379	0,30	2
		м		52,20	1,49	288	8	128	0,01	--
208	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм**	357,851809	264,48	3,96	94645	1417	24593	0,30	106
		м		52,20	1,49	18680	533	128	0,01	3
209	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	11,036948	343,48	3,96	3791	44	758	0,30	3
		м		52,20	1,49	576	16	128	0,01	--
210	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	12,73494	422,48	3,96	5380	50	875	0,30	4
		м		52,20	1,49	665	19	128	0,01	--
211	Е0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	2,546988	472,48	3,96	1203	10	175	0,30	1
		м		52,20	1,49	133	4	128	0,01	--
212	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	389,689164	10,99	--	4283	--	5332	0,05	20
		м		10,69	--	4166	--	128	--	--
213	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	17,0648196	177,15	34,73	3023	593	2653	0,68	12
		1кВт		108,45	13,01	1851	222	128	0,06	1
214	СПрайс-лист 8	**Радиаторы чугунные ЧМ2-100-500**	121,91583	433,11	--	52803	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0117-2-2	**Установка полотенцесушителей латунных хромированных**	5,3486748	478,33	6,95	2558	37	2850	2,48	13
		шт		414,00	2,25	2214	12	128	0,01	--