Заказчик ТОО "BAGIRA-KZ" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"

Договор №6 от 20 июня 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Работа по среднему ремонту уличных дорог г. Астаны (ул. Бестерек)

Наименование объекта: Работа по среднему ремонту уличных дорог

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	48,00	122,85	--	5897	--	0,77	37
					122,85	--	5897	--	--	--
2.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	6,20	152,80	--	947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С010333-А 12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	6,20	89,20	--	553	--	0,37	2
					17,84	--	111	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовительные работы								7397
		Раздел: Устройство дорожной одежды								
4.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	265,90	640,82	73,75	170398	19611	0,14	38
					21,38	11,67	5685	3103	0,04	11
5.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня	м2	1772,70	303,96	33,28	538833	58998	0,03	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа			5,00	11,49	8864	20362	0,04	72
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,42	40097,59	339,59	56922	482	0,58	1
					--	140,94	--	200	0,58	1
7.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1772,70	24,52	15,35	43469	27214	0,03	60
					5,94	5,06	10530	8970	0,02	31
8.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	7090,80	0,02	--	142	--	0,00	1
					0,01	--	71	--	--	--
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,35	40097,59	339,59	14150	120	0,58	0
					--	140,94	--	50	0,58	0
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АБВ	м2	1772,70	24,52	15,35	43469	27214	0,03	60
					5,94	5,06	10530	8970	0,02	31
11.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	8,62	640,82	73,75	5524	636	0,14	1
					21,38	11,67	184	101	0,04	0
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камнейсечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	261,20	548,32	6,63	143221	1732	0,70	182
					108,68	1,76	28387	459	0,01	2
13.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	33,96	24700,00	--	838713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство дорожной одежды								1854842
		Раздел: Демонтажные работы								
14.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	123,80	408,11	169,61	50524	20998	1,55	192
					238,50	4,07	29526	504	0,01	2
15.	Е01031-А6	Погрузка мусор строительный	т	285,05	21,40	21,40	6100	6100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1				--	14,98	--	4270	0,31	88
16.	С010333-А 12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	285,05	89,20 17,84	-- --	25426 5085	-- --	0,37 --	107 --
		Итого по разделу: Демонтажные работы								82051
		Раздел: Устройство водосборных сооружений с проезжей части арык								
17.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	3,00	1200,13 181,13	30,59 8,11	3600 543	92 24	1,22 0,04	4 0
18.	Е0101-158 -6	Вычитается позиция: Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 сидобавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2	-6,00	90,75 11,66	0,16 0,07	-545 -70	-1 --	0,08 0,00	-0 -0
19.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,35	447,00 --	-- --	156 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0127-34- 2	Установка бортовых бетонных камней сечениеы 150х300 мм при других видах покрытий	м	16,00	548,32 108,68	6,63 1,76	8773 1739	106 28	0,70 0,01	11 0
21.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,26	23900,00 --	-- --	6118 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство водосборных сооружений с проезжей части арык								18104
	ИТОГО:						1962390 107082	163302 47041		753 238

Накладные расходы :

На общестроительные работы	201680
Всего накладных расходов:	201680
Итого с накладными	2164070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Неормируемые и непредвиденные затраты :

Всего неормируемые и непредвиденные затраты	129844
Итого с неормируемыми и непредвиденными затратами	2293914
Пересчет в текущии ценах, К-1,82323	4182323
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	83646
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4265969
Налог на добавленную стоимость, 12 %	511916
Итого с НДС	4777885

Принял: Директор ТОО "BAGIRA-KZ" Жигадло Ю.А.

Сдал: Директор ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" Берлибекова С.С.