Заказчик: ТОО "ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ-С" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"

Договор №15 от 15.11.10г.

Наименование строительства и его адрес: Устройство по укладке дорог заезда во дворы с ул. Солодникова

Наименование объекта: Средний ремонт дорог заезда с ул. Солодникова

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	54,00	122,85	--	6634	--	0,77	41
					122,85	--	6634	--	--	--
2.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	7,00	152,80	--	1070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С010333-А 12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	7,00	89,20	--	624	--	0,37	3
					17,84	--	125	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовительные работы								8328
		Раздел: Устройство дорожной одежды								
4.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	48,45	640,82	73,75	31048	3573	0,14	7
					21,38	11,67	1036	565	0,04	2
5.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции	м2	323,00	303,96	33,28	98180	10750	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа			5,00	11,49	1615	3710	0,04	13
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,26	40097,59	339,59	10345	88	0,58	0
					--	140,94	--	36	0,58	0
7.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	323,00	24,52	15,35	7920	4959	0,03	11
					5,94	5,06	1919	1634	0,02	6
8.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1292,00	0,02	--	26	--	0,00	0
					0,01	--	13	--	--	--
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,07	40097,59	339,59	2606	22	0,58	0
					--	140,94	--	9	0,58	0
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	323,00	24,52	15,35	7920	4959	0,03	11
					5,94	5,06	1919	1634	0,02	6
11.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,20	640,82	73,75	1410	162	0,14	0
					21,38	11,67	47	26	0,04	0
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	66,00	548,32	6,63	36189	438	0,70	46
					108,68	1,76	7173	116	0,01	0
13.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	3,43	24700,00	--	84770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство дорожной одежды								280415
		Раздел: Установка дорожных знаков								
14.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,29	640,82	73,75	186	21	0,14	0
					21,38	11,67	6	3	0,04	0
15.	Е0101-165	Копание ям без откосов глубиной до	м3	0,50	402,75	--	201	--	2,80	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы			402,75	--	201	--	--	--
16.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,17	1047,90	97,07	178	17	0,78	0
					112,50	36,00	19	6	0,18	0
17.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,35	8712,95	95,97	3050	34	4,90	2
					771,75	36,25	270	13	0,18	0
18.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,00	747,86	146,19	748	146	3,20	3
					506,25	28,21	506	28	0,11	0
19.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	1,00	157,67	--	158	--	0,69	1
					119,03	--	119	--	--	--
20.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	216	1	198,00	0
					33075,00	114,75	76	--	0,56	0
21.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,00	44700,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00	--	61	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,07	8712,95	95,97	610	7	4,90	0
					771,75	36,25	54	3	0,18	0
24.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,50	134,10	--	67	--	0,97	0
					134,10	--	67	--	--	--
25.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00	--	1633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,30	20,36	0,02	6	--	0,02	0
					4,16	--	1	--	--	--
27.	СПрайс	Знаки дорожные квадратные	шт	1,00	3772,00	--	3772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Знаки дорожные прямоугольные	шт	1,00	3772,00	--	3772	--	--	--

1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11
					-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
		Итого по разделу: Установка дорожных знаков								14707
		Раздел: Разметка проезжей части								
29.	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,10	10970,65	1692,25	1053	162	3,18	0
					450,00	632,07	43	61	2,85	0
30.	E0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	км	0,01	19799,05	1692,25	198	17	3,18	0
					450,00	632,07	4	6	2,85	0
		Итого по разделу: Разметка проезжей части								1251
ИТОГО:							304700	25353		139
							21847	7850		28

Накладные расходы :

На общестроительные работы	39285
Всего накладных расходов:	39285
Итого с накладными	343985

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20639
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	364624
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	366082
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	369728
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	674098
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13482
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	687580
Налог на добавленную стоимость, 12 %	82510
Итого с НДС	770090

Принял: Директор ТОО "ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ-С" Джумагулов М.С.

Сдал: Директор ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" Берлибекова С.С.