Заказчик: ТОО "ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ-С"
Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог г. Алматы заезд во дворы с улицы 16-я линия

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2010 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	27-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	54	122,85	0	6634	0	8823	0,77	41
		м		122,85	0	6634	0	133	0	0
2	С01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	7	152,8	0	1070	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
3	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	7	89,2		624				
		т								
4	1-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	44,4	3,08	2,66	137	118	57	0	0
		м3		0,39	0,93	17	41	97	0	0
5	27-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	0,29	640,82	73,75	186	21	13	0,14	
		м3		21,38	11,67	6	3	133	0,04	0
6	1-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	0,5	402,75	0	201	0	228	2,8	1
		м3		402,75	0	201	0	113	0	0
7	8-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	0,17	1047,9	97,07	178	17	30	0,78	0
		м3		112,5	36	19	6	118	0,18	0
8	6-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	0,35	8712,95	95,97	3050	34	297	4,9	2
		м3		771,75	36,25	270	13	105	0,18	0
9	27-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	1	747,86	146,19	748	146	711	3,2	3
		шт		506,25	28,21	506	28	133	0,11	0
10	27-84-1	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	1	157,67	0	158	0	158	0,69	
		шт		119,03	0	119	0	133	0	0
11	6-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0023	93997,62	304,24	216	1	80	198	0
		1т		33075	114,75	76	0	105	0,56	0
12	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: **сталь гладкая класса А-I, d 14 мм**	0,0011	44700		49				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0012	50800		61				
		т								
14	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,078	8712,95	95,97	680	7	66	4,9	0
		м3		771,75	36,25	60	3	105	0,18	0
15	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,5	134,1	0	67	0	76	0,97	
		м3		134,1	0	67	0	113	0	
16	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0111	147100		1633				
		т								
17	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	20,36	0,02	6	0	1	0,02	0
		м2		4,16	0	1	0	90	0	0
18	СПрайс	Знаки дорожные квадратные	1	3772	0	3772	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
19	СПрайс	Знаки дорожные прямоугольные	1	3772	0	3772	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
20	27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,06	10970,65	1692,25	658	102	86	3,18	0
		км		450	632,07	27	38	133	2,85	0
21	27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	0,01	19799,05	1692,25	198	17	14	3,18	0
		км		450	632,07	5	6	133	2,85	0
22	27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,01	10970,65	1692,25	110	17	14	3,18	0
		км		450	632,07	5	6	133	2,85	0
23	1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	1,75	1200,13	30,59	2100	54	321	1,22	2
		м2		181,13	8,11	317	14	97	0,04	0
24	1-158-6	Вычитается позиция: Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины	3,5	90,76	0,16	-318	-1	-40	0,08	0
		м2		11,66	0,07	-41	0	97	0	0
25	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,2	447		89				
		м3								
26	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	9	548,32	6,63	4935	60	1322	0,7	6
		м		108,68	1,76	978	16	133	0,01	0
27	30-3-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,144	23900		3442				
		м3								
28	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,007	40097,59	339,59	120573	1021	564	0,58	2
		т		0	140,94	0	424	133	0,58	2
29	33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,115	7259,41	4310,78	835	496	473	16,1	2
		1км		2745	1169,46	316	134	105	4,45	1
30	27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	35	122,85	0	4300	0	5719	0,77	27
		м		122,85	0	4300	0	133	0	0
		Итого по разделу: Подготовительные работы				160163				
		Раздел: Планировочные и укрепительные работы								
31	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	323	33,43	29,06	10798	9386	4850	0,01	3
		м2		1,03	10,26	333	3314	133	0,05	16
32	1-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	160	42,18	40,26	6749	6442	1983	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,86	10,92	298	1747	97	0,04	6
33	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	256	89,2		22835				
		т								
34	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	160	3,08	2,66	492	426	205	0	0
		м3		0,39	0,93	62	149	97	0	0
35	1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	387	8,55	4,43	3307	1713	1825	0,03	11
		м2		4,12	0,74	1594	287	97	0	1
36	1-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	77,5	18,22	18,22	1412	1412	476	0	0
		м3		0	6,33	0	491	97	0,02	2
		Итого по разделу: Планировочные и укрепительные работы				45594				
		Раздел: Устройство дорожной одежды								
37	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	48,45	640,82	73,75	31048	3573	2130	0,14	7
		м3		21,38	11,67	1036	565	133	0,04	2
38	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	323	303,96	33,28	98180	10750	7083	0,03	11
		м2		5	11,49	1615	3710	133	0,04	13
39	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,258	40097,59	339,59	10345	88	48	0,58	0
		т		0	140,94	0	36	133	0,58	0
40	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	323	401,02	15,35	129528	4959	4725	0,03	11
		м2		5,94	5,06	1919	1634	133	0,02	6
41	27-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1292	47,18	0	60957	0	17	0	0
		м2		0,01	0	13	0	133	0	0
42	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,065	40097,59	339,59	2606	22	12	0,58	0
		т		0	140,94	0	9	133	0,58	0
43	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	323	512,35	15,35	165490	4959	4725	0,03	11
		м2		5,94	5,06	1919	1634	133	0,02	6
44	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,2	640,82	73,75	1410	162	97	0,14	0
		м3		21,38	11,67	47	26	133	0,04	0
45	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	66	548,32	6,63	36189	438	9694	0,7	46
		м		108,68	1,76	7173	116	133	0,01	0
46	30-3-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	3,432	24700		84770				
		м3								
		Итого по разделу: Устройство дорожной одежды				620522				
		Раздел: Установка дорожных знаков								
47	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,29	640,82	73,75	186	21	13	0,14	0
		м3		21,38	11,67	6	3	133	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	0	201	0	228	2,8	1
		м3		402,75	0	201	0	113	0	0
49	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,17	1047,9	97,07	178	17	30	0,78	0
		м3		112,5	36	19	6	118	0,18	0
50	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,35	8712,95	95,97	3050	34	297	4,9	2
		м3		771,75	36,25	270	13	105	0,18	0
51	27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,2	3
		шт		506,25	28,21	506	28	133	0,11	0
52	27-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	157,67	0	158	0	158	0,69	1
		шт		119,03	0	119	0	133	0	0
53	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0023	93997,62	304,24	216	1	80	198	0
		1т		33075	114,75	76	0	105	0,56	0
54	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 14 мм	0,0011	44700		49				
		т								
55	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 4 мм	0,0012	50800		61				
		т								
56	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,07	8712,95	95,97	610	7	59	4,9	0
		м3		771,75	36,25	54	3	105	0,18	0
57	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,5	134,1	0	67	0	76	0,97	0
		м3		134,1	0	67	0	113	0	0
58	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0111	147100		1633				
		т								
59	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	20,36	0,02	6	0	1	0,02	0
		м2		4,16	0	1	0	90	0	0
60	СПрайс	Знаки дорожные квадратные	1	3772	0	3772	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
61	СПрайс	Знаки дорожные прямоугольные	1	3772	0	3772	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Установка дорожных знаков				14707				
		Раздел: Разметка проезжей части								
62	27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,096	10970,65	1692,25	1053	162	138	3,18	0
		км		450	632,07	43	61	133	2,85	0
63	27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	0,01	19799,05	1692,25	198	17	14	3,18	0
		км		450	632,07	5	6	133	2,85	0
		Итого по разделу: Разметка проезжей части				1251				
		ИТОГО:				842238	46839			299
						35948	14570			56
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				473				
		На общестроительные работы				62909				
		Всего накладных расходов:				63381				
		Итого с накладными				905620				
		- заработная плата				9507				
		- трудоемкость				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				54337				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				959957				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				963797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				973397				
		ИТОГО:				973397				
		Сметная заработная плата				60025				
		Нормативная трудоемкость				387				
		Итого в текуших ценах, к = 1,82323				1774723				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				35494				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1810217				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				217226				
		Итого с НДС				2027443				
		Всего:				2027443				

Заказчик: ТОО "ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ-С" (подпись) Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" (подпись)