Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "BAGIRA-KZ"

Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"

Наименование объекта: средний ремонт дороги и тротуаров

Акт

приемки выполненных работ за июль 2010 года

Дорога и проезды

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Дорога и проезды. Асфальтобетоное покрытие									
	1.1 Асфальтобетоное покрытие									
1	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	160,5	237,66	34,3	38144	5505	3161	0,0398	6
		м2 основания								
				6,01	8,8	965	1412	133	0,03015	5
2	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебняК=-2,000;	-321	17,63	1,37	-5659	-440	-218	0,00062	–
		м2 основания								
				0,1	0,41	-32	-132	133	0,00133	–
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,46	40097,59	339,59	58542	496	274	0,58	1
		т								
				–	140,94	–	206	133	0,58	1
4	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1551	386,64	15,35	599679	23808	22691	0,0336	52
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	9213	7848	133	0,01766	27
5	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	6204	45,38	–	281538	–	82	0,00009	1

		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				0,01	–	62	–	133	–	–
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2523	483,37	15,35	1219543	38728	36911	0,0336	85
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				5,94	5,06	14987	12766	133	0,01766	45
7	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	5046	57,5	–	290145	–	67	0,00009	–
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				0,01	–	50	–	133	–	–
8	Е27-34-4	Установка бортовых камней сечением 150х300 мм из природного камня	666	2995,32	6,63	1994883	4416	137686	1	666
		м бортового камня		———	———	———	———	———	———	———
				153,68	1,76	102351	1172	133	0,0061	4
	Раздел 2 Дорога и проезды. Щебеночное основание (исключение сумм на толщину основания (10 см) из выполненых работ)									
	2.0 Подраздел без наименования									
9	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня (исключить из выполненных работ)К=-2,000;	-4724	17,63	1,37	-83284	-6472	-3204	0,00062	-3
		м2 основания		———	———	———	———	———	———	———
				0,1	0,41	-472	-1937	133	0,00133	-6
		Всего прямые затраты				**4393531**	**66041**			**808**
						———	———			———
						127124	**21335**			**76**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4200368				
		Накладные расходы, тенге				197450				
		- заработная плата, тенге				29618				
		- трудоемкость, чел-ч				99				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				275459				
		Всего				**4866440**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				48664				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				19466				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4934570**				

		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге			**8995721**					
		- материалы, тенге			7657271					
		- сметная заработная плата, тенге			448835					
		Налог (2 %)			179914					
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**9175635**					
		НДС (12 %)			1101076					
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**10276711**					

Принял: Директор ТОО "BAGIRA-KZ" Жигадло Ю.А.

Сдал: Директор ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" Берлибекова С.С.