Заказчик ТОО "KazBusinessEstat"
Подрядчик ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог проезда к двору

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2010 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	27-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	96	122,85	0	11794	0	15685	0,77	74
		м		122,85	0	11794	0	133	0	0
2	С01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т приавтомобильных перевозках**	12,4	152,8	0	1895	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
3	С010333-А12-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	12,4	89,2		1106				
		т								
		Итого по разделу: Подготовительные работы				14794				
		Раздел: Устройство дорожной одежды								
4	27-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	332,381	640,82	73,75	212998	24514	14610	0,14	48
		м3		21,38	11,67	7106	3879	133	0,04	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2215,875	303,96	33,28	673541	73748	48588	0,03	73
		м2		5	11,49	11079	25453	133	0,04	89
6	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,774	40097,59	339,59	71153	603	333	0,58	1
		т		0	140,94	0	250	133	0,58	1
7	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2215,875	24,52	15,35	54337	34017	32418	0,03	74
		м2		5,94	5,06	13162	11212	133	0,02	39
8	27-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8863,5	0,02	0	177	0	118	0	1
		м2		0,01	0	89	0	133	0	0
9	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4411	40097,59	339,59	17688	150	83	0,58	0
		т		0	140,94	0	62	133	0,58	0
10	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2215,875	24,52	15,35	54337	34017	32418	0,03	74
		м2		5,94	5,06	13162	11212	133	0,02	39
11	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10,775	640,82	73,75	6905	795	474	0,14	2
		м3		21,38	11,67	230	126	133	0,04	0
12	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	326,5	548,32	6,63	179027	2165	47957	0,7	228
		м		108,68	1,76	35484	574	133	0,01	2
13	30-3-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	16,978	24700		419357				
		м3								
		Итого по разделу: Устройство дорожной одежды				1689518				
		ИТОГО:				1704315	170010			580
						92327	52768			185
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				192905				
		Всего накладных расходов:				192905				
		Итого с накладными				1897220				
		- заработная плата				28936				
		- трудоемкость				96				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				113833				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2011053				
		ИТОГО:				2011053				
		Сметная заработная плата				174031				
		Нормативная трудоемкость				861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 1,82323				**3666604**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**73332**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3739936**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**448792**				
		Итого с НДС				**4188728**				
		Всего:				**4188728**				

Заказчик: ТОО "KazBusinessEstat" _____ (подпись) **Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"** _____ (подпись)