Заказчик: ТОО "КЕРЕЙ-НС"
Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"
Наименование объекта: Средний ремонт дороги улицы (ул. Цементная)

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2013г
(локальная смета 2-1-1)
Средний ремонт дорог

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонт проезжей части дороги								
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	1351	846,38	21,85	1143459	29519	316511	1,046	1413
		м2		166,97	9,18	225576	12402	133	0,0352	48
2	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	1122	789,3	21,85	885595	24516	177684	0,713	800
		м2		109,89	9,18	123297	10300	133	0,0352	39
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	21,6	548,32	6,63	11844	143	3172	0,698	15
		м бортового камня		108,68	1,76	2347	38	133	0,0061	–
4	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,864	24700		21341				
		м3								
		Раздел 2 Восстановление тратуаров								
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	35,71	218,93	–	7818	–	8834	1,54	55
		м3 грунта		218,93	–	7818	–	113	–	–
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	729	548,32	6,63	399725	4833	107080	0,698	509
		м бортового камня		108,68	1,76	79228	1283	133	0,0061	4

7 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	11,66	23900	278674	
	м3				
	Всего прямые затраты		**2748456**	**59011**	**2792**
			438266	**24023**	**91**
	В том числе стоимость: материалов, тенге		2251178		
	Накладные расходы, тенге		613281		
	- заработная плата, тенге		91992		
	- трудоемкость, чел-ч		307		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		201704		
	Всего		**3563441**		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		35634		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		14254		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**3613329**		
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге		**7544631**		
	- материалы, тенге		4700460		
	- сметная заработная плата, тенге		1261505		
	Налог (2 %)		150893		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**7695524**		
	НДС (12 %)		923463		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**8618987**		

Принял: Директор ТОО "КЕРЕЙ-НС" Мадаутов Г.С.

Сдал: Директор ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" Шмралин Т.Г.