Заказчик: ТОО "ВЭЛ"
Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц (ул. Амангельды Иманова)

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2013 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	27-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	96	122,85	0	11794	0	15685	0,77	74
		м		122,85	0	11794	0	133	0	0
2	С01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	12,4	152,8	0	1895	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
3	С010333-А12-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	12,4	89,2		1106				
		т								
		Итого по разделу: Подготовительные работы				14794				
		Раздел: Устройство дорожной одежды								
4	27-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	295,45	640,82	73,75	189331	21791	12987	0,14	43
		м3		21,38	11,67	6317	3448	133	0,04	12
5	27-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	1969,667	303,96	33,28	598703	65554	43189	0,03	65
		м2		5	11,49	9848	22625	133	0,04	80
6	27-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,577	40097,59	339,59	63247	536	296	0,58	1
		т		0	140,94	0	222	133	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1969,667	24,52	15,35	48299	30237	28816	0,03	66
		м2		5,94	5,06	11700	9967	133	0,02	35
8	27-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7878,667	0,02	0	158	0	105	0	1
		м2		0,01	0	79	0	133	0	0
9	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3921	40097,59	339,59	15723	133	74	0,58	0
		т		0	140,94	0	55	133	0,58	0
10	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1969,667	24,52	15,35	48299	30237	28816	0,03	66
		м2		5,94	5,06	11700	9967	133	0,02	35
11	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	9,578	640,82	73,75	6138	706	421	0,14	1
		м3		21,38	11,67	205	112	133	0,04	0
12	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	290,222	548,32	6,63	159135	1924	42628	0,7	203
		м		108,68	1,76	31541	510	133	0,01	2
13	30-3-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	15,092	24700		372761				
		м3								
		Итого по разделу: Устройство дорожной одежды				1501794				
		Раздел: Демонтажные работы								
14	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	123,8	408,11	169,61	50524	20998	39940	1,55	192
		м3		238,5	4,07	29526	504	133	0,01	2
15	Е01031-А6-1	Погрузка мусор строительный	285,05	21,4	21,4	6100	6100	4270	0	0
		т		0	14,98	0	4270	100	0,31	88
16	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	285,05	89,2		25426				
		т								
		Итого по разделу: Демонтажные работы				82051				
		Раздел: Разметка проежей части								
17	27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,8	10970,65	1692,25	8777	1354	1151	3,18	3
		км		450	632,07	360	506	133	2,85	2
18	27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,1	6556,45	1692,25	656	169	144	3,18	0
		км		450	632,07	45	63	133	2,85	0
		Итого по разделу: Разметка проежей части				9432				
		ИТОГО:				1608072	179742			826
						118421	52249			257
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				223829				
		Всего накладных расходов:				223829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				**1831901**				
		- заработная плата				**33574**				
		- трудоемкость				**112**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**109914**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1941815**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1949582**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1969000**				
		ИТОГО:				**1969000**				
		Сметная заработная плата				**204244**				
		Нормативная трудоемкость				**1195**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**4397857**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**87957**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4485814**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**538298**				
		Итого с НДС				**5024112**				
		Всего:				**5024112**				

Заказчик: ТОО "ВЭЛ" (подпись)

Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" (подпись)