Заказчик: ТОО "Анелис"
Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог г. Астаны, ул. Кербезкыз

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2011 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	54	122,85	0	6634	0	8823	0,77	41
		м		122,85	0	6634	0	133	0	0
2	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	7	152,8	0	1070	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
3	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	7	89,2		624				
		т								
		Итого по разделу: Подготовительные работы				8328				
		Раздел: Устройство дорожной одежды								
4	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	48,45	640,82	73,75	31048	3573	2130	0,14	7
		м3		21,38	11,67	1036	565	133	0,04	2
5	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	823	303,96	33,28	250160	27391	18046	0,03	27
		м2		5	11,49	4115	9454	133	0,04	33
6	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,657	40097,59	339,59	26344	223	123	0,58	0
		т		0	140,94	0	93	133	0,58	0
7	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	823	401,02	15,35	330036	12634	12040	0,03	28
		м2		5,94	5,06	4889	4164	133	0,02	15
8	27-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1646	47,18	0	77658	0	22	0	0
		м2		0,01	0	16	0	133	0	0
9	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,165	40097,59	339,59	6616	56	31	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	140,94	0	23	133	0,58	0
10	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	823	512,35	15,35	421665	12634	12040	0,03	28
		м2		5,94	5,06	4889	4164	133	0,02	15
11	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5,6	640,82	73,75	3589	413	246	0,14	1
		м3		21,38	11,67	120	65	133	0,04	0
12	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	166	548,32	6,63	91021	1101	24382	0,7	116
		м		108,68	1,76	18041	292	133	0,01	1
13	30-3-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	8,632	24700		213210				
		м3								
		Итого по разделу: Устройство дорожной одежды				1451348				
		Раздел: Установка дорожных знаков								
14	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,29	640,82	73,75	186	21	13	0,14	0
		м3		21,38	11,67	6	3	133	0,04	0
15	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	0	201	0	228	2,8	1
		м3		402,75	0	201	0	113	0	0
16	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,17	1047,9	97,07	178	17	30	0,78	0
		м3		112,5	36	19	6	118	0,18	0
17	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,35	8712,95	95,97	3050	34	297	4,9	2
		м3		771,75	36,25	270	13	105	0,18	0
18	27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,2	3
		шт		506,25	28,21	506	28	133	0,11	0
19	27-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	157,67	0	158	0	158	0,69	1
		шт		119,03	0	119	0	133	0	0
20	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0023	93997,62	304,24	216	1	80	198	0
		1т		33075	114,75	76	0	105	0,56	0
21	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0011	44700		49				
		т								
22	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0012	50800		61				
		т								
23	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,07	8712,95	95,97	610	7	59	4,9	0
		м3		771,75	36,25	54	3	105	0,18	0
24	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,5	134,1	0	67	0	76	0,97	0
		м3		134,1	0	67	0	113	0	0
25	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0111	147100		1633				
		т								
26	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	20,36	0,02	6	0	1	0,02	0
		м2		4,16	0	1	0	90	0	0
27	СПрайс	Знаки дорожные квадратные	1	3772	0	3772	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
28	СПрайс	Знаки дорожные прямоугольные	1	3772	0	3772	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Установка дорожных знаков				14707				
		Раздел: Разметка проезжей части								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,096	10970,65	1692,25	1053	162	138	3,18	0
		км		450	632,07	43	61	133	2,85	0
30	27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	0,01	19799,05	1692,25	198	17	14	3,18	0
		км		450	632,07	5	6	133	2,85	0
		Итого по разделу: Разметка проезжей части				1251				
		ИТОГО:				1475633	58430			260
						41231	18940			67
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				79814				
		Всего накладных расходов:				79814				
		Итого с накладными				1555447				
		- заработная плата				11972				
		- трудоемкость				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				93327				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1648774				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1655369				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1671857				
		ИТОГО:				1671857				
		Сметная заработная плата				72143				
		Нормативная трудоемкость				367				
		Итого в текущих ценах, к = 1,95097				3261739				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				65235				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3326974				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				399237				
		Итого с НДС				3726211				
		Всего:				3726211				

Заказчик: ТОО "Анелис" (подпись)

Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" (подпись)