Заказчик: ТОО "Легар"
Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц (ул. Есенина мкр-н Металлург)

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2012 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство дорожной одежды								
1	27-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	265,905	640,82	73,75	170398	19611	11688	0,14	38
		м3		21,38	11,67	5685	3103	133	0,04	11
2	27-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	1772,7	303,96	33,28	538833	58998	38870	0,03	58
		м2		5	11,49	8864	20362	133	0,04	72
3	27-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,42	40097,59	339,59	56922	482	266	0,58	1
		т		0	140,94	0	200	133	0,58	1
4	27-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	1772,7	24,52	15,35	43469	27214	25935	0,03	60
		м2		5,94	5,06	10530	8970	133	0,02	31
5	27-54-3	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	7090,8	0,02	0	142	0	94	0	1
		м2		0,01	0	71	0	133	0	0
6	27-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,3529	40097,59	339,59	14150	120	66	0,58	0
		т		0	140,94	0	50	133	0,58	0
7	27-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1772,7	24,52	15,35	43469	27214	25935	0,03	60
		м2		5,94	5,06	10530	8970	133	0,02	31
8	27-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	8,62	640,82	73,75	5524	636	379	0,14	1
		м3		21,38	11,67	184	101	133	0,04	0
9	27-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	261,2	548,32	6,63	143221	1732	38365	0,7	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	28387	459	133	0,01	2
10	30-3-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	13,582	24700		335485				
		м3								
		Итого по разделу: Устройство дорожной одежды				1351614				
		Раздел: Демонтажные работы								
11	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	24,76	408,11	169,61	10105	4200	7988	1,55	38
		м3		238,5	4,07	5905	101	133	0,01	0
12	E01031-A6-1	Погрузка мусор строительный	57,01	21,4	21,4	1220	1220	854	0	0
		т		0	14,98	0	854	100	0,31	18
13	C010333-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	57,01	89,2		5085				
		т								
		Итого по разделу: Демонтажные работы				16410				
		ИТОГО:				1368023	141428			461
						71173	43170			166
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				151457				
		Всего накладных расходов:				151457				
		Итого с накладными				1519480				
		- заработная плата				22719				
		- трудоемкость				76				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				91169				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1610649				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1617092				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1633198				
		ИТОГО:				1633198				
		Сметная заработная плата				137062				
		Нормативная трудоемкость				703				
		Итого в текущих ценах, к = 2,08774				3409696				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				68194				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3477890				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				417347				
		Итого с НДС				3895237				
		Всего:				3895237				

Заказчик: ТОО "Легар" (подпись)

Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" (подпись)