Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Green service Ltd"

Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"

Наименование объекта: Средний ремонт дороги (ул. Шу, Юго-Восточный мкр-н)

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	54	122,85	–	6634	–	8823	0,767	41
		м		122,85	–	6634	–	133	–	–
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	7	152,8	152,8	1070	1070	749	–	–
		т		–	106,96	–	749	100	0,22462	2
3	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	7	89,2	89,2	624	624	125	–	–
		т		–	17,84	–	125	100	0,03746	–
		Раздел 2 Планировочные и укрепительные работы								
4	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	323	33,43	29,06	10798	9386	4851	0,0093	3
		м2 корыта		1,03	10,26	333	3314	133	0,0501	16

5	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	160	42,18	40,26	6749	6442	1983	0,0129	2
		м3 грунта		1,86	10,91	298	1746	97	0,03733	6
6	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	256	89,2	89,2	22835	22835	4567	–	–
		т		–	17,84	–	4567	100	0,03746	10
7	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	160	3,07	2,66	491	426	205	0,00272	–
		м3 грунта		0,39	0,93	62	149	97	0,00305	–
8	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	387	8,55	4,43	3309	1714	1824	0,0279	11
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	1594	286	97	0,0025	1
9	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	77,5	18,22	18,22	1412	1412	476	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	491	97	0,02069	2

Раздел 3 Устройство дорожной одежды

10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	48,45	640,82	73,75	31048	3573	2129	0,144	7
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1036	565	133	0,041	2
11	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	323	228,77	33,29	73893	10753	7089	0,033	11
		м2 основания		5	11,5	1615	3715	133	0,04038	13
12	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,258	40097,59	339,59	10345	88	48	0,58	–
		т		–	140,94	–	36	133	0,58	–
13	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	323	386,64	15,35	124885	4958	4725	0,0336	11
		м2 покрытия		5,94	5,06	1919	1634	133	0,01766	6
14	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	1292	45,38	–	58631	–	17	0,00009	–

	м2 покрытия								
			0,01	–	13	–	133	–	–
15 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,065	40097,59	339,59	2606	22	12	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	9	133	0,58	–
16 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	323	483,37	15,35	156129	4958	4725	0,0336	11
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	1919	1634	133	0,01766	6
17 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,2	640,82	73,75	1410	162	97	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	47	26	133	0,041	–
18 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	66	366,67	6,63	24200	438	9694	0,698	46
	м бортового камня								
			108,68	1,76	7173	116	133	0,0061	–
19 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	3,432	17951		61608				
	м3								

Раздел 4 Установка дорожных знаков

20 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,29	640,82	73,75	186	21	12	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	6	3	133	0,041	–
21 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,5	402,75	–	201	–	227	2,8	1
	м3 грунта								
			402,75	–	201	–	113	–	–
22 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,17	686	97,07	117	17	30	0,78	–
	м3 основания								
			112,5	36	19	6	118	0,18	–
23 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,35	7000,2	95,97	2450	34	297	4,9	2
	м3								
			771,75	36,25	270	13	105	0,1771	–
24 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	710	3,2	3
	шт								

				506,25	28,22	506	28	133	0,11	–
25	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	–	158	–	158	0,69	1
		шт								
				119,03	–	119	–	133	–	–
26	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0023	93997,62	304,24	216	1	80	198	–
		т								
				33075	114,75	76	–	105	0,56	–
27	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,0011	49134		54				
		т								
28	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0012	50800		61				
		т								
29	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,07	7000,2	95,97	490	7	60	4,9	–
		м3								
				771,75	36,25	54	3	105	0,1771	–
30	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,5	134,1	–	67	–	76	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	67	–	113	–	–
31	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0111	147100		1633				
		т								
32	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	20,35	0,02	6	–	1	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	1	–	90	–	–
33	99-1-1(пл)	Знаки дорожные квадратные	1	3772		3772				
		шт								
34	99-1-2(пл)	Знаки дорожные прямоугольные	1	2169		2169				
		шт								

Раздел 5 Разметка проезжой части

35	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,096	10970,65	1692,25	1053	162	138	3,18	–
		км линии								
				450	632,07	43	61	133	2,85	–
36	Е27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	0,01	19799,05	1692,25	198	17	15	3,18	–
		км линии								
				450	632,07	5	6	133	2,85	–
		Всего прямые затраты				**612256**	**69266**			**150**

	24010	**19282**	**64**
В том числе стоимость: материалов, тенге	518981		
Накладные расходы, тенге	53943		
- заработная плата, тенге	8091		
- трудоемкость, чел-ч	27		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	39972		
Всего	**706171**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	10169		
- сметная заработная плата, тенге	4678		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7062		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2825		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**726227**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1416869**		
- материалы, тенге	1012532		
- сметная заработная плата, тенге	128665		
Налог (2 %)	28337		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1445206**		
НДС (12 %)	173425		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1618631**		

Принял: Директор ТОО "Green service Ltd" Тлепова А.М.

Сдал: Директор ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" Берлибекова С.С.