Заказчик: ТОО "Ice product Company"
Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"
Наименование объекта: Средний ремонт дороги улицы Пархоменко

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2012г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	612,21	640,82	73,75	392316	45150	26910	0,144	88
				21,38	11,67	13089	7144	133	0,041	25
2	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	3759,2	228,77	33,29	859992	125144	82496	0,033	124
				5	11,5	18796	43231	133	0,04038	152
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	3,007	40097,59	339,59	120573	1021	564	0,58	2
				–	140,94	–	424	133	0,58	2
4	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	3462,5	386,64	15,35	1338741	53149	50656	0,0336	116
				5,94	5,06	20567	17520	133	0,01766	61
5	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины *м2 покрытия*	13850	45,38	–	628513	–	185	0,00009	1
				0,01	–	139	–	133	–	–
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,693	40097,59	339,59	27788	235	130	0,58	–
				–	140,94	–	98	133	0,58	–
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	3462,5	483,37	15,35	1673669	53149	50656	0,0336	116
				5,94	5,06	20567	17520	133	0,01766	61

8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	9,8	640,82 21,38	73,75 11,67	6280 210	723 114	431 133	0,144 0,041	1 –
9	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	295	366,67 108,68	6,63 1,76	108168 32061	1956 519	43331 133	0,698 0,0061	206 2
10	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	15,34	17951		275368				
		Раздел 3 Установка дорожных знаков								
11	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	1,74	640,82 21,38	73,75 11,67	1115 37	128 20	76 133	0,144 0,041	– –
12	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	3,12	402,75 402,75	– –	1257 1257	– –	1420 113	2,8 –	9 –
13	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	1,02	686 112,5	97,07 36	700 115	99 37	179 118	0,78 0,18	1 –
14	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	2,1	7000,2 771,75	95,97 36,25	14700 1621	202 76	1782 105	4,9 0,1771	10 –
15	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках *шт*	6	747,86 506,25	146,19 28,22	4487 3038	877 169	4265 133	3,2 0,11	19 1
16	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83 *шт*	4	157,67 119,03	– –	631 476	– –	633 133	0,69 –	3 –
17	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,0138	93997,62 33075	304,24 114,75	1297 456	4 2	481 105	198 0,56	3 –
18	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм *т*	0,0066	49134		324				
19	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,0072	62100		447				
20	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	0,42	7000,2 771,75	95,97 36,25	2940 324	40 15	356 105	4,9 0,1771	2 –
21	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	3,12	134,1 134,1	– –	418 418	– –	472 113	0,972 –	3 –
22	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0666	147100		9797				

		т								
23	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,8	31,5	0,02	57	–	6	0,0213	–
		м2		4,16	–	7	–	90	–	–
24	99-1-1(пл)	Знаки дорожные квадратные	6	3772		22632				
		шт								
25	99-1-2(пл)	Знаки дорожные прямоугольные	4	2169		8676				
		шт								
		Раздел 4 Разметка проезжей части								
26	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,663	13885,45	1692,25	9206	1122	954	3,18	2
		км линии		450	632,07	298	419	133	2,85	2
27	Е27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	0,04	25628,65	1692,25	1025	68	57	3,18	–
		км линии		450	632,07	18	25	133	2,85	–
		Раздел 5 Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)								
28	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,3	218,93	–	1160	–	1311	1,54	8
		м3 грунта		218,93	–	1160	–	113	–	–
29	Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	17,4	788,82	33,87	13725	589	5230	1,94	34
		м3		263,25	12,47	4581	217	109	0,0609	1
30	Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	18,53	2574,64	1053,54	47708	19522	19286	3,23	60
		м3 лотка		515,25	267,3	9548	4953	133	1,08	20
31	30-18-147	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	219,09	1980		433798				
		м								
32	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	5303,47	66,01	1591	20	69	1,35	–
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
33	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,3	134,1	–	711	–	803	0,972	5
		м3 грунта		134,1	–	711	–	113	–	–
		Раздел 6 Демонтажные работы								
34	Е27-9-1 (ДМ)	Демонтаж существующих сборных бетонных лотков ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	17,43	1255,03	842,83	21875	14691	14513	2,584	45
		м3 лотка		412,2	213,84	7185	3727	133	0,864	15
35	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	43,6	152,8	152,8	6662	6662	4663	–	–
		т		–	106,96	–	4663	100	0,22462	10

36	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	43,6	108,2	108,2	4718	4718	944	–	–
		т		–	21,64	–	944	100	0,04544	2
		Раздел 7 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части в арык								
37	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	7,88	1082,32	30,59	8529	241	1446	1,22	10
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	1427	64	97	0,037	–
38	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=-1,000;	-15,76	78,97	0,16	-1245	-3	-179	0,0762	-1
		м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	-184	-1	97	0,0003	–
39	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1,092	447		488				
		м3								
40	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: кмат1=0,86; т.ч. п.3.10: кмат2=0,33;	42	186,65	6,63	7839	278	6170	0,698	29
		м бортового камня		108,68	1,76	4565	74	133	0,0061	–
41	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,672	17702		11896				
		м3								
		Раздел 8 Наращивание стенок коммуникационных колодцев								
42	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	146,8	21,25	147	21	174	0,786	1
		шт		125,55	8,1	126	8	130	0,042	–
43	Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	0,05	2430,59	1082,84	122	54	91	8,27	–
		м3		1347,75	481,5	67	24	100	1,95	–
44	Е23-24-1	Установка люка	1	8331,72	35,42	8332	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
45	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл. В20	0,134	6846,67	532,08	917	71	83	2,55	–
		м3		434,25	131,85	58	18	109	0,434	–
46	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	0,05	8880,21	532,08	444	27	32	2,55	–
		м3		434,25	131,85	22	7	109	0,434	–
47	Е30-7-1	Закрепление бетона люков коммуникационных колодцев, бетон кл. В20	0,05	6846,67	532,08	342	27	32	2,55	–
		м3		434,25	131,85	22	7	109	0,434	–
		Всего прямые затраты				**6080876**	**330020**			**898**
						143050	**102059**			**354**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5607808				
		Накладные расходы, тенге				320998				
		- заработная плата, тенге				48150				

- трудоемкость, чел-ч	160
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	26858
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	385724
Всего	**6787598**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	67876
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27150
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6882624**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**14370919**
- материалы, тенге	11709103
- сметная заработная плата, тенге	810739
Налог (2 %)	287418
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14658337**
НДС (12 %)	1759000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16417337**

Принял: Директор ТОО "Ice product Company" Тимофеев А.В.

Сдал: Директор ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" Берлибекова С.С.