Заказчик: ТОО "Green service Ltd" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"

Договор № 10 от 08 июня 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог населенного пункта (переезд Кызылкол)

Наименование объекта: Средний ремонт дорог

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011г

N п/п	Наименование прейскурантов, цен и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	123,80	408,11	169,61	50524	20998	1,55	192
					238,50	4,07	29526	504	0,01	2
2.	E01031-A6-1	Погрузка мусор строительный	т	285,05	21,40	21,40	6100	6100	--	--
					--	14,98	--	4270	0,31	88
3.	C010333-A 12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	285,05	89,20	--	25426	--	0,37	107
					17,84	--	5085	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								82051
		Раздел: Устройство дорожной одежды								
4.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	329,52	640,82	73,75	211167	24304	0,14	47
					21,38	11,67	7045	3845	0,04	14
5.	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных	м2	863,50	303,96	33,28	262471	28739	0,03	28
					5,00	11,49	4318	9919	0,04	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа								
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,98	40097,59	339,59	39288	333	0,58	1
					--	140,94	--	138	0,58	1
7.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	863,50	24,52	15,35	21174	13256	0,03	29
					5,94	5,06	5129	4369	0,02	15
8.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3454,00	0,02	--	69	--	0,00	0
					0,01	--	35	--	--	--
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,76	40097,59	339,59	30654	260	0,58	0
					--	140,94	--	108	0,58	0
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	863,50	24,52	15,35	21174	13256	0,03	29
					5,94	5,06	5129	4369	0,02	15
11.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	43,10	640,82	73,75	27619	3179	0,14	6
					21,38	11,67	921	503	0,04	2
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	306,00	548,32	6,63	167786	2029	0,70	214
					108,68	1,76	33256	538	0,01	2
13.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	13,77	24700,00	--	340119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство дорожной одежды								1121522
		Раздел: Разметка проежей части								
14.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,40	10970,65	1692,25	4388	677	3,18	1
					450,00	632,07	180	253	2,85	1
15.	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м	км	0,10	6556,45	1692,25	656	169	3,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при соотношении штриха и промежутка 1:1			450,00	632,07	45	63	2,85	0
		Итого по разделу: Разметка проежей части								5044
ИТОГО:								1208615	113299	655
								90669	28879	175

Накладные расходы :

На общестроительные работы	155913
Всего накладных расходов:	155913
Итого с накладными	1364528

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	81872
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1446400
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1452186
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1466650
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2861387
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57228
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2918615
Налог на добавленную стоимость, 12 %	350234
Итого с НДС	3268849

Принял: Директор ТОО "Green service Ltd" Тлепова А.М.

Сдал: Директор ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" Берлибекова С.С.