Заказчик: ТОО "ЛЕГАР" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"

Договор №6 от 30.07.12 г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог населенного пункта (ул. Фестивальная мкр-н Металлург)
Наименование объекта: Средний ремонт дорог

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	E0168-1-1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	912,00	20,69	19,90	18866	18145	0,01	5
					0,79	3,42	720	3119	0,02	17
2.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	54,00	122,85	--	6634	--	0,77	41
					122,85	--	6634	--	--	--
3.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	7,00	152,80	--	1070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C010333-A 12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	7,00	89,20	--	624	--	0,37	3
					17,84	--	125	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовительные работы								27194
		Раздел: Устройство дорожной одежды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	48,45	640,82	73,75	31048	3573	0,14	7
					21,38	11,67	1036	565	0,04	2
6.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	912,00	303,96	33,28	277213	30353	0,03	30
					5,00	11,49	4560	10476	0,04	37
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,66	40097,59	339,59	26344	223	0,58	0
					--	140,94	--	93	0,58	0
8.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	912,00	401,02	15,35	365726	14001	0,03	31
					5,94	5,06	5417	4615	0,02	16
9.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1824,00	47,18	--	86056	--	0,00	0
					0,01	--	18	--	--	--
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,17	40097,59	339,59	6616	56	0,58	0
					--	140,94	--	23	0,58	0
11.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	912,00	512,35	15,35	467265	14001	0,03	31
					5,94	5,06	5417	4615	0,02	16
12.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	5,60	640,82	73,75	3589	413	0,14	1
					21,38	11,67	120	65	0,04	0
13.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	166,00	548,32	6,63	91021	1101	0,70	116
					108,68	1,76	18041	292	0,01	1
14.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	8,63	24700,00	--	213210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Устройство дорожной одежды 1568088

Раздел: Установка дорожных знаков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,29	640,82	73,75	186	21	0,14	0
					21,38	11,67	6	3	0,04	0
16.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,50	402,75	--	201	--	2,80	1
					402,75	--	201	--	--	--
17.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,17	1047,90	97,07	178	17	0,78	0
					112,50	36,00	19	6	0,18	0
18.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,35	8712,95	95,97	3050	34	4,90	2
					771,75	36,25	270	13	0,18	0
19.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,00	747,86	146,19	748	146	3,20	3
					506,25	28,21	506	28	0,11	0
20.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	1,00	157,67	--	158	--	0,69	1
					119,03	--	119	--	--	--
21.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	216	1	198,00	0
					33075,00	114,75	76	--	0,56	0
22.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,00	44700,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00	--	61	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,07	8712,95	95,97	610	7	4,90	0
					771,75	36,25	54	3	0,18	0
25.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,50	134,10	--	67	--	0,97	0
					134,10	--	67	--	--	--
26.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00	--	1633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,30	20,36	0,02	6	--	0,02	0
					4,16	--	1	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	СПрайс	Знаки дорожные квадратные	шт	1,00	3772,00	--	3772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Знаки дорожные прямоугольные	шт	1,00	3772,00	--	3772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка дорожных знаков								14707
		Раздел: Разметка проезжей части								
30.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,10	10970,65	1692,25	1053	162	3,18	0
					450,00	632,07	43	61	2,85	0
31.	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	км	0,01	19799,05	1692,25	198	17	3,18	0
					450,00	632,07	4	6	2,85	0
		Итого по разделу: Разметка проезжей части								1251
ИТОГО:							1611240	82271		273
							43454	23983		90

Накладные расходы :

На общестроительные работы	88968
Всего накладных расходов:	88968
Итого с накладными	1700208

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	102012
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1802220
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1809429
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1827451
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3815246
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	76305
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3891551
Налог на добавленную стоимость, 12 %	466986
Итого с НДС	4358537

Принял: Директор ТОО "ЛЕГАР" Вдовин К.А.

Сдал: Директор ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" Берлибекова С.С.